Superintendencia de Notariado y Registro

ACTA DE REUNION TECNICA DEL CONTRATO 2245 DE 2024

OBJETIVO: Realizar seguimiento al avance de actividades programadas y definidas en el cronograma presentado por el contratista Industrias Cruz encargado del proceso de instalación de la estantería tipo documental, para garantizar su cumplimiento.

FECHA: Bogotá, 13 de noviembre de 2024

HORA INICIO / FINAL: De 2:00 p.m. Hasta 2:45 m.






LUGAR DE REALIZACIÓN: Superintendencia de industria y comercio

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Gestión documental

NOMBRE DEL MODERADOR: JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	johana.rodriguez@supernotariado.gov.co	
2	ERIKA JOHANA QUEVEDO ROMERO	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	erika.quevedo@supernotariado.gov.co	

3	CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	carlos.muñoz@supernotariado.gov.co	
4	CLAUDIA RODRIGUEZ DAZA	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	claudia.marnie@supernotariado.gov.co	
5	DIANA ALVARADO ALFONSO	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	diana.alvarado@supernotariado.gov.co	
6	RODRIGO JOSE CRUZ ORDOÑEZ	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL	rodrigo.cruz@supernotariado.gov.co	
7	LUIS ALEJANDRO CHAPARRO RODRIGUEZ	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	luis.chaparro@supernotariado.gov.co	
8	GILLAND RODOLFO LOPEZ	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	gilland.lopez@supernotariado.gov.co	
9	JOHANA ACEVEDO R.	INDUSTRIAS CRUZ	gerenciacomercial@industriascruz.com.co	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

El día 13 de noviembre de 2024 se llevó a cabo una reunión por parte la supervisión del contrato 2245 de 2024 y el contratista industrias cruz, con el fin de realizar seguimiento al avance de actividades programadas y definidas en el cronograma presentado por el contratista para el montaje de la estantería tipo documental.

Durante la reunión el contratista presenta un informe de manera breve e informa el cumplimiento con algunos procesos de la instalación, como la adquisición de la materia prima, el proceso de pintura y el traslado de materiales y herramientas a la bodega celta y se dio inicio al ensamblado, manifiesta que con respecto al ensamblado de las vigas laterales se está tomando más tiempo de lo planeado, manifiesta también que para mitigar el riesgo con ese proceso implementaran jornadas laborales sábados y domingos en bodega y se adicionara más personas al equipo de trabajo que realiza el proceso de ensamblado de la estantería, también como factor importante, industrias cruz manifiesta que para la fabricación del ascensor de carga de archivo, se cambio el tipo de motor que se tenía programado y la nueva referencia de motor se debe importar, este proceso afectará radicalmente el cumplimiento del cronograma. Sin embargo se aclaró que la instalación de la estantería sigue con la

programación actual.

De otra parte, se solicitó al contratista que nos informen oportunamente el ingreso del personal a la bodega y a su vez remitir la solicitud para ingreso los fines de semana.

Por lo anterior expuesto, el contratista solicitó una prórroga para el contrato a la cual la supervisión responde que debe ser justificada por escrito y debe considerarse detalladamente los días que se solicitaran de prórroga, el contratista asiente y se compromete a enviar la justificación el mismo día para que esta sea evaluada y considerada por la supervisión del contrato.

1. Acordar compromisos y próximas reuniones.

Fecha	Compromisos	Responsables
23 de Noviembre de 2024	• Elaborar y enviar documento justificación para soporta la solicitud de la prorroga al contrato 2245 de 2024.	Industrias Cruz