OF. No. 022

Neiva, 15 de marzo de 2024.

**SECRETARIO:**
**CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA**
**Secretario De Agricultura Y Minería**
Edificio Gobernación Calle 8 Cra. 4 esquina, Bloque 2, Piso 2
Sedhuila@sedhuila.gov.co
Neiva – Huila - Colombia
Ciudad

**Asunto**: INFORME para Acta Parcial N°3 **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1109 DE 2022.**

En virtud al informe presentado por el Contratista De Obra **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS, DYCON SAS., CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 1109 DE 2022**, el día 15 de marzo de 2024, esta interventoría aprueba el informe para el Acta Parcia **N°3**, de acuerdo al siguiente avance del contrato:

**4. DATOS GENERALES**

## 3. DATOS GENERALES

### 1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA |
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERA |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE TRITURACION Y MOLIENDA DE ROCA CALCAREA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CADENA MINERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, INCLUYE TODAS LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELECTRICAS, MONTAJES MECANICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO" SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL SGR |

| | |
|---|---|
| | "FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA CADENA MINERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA" |
| **INTERVENTORIA:** | CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA - Nit No 900.283.060-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JOSE HERNEY POLO SOTTO |
| **VALOR INICIAL:** | $ 103.979.200,00 CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. |
| **VALOR ADICIONAL:** | $ 34.313.844,00. TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PEOS M/CTE. |
| **VALOR TOTAL:** | $ 138.293.044,00 CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE NTERVENTORÍA |
| **OTRO SI N° 1:** | 26 DE JULIO DE 2023 |
| **PLAZO ADICIONAL:** | CINCO (05) MESES |
| **SUSPENSION:** | 30 de octubre de 2023 |
| **REINICIO DE LA SUSPENSIÓN:** | 30 de enero de 2024 |
| **TOTAL PLAZO:** | QUINCE (15) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA |

### 3.2 ALCANCE

El periodo ejecutado y que da seguimiento es del 15 febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024, el cual comprende TRESCIENTOS (135) días de ejecución.

### 4.3 RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR

El interventor será responsable de la dirección general del contrato, para el cumplimiento del objeto; delegado su control y vigilancia en la ejecución idónea y oportuna del mismo. La Interventoría lleva un registro fotográfico de las actividades en desarrollo, como también se realizará un registro diario de cada una de las actividades que adelanten los Contratistas de obra de acuerdo con la programación, además en esta se trasladan las decisiones tomadas por parte de los funcionarios de **la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**, en sus visitas técnicas de campo.

La responsabilidad básica del Interventor es velar, verificar y certificar de manera documentada que la obra que se está interviniendo de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos por la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA Para cumplir con esta función básica, el Interventor ejecuta correctamente las funciones y atribuciones que están establecidas en el Manual de interventoría, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, y las demás que la entidad considere pertinente.

## 2.0 DEASARRLLO LEGAL:

## 2.1 Póliza para legalización de contrato.

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 17/08/2022 | 27/12/2023 | $ 20.795.840,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 17/08/2022 | 17/06/2026 | $ 10.397.920,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/08/2022 | 27/12/2023 | $ 20.795.840,00 | ANEXO 0 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 60.000.000,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 60.000.000,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 60.000.000,00 | ANEXO 0 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ANULACION CERTIFICADO 34252494 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 17/08/2022 | 27/12/2023 | $ (20.795.840,00) | ANEXO 1 |
| ANULACION CERTIFICADO 34252494 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 17/08/2022 | 17/06/2026 | $ (10.397.920,00) | ANEXO 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANULACION CERTIFICADO 34252494 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL SERVICIO | 17/08/2022 | 27/12/2023 | $ (20.795.840,00) | ANEXO 1 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| AJUSTES DE SUBAMPAROS | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |
| AJUSTES DE SUBAMPAROS | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |
| AJUSTES DE SUBAMPAROS | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |
| AJUSTES DE SUBAMPAROS | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 17/08/2022 | 27/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 28/09/2022 | 07/02/2024 | $ 20.795.840,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 28/09/2022 | 29/07/2026 | $ 10.397.920,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | 07/02/2024 | $ 20.795.840,00 | ANEXO 2 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 07/08/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 07/08/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 07/08/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 17/08/2022 | 07/08/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 26/07/2023 | 07/07/2024 | $ 27.658.608,80 | ANEXO 3 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 26/07/2023 | 29/12/2026 | $ 13.829.304,40 | ANEXO 3 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL SERVICIO | 26/07/2023 | 07/07/2024 | $ 27.658.608,80 | ANEXO 3 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE INICIO** | **SEGUROS MUNDIAL** | **NV-100013503** | VEHICULOS **PROPIOS Y NO** PROPIOS | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 3 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No°)** | **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **POLIZAS No** | **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** | **ANEXO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 26/07/2023 | 07/07/2024 | $ (27.658.608,80) | ANEXO 4 |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 26/07/2023 | 29/12/2026 | $ (13.829.304,40) | ANEXO 4 |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL **SERVICIO** | 26/07/2023 | 07/07/2024 | $ (27.658.608,80) | ANEXO 4 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | **SEGUROS MUNDIAL** | **NV-100013503** | AMPAROS BASICOS **- PREDIOS, LABORES** Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ (232.000.000,00) | ANEXO 4 |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ (69.600.000,00) | ANEXO 4 |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ (69.600.000,00) | ANEXO 4 |
| **CAMBIO DE RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS **PROPIOS Y NO** PROPIOS | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ (69.600.000,00) | ANEXO 4 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No)** | **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **POLIZAS No** | **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** | **ANEXO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| **REHABILITA Y SE AJUSTA RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 26/07/2023 | 07/07/2024 | $ 27.658.608,80 | ANEXO 5 |
| **REHABILITA Y SE** AJUSTA RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 26/07/2023 | 29/12/2026 | $ 13.829.304,40 | ANEXO 5 |
| **REHABILITA Y SE** AJUSTA RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL **SERVICIO** | 26/07/2023 | 07/07/2024 | $ 27.658.608,80 | ANEXO 5 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| **REHABILITA Y SE AJUSTA RAZON SOCIAL** | **SEGUROS MUNDIAL** | **NV-100013503** | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 5 |
| REHABILITA Y SE AJUSTA RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 5 |
| **REHABILITA Y SE** AJUSTA RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y **SUBCONTRATSITAS** | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 5 |
| REHABILITA Y SE **AJUSTA RAZON SOCIAL** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 17/08/2022. | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 5 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o** suspensión No) | **COMPAÑÍA DE SEGUROS** | **POLIZAS No** | **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** | **ANEXO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ACTA DE **SUSPENSION N° 1** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CUMPLIMIENTO | 30/01/2024 | 07/20/2024 | $ 27.658.608,80 | ANEXO 6 |
| ACTA DE **SUSPENSION N° 1** | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | PRESTACIONES SOCIALES | 30/01/2024 | 29/03/2027 | $ 13.829.304,40 | ANEXO 6 |
| **ACTA DE** SUSPENSION N° 1 | SEGUROS MUNDIAL | NV-100072941 | CALIDAD DEL **SERVICIO** | 30/01/20236 | 07/10/2024 | $ 27.658.608,80 | ANEXO 6 |

| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE DE RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 6 |
| AJUSTE DE RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 6 |
| AJUSTE DE RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 6 |
| AJUSTE DE RAZON SOCIAL | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 17/08/2022 | 07/01/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 6 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1250 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adicion y/o suspension No°) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No° | AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | | | |
| ACTA DE SUSPENSION N°1 Y ACTA DE REINICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONALES | 17/08/2022 | 07/04/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 7 |
| ACTA DE SUSPENSION N°1 Y ACTA DE REINICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | PATRONAL | 17/08/2022 | 07/04/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 7 |
| ACTA DE SUSPENSION N°1 Y ACTA DE REINICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | CONTRATSITAS Y SUBCONTRATSITAS | 17/08/2022 | 07/04/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 7 |
| ACTA DE SUSPENSION N°1 Y ACTA DE REINICIO | SEGUROS MUNDIAL | NV-100013503 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 17/08/2022 | 07/04/2024 | $ 69.600.000,00 | ANEXO 7 |

## 4.4 VERIFICACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

De igual forma el CALIMA CONSTRUCCIONES SAS, para el periodo comprendido del 31 JULIO de 2023 al 13 de FEBRERO de 2024 laboraron los siguientes profesionales técnicos:

- **REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE OBRA**
  Ingeniero Civil JOSE HERNEY POLO SOTO

Se adjuntan al informe PARA ACTA N° 2, las planillas de seguridad social del periodo comprendido del 15 febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024.

| CARGO | NOMBRES DE PROFESIONALES | MES DE SEGURIDAD SOCIAL | VALRO DE SALUD | VALOR DE PENSION | VALOR DE ARL | NUMEOR DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE INTERVENTORIA | Ingeniero Civil JOSE HERNEY POLO SOTO | SEPTIEMBRE 2022 | $ 40.000 | $ 160.000 | $ 69.600,00 | 24634775 |
| | | OCTUBRE 2022 | $ 40.000 | $ 160.000 | $ 69.600,00 | 25003697 |
| | | NOVIEMBRE 2022 | $ 40.000 | $ 160.000 | $ 69.600,00 | 25102230 |
| | | DICIEMBRE 2022 | $ 40.000 | $ 160.000 | $ 69.600,00 | 25786719 |
| | | ENERO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 25792875 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FEBRERO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 26276925 |
| | MARZO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 26277141 |
| | ABRIL 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 26515793 |
| | MAYO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 27070891 |
| | JUNIO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 27077545 |
| | JULIO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 27465205 |
| | AGOSTO 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 27680709 |
| | SEPTIEMBRE 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 28021502 |
| | OCTUBRE 2023 | $ 46.400 | $ 185.600 | $ 80.800,00 | 28245501 |
| | FEBRERO 2024 | $ 52.000 | $ 208.000 | $ 90.500 | 29280676 |
| | SEPTIEMBRE 2022 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9460194330 |
| | OCTUBRE 2022 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9460195207 |
| | NOVIEMBRE 2022 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9460195208 |
| | DICIEMBRE 2022 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9460195209 |
| | ENERO 2024 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9445618874 |
| | FEBRERO 2024 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9446961469 |
| | MARZO 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9448463447 |
| | ABRIL 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9449621003 |
| | MAYO 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9451094242 |
| | JUNIO 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9452348230 |
| | JULIO 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9453646198 |
| | AGOSTO 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9455086770 |
| | SEPTIEMBRE 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9456826330 |
| | OCTUBRE 2023 | $650,000 | $884.000 | $362,000 | 9458512978 |

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INGENIERO CIVIL JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ

## 8. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

### CONTRATISTA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S DYCON S.A.S

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | Contrato de Obra Pública N° 1109 de 2022 |
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERA |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE ROCA CALCÁREA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CADENA MINERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, INCLUYE TODAS LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MONTAJES MECÁNICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |
| **INTERVENTORIA:** | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S DYCON S.A.S - Nit 800009216-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JOSE ALEXI MURCIA CUENCA |
| **VALOR INICIAL:** | $ 3.147.417.955, TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. |
| **VALOR ADICIONAL:** | $ 1.036.499.661,00 MIL TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS. |
| **VALOR TOTAL:** | $ 4.183.917.616,00 CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS. |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE NTERVENTORÍA |
| **OTRO SI N° 1:** | 26 DE JULIO DE 2023 |
| **PLAZO ADICIONAL:** | CINCO (05) MESES |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSION:** | 30 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **REINICIO DE LA SUSPENSION:** | 30 DE ENERO DE 2024 |
| **TOTAL PLAZO:** | QUINCE (15) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA |

## 9. DESARROLLO LEGAL

## 2.2 GARANTIAS. ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 03/05/2022 | 05/022023 | $ 314.741.795,50 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 03/05/2022 | 05/02/2026 | $ 157.370.897,75 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 03/05/2022 | 05/02/2024 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 03/05/2022 | 05/02/2024 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/05/2022 | 05/02/2028 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 0 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 03/05/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 03/05/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 0 |
| FIRMA DE CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 03/05/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 0 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 03/05/2022 | 05/02/2023 | $ 314.741.795,50 | ANEXO 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 03/05/2022 | 05/02/2026 | $ 157.370.897,75 | ANEXO 1 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 03/05/2022 | 05/02/2024 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 1 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 03/05/2022 | 05/02/2024 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 1 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 05/02/2023 | 05/02/2028 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 1 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 03/05/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 03/05/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |
| OTRO SI N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 03/05/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 1 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/09/2022 | | $ 314.741.795,50 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/09/2022 | | $ 157.370.897,75 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 28/09/2022 | | $ 629.483.591,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | | $ 629.483.591,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 28/07/2023 | 05/02/2028 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 2 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 28/09/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 28/09/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |
| ACTA DE INICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 28/09/2022 | 05/06/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 2 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/09/2022 | 03/07/2023 | $ 314.741.795,50 | ANEXO 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/09/2022 | 03/07/2026 | $ 157.370.897,75 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 28/09/2022 | 02/07/2024 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | 02/07/2024 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/07/2023 | 02/07/2028 | $ 629.483.591,00 | ANEXO 3 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 28/09/2022 | 31/10/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 28/09/2022 | 31/10/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 3 |
| ACTA DE INICIO AJUSTE DE VIGENCIAS | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 28/09/2022 | 31/10/2023 | $ 200.000.000,00 | ANEXO 3 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/09/2022 | 03/07/2023 | $ 418.391.761,60 | ANEXO 4 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/09/2022 | 03/07/2026 | $ 209.195.880,80 | ANEXO 4 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 28/09/2022 | 02/07/2024 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 4 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | 02/07/2024 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 4 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/07/2023 | 02/07/2028 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 4 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 28/09/2022 | 31/10/2023 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 4 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 28/09/2022 | 31/10/2023 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 4 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 28/09/2022 | 31/10/2023 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 4 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/09/2022 | 28/12/2023 | $ 418.391.761,60 | ANEXO 5 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/09/2022 | 03/07/2026 | $ 209.195.880,80 | ANEXO 5 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 28/09/2022 | 28/12/2024 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 5 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | 28/12/2024 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 5 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/07/2023 | 02/07/2028 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 5 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 28/09/2022 | 28/03/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 5 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 28/09/2022 | 28/03/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 5 |
| OTRO SI N° 2 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 28/09/2022 | 28/03/2024 | $ 232.000.000,00 | ANEXO 5 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, Adicion y/o suspension No°) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POLIZAS No° | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | | ANEXO 6 |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | | ANEXO 6 |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | | | | ANEXO 6 |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | | | | ANEXO 6 |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | | | ANEXO 6 |
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIETNO | | | | | | | |
| ACTUALIZACION EN DE LOS SMMLV Y ACTA DE SUSPENSION N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 28/09/2022 | 28/03/2024 | $ 260.000.000,00 | ANEXO 6 |
| ACTUALIZACION EN DE LOS SMMLV Y ACTA DE SUSPENSION N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 28/09/2022 | 28/03/2024 | $ 260.000.000,00 | ANEXO 6 |
| ACTUALIZACION EN DE LOS SMMLV Y ACTA DE SUSPENSION N° 1 | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-40-101045685 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 28/09/2022 | 28/03/2024 | $ 260.000.000,00 | ANEXO 6 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/09/2022 | 31/03/2024 | $ 418.391.761,60 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/09/2022 | 28/12/2026 | $ 209.195.880,80 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 28/09/2022 | 31/03/2025 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | 31/03/2025 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/07/2023 | 02/07/2028 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 7 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1109 DE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIFICACION SEGÚN (Prorroga, adición y/o suspensión No) | COMPAÑÍA DE SEGUROS | POILIZAS No | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ANEXO |
| | | | | DESDE | HASTA | | |
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES DE ESTADO | | | | | | | |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/09/2022 | 31/03/2024 | $ 418.391.761,60 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/09/2022 | 31/03/2027 | $ 209.195.880,80 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 28/09/2022 | 31/03/2025 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | CALIDAD DEL SERVICIO | 28/09/2022 | 31/03/2025 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 7 |
| ACTA DE REINICIO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 14-44-101155166 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/07/2023 | 02/07/2028 | $ 836.783.523,20 | ANEXO 7 |

## OBLIGACIONES DEL CONTRATSITA

| CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| A. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL CONTRATISTA | 1.) Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, los y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados. | La obra se encuentra en desarrollo y se encuentra acorde al cronograma de actividades radicado a esta interventoría | 86,93% | 10,05% | El contratista se encuentra ejecutando con el objeto contractual con todas las normas vigentes |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante de la ejecución del contrato. | El contratista ha pagado la seguridad social de todos los trabajadores y los profesionales técnicos presentados en la propuesta | 86,93% | 10,05% | DYCON demuestra el pago de la seguridad social de los trabajadores y profesionales técnicos en el informe mensual |
| 3) Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, así como los propios al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto colombiano y las cajas de compensación familiar. | El contratista ha cumplido con la seguridad social con el personal que se encuentra laborando | 86,93% | 10,05% | El pago de la seguridad social se encuentra en los informes mensuales y en esta acta parcial. |
| 4) Mantener indemne al departamento de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del contrato. | El contrato no ha tenido ninguna circunstancia política, jurídica, Técnica, ambiental o cualquier tipo. | 86,93% | 10,05% | DYCON, a la fecha no se ha pronunciado, oficialmente si esta obligación se ha realizado. |
| 5) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen | De acuerdo al desarrollo del contrato no se ha presentado riesgos previsibles | 86,93% | 10,05% | DYCON, a la fecha no se ha pronunciado, oficialmente si esta obligación se ha realizado. |
| 6) Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato. | El contrato no ha tenido ninguna circunstancia política, jurídica, Técnica, ambiental o cualquier tipo. | 86,93% | 10,05% | DYCON, a la fecha no se ha pronunciado, oficialmente si esta obligación se ha realizado. |
| 7) Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. | De acuerdo al desarrollo del contrato no se ha presentado cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionada con el contrato. | 86,93% | 10,05% | DYCON, a la fecha no se ha pronunciado, oficialmente si esta obligación se ha realizado. |
| 8) Notificar al departamento cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del contrato. | El contrato no ha tenido ninguna circunstancia política, jurídica, Técnica, ambiental o cualquier tipo. | 86,93% | 10,05% | DYCON, a la fecha no se ha pronunciado, oficialmente si esta obligación se ha realizado. |
| 9) Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previsto por el decreto 1082 del 2015, conforme a exquisitos pactados en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. | DYCON, tiene las garantías actualizadas acorde al acta de inicio, prorrogas y suspensiones y adiciones. | 86,93% | 10,05% | Las garantías del DYCON, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CARPERTAS DE LA SECERTARIA DE AGRICULTURA. |
| 10) Presentar los documentos que le solicite el interventor. | La interventoría ha realizado solicitudes al DYCON y este ha realizado todas las requeridas | 86,93% | 10,05% | En el informe del DYCON, están los requerimientos que la interventoría ha realizado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11) Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos. | DYCON, ha tomado todas las medidas necesarias y exigidas en el contrato, por la supervisión y la interventoría | 86,93% | 10,05% | En el transcurso de este mes no se han presentado ningún riesgo previsible de la ejecución del contrato y el DYCON, no se ha pronunciado por escrito o verbal por este motivo. |
| | 12) Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución del contrato. | DYCON, ha cumplido con las condiciones y exigencias presentadas en la oferta con el personal de la obra y con el equipo y herramientas y de más obligaciones exigidas en la oferta. | 86,93% | 10,05% | DYCON en los informes mensuales presenta sus condiciones iniciales y las mantiene. |
| | 13) Cumplir el código de Ética de la gobernación del Huila. | DYCON ha cumplido con la ética de la gobernación del Huila, | 86,93% | 10,05% | Hasta la fecha no se ha presentado ningún tipo de falta a sus valores y los objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante el cliente. |
| | 14) Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el interventor. | Se realizó acta de inicio el día 28 de septiembre de 2022, donde DYCON, presento todos los documentos requeridos para esta suscripción. | 86,93% | 10,05% | El acta de inicio se encuentra ubicada en las carpetas de la secretaria de agricultura. |

| CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| B. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO DEL CONTRATISTA | 1) Entregar a satisfacción en funcionamiento y de acuerdo con las especificaciones técnicas de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada las obras objeto del contrato. | Dycon ha realizado actas parciales donde ha entregado a satisfacción la construcción y los equipos de acuerdo a los estudios previos y pliego de condiciones. | 86,93% | 10,05% | Ver acta parcial 3. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2) Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella. | DYCON presento por escrito un informe donde va a llevar a cabo las obras acorde a las requerimientos y protección de las obras | 86,93% | 10,05% | El informe está ubicado en las carpetas de la interventoría. |
| 3) Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras. | DYCON ha acatado todas las recomendaciones y solicitudes que la interventoría ha realizado | 86,93% | 10,05% | En las visitas técnicas que ha realizado la interventoría, ha realizado recomendaciones y solicitudes constructivas, descritas en la bitácora de obra y en las comunicaciones escritas |
| 4) Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente. | Acorde al objeto del contrato este proyecto no se deben obtener licencias y permisos, por parte de la alcaldía de Palermo Huila. | 86,93% | 10,05% | Para este proyecto se cuenta con las licencias y permisos según la normatividad vigente |
| 5) Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos incensarios para el desarrollo del contrato. | Se han tramitado acta de inicio desde el día 28 de septiembre de 2024 | 86,93% | 10,05% | Acta se encuentra ubicado en las carpetas de la secretaria de AGRICULTURA y interventoría |
| 6) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. | El contratista ha realizado la disposición final de los materiales sobrantes del proyecto, en los permitidos ambientalmente. | 86,93% | 10,05% | Los informes se observas esta disposición final del material sobrante. |
| 7) Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra. | Lo obra no ha presentado daños ocasionados a terceros | 86,93% | 10,05% | Lo obra no ha presentado daños ocasionados a terceros |
| 8) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o EL DEPARTAMENTO, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. | A la fecha el contratista no ha demolido o reemplazado, obras que no están de acuerdo en los planos. | 86,93% | 10,05% | A la fecha el contratista no ha demolido o reemplazado, obras que no están de acuerdo en los planos. |
| 9) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. | 'El contratita de obra se encuentra cumpliendo con las normas de seguridad | 86,93% | 10,05% | Se observa en los informes mensuales. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10) Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles suministrados por la entidad. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al interventor explicando las causas que los justifiquen; si estas no se aprueban el contratista se sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. en caso de aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el contratante y se firmara la modificación por las partes. | El contratista se encuentra rigiéndose de los planos suministrados por la interventoría y aprobados | 86,93% | 10,05% | Planos presentados por el contratistas y aprobados por la interventoría ubicados en el proyecto y en la gobernación del Huila y la interventoria |
| 11) Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o mas sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el reglamento técnico de trabajo seguro en alturas, establecidos en las resoluciones 3673 de 2008, 0736 de 2009 del ministerio de protección social, las resoluciones del SENA 1486 y 1938 de 2009 y resolución 1409 de 2012 y ministerio del trabajo. | El contratita de obra se encuentra cumpliendo con las normas de seguridad | 86,93% | 10,05% | El contratita de obra se encuentra cumpliendo con las normas de seguridad |
| 12)el contratista, deberá entregar al interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, la siguiente documentación, como requisito previo para el inicio de los trabajos:*programa de trabajo *listado del personal que se empleara en la ejecución de la obra y las correspondientes hojas de vida. *afiliación de la seguridad social y parafiscales de todo el personal que sera empleado en la obra. | El DYCON, entrego la documentación como: programa de trabajo *listado del personal que se empleara en la ejecución de la obra y las correspondientes hojas de vida. *afiliación de la seguridad social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra. | 86,93% | 10,05% | El cronograma de trabajo se encuentra ubicado en las carpetas de la interventoría. |
| 13) En todo caso el contratista deberá presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra sin perjuicio de que el departamento pueda objetarlo, sin que ello lo implique mayor costo para el departamento ni futuras reclamaciones. | El DYCON, entrego a la interventoría el cronograma de actividades. | 86,93% | 10,05% | El cronograma de trabajo se encuentra ubicado en las carpetas de la interventoría. |
| 14) Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra. | DYCON presentara un certificado de manejo de escombros y señalización de seguridad | 86,93% | 10,05% | El cronograma de trabajo se encuentra ubicado en el informe del mes de marzo y esta ubicado carpetas de la interventoría. |
| 15) Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes. | El contratista de obra cuenta plan de manejo de equipos | 86,93% | 10,05% | Se encuentra ubicado en las carpetas de interventoría y en el proyecto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16) Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas. **Parágrafo 1.** la aprobación por parte del departamento de algún procedimiento o método utilizado por el contratista, no significara que el departamento asuma algún riesgo o responsabilidad por ello, es únicamente como verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales; el contratista deberá poner toda su diligencia y experticia en la elaboración de los procedimientos o métodos previstos para la ejecución del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los documentos del proceso contractual. | El contratista ha realizado ensayos de resistencia de concreto, ensayo de colorantes en la estructura metálica y ensayo de compactación a la subrasante del suelo. | 86,93% | 10,05% | Ensayos se encuentran en los informes mensuales |

| | CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| C. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO | **1)** verificar junto con el interventor, el flujo de inversión del anticipo del contrato, lo cual deberá constar en acta | DYCON entrego el flujo de inversión del anticipo y abrió la cuenta de fiducia en el banco popular. | 86,93% | 10,05% | Ubicado en las carpetas de la interventoría. |
| | 2) Presentar el programa de inversión del anticipo para aprobación del interventor. Cuando haya modificación de este documento se requerirá la aprobación de los mismos. | DYCON entrego el programa de inversión del anticipo y abrió la cuenta de fiducia en el banco popular. | 86,93% | 10,05% | Ubicado en las carpetas de la interventoría. |
| | 3) Invertir el anticipo de acuerdo con el programa de inversión del anticipo, aprobado previamente por el interventor | El contratista de obra el anticipo fue invertido en la compra de equipos y en materiales para la construcción | 86,93% | 10,05% | Anticipo se encuentra demostrado el gasto en los informes de interventoría. |
| | 4) verificar junto con el interventor, el programa de flujo de fondos del contrato, lo cual deberá constar en acta | DYCON, entrego el programa de flujo y se le realiza seguimiento | 86,93% | 10,05% | Ubicado en las carpetas de la interventoría. |
| | 5) Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el departamento del Huila. **Parágrafo 1.** La aprobación por parte del departamento de algún procedimiento o método utilizado por el contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del departamento. el contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | El informe de la fiducia se observa que los rendimientos fueron devueltos a las cuentas que la secretaria de agricultura autorizo | 86,93% | 10,05% | Se encuentra ubicado en los informes de interventoría |

| | CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL: | El contratista velara por el cumplimiento de la normatividad legal, al igual que el acatamiento de las condiciones consagradas en el contrato y estipulaciones generales y particulares establecidas en la normatividad aplicable. Entre otras, el contratista, cumplirlas siguientes funciones de carácter legal: | a. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el estatuto de general de contrataciones la administración publica y demás normas que regulan la materia. | DYCON ya tiene el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, | 86,93% | 10,05% | Ubicado en las carpetas de la secretaria de AGRICULTURA y interventoría. |
| | | b. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el estatuto de general de contrataciones la administración publica, según la naturaleza y objeto del contrato. | DYCON, tienen las garantías del contrato al día con el acta de inicio, y los de más otrosí en tiempo y adición. | 86,93% | 10,05% | Ubicado en las carpetas de la secretaria de AGRICULTURA y interventoría. |
| | | c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratación publica. | N/A | 86,93% | 10,05% | N/A |
| | | d. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual. | EL CONTRATISTA A MANEJADO LAS OBRAS CON SUBCONTRATISTAS PERO SOLO MANO DE OBRA | 86,93% | 10,05% | SE ENCXUENTRA LOS CONTRATOS EN LAS CARPETAS D ELA INTERVENTORIA |
| | | e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. | EN EL OTRO SI N° 2 HASY UNA ADICION | 86,93% | 10,05% | SE ENCXUENTRA LOS CONTRATOS EN LAS CARPETAS D ELA INTERVENTORIA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | f. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones generales que se generen en relación con el contrato suscrito. | La interventoría realiza el cumplimiento de las obligaciones del | 86,93% | 10,05% | Se ubica en los informes mensuales de interventoría. |
| | g. Estudiar y analizar las reclamaciones que presenten el contratista de obra, y efectuarlas recomendaciones a que haya lugar. | A la fecha el DYCON, no ha presentado reclamaciones escritas o verbales. | 86,93% | 10,05% | A la fecha el DYCON, no ha presentado reclamaciones escritas o verbales. |
| | h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. | Al mes de septiembre solo se ha suscrito el acta de inicio de día 28 de septiembre de 2022. | 86,93% | 10,05% | Ubicado en las carpetas de la secretaria de educación e interventoría. |
| | i. Preparar en conjunto con el contratista de obra el acta de liquidación del contrato, al igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o circunstancias así lo ameriten. | El contrato 892 de 2023, se encuentra en desarrollo del proyecto. | 86,93% | 10,05% | El contrato 1109 de 2023, se encuentra en desarrollo del proyecto. |
| | j. Verificar el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. | Al mes de marzo o hay pronunciamientos, por el contratista o particulares mediante PQR. | 86,93% | 10,05% | No hay pronunciamientos, por el contratista o particulares mediante PQR. |
| | k. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para las liquidaciones contracto de obra, garantizando que las cantidades y las cifras correspondan a las obras, efectivamente ejecutadas o entregadas. | El contrato 1109 de 2022, se encuentra en desarrollo del proyecto. | 86,93% | 10,05% | El contrato 1109 de 2022, se encuentra en desarrollo del proyecto. |
| | l. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a la fusión de interventoría. | El contrato 1109 de 2022, se encuentra en desarrollo del proyecto. | 86,93% | 10,05% | El contrato 1109 de 2022, se encuentra en desarrollo del proyecto. |

| | CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| E. OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL: | El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras al igual, que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizará los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices que dicten las entidades competentes. | El DYCON presento un Inspector en ambiental, donde se manejara todo lo relacionado con la parte ambiental. | 86,93% | 10,05% | En los Informes mensuales están Ubicados en las carpetas de la secretaria de AGRICULTURA y interventoría. |

| | CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, El Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual. | El DYCON presento un Inspector en ambiental, donde se manejara todo lo relacionado con la parte ambiental. | 86,93% | 10,05% | Informes mensuales, Ubicado en las carpetas de la secretaria de AGRICULTURA y interventoría. |
| | 2) Obtener la aprobación del interventor con antelación al cambió de profesionales requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. | El DYCON presento mediante comunicado oficio N° 03-cop892-2023. | 86,93% | 10,05% | Comunicaciones ubicadas en las carpetas de la interventoría |
| | 3) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios tambien cumplan con sus obligaciones laborales. | El DYCON, ha cancelado el pago de salarios del personal que ha dispuesto para la obra. | 86,93% | 10,05% | Pago de salarios reportados a la interventoría |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4) Entregar al supervisor designado por secretaria de agricultura y minería dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la ejecución del contrato. | El DYCON presento mediante comunicado oficio N° 03-cop892-2023. | 86,93% | 10,05% | Comunicaciones ubicadas en las carpetas de la interventoría |
| | 5) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el departamento, por causa o con ocasión del contrato. | DYCON, no se ha pronunciado reclamaciones, judicial en contra del proyecto. | 86,93% | 10,05% | DYCON, no se ha pronunciado reclamaciones, judicial en contra del proyecto. |
| | 6) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra. | El contratista de obra ha pagado la seguridad social del personal que labora para el proyecto | 86,93% | 10,05% | Pago de salarios reportados a la interventoría |
| | 7) Mantener al frente de obra al Director de Obra, el cual decidirá con el interventor sobre los aspectos Técnicos relacionados con la ejecución del contrato. | El director del proyecto se mantendrá en los sitios de trabajo. | 86,93% | 10,05% | El director de obra mantiene en el proyecto |

| CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| F. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LSO EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES | 1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas materiales y los demás elementos necesarios. | El DYCON, presentara equipos, maquinaria, herramientas materiales y los demás elementos necesarios. | 86,93% | 10,05% | Los equipos se encuentran en buenas condiciones y se encuentran en el proyecto |
| | 2) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, e insumos en el término señalado en la programación detallada del proyecto cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de obra. | El DYCON, presentara equipos, maquinaria, herramientas materiales y los demás elementos necesario. | 86,93% | 10,05% | Los equipos se encuentran en buenas condiciones y se encuentran en el proyecto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3) Garantizar la calidad de los bienes, materiales y bienes, servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar desacuerdo con la decisión de este, La Secretaria de Educación revisara la situación, y la respuesta será acatada por el contratista. | Para este mes se encuentra realizo ensayo de concretos. | 86,93% | 10,05% | Estos ensayos se encuentran en los informes mensuales |
| 4) En de aplicar se deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieren y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran. | Para este mes se encuentra realizo ensayo de concretos y de soldadura | 86,93% | 10,05% | Estos ensayos se encuentran en los informes mensuales |
| 5) La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva. Por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, perdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones del departamento por estos hechos. | Para este mes se encuentra realizo ensayo de concretos y de soldadura | 86,93% | 10,05% | Estos ensayos se encuentran en los informes mensuales |
| 6) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra. | El pago de la seguridad social mensualmente se está pagando | 86,93% | 10,05% | Estos pagos se encuentran en los informes mensuales |

| | CLÁUSULA DECIMA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| H. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: | 1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento. El Interventor o de los organismos de control. | El DYCON, ha atendido las observaciones y requerimientos mediante de comunicaciones escritas. | 86,93% | 10,05% | Las comunicaciones se encuentran archivadas en las carpetas de la interventoría. |
| | 2) Presentar los informes actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el departamento. | El contratista de obra ha presentado los informes mensuales. | 86,93% | 10,05% | Las comunicaciones se encuentran archivadas en las carpetas de la interventoría. |
| | 3) Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor. | El DYCON, se inició junto a la interventoría la bitácora de obra. | 86,93% | 10,05% | La bitácora se encuentra en obra |
| | 4) Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra. | El DYCON, se inició junto a la interventoría la bitácora de obra. | 86,93% | 10,05% | La bitácora se encuentra en obra |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5) Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra. | | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| 6) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación. | | se realizan actas mensuales | 86,93% | 10,05% | Se encuentran ubicadas en las carpetas de la interventoría |
| 7. Presentar toda la información requerida por el departamento de conformidad con el decreto departamental No 007 de 2007. | | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| 8. presentar y elaborar informes mensuales sobre: avance de los trabajos, obras o entregas, inversiones, problemas presentados, y posible causa de los mismos, resultados de los ensayos, y controles de calidad. | | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| 9 Presentar mensualmente informes por escrito sobre la ejecución del contrato. | | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| 10. las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución | | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| **I. PRODUCTOS A ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE PARTE DEL CONTRATISTA.** Informes de obra los cuales deben contener como mínimo lo siguiente: | 1. Bitácora de obra. | El contratista lleva bitácora en obra. | 86,93% | 10,05% | Bitácora de obra en el proyecto |
| | 2. Formatos de actividades semanales debidamente suscrito por el director de obra | El DYCON, entrego el cronograma de actividades semanales. | 86,93% | 10,05% | Cronograma de actividades se encuentra en los archivos de la interventoría |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Ensayos de laboratorio con sus respectivos resultados, tanto de la interventoría como del constructor. | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| 4. Informe ejecutivo del director de obra. | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| 5. Registro fotográfico del avance del proyecto. | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | en el informe del mes de marzo abril se observa registro fotográfico |
| 6. Formatos de control diario de personal. maquinaria y equipos de obra debidamente suscritos por los | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |
| Ingenieros residentes de obra e interventoría. | DYCON, tiene en obra el residente de obra y interventoría | 86,93% | 10,05% | El personal presentado en la invitación publica como el director el residente y sus inspectores están en obra |
| 7. Conclusiones y recomendaciones | En el informe de obra se encuentran las conclusiones y recomendaciones | 86,93% | 10,05% | Informe de mes encuentran las conclusiones |
| 8. Las demás que solicite el interventor. | EL contrato se encuentra en desarrollo | 86,93% | 10,05% | EL contrato se encuentra en desarrollo |

## 10. Información financiera

## 3.1 Gasto del Anticipo.

| GASTOS DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1109 DE 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | | 3.147.417.955,00 |
| PORCENTAJE DEL ANTICIPO | | 30% | |
| ANTICIPO | $ | | 944.225.387,00 |
| IMPUESTO DEL 5% | $ | | 46.361.669,50 |
| ANTICIPO EN LA FICUCIA | $ | | 897.863.717,50 |
| ORDEN | RUBRO | | VALOR |
| 1 | MATERIALES DE OBRA CIVIL | $ | 80.442.676,00 |
| 2 | MANO DE OBRA | $ | 12.792.142,00 |
| 3 | EQUIPOS MOLINO | $ | 212.400.000,00 |
| 4 | MATERIALES DE OBRA CIVIL | $ | 63.346.744,00 |
| 5 | MATERIALES DE OBRA CIVIL | $ | 132.678.162,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | MANO DE OBRA | $ | 6.000.000,00 |
| 7 | MATERIALES DE OBRA CIVIL ACERO | $ | 12.772.516,00 |
| 8 | ESTRUCTURA MANO DE OBRA | $ | 115.500.000,00 |
| 8 | MATERIALES DE OBRA CIVIL ESTRUCTURA | $ | 100.000.000,00 |
| 9 | MATERIALES DE OBRA CIVIL | $ | 5.500.000,00 |
| 10 | MATERIALES DE OBRA CIVIL ACERO | $ | **156.431.477,50** |
| **TOTAL DE ANTICIPO GASTADO** | | $ | **741.432.240,00** |
| **SALDO DISPONIBLEDEL ANTICIPO** | | $ | **0** |

## 11. DESARROLLO TECNICO:

De acuerdo al acta parcial N° 3, se realizaron las siguientes actividades:

| | | | CONDICIONES ORIGINALES | | | ACTA PARCIAL No.2 No.13/02/2024 | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL |
| 1 | **Adquisición e instalación de equipos para la dotación de la industria minera** | | | | **$1.868.788.292,00** | | **$ 741.202.685,90** | | **$ 134.146.300,80** | | **$ 1.744.459.133,50** |
| 1,1 | Tolva antes de trituradora de mandibula en lamina de acero al carbón Calibre 1/4 Entrada de 1,20 metros x 2,00 metros, Salida de 40 Cent. X 60 Centimetros, Altura 80 Centimetros. Valvula de barra en lamina Calibre 1/2". Capacidad: 2.571 Kilos Pintura: anticorrosivo del color que se requiera. | und | 1,00 | $ 51.869.126,00 | $ 51.869.126,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 41.495.300,80 | 0,80 | $ 41.495.300,80 |
| 1,2 | Iman Magnetico con graduación ajustable de tornillos. Altura: 5 Centimetros - Ancho: 12 centimetros - Largo: 50 Centimetros. Pintura: anticorrosivo del color que se requiera. | und | 1,00 | $ 9.186.949,00 | $ 9.186.949,00 | 0,95 | $ 8.727.601,55 | 0,00 | $ 0,00 | 0,95 | $ 8.727.601,55 |
| 1,3 | Molino reforzado de tipo Europeo de 4 Rodillos Modelo YGM178-Q4, Diametro interior del anillo de molienda(mm) 1800, Cantidad de Rodillos (Piezas) 4 - Filtro de polvos a pulso Tamaño de entrada (malla)]=35 (DMC 96) Finura de Producto Final (Malla) 80-425 - Transportador de tornillo, Capacidad (Tonelada /hora) 6.5-32 (LS 400 x 7.5 mts), Velocidad de molino principal (R.P.M) 78, Potencia de molino principal (KW) 85-200, Potencia del Ventilador (KW) 200-220, Potencia de clasificador 37-45, Banda Transportador con | und | 1,00 | $ 1.448.518.578,00 | $ 1.448.518.578,00 | 0,35 | $ 506.981.502,30 | 0,00 | $ 0,00 | 0,95 | $ 1.376.092.649,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Variador de frecuencia B500 Potencia de Banda (KW) 5.5 Filtro de Polvo a pulso DMC96 Potencia de filtro de polvo a pulso (KW) 7.5+7.5+1.5 Modelo de Transporte de tornillo LS400 Potencia de Transporte de tornillo (KW) 7.5 Dimensión (mm) 9368 x 11500 x 11000 | | | | | | | | | | |
| 1,4 | Elevador de Cangilones con Banda de Caucho y tres lonas, en lamina de Acero al carbón Calibre 12. Cuerpos principales en lamina calibe 1/8 Medidas del Cuerpo: 90 Centimetros x 35 Centimetros. Altura de Elevador: 16.5 Metros Motorreductor de 3.7 KW. Proc. Asiatica Cangilones atornillables Calibre 14 de 12x20 Centimetros - Capacidad: 15 T/H. Pintura: anticorrosivo del color que se requiera. | und | 1,00 | $ 52.699.623,00 | $ 52.699.623,00 | 0,95 | $ 50.064.641,85 | 0,00 | $ 0,00 | 0,95 | $ 50.064.641,85 |
| 1,5 | Silo para almacenamiento de polvo ya terminado, en lamina de acero al Carbón Calibre 3/16 reforzado en angulo de acero al carbón de 2 1/2" Calibre 1/4 . Altura de Cuerpo 3,60 Metros - Ancho de Cuerpo: 2,40 Metros Altura de Cono 1,60 Metros - Capacidad: 20 Metros Cubicos aproximadamente. Soportes en Tuberia de Acero al Carbón de 6" Calibre 40 Valvula mariposa de 10" Pintura: anticorrosivo del color que requieran. | und | 1,00 | $ 52.062.500,00 | $ 52.062.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 41.650.000,00 | 0,80 | $ 41.650.000,00 |
| 1,6 | Mano de Obra Calificada para instalación de Equipos. Trabajos de Ingeniería en la Elaboracion de Calculos y Trazos. Soldadura Calificada Tipo A.S.M.E y A.P.I Calibracion y prueba de equipos de Equipos | und | 1,00 | $ 45.000.000,00 | $ 45.000.000,00 | 0,30 | $ 13.500.000,00 | 0,50 | $ 22.500.000,00 | 0,80 | $ 36.000.000,00 |
| 1,7 | Mano de Obra no Calificada para Instalación de Equipos. Soldadores Tipo 2, Ayudantes de Soldadura, Operadores de Herramientas | und | 1,00 | $ 57.000.000,00 | $ 57.000.000,00 | 0,30 | $ 17.100.000,00 | 0,50 | $ 28.500.000,00 | 0,80 | $ 45.600.000,00 |
| | **OBRA CIVIL (B)** | | | | | | | | | | |
| 2 | **PRELIMINARES** | | | | $ 2.058.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 1.773.310,00 |

1569

ALIMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Diseño, Construcción, Interventoría y
Asesoría en proyectos de inversión de
Infraestructura

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | Localizacion y replanteo | m2 | 600,00 | $ 3.430,00 | $ 2.058.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 517,00 | $ 1.773.310,00 |
| **3** | **EXCAVACIONES Y CIMENTACION** | | | | **$ 16.438.760,00** | | **$ 953.366,70** | | **$ 1.858.312,30** | | **$ 9.165.248,55** |
| 3,1 | Excavacion manual hasta 2 m | m3 | 404,00 | $ 40.690,00 | $ 16.438.760,00 | 23,43 | $ 953.366,70 | 45,67 | $ 1.858.312,30 | 225,25 | $ 9.165.248,55 |
| **4** | **ESTRUCTURA** | | | | **$ 594.129.840,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 594.129.840,00** |
| 4,1 | Suministro e instalacion de estructura metalica según diseño | kg | 24132,00 | $ 24.620,00 | $ 594.129.840,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 24132,00 | $ 594.129.840,00 |
| **5** | **CUBIERTA** | | | | $ 31.456.474,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 31.456.474,00 |
| 5,1 | Suministro e instalacion de Cubierta metalica , incluye Caballete y accesorios para su adecuada instalacion | m2 | 406,00 | $ 77.479,00 | $ 31.456.474,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 406,00 | $ 31.456.474,00 |
| **6** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 786.778.922** | | **$ 263.961.868,40** | | **$ 124.724.988,60** | | **$ 592.490.443,60** |
| 6,1 | Localizacion y Replanteo de la linea 34,5 Kv , sitio y area de la Subestacion de 630 Kva y Canalizacion de las Redes de distribucion a 440v | und | 1,00 | $ 1.923.629,00 | $ 1.923.629,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.923.629,00 |
| 6,2 | Excavacion para apertura de poste de Concreto de 14 mts y retenidas directas a tierra | und | 8,00 | $ 113.656,00 | $ 909.248,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 8,00 | $ 909.248,00 |
| 6,3 | Vestida de Estructura de red compacta trifasica para cable ecologico bicapa de acuerdo a normas Codensa y/o similar. Incluye estructuras de paso | und | 2,00 | $ 834.810,00 | $ 1.669.620,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.669.620,00 |
| 6,4 | Vestida de Estructura de red compacta trifasica para cable ecologico bicapa de acuerdo a normas Codensa y/o similar. Incluye estructuras de retencion | und | 3,00 | $ 1.314.122,00 | $ 3.942.366,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 3.942.366,00 |
| 6,5 | Suministro, hincada y aplomada de Poste en Concreto de 14 m de 750 KgF. | und | 3,00 | $ 2.527.292,00 | $ 7.581.876,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 7.581.876,00 |
| 6,6 | Suministro, hincada y aplomada de Poste en Concreto de 14 m de 1050 KgF. | und | 2,00 | $ 3.680.705,00 | $ 7.361.410,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 7.361.410,00 |
| 6,7 | Suministro, Tendido y Tensionado de 3 x 1/0 Conductor Ecologico para red Trenzada protegido bicapa, con Cable de Soporte en Acero 3/8 | kms | 0,22 | $ 100.641.661,00 | $ 22.342.451,00 | 0,22 | $ 22.342.451,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,22 | $ 22.342.451,00 |
| 6,8 | Suministro, e instalación estructura IPSE (752) templete para red Media Tensión. | und | 3,00 | $ 483.555,00 | $ 1.450.665,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 1.450.665,00 | 3,00 | $ 1.450.665,00 |

**DERECCION: CALLE 9 No. 3-50 oficina 412 C.C Megacentro**
**Nit: 900.283.060-0**
**Correo electrónico: calimaconstruccionesltda@gmail,.com Tel.: 3132319323**
**NEIVA - HUILA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | Construccion de obra civil para patio de maniobras de Subestacion 630 kva , incluye encerramiento, piso en afirmado y trampa de grasas | und | 1,00 | $ 33.340.080,00 | $ 33.340.080,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 33.340.080,00 |
| 6,10 | Suministro,e instalación Estructura tipo IPSE NC - (RH - 231) | und | 1,00 | $ 1.601.228,00 | $ 1.601.228,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 1.601.228,00 | 1,00 | $ 1.601.228,00 |
| 6,11 | Malla de puesta a tierra para Sistema de proteccion para Subestacion y todo el sistema electrico instalado en Cable de Cu 2/0 | und | 1,00 | $ 6.570.824,00 | $ 6.570.824,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 6.570.824,00 |
| 6,12 | Suministro e Instalacion de Reconectador para proteccion y control de la red del operador de red que sea compatible con el sistema operacional del centro de control de Electrohuila a 34,500 vy con sistema de comunicacion | und | 1,00 | $ 175.630.667,00 | $ 175.630.667,00 | 0,20 | $ 35.126.133,40 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 175.630.667,00 |
| 6,13 | Suministro e instalacion de Transformador Siemens 630 kva, 34,5 KV / 440v Tipo Convencional | und | 1,00 | $ 172.763.096,00 | $ 172.763.096,00 | 1,00 | $ 172.763.096,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 172.763.096,00 |
| 6,14 | Suministro e instalacion de equipos de medicion Indirecta Nivel III | und | 1,00 | $ 51.034.588,00 | $ 51.034.588,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 40.827.670,40 | 0,80 | $ 40.827.670,40 |
| 6,15 | Suministro e instalacion de equipos de Corte (Seccionador Monopolar ) para maniobra y equipo de proteccion con su respectiva estructura soporte | und | 1,00 | $ 10.680.121,00 | $ 10.680.121,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 8.544.096,80 | 0,80 | $ 8.544.096,80 |
| 6,16 | Suministro e instalacion de Tablero de control de motores para todo el sistema electrico Instalado y el transformador 440/220 para servicios auxiliares | und | 1,00 | $ 56.216.980,00 | $ 56.216.980,00 | 0,60 | $ 33.730.188,00 | 0,20 | $ 11.243.396,00 | 0,80 | $ 44.973.584,00 |
| 6,17 | Suministro e Instalacion de Subestacion de 440/220 para alimentar sistema de alumbrado y todo el equipo de 220v para la parte de las cosedoras y equipo normal con capacidad de 45 Kva | und | 1,00 | $ 17.497.939,00 | $ 17.497.939,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 13.998.351,20 | 0,80 | $ 13.998.351,20 |
| 6,18 | Suministro e Instalacion de Tablero de Distribucion de 220v con salidas | und | 1,00 | $ 1.615.880,00 | $ 1.615.880,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 1.292.704,00 | 0,80 | $ 1.292.704,00 |
| 6,19 | Suministro e Instalacion de Banco de Condensadores Automatico | und | 1,00 | $ 31.551.754,00 | $ 31.551.754,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,80 | $ 25.241.403,20 | 0,80 | $ 25.241.403,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,20 | Suministro e instalacion de acometidas desde bornes del transformador hasta tablero de distribucion a 440 en dos conductores por fase de 500 mcm | ml | 30,00 | $ 4.188.708,00 | $ 125.661.240,00 | 0,00 | $ 0,00 | 4,00 | $ 16.754.832,00 | 4,00 | $ 16.754.832,00 |
| 6,21 | Suministro e instalacion de cajas de inspeccion en baja tension | und | 1,00 | $ 3.770.642,00 | $ 3.770.642,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 3.770.642,00 | 1,00 | $ 3.770.642,00 |
| 6,22 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable 2 x ( 3x4/0 + 2 ) para M 1 | ml | 20,00 | $ 744.410,00 | $ 14.888.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,23 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 6 + 8 ) para M 2 | ml | 30,00 | $ 82.881,00 | $ 2.486.430,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,24 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 3 | ml | 31,00 | $ 42.848,00 | $ 1.328.288,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,25 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 4 | ml | 35,00 | $ 42.848,00 | $ 1.499.680,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,26 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 4 + 8 ) para M 5 | ml | 33,00 | $ 100.515,00 | $ 3.316.995,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,27 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable 2 x ( 3x4/0 + 2 ) para M 6 | ml | 22,00 | $ 457.032,00 | $ 10.054.704,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,28 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 7 | ml | 28,00 | $ 42.848,00 | $ 1.199.744,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,29 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 8 | ml | 21,00 | $ 42.848,00 | $ 899.808,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,30 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 9 | ml | 30,00 | $ 42.848,00 | $ 1.285.440,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,31 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 10 | ml | 35,00 | $ 42.848,00 | $ 1.499.680,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,32 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 12 + 12 ) para M 11 | ml | 38,00 | $ 42.848,00 | $ 1.628.224,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,33 | Suministro e Instalacion de Acometida en cable ( 3 x 2 + 8 ) para Transformador de 45 kva | ml | 5,00 | $ 227.085,00 | $ 1.135.425,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,34 | Suministro e Instalacion reflectores led 100 w | und | 18,00 | $ 580.000,00 | $ 10.440.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | **ITEMS NUEVOS** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP 1.15 | Trituradora de mandibulas mod 250x1000 Tamaño alimentacion 210 mm capacidad 16-52 t/h tamaño producto final 25-60 mm, potencia 30kw peso 6500 kg Dimension 1550x1964x1380 mm | und | 1,00 | $ 152.451.516,00 | $ 152.451.516,00 | 0,95 | $ 144.828.940,20 | 0,00 | $ 0,00 | 0,95 | $ 144.828.940,20 |
| NP 3.7 | Acero de refuerzo | kg | 10176,00 | $ 11.663,00 | $ 118.682.688,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3024,00 | $ 35.268.912,00 | 10094,00 | $ 117.726.322,00 |
| NP 3.6 | Concreto de 4000 PSI para la placa de losa piso y cimentacion de equipos, incluye pedestales para estructura metalica y emulsion para curado de concreto | m3 | 145,07 | $ 928.935,00 | $ 134.760.600,45 | 0,00 | $ 0,00 | 71,71 | $ 66.613.928,85 | 71,71 | $ 66.613.928,85 |
| NP 3.8 | Concreto para viga de cimentacion 3500 PSI incluye emulsion para curado del concreto | m3 | 14,00 | $ 908.706,00 | $ 12.721.884,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 11,54 | $ 10.486.012,89 |
| NP 3.9 | Concreto para zapata 3500 PSI incluye emulsion para el curado de concreto | m3 | 21,00 | $ 908.706,00 | $ 19.082.826,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 21,00 | $ 19.082.826,00 |
| NP 3.10 | Nivelacion de terreno | m2 | 454,00 | $ 10.330,00 | $ 4.689.820,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 454,00 | $ 4.689.822,69 |
| NP 3.11 | Retiro de material sobrante incluye cargue y disposicion final | m3 | 404,07 | $ 49.503,00 | $ 20.002.677,21 | 0,07 | $ 3.266,70 | 0,00 | $ 0,00 | 404,07 | $ 20.002.677,21 |
| NP 3.12 | Junta de retraccion con disco de corte | ml | 191,40 | $ 10.485,00 | $ 2.006.829,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| NP 3.13 | solado de concreto | m3 | 44,20 | $ 501.770,00 | $ 22.178.234,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,31 | $ 657.318,70 | 27,32 | $ 13.709.861,71 |
| NP 3.14 | Suministro e instalacion de apoyos elastomericos en neopreno para bases de equipos rotativos | und | 16,00 | $ 1.095.244,00 | $ 17.523.904,00 | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| OBRA CIVIL (B) COSTO DIRECTO | | | | $ 1.782.511.459,00 | | | $ 264.918.501,80 | | $ 229.123.460,45 | | $ 1.481.326.767,49 |
| COSTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 17% | | $ 303.026.948,03 | | | $ 45.036.145,31 | | $ 38.950.988,28 | | $ 251.825.550,47 |
| COSTOS DE IMPREVISTOS | | 3% | | $ 53.475.343,77 | | | $ 7.947.555,05 | | $ 6.873.703,81 | | $ 44.439.803,02 |
| COSTOS DE UTILIDAD | | 5% | | $ 89.125.572,95 | | | $ 13.245.925,09 | | $ 11.456.173,02 | | $ 74.066.338,37 |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | 25% | | $ 445.627.864,75 | | | $ 66.229.625,45 | | $ 57.280.865,11 | | $ 370.331.691,87 |
| VALOR TOTAL | | | | $ 2.228.139.324,00 | | | $ 331.148.127,25 | | $ 286.404.325,56 | | $ 1.851.658.459,37 |
| TOTAL COMPONENTE A + COMPONENTE B | | | | $ 4.096.927.616,00 | | | $ 1.072.350.813,15 | | $ 420.549.626,36 | | $ 3.596.117.592,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A OPERADORES Y TRABAJADORESDE MINAS EN LOS MUNICIPIOS DE PALERMO, SANTAMARIA Y TERUEL, EN MUESTREO Y SELECCIÓN DE MATERIALES CALCAREOS | $ 24.000.000,00 | | | |
| PGIO | $ 62.990.000,00 | | | $ 41.000.000,00 |
| TOTAL DEL PROYECTO | $ 4.183.917.616,00 | $ 1.072.350.813,15 | $ 420.549.626,36 | $ 3.637.117.592,87 |

## 12. ADMINISTRATIVO

Que de acuerdo al periodo comprendido para el acta parcial 3, el contratista de obra DYCON SAS, ha trabajado con los siguientes profesionales:

| CARGO | NOMBRES DE PROFESIONALES | MES DE SEGURIDAD SOCIAL | NUMEOR DE PLANILLA |
|---|---|---|---|
| **REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR DE OBRA** | INGENIERO ELÉCTRICO JOSE ALEXI MURCIA CUENCA | FEBRERO | 29213687 |
| **RESIDENTE DE OBRA** | INGENIERO CIVIL RAFAEL RICARDO DAVIDSON | FEBRERO | 29213687 |
| **INGENIERA AMBIENTAL** | INGENIERA AMBIENTAL CAROLINA MURCIA CASTAÑO | FEBRERO | 29213687 |
| **INGENIERO DE MINAS** | INGENIERO DE MINAS RAFAEL JULIAN LOPEZ ISEDA | FEBRERO | 29351148 |
| **INGENIERO MECANICO** | INGENIERA MECANICO CLAUDIA PATRICIA SALGADO CAMACHO | FEBRERO | 29146068 |

## 13. RECOMENDACIONES

- El contratista deberá informar la programación semanal, con el objetivo de llevar un control con la obra.
- Cumplir con el equipo de trabajo presentado en la propuesta, y que este se encuentre en la obra.

## 14. CONCLUSIONES

**7.8** El estado general del proyecto se encuentra en un 86.93%, en la presente acta #3.

**7.9** Cumplimiento del contrato: Se puede concluir que el contratista ha presentado atraso con el cumplimiento del contrato, pero se espera que esto pueda mejorar, para que se continúe con la ejecución de las tareas acordadas, el uso de materiales de calidad y la adhesión a los plazos establecidos.

**7.10** Calidad del trabajo: Se puede concluir que la calidad del trabajo realizado cumple con los estándares especificados en el contrato. Esto puede incluir la evaluación de la mano de obra, los materiales utilizados y la atención a los detalles.

**7.11** Cronograma y avance: el contratista ha presentado atraso en el proyecto por la llegada de los equipos los cuales llegaron al proyecto el día 29 de enero de 2024, con el cronograma previsto en el contrato.

**7.12** Cumplimiento normativo y regulatorio: Se puede concluir que el contratista ha cumplido todas las normativas y regulaciones aplicables en la ejecución de los trabajos. Esto incluye cuestiones de seguridad, ambientales y de construcción.

**7.13** Recomendaciones y acciones correctivas: Se requiere al contratista, contratar más personal, para que la obra pueda finalizar en el tiempo acordado.

**7.14** Conclusión general: El proyecto se encuentra en un estado bueno y si se espera que alcance sus objetivos de manera satisfactoria, en el tiempo acordado.

1562

1496

Por último y sin otro particular, le recordamos que esta interventoría está en disposición de prestar todos los servicios contratados a disposición de ustedes para el buen desarrollo y finalidad del contrato.

Atentamente,

**JOSE HERNEY POLO SOTTO**
**C.C. 12.201.242 DE Garzón Huila**
**R.L. CALIMA CONSTRUCCIONES S.A.S 2022**