SINSUTEC
INGENIERÍA Y SUMINISTROS

CONTROL DE ENTREGAS

CONTRATO: CCO-186-2024

FECHA DE VALIDACIÓN DE LAS ENTREGAS: 27/11/2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	s	VALOR UNITARIO	REMISIÓN 000284	FACTURA No SFEV161 septiembre 10 de 2024		REMISIÓN 000299	FACTURA SFEV171 NOVIEMBRE 27 DE 2024	
ITEM	LISTA DE MATERIALES			SINSUTEC	ENTREGA 2 22/08/2024	UNIDADES	VALOR	ENTREGA 3 14/11/2024	UNIDADES	VALOR
1	POSTE DE FIBRA 9 MTS 350KG	UND	1	$ 1.048.040,00	30	30	$ 31.441.200	8	8	$ 8.384.320
2	POSTE DE FIBRA 12 MTS 510KG	UND	1	$ 2.034.060,00		0	$ -	12	12	$ 24.408.720
3	SOPORTE MENSULA PARA POSTE FIBRA 9M Y 12M	UND	1	$ 1.337.700,00		0	$ -		0	$ -
4	FLETE	VIAJE	1	$ 1.500.000,00		0	$ -		0	$ -
5		UND				0	$ -		0	$ -
6		UND				0	$ -		0	$ -
7		UND				0	$ -		0	$ -
8		UND				0	$ -		0	$ -
9		UND				0	$ -		0	$ -
10		UND				0	$ -		0	$ -
	ADICIONALES									
11	BASE METÁLICA TIPO 3 PARA POSTE DE 8 METROS EN FIBRA DE VIDRIO	UND	7	$ 980.000,00		0	$ -	7	7	$ 6.860.000
12						0	$ -		0	$ -
13						0	$ -		0	$ -
				SUMA	$ 31.441.200,00		$ 31.441.200	$ 39.653.040,00		$ 39.653.040
				IVA	$ 5.973.828,00		$ 5.973.828	$ 7.534.077,60		$ 7.534.078
				TOTAL	$ 37.415.028,00		$ 37.415.028	$ 47.187.117,60		$ 47.187.118

CONTRATADO	$		$ 71.776.812
OTRO SÍ	$		$ 35.888.406
CONSUMIDO	$		$ 107.051.162
POR EJECUTAR	$		$ 614.056
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			**99,43%**