SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Ingeniera: **Patricia Inés Morales Padrón**
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. |
| PERIODO: | MARZO DE 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 118 de 28/12/2023 |

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.**

## 1.1. CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023

## 1.2. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3089 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA UNION | NIT: | 901.032.218-4 |
| **REPRESENTANTE** | ONEY VALDES | CC | 15.810.501 de La Unión |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| Objeto: | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIA DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. | | |
| Fecha de Inicio: | 14/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028618 |
| Valor Inicial: | $201.005.912,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |

| | |
|---|---|
| Adición 2: | |
| Adición 3: | |
| Adición 4: | |
| Adición 5: | |
| Valor Actual: | $201.005.912,00 |
| Anticipo Entregado: | |
| Anticipo Amortizado: | |
| Saldo por Amortizar: | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 |
| Total Prórrogas: | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 |
| Prórroga 2: | |
| Prórroga 3: | |
| Prórroga 4: | |
| Prórroga 5: | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193523 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $200.005.912,00 | $ 0 | $200.005.912,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $200.005.912,00 | $ 0 | $200.005.912,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.02 de fecha 20 de marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

### 1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | ... | |
| … | ... | |

### 1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | ... |
| … | ... |

### 1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

### 1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ... | ... | ... | ... | .. |

### 1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

### 1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100282344 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $40,201,182.40 | **Prorroga** | 01/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $10,050,295.60 | **Prorroga** | 01/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 60,301,773.60 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100068731 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |

### 1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

### 1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

### 1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

## 1.3. CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023

## 1.4. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3119-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNÓN | NIT: | 901.124.176-9 |
| **REPRESENTANTE** | LILIANA VALENCIA MUÑOZ | CC | 59.706.398 de La Unión |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 14/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028614 |
| Valor Inicial: | $ 200.741.050,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $ 200.741.050,00 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Prórroga 3: | | | |
| Prórroga 4: | | | |
| Prórroga 5: | | | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187923 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.741.050,00 | $ 0 | $ 199.741.050,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 199.741.050,00 | $ 0 | $ 199.741.050,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.02 de fecha 31 de marzo de 2024, para el periodo marzo 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.13.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 199,74 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.13.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | |
| **Amortizado** | |
| **Saldo** | |

### 1.13.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

**1.14 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |

**1.15 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**1.16 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| … | … | … |

**1.17 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** | **ACTA DE AMPLIACION No.** | **PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA** | **FECHA DE REANUDACION** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| … | … | … | … | .. |

**1.18 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

## 1.19 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100288842 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 40,148,210.00 | **Prorroga** | 06/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 10,037,052.50 | **Prorroga** | 06/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 60,222,315.00 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |
| | | | | |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100068309** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |

## 1.20 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## 1.21 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

## 1.22 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

## 1.5. CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023

## 1.6. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3121 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC SAUCE MUNICIPIO DE LA UNION | NIT: | 901.031.819-6 |
| **REPRESENTANTE** | RAUL URBANO LUNA | CC | 15.813.807 de La Unión |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 15/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028887 |
| Valor Inicial: | $200.048.634,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $200.048.634,00 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |

| | |
|---|---|
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 |
| Total Prórrogas: | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 |
| Prórroga 2: | |
| Prórroga 3: | |
| Prórroga 4: | |
| Prórroga 5: | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007623 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $199.048.634,00 | $ 0 | $199.048.634,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $199.048.634,00 | $ 0 | $199.048.634,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.22.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 199,04 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

**1.22.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

**1.22.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

**1.23 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | ... | |
| … | ... | |

**1.24 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | ... |
| … | ... |

**1.25 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**1.26 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 1.27 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

## 1.28 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100282110 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $40,009,726.80 | **Prorroga** | 31/08/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $10,002,431.70 | **Prorroga** | 31/08/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 60,014,590.20 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100068671 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 31/08/2023 | 31/12/2023 |

**1.29 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**1.30 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**1.31 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

## 1.7. CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023

## 1.8. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3122 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC QUIROZ ALTO MUNICIPIO DE LA UNION | NIT: | 901.021.948-5 |
| **REPRESENTANTE** | YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO | CC | 1.089.485.983 de La Unión |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 14/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028613 |
| Valor Inicial: | $199.318.829,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $199.318.829,00 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Prórroga 3: | | | |
| Prórroga 4: | | | |
| Prórroga 5: | | | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007223 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 198.318.829,00 | $ 0 | $ 198.318.829,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 198.318.829,00 | $ 0 | $ 198.318.829,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.31.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 198,31 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.31.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.31.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

### 1.32 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | ... | |
| … | ... | |

### 1.33 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**1.34 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**1.35 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| … | … | … | … | .. |

**1.36 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

**1.37 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento |
|---|

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100280830 Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $39,863,765.80 | **Prorroga** | 06/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $9,965,941.45 | **Prorroga** | 06/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 59,795,648.70 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100068303 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |

## 1.38 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## 1.39 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

## 1.40 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL**

**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

## 1.9. CONTRATO DE OBRA No. 3153-2023

## 1.10. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3153 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC QUIROZ MUNICIPIO DE LA UNION | NIT: | 901.031.117-4 |
| **REPRESENTANTE** | ROBINSON VALDES MARTINEZ | CC | 1.089479.778 de La Unión |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 15/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028877 |
| Valor Inicial: | $202.406.606,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $202.406.606,00 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Prórroga 3: | | | |
| Prórroga 4: | | | |
| Prórroga 5: | | | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | REGISTRO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006023 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $201.406.606,00 | $ 0 | $201.406.606,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $201.406.606,00 | $ 0 | $201.406.606,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.40.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 201,40 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.40.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.40.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

**1.41 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |

**1.42 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**1.43 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| … | … | … |

**1.44 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** | **ACTA DE AMPLIACION No.** | **PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA** | **FECHA DE REANUDACION** |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| … | … | … | … | .. |

**1.45 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

## 1.46 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100281097<br>Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $40,481,321.20 | **Prorroga** | 06/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $10,120,330.30 | **Prorroga** | 06/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 60,721,981.80 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100068374** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 06/09/2023 | 31/12/2023 |

## 1.47 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## 1.48 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**1.49 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

## 1.11. CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023

## 1.12. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3157 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC OLIVOS MUNICIPIO DE LA UNION | NIT: | 901.032.379-1 |
| **REPRESENTANTE** | ELIZABETH TORO CHALA | CC | 52.389.983 de Bogotá D.C. |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 14/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028620 |
| Valor Inicial: | $201.402.474,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $201.402.474,00 | | |

| | |
|---|---|
| Anticipo Entregado: | |
| Anticipo Amortizado: | |
| Saldo por Amortizar: | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 |
| Total Prórrogas: | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 |
| Prórroga 2: | |
| Prórroga 3: | |
| Prórroga 4: | |
| Prórroga 5: | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189323 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $200.402.474,00 | $ 0 | $200.402.474,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $200.402.474,00 | $ 0 | $200.402.474,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.49.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200,40 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.49.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.49.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

### 1.50 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |

### 1.51 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

### 1.52 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| **FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:** | **NÚMERO DE REPROGRAMACION** | **ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)** |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 1.53 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 1.54 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

## 1.55 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100281558 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $40,280,494.80 | **Prorroga** | 08/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $10,070,123.70 | **Prorroga** | 08/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 60,420,742.20 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. NB-100068510 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 08/09/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 08/09/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 08/09/2023 | 31/12/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 08/09/2023 | 31/12/2023 |

**1.56 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**1.57 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**1.58 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

## 1.13. CONTRATO DE OBRA No. 3281-2023

## 1.14. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 3281 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | JAC NUEVA FLORIDA MUNICIPIO DE SAN PABLO | NIT: | 901.224.645-0 |
| **REPRESENTANTE** | WILDER FERNEY RAMOS PALADINES | CC | 98.323.187 de San Pablo. |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO** | N/A | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| Objeto: | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 14/12/2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-028612 |
| Valor Inicial: | $200.698.283,00 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |
| Adición 5: | | | |
| Valor Actual: | $200.698.283,00 | | |
| Anticipo Entregado: | | | |
| Anticipo Amortizado: | | | |
| Saldo por Amortizar: | | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2023 | | |
| Total Prórrogas: | | | |
| Prórroga 1: | 30/04/2024 | | |
| Prórroga 2: | | | |
| Prórroga 3: | | | |
| Prórroga 4: | | | |
| Prórroga 5: | | | |
| Fecha de Fin: | 30/04/2024 | | |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287523 | 2023 | Nación | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $199.698.283,00 | $ 0 | $199.698.283,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $199.698.283,00 | $ 0 | $199.698.283,00 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha marzo de 2024, para el periodo marzo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.58.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 199,69 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.58.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.58.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

### 1.59 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |

**1.60 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

**1.61 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

**1.62 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| … | … | … | … | .. |

**1.63 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

**1.64 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/01/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100283163 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $40,139,656.60 | **Prorroga** | 13/09/2023 | 31/10/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $10,034,914.15 | **Prorroga** | 13/09/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $ 60,209,484.90 | **Prorroga** | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. NB-100068979** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| PREDIOS LABORES YN OPERACIONES | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| PATRONAL | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |
| VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS | $ 232,000,000.00 | Anexo No. 0 | 13/09/2023 | 31/12/2023 |

## 1.65 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## 1.66 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

## 1.67 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

### 2.1.2. INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 5065-2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | ONSORCIO MASO 10 | NIT: | 901.782.848.-1 |
| **REPRESENTANTE** | CARLOS ANDRES VILLARREAL TAPIA | CC. | 87.719.251 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | Integrado por MAS INVERSIONES S.A.S con NIT 900.535.971-8 con un porcentaje de participación del 10% y OSAC S.A.S con NIT 860.033.402-1 con un porcentaje de participación del 90% | | |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL -LOTE 2" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VBOG-033842 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 234.909.339,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | | | |
| **ANTICIPO ENTREGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 31/12/2023 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 03 meses 23 días | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 01 mes 13 días | | |
| **PRÓRROGA 3:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 30/04/2024 | | |

**2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446523 | 2023 | Nación | C-2402-0600- | $ 234.909.339,00 | $ 0 | $ 234.909.339,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14-0-2402041-02 | | | |
| | | | | | 53.998,63 | 234.855.340,37 |
| | | | | | 20.765.500,00 | 214.089.840,37 |
| | | | | | 29.175.706,00 | 181.658.219,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 234.909.339,00 | $ 53.251.119,60 | $ 181.658.219,40 |

**8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de costos 1 | 45.377,00 | 8.621,63 | | $ 53.998,63 |
| Acta de costos 2 | 17.450.000,00 | 3.315.500,00 | | 20.819.498,63 |
| **Acta de costos 3** | **24.517.400,00** | **4.658.306,00** | | **20.819.498,63** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**8.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 3 de fecha marzo de 2024 para el período marzo 2024 el contrato reporta un avance de:

**8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: 22.67%
Total inversión ejecutada: 22.67%

**8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 22/01/2024 | Acta No. 1 (En tramite) |
| … | … |

**8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

**8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | N/A | Prorroga | Aprobado |
| | | | |
| | | | |

**8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 21-44-101433305 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 23,490,933.90 | **Prorroga** | 26/12/2023 | 29/09/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 39,480,561.20 | **Prorroga** | 26/12/2023 | 29/09/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 46,981,867.80 | **Prorroga** | 26/12/2023 | 29/03/2027 |
| Calidad del Servicio | $ 70,472,801.70 | **Prorroga** | 02/01/2024 | 02/01/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prorroga 2
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/02/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

**8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

**8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 04/03/2024 | Consorcio MASO 10 | RE: Acta de costos No1 Cto.5065-23 |
| Correo electrónico | 18/03/2024 | Consorcio MASO 10 | RE: Residente de Interventoría cto 5065-23 Cons. MASO 10 |
| Correo electrónico | 19/03/2024 | Consorcio MASO 10 | RE: Solicitud Anexos MODULO GESTION Y CONTROL SOCIAL Contrato 5065 de 2023 |
| Correo electrónico | 20/03/2024 | Consorcio MASO 10 | RV: DILIGENCIAMIENTO MATRIZ PCCPT CORTE A 21 DE MARZO DE 2024 |
| Correo electrónico | 21/03/2024 | Consorcio MASO 10 | RE: Acta de costos No1 Cto.5065-23 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| … | | | |

**8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

**9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

Los convenios se prorrogaron hasta el 30 de abril de 2024

**9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

**12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA**
CC. 98.387.529