DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO
Ingeniera: María del Pilar Cerón Benavides
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	1 a 30 de noviembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	053 de 03/07/2024

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "CARRETERA NACIONAL 2501B SECTOR CEBADAL SANTA BÁRBARA".**

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 2062-2024

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2062 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSACA. ZGR	NIT:	901841530-9
REPRESENTANTE	FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA	CC	41.180.411
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA (50%), DAVID MAURICIO GUERRERO SAS (49%) y DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS (1%).		
Objeto:	EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34+0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA.		
Fecha de Inicio:	08/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-044887
Valor Inicial:	$892.524.492,34		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	443.451.621,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			

Adición 5:	
Valor Actual:	$1.335.976.113,34
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	Hasta 07/10/2024
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	02 meses 04 días
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
592424 del 2024-07-04	2024	Nación 11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	892.524.492,34	0	892.524.492,34
					576.733.235,20	315.791.257,14
					315.791.257,14	0
592424 del 2024-07-04	2024	Nación 11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	443.451.621,00		443.451.621,00
					408.528.090,46	34.923.530,54
TOTAL				1.335.976.113,34	$ 1.301.052.582,80	34.923.530,54

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de obra 4	569.828.717,20	6.904.518,00	576.733.235,20
Acta de obra 5	719.064.644,60	5.254.703,00	724.319.347,60

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.03 de fecha 30 septiembre de 2024, para el periodo septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.335,97	149,69
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.100,00	123,24

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.283.20	143,77
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 17,85	2,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.301.05	145,77

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 123,24
Meta física ejecutada %: 145,77

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría. Además la interventoría validó algunos insumos que se encontraban en proceso de instalación para efectos de pago parcial por cierre de vigencia en el mes de diciembre

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	
…	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/11/2024	03
…	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/11/2024	N/A	Adición	Probado

1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición del contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101284402 Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$133.597.611,33	**Adición 1**	08/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	$267.195.222,67	**Adición 1**	08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$400.792.834.00	**Inicio**	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101052940 Anexo 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 260,000,000.00	Prórroga	08/07/2024	31/12/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 260,000,000.00	Prórroga	08/07/2024	31/12/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 260,000,000.00	Prórroga	08/07/2024	31/12/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

2.1.2. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2096-2024		
CONTRATISTA:	SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO	NIT:	59.816.660
REPRESENTANTE	SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO	CC.	59.816.660

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34 + 0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA."		
FECHA DE INICIO:	08/07/2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-044883
VALOR INICIAL:	$ 90.825.557,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	$45,100,000.00		
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 135,925,557.00		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	Tres meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 2:	01 mes 04 días		
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
593124 de 2024-07-04	2024	11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	$ 90.825.557,00	0,00	$ 90.825.557,00
					3,202,290.00	87,623,267
					11.208.015,00	76.415.252
					13.195.374,50	63.219.877,50
					34.678.444,50	28.541.433,00
					28.541.433,00	0
593124 de 2024-07-04	2024	11	C-2401-0600-139-51102D-2401026-02	$ 45.000.000,00		$ 45.000.000
					6,137,011.50	38,962,988.50
TOTAL				$ 135,925,557.00	$ 96,962,568.50	$ 38,962,988.50

8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

Acta de costos 1	2,691,000	511,290	N/A	3,202,290
Acta de costos 2	9.418.500	1.789.515	N/A	11.208.015
Acta de costos 3	11.088.550,00	2.106.824,50	N/A	13.195.374,50
Acta de costos 4	29.141.550,00	5.536.894,50	N/A	34.678.444,50
Acta de costos 5	**29.141.550,00**	**5.536.894,50**	**N/A**	**34.678.444,50**

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 de fecha 30 de noviembre de 2024 para el período noviembre 2024 el contrato reporta un avance de:

8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 106,76%
Total inversión ejecutada: 106,76%

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/11/2024	N/A	Adición y Prórroga	Aprobado

8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101284367 Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$13.592.555,70	Prórroga 2 adición 1	08/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$27.185.111,40	Prórroga 1	08/07/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$40.777.667,10	Prórroga 1	08/07/2024	31/12/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 2 adición 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	06/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	Envío Documentos tutela
Correo electrónico	12/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	RV: DEO-0753-SGI EMERGENCIA CEBADAL - SANDONÁ (ADICIÓN1)
Correo electrónico	12/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	RV: DEO-0754-SGI INT. EMERGENCIA CEBADAL - SANDONÁ (ADICIÓN1)
Correo electrónico	21/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	Envío Registros presupuestales de adición de los contratos de interventoría y obra
2024S-VNAR-087133	21/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	Presentación oportuna de actas de pago e informes de interventoría por cierre de vigencia fiscal 2024

Correo electrónico	21/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	RV: Acta de costos 1 contrato de interventoría 2096-2024 obras de estabilización vía 2501B consacá
Correo electrónico	28/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	RE: ACTA DE COSTOS No. 2 CTO 2096-2024 PERIODO 13 AL 30 DE AGOSTO 2024
Correo electrónico	29/11/2024	SANDRA YANNET DÍAZ MORILLO	RE: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 CTO 2062-2024 PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
…			

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Teniendo en cuenta que inicialmente por el presupuesto limitado, no fue incluida las obras de protección del talud superior de acceso a la vivienda fue necesario realizar dentro del proceso de adicional al contrato de obra incluir este trabajo para atender completamente la solicitud de la tutela.

La interventoría informa que, si todos los equipos requeridos para la ejecución de la obra llegan a tiempo y no existe inconvenientes de condiciones climáticas o similar en el sector, la obra finalizará el día 31/12/2024.

La interventoría avala los insumos y equipos presentados por el contratista para garantizar la estabilidad de los taludes de acuerdo a las normas técnicas de construcción.

9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En este periodo se hizo la adición 1 del contrato de obra y la adición 1 y prórroga 2 del contrato de interventoría, es decir que se cuenta con los recursos necesarios de los dos contratos para finalizar el día 31/12/2024

9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se presentaron las actas de obra y de costos de interventoría que estaban pendientes, en el momento de la elaboración del presente informe ya se presentaron las actas de obra e interventoría del mes de noviembre de 2024

9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Comisión No. 139824 de fecha 30/10/2024 correspondiente al periodo 1 de noviembre de 2024

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
CC. 98.387.529