ARDIZ
Diseño y Construccion

ALCALDIA DE COTA
24/12/2024 10:51:07 A. M.
RADICADO: CO-34640
OBRAS PUBLICAS

Marcelo Alvaro Roberto

Cota, veinticuatro (24) diciembre de 2024

CJ-001-24

Señores:

SECRETARIA DE INFRANESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO

REF: **MANTENIMIENTO A LA SEDE DE LA CASA DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA**

Asunto: solicitud de prorroga al contrato.

Cordial Saludo

Por medio de la presente muy respetuosamente solicito prorroga al contrato **SIOM-MC-1801-2024**, justificando con los siguientes argumentos:

- Para la placa de Steel deck el diseño requiere vigas de carga con especificaciones V25X30 y para las secundarias TBI50X50X, donde esta, por su espesor de 4mm actualmente están escasas en el mercado debido al gran volumen de demanda, adicionalmente al colapso de las transportadoras debido a las festividades.

Por lo anterior se solicita prorroga de las actividades por un termino de 22 días calendario quedando como fecha de terminación el día 22 de enero de 2025.

Cordialmente

OSCAR JULIAN DIAZ MORENO
Rl. ARDIZ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 901.506.977-1

ARDIZDYC@GMAIL.COM
TEL: 319.747.2141
CALLE 1A 4-37 CHIA CUNDINAMARCA

Powered by CamScanner