INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL (SEMANAL) __51____ FINAL _____

PERIODO DE: 03 DE JUNIO A 09 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO No.	: 131 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN	: No. IP 013 de 2022
OBJETO	: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".
LOCALIZACIÓN	Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
VALOR INICIAL	: $59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos)
REDUCCIÓN R.P. No. 87922	: $ 5.999.868 (Cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos)
VALOR ADICIÓN	: $ 43.588.442 (Cuarenta y tres millones quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos)
VALOR ADICIÓN 2	: $ 3.018.456 (Tres millones dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos)
VALOR FINAL	: $ 100.407.030 (Cien millones cuatrocientos siete mil treinta pesos)
PLAZO INICIAL	: Hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	: 8 de septiembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 : 156 días

PRORROGA No. 2 : 50 días

SUSPENSIÓN No. 3 : 20 de diciembre de 2023

REINICIO No. 3 : 22 de abril de 2024

PRORROGA No. 3 : 53 días

TERMINACION FINAL DEL CONTRARO :25 de junio de 2024

CONSULTOR INTERVENTORÍA : BRV Ingeniería y planeación SAS

CONTRATISTA : CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)

CONTRATO No. : 147 DE 2022

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de méritos

PROCESO DE CONTRATACIÓN : No. 07 de 2022

OBJETO : Realizar los estudios y diseños para las sedes judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

LOCALIZACIÓN Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia(Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

VALOR : $1.204.764.898 (Mil doscientos cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho pesos)

PLAZO INICIAL : Hasta 31 de diciembre de 2022

FECHA DE INICIO : 8 de septiembre de 2022

SUSPENSIÓN No 1 : 8 de diciembre de 2023

REINICIO No 1 : 16 de febrero de 2023

SUSPENSIÓN No 2 : 3 de marzo de 2023

REINICIO No 2 : 31 de mayo de 2023

PRORROGA No. 1 **:** 156 días

PRORROGA No. 2 **:** 50 días

SUSPENSIÓN No. 3 : 20 de diciembre de 2023

REINICIO No. 3 : 22 de abril de 2024

PRORROGA No. 3 : 53 días

TERMINACION FINAL DEL CONTRARO :25 de junio de 2024

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El presente informe semanal, pertenece a la semana número 51 del contrato de interventoría No. 131 de 2022, dicha semana está comprendida entre el 03 de junio al 09 de junio de 2024.

A continuación, se relacionan las actividades y oficios enviados por la **consultoría** en el avance de la semana No. 51:

- El 3/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-630-2024, la consultoría remite a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, con copia a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ, respuesta a comunicado DSG-056-2024.

- El 3/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-631-2024, la consultoría remite Informe Semanal No 47 y No 48 a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ.

- El 3/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-632-2024, la consultoría remite a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, con copia a la

interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ, respuesta a comunicado DSG-056-2024.

- El 4/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-633-2024, la consultoría remite a la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué, Derecho de petición, referente a la factibilidad de conexión hidráulica, con copia BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ.
- El 4/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-634-2024, la consultoría remite a la Entidad Descentralizad Territorial Mixta EMBOLÍVAR, derecho de petición, referente a Factibilidad Hidráulica, con copia BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ.
- El 4/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-635-2024, la consultoría remite a la Empresa Industrial y Comercial del Estado Siglo XXI, derecho de petición, referente a Factibilidad Hidráulica, con copia BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ. Sede La Primavera.
- El 4/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-636-2024, la consultoría remite a la Empresa de Servicios Públicos del Guainía ESCSALAR SAS SPS derecho de petición, referente a Factibilidad Hidráulica, con copia BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ. Sede Barrancominas.
- El 4/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-637-2024, la consultoría remite a la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, Oficina de Planeación la Norma Urbana o Demarcación, con copia BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ. Sede Zipaquirá., Reforzamiento.
-El 4/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-638-2024, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y copia a la UIF-CSJ., respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-520-2024. Hidrosanitaria La Primavera.
- El 5/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-639-2024, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y copia a la UIF-CSJ, TOMO 7 Hidráulica. Sede Bolívar.
- El 5/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-640-2024, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y copia a la UIF-CSJ, TOMO 11 Red de Detección y Extinción de Incendios. Sede Bolívar.
- El 6/06/2024, mediante comunicado CEGG-CON-147-52-641-2024, la consultoría remite a la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, Oficina de Planeación, Respuesta a Acta De Observaciones de Licenciamiento, con copia BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS y UIF-CSJ. Sede Zipaquirá., Reforzamiento.

A continuación, se relacionan las actividades contractuales y oficios enviados por la **interventoría,** en el avance de la semana No. 51:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-582-2024	04/06/2024	Entrega Informe mensual No. 10 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-583-2024	04/06/2024	Entrega Informe mensual No. 11 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-584-2024	04/06/2024	Entrega del informe semanal No. 45 del contrato No. 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-585-2024	04/06/2024	Entrega del informe semanal No. 46 del contrato No. 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-586-2024	04/06/2024	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-629-2024. Entrega versión final Tomo 6 Hidráulica del Diagnóstico para la Sede Judicial de	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Zipaquirá (Cundinamarca).	
BRV-INT-CSJ-587-2024	05/06/2024	Entrega del informe semanal No. 47 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-588-2024	05/06/2024	Entrega del informe semanal No. 48 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-589-2024	06/06/2024	Alcance a los oficios CEGG-CON-147-52-538-2023, CEGG-CON-147-52-540-2023, CEGG-CON-147-52-541-2023, CEGG-CON-147-52-617-2024 y CEGG-CON-147-52-640-2024 - Observaciones a los Estudio de Red Contra Incendios de las sedes de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada), Versión 0.	Consultoría

BRV-INT-CSJ-590-2024	06/06/2024	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-625-2024 – Concepto de indexación para los precios de construcción presentados en los presupuestos de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consultoría

En la semana número 51 la **interventoría** hizo él envió de diferentes oficios dando respuesta y remitiendo información ya sea a la entidad o a la consultoría como se muestra en la anterior tabla. El día 06/06/2024 se recibió Concepto de indexación para los precios de construcción presentados en los presupuestos de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

1.2. GARANTÍAS

INTERVENTORÍA:

- La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 0 conforme al contrato, fue cargada en la plataforma SECOP II el 8/08/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se debían hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el SECOP II el día 25/08/2022.
- La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexos 1,2 y 3 al acta de inicio, fue cargada a la plataforma SECOP II el 26/09/2022 y aprobada en SECOP II el 04/10/2022.
- La póliza correspondiente al reinicio 1 fue cargada por la interventoría el 22/02/2023 y fue aprobada en SECOP II el 09/03/2023.
- La póliza correspondiente al reinicio 2 fue cargada al SECOP II el día 21 de junio de 2023 y después de ser revisada por parte de la entidad fue aprobada el 14 de julio de 2023.
- Se remite la póliza a la prórroga 2 con el anexo 14 al 16 a la entidad mediante correo electrónico enviado el 30 de noviembre de 2023 y cargada al SECOP 2, y es aprobada por la entidad el 11 de diciembre de 2023.

- Las pólizas al reinicio No. 3 en su anexo No. 27 fue cargada en el SECOP II y aprobada por la entidad el 28 de mayo de 2024.

Tabla No. 1 garantías de la interventoría conforme al acta de suspensión 3, reinicio 3, prorroga 3 y adición 2

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 28/05/2024			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	26/12/2024	$ 15.061.054.50
Calidad del servicio	25/06/2024	25/06/2029	$ 15.061.054.50
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	25/06/2029	$ 8.970.000.00

CONSULTORÍA:

- La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 22/08/2022 y aprobada en SECOP II el 24/08/2022 por parte de la entidad.

- La actualización de la póliza conforme al acta de inicio se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 05/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-060-2022, nuevamente se carga anexos 1 y 2 de la póliza al SECOP II con las indicaciones dadas por la entidad aún están pendiente de aprobación en la plataforma.

- La actualización de póliza con relación al reinicio 1 se encuentra cargada en la plataforma SECOP II y enviada a la interventoría y a la entidad el 21/02/2023 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-161-2023, y con aprobación por parte del CSJ.

- Una vez suplido los requerimientos de la Entidad, la Póliza No. 14-44-101160700 fue aprobada por el CSJ.

- Por condiciones del contrato se genera suspensión No 2 el 3 de marzo de 2023 y se reinicia el 31 de mayo de 2023, se prorroga el contrato evento aprobado en SECOP II el 5 de Junio de 2023 Anexo 8, por lo que se procede a la actualización de póliza y mediante comunicado CEGG-CON-

147-52-213-2023 del 6 de Junio de 2023 se remite a interventoría y la entidad las pólizas y de lo cual el 20 de junio, la entidad hace observaciones y se procede a traslado de las mismas ante la aseguradora y el 29 de junio de 2023, se remite por correo electrónico a la entidad de la Dra. María Alejandra Montoya la póliza ajustada para revisión y aprobación para proceder a ser cargada a la plataforma, se carga la respectiva póliza y es aprobada por la entidad el 10 de Julio de 2023.

− Se actualiza la póliza correspondiente a la prórroga No 2 de noviembre 8 de 2023.

- Se actualiza póliza correspondiente suspensión del contrato del 20 de diciembre de 2024.

La póliza se actualiza con relación al reinicio del 22 de abril de 2024 (Fecha Secop) en su anexo 11.

– Mediante Anexo 12 se realiza la respectiva actualización de póliza con relación al Modificatorio No 4, lo cual la entidad hace observaciones a la misma, y se remite el Anexo 13 y 14 siendo este último aprobado por la Dra. María Alejandra Montoya Mejía, el día 30 de mayo de 2024.

Tabla No. 2 garantías de la consultoría conforme al reinicio

GARANTÍAS ACTUALIZADAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS y MODIFICACIONES			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
Anexo	14		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	25/12/2024	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2022	25/12/2024	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/09/2022	25/06/2027	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	31/12/2023	25/06/2029	$ 301.191.224.50

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el siguiente cuadro se presenta el avance del contrato concurrida la semana número 51, en el cuadro se discrimina el avance para cada 1 de las sedes que se piensan diseñar:

Tabla No.3 Avance físico programado y ejecutado

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS EJECUTADO POR SEDE							
SEMANA No 51 - REPROGRAMACIÓN							
PERIODO DE 3 A 9 JUNIO DE 2024							
GENERALIDADES			AVANCE FÍSICO ACUMULADO PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO ACUMULADO EJECUTADO		AVANCE Y/O ATRASO
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL PROGRAMADO	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FISICO INTEGRAL EJECUTADO	
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 35.131.691,060	90,08%	$ 36.387.000,000	93,30%	3,22%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 35.131.691,060	90,08%	$ 36.192.000,000	92,80%	2,72%
BARRANCOMINA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 35.131.691,060	90,08%	$ 36.387.000,000	93,30%	3,22%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	$ 99.610.390,409	89,14%	$ 104.598.000,000	93,60%	4,46%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	$ 116.323.543,162	89,14%	$ 121.169.250,000	92,85%	3,71%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	$ 194.512.237,696	97,55%	$ 197.698.681,098	99,15%	1,60%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	$ 49.407.082,450	100,00%	$ 49.407.082,450	100,00%	0,00%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	$ 174.758.375,698	98,34%	$ 176.872.683,378	99,53%	1,19%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**		**$ 740.006.702,596**	**94,18%**	**$ 758.711.696,926**	**96,6%**	**2,38%**

El avance del contrato de consultoría físico total programado como lo describe la anterior tabla corresponde al 94,18% en la semana número 51 de trabajo, aun así, hasta el corte de la semana 51 se ha ejecutado un avance total de 96,6%, lo que genera un valor de avance positivo de 2,38%.

Con la modificación No. 5 se realizó la prórroga No. 3 de los contratos de consultoría No.147 de 2022 y de interventoría No. 131 de 2022 por un término de 53 días. La fecha de terminación actual de estos contratos es del 25 de junio de 2024.

Como se observa para todas las sedes después de la modificación en el cronograma debido a la prórroga No. 3, se presenta un porcentaje de avance positivo.

En el **anexo No. 1** del presente informe se muestra el cronograma actualizado aprobado por la **interventoría** que sirve como base para la elaboración de la **Tabla No. 3 Avance físico programado y ejecutado.**

Avance Físico. Contrato 147/2022:

Se presenta a continuación el análisis resumido efectuado para la determinación del avance físico de cada una de las sedes, así como el avance integral total del contrato.

Criterios para evaluación:

Teniendo en cuenta el número de sedes, así como de los entregables en cada una de las mismas, para la determinación de los avances físicos se definieron los siguientes criterios:

- Para cada sede se asigna un porcentaje (%) en peso de cada componente estableció en el Anexo Técnico de Entregables.
- Con lo anterior y el cronograma de ejecución del contrato, se establecen los avances físicos programados de cada actividad.
- Para la determinación del avance ejecutado de actividad para cada sede se asigna un porcentaje de acuerdo con el avance real estimado por el mismo CONSORCIO JMS-C.
- Para la determinación del avance integral, se estima el peso de cada sede en particular del contrato.

Peso en % de entregables para cada sede:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de las sedes de La Primavera, Concordia, Barrancominas, Orocué y Bolívar; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

PESO (%) POR COMPONENTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES	SEDES				
		LA PRIMAVERA	CONCORDIA	BARRANCOMINAS	OROCUÉ	BOLÍVAR
		PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)	PESO (%)
1	ASPECTOS GENERALES	1%	1%	1%	1%	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	6%	6%	6%	6%	6%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	8%	8%	8%	8%	8%
4	TOPOGRAFÍA	6%	6%	6%	6%	6%
5	ARQUITECTÓNICO	12%	12%	12%	12%	12%
5,3	Esquema Básico Arquitectónico					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico					
5,5	Diseño Arquitectónico					
5,6	Mobiliario					
5,7	Señalización					
5,8	Paisajismo					
6	ESTRUCTURAL	10%	10%	10%	10%	10%

7	HIDROSANITARIO	5%	5%	5%	5%	5%
8	ELÉCTRICO	6%	6%	6%	6%	6%
9	AÍRE ACONDICIONADO	4%	4%	4%	4%	4%
10	AMBIENTAL	3%	3%	3%	3%	3%
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4%	4%	4%	4%	4%
12	SEGURIDAD Y CONTROL	3%	3%	3%	3%	3%
13	TRANSPORTE VERTICAL	3%	3%	3%	3%	3%
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	10%	10%	10%	10%	10%
15	PRESUPUESTO	4%	4%	4%	4%	4%
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4%	4%	4%	4%	4%
17	LICENCIAS Y PERMISOS					
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO	3%	3%	3%	3%	3%
19	INFORMACIÓN CATASTRAL	5%	5%	5%	5%	5%
20	BIM	3%	3%	3%	3%	3%
		100%	100%	100%	100%	100%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. VULNERABILIDAD:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto a la vulnerabilidad del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

ÍTEM	ACTIVIDADES	PESO (%)
0	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	100%
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)	1,00%
2	VISITAS TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE	1,00%

3	ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN	5,00%
3,1	Análisis y diagnóstico de Estudio de Patología de la Sociedad Colombiana de Ingenieros	
3,2	Análisis de estudios de suelos realizados	
3,3	Análisis de la información referente a diseños estructurales realizados	
4	VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL	4,00%
5	PATOLOGÍA ESTRUCTURAL (ADICIONAL)	
5,1	Definición de programa de ensayos	1%
5,2	Metodología de ensayos y programación general de actividades	3%
5,3	Ejecución de ensayos	7%
5,4	Ensayos de laboratorios y resultados	5%
5,5	Análisis de Resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.	7%
6	ESTUDIO DE SUELOS	
6,2	Análisis de la información secundaria	2%
6,2	Definición de programada y metodología	3%
6,3	Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)	14%
6,4	Ensayos de laboratorio	8%
6,5	Estudio de suelos y recomendaciones	7%
7	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	7%
7,1	Memorias	
7,2	Planos	
8	ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO	1%
8,1	Alternativa 1	
7,2	Alternativa 2	
7,3	Alternativa 3	
9	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	15%
8,2	Memorias	
8,3	Planos	
10	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO	2,50%
11	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	2,50%
12	PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA	2,00%
13	TRÁMITE DE LICENCIA	2,00%

Peso en % de entregables para sede ZIPAQUIRÁ. DIAGNÓSTICO:

En la siguiente tabla se muestra el peso por porcentaje que se le da a cada actividad a desarrollar de la sede de Zipaquirá en cuanto al diagnóstico del proyecto; la suma de los porcentajes de todas las actividades de cada sede debe dar un total del 100%.

PESO POR COMPONENTE (5)		
DIAGNÓSTICO INTEGRAL SEDE ZIPAQUIRÁ		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
0	**ACTIVIDADES PREVIAS**	**0%**
	RECOPILACIÓN DE INFORMACION SECUNDARIA DE CSJ	
	VISITA DE TECNICA DETALLADA	
	SOLICTUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros	
	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE	
1	**ASPECTOS GENERALES**	**0,50%**
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**	**3,50%**
3	DEFINICIÓN ATERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	**2,00%**
	Exploración e campo	
3,1	Ensayos y Resultados	
3,2	**Geofísica**	
3,3	Geotécnía	
3,4	Sismica	

4	**TOPOGRAFÍA**	**2,00%**
4,1	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	
4,2	Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión. Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira)	
5	**ESTRUCTURAL**	**1,50%**
5,1	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación	
6	**HIDROSANITARIO**	
6,1	**Definición de alternativas**	**0,50%**
6,2	Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
6,3	Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1,50%
7	**FIBRA ÓPTICA**	**1,50%**
	Memoria técnica y planimetria para la conexión de fibra óptica	
8	**AMBIENTAL**	**2,00%**
8,1	Riesgos ambientales	
8,2	Informe de Arborización existente	
9	**PRESUPUESTO**	**2,50%**
	Presupuesto	
10	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	**2,50%**

11	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	**1,50%**
	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial.	
	2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.	
	3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).	
	4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.	
	5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.	
	6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.	

12	**REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO**	
12,1	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO	1,00%
12,2	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE REDES ELECTRICAS	1,00%
12,3	DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO	1,00%
12,4	DIAGNÓSTICO SISTEMA CONTRAINCENDIO	1,00%
13	**PRUEBAS (ADICIONAL) - PRUEBAS E INFORMES**	
13,1	**SISTEMA HIDROSANITARIO**	
13,1,1	Pruebas red de suministro de agua potable	3,00%
13,1,2	Pruebas de sistema sanitario	3,00%
13,1,3	Pruebas sitema de aguas lluvias	2,00%
13,1,4	Pruebas sistema subdrenaje	3,00%
	Elaboracion de informe de resultados	
13,2	**SISTEMA CONTRAINCENDIOS**	
13,2,1	Pruebas redes sistema contraincendio	6,00%
13,2,2	Pruebas sistema bombeo	7,00%
13,3	Elaboracion de informes	2,00%

13,3	**SISTEMA ELÉCTRICO**	
13,3,1	Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia	15,00%
13,3,2	Pruebas redes electricas,voz y datos	20,00%
13,3,3	Elaboración informes	5,00%
14	**TRABAJOS EN ALTURA**	
14,1	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	1,00%
14,2	2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	1,00%
15	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)**	
15,1	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1,00%
16	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	
16,1	Diagnóstico Catastral	2,00%
16,2	Tramites saneamiento.	2,00%

Los porcentajes de avance físico en el periodo del contrato de **interventoría** son iguales a los del contrato de consultoría ya que los dos contratos van ligados y llevan el mismo avance de la siguiente manera:

Contrato 147 de 2022 Estudios y diseños:

Avance Físico Programado 94,18%

Avance Ejecutado físico 96,6%

Contrato 131 de 2022 Interventoría:

Avance Físico Programado 94,18%

Avance Ejecutado físico 96,6%

Avance sedes de Barrancominas, Bolívar, Concordia, la primavera y Orocué:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 1
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte		
Semana 51 del 03 de junio al 09 de junio del año 2024		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
		Sin aval de interventoría
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
		Sin presentar por consultor
		Revisión interventoría

Entregables			Sedes				
N°	Tomos	Capítulos (mínimos)	Barrancominas (Guainia)	Bolívar (Cauca)	Concordia (Magdalena)	La Primavera (Vichada)	Orocué (Casanare).
1	Aspectos generales	Información general del contrato	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022
2	Informe base preliminar		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-271. 14/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-263. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-272. 14/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-273. 14/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-274. 14/07/2023
3	Geofisica y suelos	Constantes elásticas	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-572. 09/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-462. 11/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-573. 09/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-574. 09/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-575. 09/11/2023
4	Topografía	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-473. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-477. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-476. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-475. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-474. 12/10/2023
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)					
5	Arquitectónico	Memoria Técnica arquitectónica	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-663. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-664. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-665. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-666. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-667. 09/12/2023
		Diseño arquitectónico	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-382. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-383. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-384. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-385. 22/09/2023	Anteproyecto Arquitectonico APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-386. 22/09/2023
		Diseño Mobiliario	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-707. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-706. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-705. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-704. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-703. 20/12/2023

		Señalización	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-696. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-668. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-669. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-670. 09/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-671. 09/12/2023
		Paisajismo	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-555-2024. 08/05/2024	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-553-2024. 08/05/2024	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-556-2024. 08/05/2024	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-554-2024. 08/05/2024	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-552-2024. 08/05/2024
6	**Estructural**	Memoria Técnica estructural	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-617. 24/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-660. 07/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-657. 06/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-618. 24/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-655. 06/12/2023
		Diseño estructural					
7	**Hidrosanitario**	Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	REVISIÓN CONSULTORÍA. Oficio BRV-INT-CSJ-522-2024. 30/01/2024			REVISIÓN CONSULTORÍA. Oficio BRV-INT-CSJ-520-2024. 30/01/2024	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-531-2024. 26/04/2024
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)					
		Memoria técnica					

9	**Aire acondicionado**	Memoria técnica	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-578-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-581-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-577-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-579-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-580-2024.
		Memorias y cálculos					
		Planos					
10	**Ambiental**	Riesgos ambientales	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-636. 28/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-625. 27/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-631. 27/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-627. 27/11/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-628. 27/11/2023
		Informe de Arborización existente					
11	**Red de detección y extinción de incendios**	Memoria técnica	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-538-2023. 19/12/2023.		REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-541-2023. 21/12/2023.	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-540-2023. 21/12/2023.	REVISIÓN INTERVENTORÍA. Oficio CEGG-CON-147-52-617-2024. 21/05/2023
		Memoria de calculo					
		Planos					
12	**Seguridad y control**	Memoria técnica					
		Planos					
13	**Transporte vertical**	Memoria técnica	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-482. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-387. 22/09/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-388. 22/09/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-484. 12/10/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-483. 12/10/2023
		Planos					
14	**Construcción sostenible**	Energía - Medidas Activas	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-547-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-542-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-540-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-539-2024.	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-541-2024.
		Energía - Medidas Pasivas					
		Agua - Medidas Pasiv					

18	**Manual de dotación de mobiliario**		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-702. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-701. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-700. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-697. 20/12/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-698. 20/12/2023
20	**Información catastral**	Diagnóstico Catastral	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-478. 12/10/2023		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-536. 01/11/2023		APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-594. 17/11/2023
		Tramites saneamiento.					
21	**Entregable bim**	Información geométrica					
		Información no geométrica	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-262. 07/07/2023

Avance sede de Zipaquirá Cundinamarca:

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 4
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo de corte		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF
Semana 51del 03 de junio al 09 de junio del año 2024		Sin aval de interventoría
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF.
		Sin presentar por consultor
		Revisión interventoría

Entregables			**Sedes**
N°	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMO**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**
1	ASPECTOS GENERALES	Información general del contrato	1.- N° contrato	APROBADO por INTERVENTORÍA mediante oficio BRV-INT-CSJ-019-2022. 06/10/2022
			2.- Objeto	
			3.- Valor	
			4.- Duración	
			5.- Interventoría	
			6.- Supervisor	
			7.- Pólizas.	
2	INFORME BASE PRELIMINAR		1.- Análisis Normativo	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-486. 12/10/2023
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores	
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	
			7.- Conclusiones	
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	Constantes elástic	Ensayos y resultados	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-596. 17/11/2023
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	
			3.- Espectro elástico de diseño	
		Geotécnica	Estudio de suelos	
			1.- Introducción	
			2.- Generalidades	
			3.- Trabajos de investigación	
			4.- Estratigrafía	
			5.- Propiedades del suelo	
			6.- Capacidad portante	
			7.- Estabilidad de taludes	
			8.- Conclusiones y recomendaciones	
			a.- Suelos	
			b.- Sistema de fundación	
4	TOPOGRAFÍA		7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-597. 17/11/2023
			8 - Registro Fotográfico.	
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	
			9 - Certificaciones de los Equipos.	
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	

5	ESTRUCTURAL	**Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación**	1.- Descripción general	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-534-2024. 05/03/2024
			2.- Cargas de diseño	
			3.- Combinación de cargas	
			4.- Análisis estructural	
			5.- Diseño estructural	
			6.- Especificación de materiales	
			7.- Modelo estructural.	
6	HIDROSANITARIO	**Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas**	1.- Generalidades	
			a.- Localización	
			b.- Bases técnicas	
			c.- Materiales de construcción	
			2.- Instalaciones pluviales	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-621. 27/11/2023
			a.- Alcantarillado pluvial	
			b.- Calculo de bajantes A.LL.	
			c.- Calculo de colectores A.LL.	
			d.- Sistema de drenaje de aguas lluvias	
			e.- Calculo del caudal	
			3.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	
		Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1.- Plantas y perfiles de las redes con recorridos y diámetros.	
			2.- Isométricos de las bajantes	
			3.- Detalles constructivos	
			4.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	
7	FIBRA ÓPTICA	**Memoria técnica y planimetria para la**	1.- Descripción de los trabajos	
			2.- Generalidades	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-695. 20/12/2023
			3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones	
			4.- Normas y códigos	
8	AMBIENTAL	**Riesgos ambientales**	Identificación de los riesgos	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-629. 27/11/2023
			Análisis y evaluación de los riesgos	
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto	
			Plan de mitigación de riesgos	
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales	
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción	
			2. - Especies de la región	
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.	
9	PRESUPUESTO	**Presupuesto**	1.- Presupuesto resumen por capítulos	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-564-2024. 17/05/2024
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-568-2024. 20/05/2024
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-569-2024. 20/05/2024
			4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-570-2024. 20/05/2024
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.	
10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	**Especificaciones de obra**	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-564-2024. 17/05/2024
			a.- Unidad de medida	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-418-2023. 14/11/2023
			b.- Descripción	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-569-2024. 20/05/2024
			c.- Procedimiento de ejecución	APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-570-2024. 20/05/2024
			d.- Tolerancia para aceptación	
			e.- Ensayos a realizar	
			f.- Materiales	
			g.- Equipos	
			h.- Referencias y otras especificaciones	
			i.- Medida y forma de pago	
			j.- No conformidad	
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias	

12	Revisión y diagnósticos	Red y equipos de aire acondicionado	c.- Levantamiento en planos de la red y equipos de aire acondicionado	Diagnóstico R. Hidrosanitaria y R.C.I. APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-595. 17/11/2023
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	Diagnóstico Arquitectonico fase 1 y 2 APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-277. 17/07/2023
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	Diagnóstico al sistema eléctrico y sistemas anexos APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-479. 12/10/2023
		Red interna, externa y equipos eléctricos	1. Informe	Mediante oficio BRV-INT-CSJ-350-2023 del 06 de octubre de 2023 se dio Aval a la Conexión eléctrica definitiva
			a - Diagnóstico de redes instaladas	
			b - Diagnóstico de equipos instalados	
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha	
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	
13	TRABAJOS EN ALTURA	Propuesta técnica para hacer trabajos en altura	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-488. 12/10/2023
			2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.	
14	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1. Informe	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-487. 12/10/2023
			2. Tramites y permisos desplegados para la obtener la autorización del Plan de Manejo de Tráfico.	
			3. Radicación del PMT junto con la totalidad de los documentos necesarios.	
15	INFORMACIÓN CATASTRAL	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.	APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-620. 27/11/2023
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.	
			a - áreas.	
			b - Cabida y Linderos.	
			c - titularidad.	
			d - Personas que intervienen en el acto.	
			e - Titularidad de dominio	
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio	
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

AVANCE ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES No. 3
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS VULNERABILIDAD SISMICA

Periodo de corte	Por aprobar UIF (CSJ)
Semana 51 del 03 de junio al 27 de junio del año 2024	Sin aprobar (consultor está haciendo ajustes)
	Aprobado por interventoría y UIF (CSJ)
	Sin presentar por consultor
	Revisión interventoría

Entregables		Sedes		
N°	Tomos	Capítulos mínimos	Contenido mínimo	Zipaquirá (Cundinamarca)
		1. Relación total de documentos existentes que se utilizaron en la construcción de la estructura original y los cuales fueron utilizados como parte de la evaluación y diseño.	1. Informe de revisión del estudio geotécnico, perfil sísmico y especificaciones de la NSR-10.	Propuesta reforzamiento estructural APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-489. 13/10/2023
			2. Informe de revisión del Estudio de suelos.	
		2. Evaluación del estado actual de la edificación.	3. Informe revisión geotecnia (Informe de revisión del estudio de suelos y análisis de la cimentación para la vulnerabilidad sísmica edificio consejo superior de la Judicatura Sede Zipaquirá.	Análisis de vulnerabilidad Sísmica APROBADO por entidad mediante oficio DEAJUIFO23-662. 07/12/2023
			4. Informe de revisión de los diseños presentados por CSJ frente a la NSR-10. incluye revisión de los títulos J y K de la misma.	Reforzamiento estructural. APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-525-2024. 09/02/2024
		3. Descripción de la definición de los parámetros de evaluación y diseño que proviene del estudio de la situación actual.	5. Informe de revisión reforzamiento (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de muro perimetral, revisión de accesos peatonal, vehicular y plataforma de parqueaderos, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento).	Definición de procesos constructivos (Especificaciones Técnicas Especiales)APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-563-2024. 17/05/2024
			6. Informe de revisión de diseños (Revisión memorias de reforzamiento, revisión de diseño de la cimentación, revisión de coherencia planos arquitectónicos y de reforzamiento)	Presupuesto Detallado (APU´s y Cantidades de Obra) APROBADO INTV. Oficio BRV-INT-CSJ-563-2024. 17/05/2024

Página 1

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

En cuanto al contrato de consultoría el avance financiero en la semana número 51 de trabajo se ha mostrado de la siguiente manera:

Tabla No. 4 Avance financiero programado vs ejecutado

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO							
SEMANA No 51 - REPROGRAMACIÓN							
PERIODO DE 3 A 9 JUNIO DE 2024							
GENERALIDADES			FINANCIERO				
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	PROGRAMADO POR SEDE		EJECUTADO POR SEDE		AVANCE Y/O ATRASO
PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 36.013.677,87	92,34%	$ 36.777.000,00	94,30%	1,96%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 36.013.677,87	92,34%	$ 36.582.000,00	93,80%	1,46%
BARRANCOMIN	$ 39.000.000,00	4,96%	$ 36.013.677,87	92,34%	$ 36.777.000,00	94,30%	1,96%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	14,22%	$ 102.137.621,85	91,40%	$ 105.156.750,00	94,10%	2,70%
BOLIVAR	$ 130.500.000,00	16,61%	$ 119.274.806,72	91,40%	$ 121.821.750,00	93,35%	1,95%
ZIPA VULN	$ 199.393.526,07	25,38%	$ 195.119.087,56	97,86%	$ 197.698.681,10	99,15%	1,29%
NEIVA	$ 49.407.082,45	6,29%	$ 49.407.082,45	100,00%	$ 49.407.082,45	100,00%	0,00%
ZIPA DIAG	$ 177.716.838,36	22,62%	$ 174.868.141,98	98,40%	$ 177.228.117,05	99,73%	1,33%
TOTAL	**$ 785.767.446,88**	100,00%	**$ 748.847.774,17**	**95,30%**	**$ 761.448.380,60**	**96,91%**	**1,60%**

% de avance financiero semanal programado: 1,12%

% de avance financiero semanal ejecutado: 0,35%

% de avance financiero programado acumulado: 95,30%

% de avance financiero ejecutado acumulado: 96,91%

Se aclara que los porcentajes de avance ejecutado en la **tabla No. 4** no es en su totalidad de dinero que se ha cobrado o ha sido suministrado el Consejo Superior de la Judicatura, parte de este porcentaje se adquiere debido al dinero que ha invertido el consultor en este caso el consorcio JMS-C de sus propias arcas. Por lo cual, el avance financiero ejecutado acumulado en el contrato es del 50%, que corresponde al valor del anticipo.

El avance financiero de la **interventoría** no se calcula debido a que la empresa en este caso BRV Ingeniería y planeación SAS rechazo el anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos. Como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad:



BRV SAS INGENIERÍA Y PLANEACIÓN NIT 900.654.302-3

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS
GEOTECNIA – TRANSITO Y TRANSPORTE

BRV – 016 – 2022

Bogotá D. C., 27 de Julio de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección ejecutiva de administración judicial
Ciudad.

Asunto: **Rechazo al anticipo estipulado en la invitación pública del proceso IP-013-2022.**

Referencia: **Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barranco minas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**

Cordial saludo,

De acuerdo con el mensaje recibido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II el día 26 de julio de 2022, con objeto "ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL ANTICIPO", Yo Gabriel Andrés Velandia García, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. con NIT. 900.654.302-3, por medio de la presente **RECHAZO** el anticipo estipulado en la invitación pública del proceso en mención, para de este modo poder continuar con el trámite de inicio de dicho proceso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de la entidad.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Gabriel Andrés Velandia García
C.C. 80.074.228 de Bogotá D.C.
Representante legal BRV Ingeniería y Planeación SAS.

Ingenieros
Consultores – Estudios Geotécnicos y Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte
Carrera 76 No. 138 – 52, Oficina 405 en Bogotá D. C. – Colombia / Tele fax: 693 28 58
Cel: 301 345 44 55 / 310 789 27 53 E-mail: brvingenieria@gmail.com, contacto@brvingenieria.com

De igual manera se aclara que el pago de la interventoría se efectuara mediante LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL de cada proyecto, se solicitó la adición del contrato 131 de 2022 por el tiempo a extender el mismo (4 meses), adicional a los cinco (5) meses estipulados para ejecutar dicho contrato en un inicio, después se sumaron los valores de todas las sedes descontando la sede de Neiva Huila debido al retiro de dicha sede del proyecto, por ende se organizaron y pactaron los pagos de la siguiente manera:

Contrato de Interventoría No. 131 de 2022			
Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Vr. Establecido contrato (7 sedes)	$ 11.960.000,00	5	$ 59.800.000,00
Vr. Ejecutado con 7 sedes	$ 11.960.000,00	3	$ 35.880.000,00
Vr. Ejecutado con 6 sedes	$ 10.251.429,00	2	$ 20.502.858,00
Saldo contrato a favor de la Entidad			$ 3.417.142,00

Descripción	**Valor mensual**	**meses**	**Vr total**
Adición requerida	$ 10.251.429,00	4	$ 41.005.716,00
Saldo condiciones iniciales contrato			$ 3.417.142,00
Valor adición del contrato			**$ 37.588.574,00**
Valor total del contrato			**$ 97.388.574,00**

Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de realizar una prueba especializada complementaria para el diagnóstico de los ascensores de la sede judicial de Zipaquirá (Cundinamarca), mediante el comunicado BRV-INT- CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024, la interventoría manifiesta que “se encuentra de acuerdo y avala la propuesta de los trabajos a realizar, así como las cotizaciones presentadas para determinar el valor total y el tiempo de ejecución de las actividades correspondientes”, para lo cual, presentó la propuesta económica considerando que el valor ofertado por el contratista de interventoría y por el cual fue adjudicado el contrato 131 de 2022 corresponde a la suma de $59.800.000 para 7 sedes judiciales por los 5 meses que se previó inicialmente la duración del contrato y con base en la propuesta presentada por la interventoría mediante el comunicado BRV-INT-CSJ-538-2024 del 25 de abril de 2024, se establece el valor diario por la prestación del servicio de interventoría para una sede judicial así:

Valor ofertado para 5 meses y 7 sedes judiciales: $59.800.000.

Valor mensual equivalente para 7 sedes judiciales: $11.960.000.

Valor mensual equivalente para 1 sede judicial: $1.708.571 (Valor redondeado al peso).

Valor diario para 1 sede judicial: $56.952 (Valor redondeado al peso).

Valor total por 53 días calendario para 1 sede judicial: $3.018.475 (Valor redondeado al peso).

De ese modo el resumen financiero del contrato quedo de la siguiente manera:

Descripción	Valor
Valor actual del contrato	$ 97.388.574,00
Valor Adición 2	$ 3.018.456,00
Valor Total del contrato	**$ 100.407.030,00**

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL (FACTURADO)

Dentro del presente informe no se generaron avances en gasto presupuestal facturado.

Durante la ejecución del contrato 147 de 2022 se presentaron los documentos para pago de los gastos generados de Neiva, mediante comunicado BRV-INT-CSJ-349-2023 del 6 de octubre de 2023, lo cual ya fueron cancelados por la entidad.

En cuanto a los estudios complementarios de la sede Judicial Zipaquirá ya fueron tramitados y pagados por la entidad.

Respecto al facturado total del contrato se tiene:

- PAGO ANTICIPO, conforme a las condiciones del contrato se tramito el pago correspondiente del anticipo, a ser amortizado con cada pago del contrato - PAGO No 1: Se presentaron los documentos para trámite y pago referente a la Sede de Neiva, relacionados con los gastos ocasionados en las actividades previas a determinar que esta sede tuvo una modificación contractual de acuerdo al documento denominado “Anexo Modificación No 3”.
- PAGO No 2: En cuanto a los estudios complementarios adicionales, correspondientes a la Sede Judicial Zipaquirá, necesarios para realizar adecuadamente los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento, así como el diagnóstico integral, se tramitó por parte del consultor el pago correspondiente.
- PAGO No 3: Se tramitó el desembolso correspondiente a algunos costos de provisión.

Se muestra a continuación el estado financiero del contrato, referente a los pagos realizados y sus correspondientes saldos del contrato de consultoría No. 147 de 2022:

ESTADO FINANCIERO TRAMITADO			
CONCEPTO	**VALOR**	**ANTICIPO**	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.204.764.898,00**	**PAGO**	**AMORTIZACIÓN**
ANTICIPO		$ 602.382.449,00	
PAGO No 1	$ 57.242.822,00		$ 28.621.411,00
PAGO No 2	$ 272.944.973,00		$ 136.472.486,50
PAGO No 3	$ 44.098.188,00		$ 22.049.094,00
VALOR AMORTIZADO			$ 187.142.991,50
SALDO DE CONTRATO	$ 830.478.915,00		
SALDO POR AMORTIZAR			$ 415.239.457,50

En cuanto al contrato de **interventoría** se reportan los siguientes avances en gasto presupuestal, se aclara que esta interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022:

Descripción	Fecha pago	Concepto pago	Valor Ejecutado	Amortización	Saldo por amortizar	Valor Facturado	Saldo Contrato
	-	Anticipo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,407,030.00
Pago 1	25/12/2023	Componente IBPNH	$ 5,125,714.00	$ -	$ -	$ 5,125,714.00	$ 95,281,316.00
		Totales	**$ 5,125,714.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,125,714.00**	**$ 95,281,316.00**

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Los recursos provenientes del pago del anticipo se invertirán conforme al documento del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-125-2022 del 7 de diciembre y CEGG-CON-147-52-126-2022 del 8 de diciembre de 2022 se remite a la interventoría la solicitud de retiro No 1 y retiro No 2. El cual fue aprobado mediante comunicado BRV-INT-CSJ-132-2022.

Mediante comunicado enviado por la consultoría No. CEGG-CON-147-52-214-2023 del 8 de junio de 2023 se remitió a esta interventoría la solicitud de Retiro No 3 la cual el 15 de junio de 2023, mediante comunicado BRV-INT-CSJ-210-2023 está interventoría da la aprobación correspondiente.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-383-2023 del 6 de octubre de 2023 se remite a interventoría la solicitud de Retiro No 4, a lo cual el 18 de octubre de 2023 mediante comunicado BRV-INT-CSJ-383-2023 la interventoría da la aprobación correspondiente.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-539-2023 del 20 de diciembre de 2023 se remite a la interventoría la solicitud de Retiro No 5 a lo cual el 20 de diciembre de 2023 mediante comunicado BRV-INT-CSJ-507-2023 está interventoría da la aprobación correspondiente.

Mediante comunicado CEGG-CON-147-52-575-2024 del 1 de abril de 2024 se remitió a la interventoría la solicitud de Retiro No 6 a lo cual el 8 de abril de 2024 mediante comunicado BRV-INT-CSJ-536-2024 se dio la aprobación correspondiente.

Retiro No 1	$34.072.714.00
Retiro No 2	$52.424.038.00
Retiro No 3	$268.648.394.00
Retiro No 4	$57.201.058.49
Retiro No 5	$114.504.148.00
Retiro No 6	$26.359.372,35
Total	$553.209.724.84*

En cuanto al saldo del anticipo a corte del presente informe semana No 51 es de cero ($0.00), teniendo en cuenta que el último movimiento realizado corresponde al desglosado en el informe de retiro No 6, aprobado por interventoría.

La interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS renuncio al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos, como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad.

Tabla No.5 Plan de inversión del anticipo consultoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICPO							
VALOR CONTRATO		$ 1.204.764.898,00					
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 602.382.449,00					
ÍTEM	CONCEPTO DE VALOR			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALOR 1. COSTO DIRECTO						
1,1	SALARIOS PERSONAL PROFESIONALES			$ 49.500.000,00	$ 53.500.000,00	$ 54.500.000,00	$ 56.500.000,00
1,2	SALARIOS PERSONAL ADMINSITRATIVO (Adminsitrador, secretaria, contador)			$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00
1,3	IMPUESTOS -POLIZAS			$ 7.013.178,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,4	GASTOS DE OFICINA (ARRIENDO/SERVICIOS)			$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA			$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD/DOTACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,7	ELABORACIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, IMPRESIONES/COMPRA DE INFORMACIÓN			$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,8	TRASLADOS/TRANSPORTE			$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 1.039.534,00
	TOTAL VALOR 1. COSTO DIRECTOS/MES			$ 78.190.625,00	$ 78.177.447,00	$ 78.177.447,00	$ 78.216.981,00
	TOTAL GASTOA DIRECTOS ACUMULADOS			$ 78.190.625,00	$ 156.368.072,00	$ 234.545.519,00	**$ 312.762.500,00**
2	VALOR 2. COSTOS POR PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES						
	PROVISIÓN/MES			$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.990,00
	PROVISIÓN ACUMULADO			$ 4.562.988,00	$ 9.125.976,00	$ 13.688.964,00	**$ 18.251.954,00**
	SUB TOTAL . SUMA VALOR 1 + VALOR 2			$ 82.753.613,00	$ 82.740.435,00	$ 82.740.435,00	$ 82.779.971,00
	ACUMULADO SUB TOTAL (1+2)			$ 82.753.613,00	$ 165.494.048,00	$ 248.234.483,00	**$ 331.014.454,00**
3	VALOR 3. IVA (19% DE 1+2)						
	IVA/MES			$ 15.723.186,47	$ 15.720.682,65	$ 15.720.682,65	$ 15.728.194,49
	IVA ACUMULADO			$ 15.723.186,47	$ 31.443.869,12	$ 47.164.551,77	**$ 62.892.746,26**
	VALOR 4. PROVISIÓN PARA TRÁMITES, LICENCIAS, ETC						
4	"PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"			$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00
	ACUMULADO PROVISIÓN			$ 52.118.812,00	$ 104.237.624,00	$ 156.356.436,00	**$ 208.475.248,00**
							$ 602.382.448,26

NOTAS:

1. Por ser integral el contrato de consultoría el rubro correspondiente a VALOR 2 "PROVISIÓN PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y/O ADICIONALES", se estimó tentativo por mes, para ser utilizado según necesidades en cada una de las sedes. Este rubro tendrá una contabilidad de uso según requerimientos aprobados

2, La distribución de este rubro "VALOR 3 "PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD" , se distribuyó por sede tentativamente, ya que inicialmente se desconoce los requerimientos de pago para cada sede en particular. Los gastos de este rubro tendrá la contabilidad correspondiente

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el contrato de **consultoría** se efectuó el desembolso del anticipo por parte de la entidad contratante el 23 de noviembre de 2022.

Los rendimientos financieros generados por el desembolso del anticipo se desglosan a continuación. El reporte aquí consignado es a corte de 31 de marzo de 2024, extraído del extracto y de lo cual será consignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al finalizar el retiro total del anticipo:

Periodo	Intereses del Periodo
1 Noviembre a 30 de Noviembre de 2022	$ 3.873,97
1 Diciembre a 31 de Diciembre de 2022	$ 16.718,94
1 de Enero a 31 de Enero de 2023	$ 14.470,51
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2023	$ 13.070,53
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2023	$ 14.471,34
1 de Abril a 30 de Abril de 2023	$ 14.004,99
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023	$ 14.472,23
1 de Junio a 30 de Junio de 2023	$ 9.976,06
1 de julio a 31 de Julio de 2023	$ 6.144,82
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2023	$ 6.144,96
1 de Septiembre a 30 Septiembre de 2023	$ 5.946,90
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023	$ 5.516,18
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023	$ 4.231,20
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2023	$ 3.830,95
1 de Enero a 31 de Enero de 2024	$ 822,74
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2024	$ 769,66
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2024	$ 822,74
Total a la fecha (Marzo de 2024)	**$ 135.288,72**

En el contrato de **interventoría** no hay excedentes o rendimientos financieros debido a que la interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

En el contrato de **consultoría** se presenta a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad y actualmente se encuentra adscrito a la empresa JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC. como parte del Consorcio JMS-C, y así se mantendrá a lo largo de la ejecución del contrato.

Personal en condición de discapacidad del consultor:

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco.	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

En el contrato de **interventoría** de acuerdo con el decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de

Contratación en favor de personas con discapacidad" la interventoría declara que en su personal de trabajo no se encuentran personas en condición de discapacidad y cumple con la norma antes mencionada debido al bajo número total de trabajadores de la planta de personal del proponente.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Hasta la fecha de elaboración del presente informe semanal no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago tanto en el contrato de **consultoría** e **interventoría.**

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 51:

- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-582-2024 del 04 de junio de 2024 la Entrega Informe mensual No. 10 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-583-2024 del 04 de junio de 2024 la Entrega Informe mensual No. 11 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-584-2024 del 04 de junio de 2024 la Entrega del informe semanal No. 45 del contrato No. 147-2022 aprobado por la interventoría.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-585-2024 del 04 de junio de 2024 la Entrega del informe semanal No. 46 del contrato No. 147-2022 aprobado por la interventoría.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-586-2024 del 04 de junio de 2024 la Entrega versión final Tomo 6 Hidráulica del Diagnóstico para la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-587-2024 del 05 de junio de 2024 la Entrega del informe semanal No. 47 de interventoría.
- Se remitió a la entidad consejo superior de la judicatura mediante oficio BRV-INT-CSJ-588-2024 del 05 de junio de 2024 la Entrega del informe semanal No. 48 de interventoría.
- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-589-2024 del 05 de junio de 2024 el Alcance a los oficios CEGG-CON-147-52-538-2023, CEGG-CON-147-52-540-2023, CEGG-CON-147-52-541-2023, CEGG-CON-147-52-617-2024 y CEGG-CON-147-52-640-2024 - Observaciones a los Estudio de Red Contra Incendios de las sedes de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada), Versión 0.

- Se remitió a la consultoría mediante oficio BRV-INT-CSJ-590-2024 del 05 de junio de 2024 Concepto de indexación para los precios de construcción presentados en los presupuestos de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

- Demoras en respuestas por parte de las entidades involucradas en el proceso, para la obtención de permisos, licencias, factibilidad de servicios.
- Riesgo por demora en envió de aval u observaciones por parte de la interventoría a los diferentes informes presentados por la consultoría, que pueden ocasionar atrasos.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La **consultoría** manifiesta el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales, estos serán presentados durante la ejecución del contrato en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA” el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.

PROGRAMA 1. COMPRAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LOS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA 2. CONTROL AL CONSUMO DE PAPEL
PROGRAMA 3. GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
PROGRAMA 4. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA 5. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
PROGRAMA 6. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 7. CAPACITACIÓN PERMANENTE

El PGAS para cada sede se hará entrega de éste de acuerdo en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría siguiendo las etapas conforme se presenta en el cronograma aprobado por la interventoría.

La **interventoría** acoge dicho componente ambiental que será implementado al contrato No. 131 de 2022.

7.1 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cronograma estipulado por la consultoría en el plan de gestión de sistema de seguridad y salud en el trabajo, las reuniones de sana convivencia en el

ambiente y discriminación laboral; para la fecha final del presente informe ya se realizaron con el equipo de trabajo, como se muestra:

Tabla No.6 Cronograma de actividades del PSST

Fecha	Tema
Septiembre 30 de 2022	Sana Convivencia en el Ambiente Laboral. Buenas Prácticas Laborales
Noviembre 25 de 2022	Discriminación Laboral

La **interventoría** acogió dicho calendario para realizar y compartir con su equipo de trabajo las respectivas reuniones que ya fueron realizadas en las fechas estipuladas.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- La interventoría, cuenta con los protocolos y controles internos en la metodología de trabajo para el óptimo desarrollo de las actividades técnicas.
- La consultoría e interventoría en los diferentes documentos generados genera los mecanismos de control de calidad requeridos por la entidad.

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SEGUIMIENTO SECOP II)

Los documentos mostrados a continuación son los cargados por parte de la interventoría en la plataforma del SECOP II:

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Acta inicio Interventoría CTO 131 DE 2022 V3.pdf	Comprador
☐	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Cronograma de entrega inicicial - Ctto 147-2022.pdf	Proveedor
☐	Plan de inversión General.pdf	Plan de inversión General.pdf	Proveedor
☐	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Plan Inversión de Anticipo.pdf	Proveedor
☐	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 1.pdf	Proveedor
☐	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 2.pdf	Proveedor
☐	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA PARTE 3.pdf	Proveedor
☐	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 13.pdf	Proveedor
☐	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL 1 AL 3.pdf	Proveedor
☐	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Anexo 0. Justificación Suspensión Cto 147-2022 V1.pdf	Proveedor
☐	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Anexo 1. Justificación Suspensión Cto 131-2022 V1.pdf	Proveedor
☐	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Solicitud ampliación Cto 147 y 131 de 2022.pdf	Proveedor
☐	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 3 de Supervision.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 1.pdf	Informe supervisor semana 1.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 2.pdf	Informe supervisor semana 2.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 3.pdf	Informe supervisor semana 3.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 4.pdf	Informe supervisor semana 4.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 5.pdf	Informe supervisor semana 5.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 6.pdf	Informe supervisor semana 6.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 7.pdf	Informe supervisor semana 7.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 8.pdf	Informe supervisor semana 8.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor semana 9.pdf	Informe supervisor semana 9.pdf	Comprador
☐	Informe de supervision semana 10.pdf	Informe de supervision semana 10.pdf	Comprador
☐	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 11 DE SUPERVISION.pdf	Comprador
☐	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	1. INFORME SEMANAL 12 DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador
☐	1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	1. INFORME SEMANAL 13 DE SUPERVISION.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor mes 1.pdf	Informe supervisor mes 1.pdf	Comprador
☐	Informe supervisor mes 2.pdf	Informe supervisor mes 2.pdf	Comprador
☐	Acta Reinicio 1 Consultoría CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Consultoría CTO 147 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor
☐	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Acta Reinicio 1 Interventoría CTO 131 DE 2022 V3f.pdf	Proveedor
☐	Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Supensión No.2 Contrato 147 y 131 de 2022.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Suspensio´n 2 Ampliacio´n 1 Cto 131[77].pdf	Proveedor
☐	Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 2 Cto 131.pdf	Proveedor
☐	Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Suspensio´n 2 Pro´rroga 3 Cto 131.pdf	Proveedor
☐	Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Reprogramación al Reinicio 1.pdf	Proveedor
☐	14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	14. INF. SEM. 14 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	15. INF. SEM. 15 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 4 de Supervision.pdf	Comprador
☐	RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	RP 87722 U21 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
☐	RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87822 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
☐	RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	RP 87922 U2 C -131 DE 2022.pdf	Comprador
☐	R.P. 107823 U2.pdf	R.P. 107823 U2.pdf	Comprador
☐	BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	BRV-INT-CSJ-205-2023 - Alcance OF. CEGG-210-2023 Aprob cronogramas actualizados.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Informe Mensual No. 4 de interventoría.pdf	Proveedor
☐	ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	ANEXOS INFORME MENSUAL No. 4 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR.pdf	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR ANEXO 1. CRONOGRAMAS.pdf	16. INF. SEM. 16 SUPERVISOR ANEXO 1. CRONOGRAMAS.pdf	Comprador

☐	INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
	17. INF. SEM. 17 SUPERVISOR.pdf	17. INF. SEM. 17 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 17 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 17 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 18 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 1 A LA 17.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 1 A LA 17.pdf	Proveedor	Descargar
	19. INF. SEM. 19 SUPERVISOR.pdf	19. INF. SEM. 19 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
	18. INF. SEM. 18 SUPERVISOR.pdf	18. INF. SEM. 18 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
	20. INF. SEM. 20 SUPERVISOR.pdf	20. INF. SEM. 20 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 5 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	ACTAS DE COMITE SEMANAS 18 Y 19.pdf	ACTAS DE COMITE SEMANAS 18 Y 19.pdf	Proveedor	Descargar
	21. INF. SEM. 21 SUPERVISOR.pdf	21. INF. SEM. 21 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 21 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 21 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
	22. INF. SEM. 22 SUPERVISOR.pdf	22. INF. SEM. 22 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 22 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 22 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
	23. INF. SEM. 23 SUPERVISOR.pdf	23. INF. SEM. 23 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 23 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 20 A LA 23.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 20 A LA 23.pdf	Proveedor	Descargar
☐	BRV-016-2022 Rechazo anticipo.pdf	BRV-016-2022 Rechazo anticipo.pdf	Proveedor	Descargar
	24. INF. SEM. 24 SUPERVISOR.pdf	24. INF. SEM. 24 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
	25. INF. SEM. 25 SUPERVISOR.pdf	25. INF. SEM. 25 SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 24 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 25 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	Descargar
☐	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORIA.pdf	INFORME SEMANAL 26 DE INTERVENTORIA.pdf	Proveedor	
	26. INF. SEM. 26 SUPERVISOR.pdf	26. INF. SEM. 26 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
☐	INFORME SEMANAL 27 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 27 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	Informe Mensual No 6 de Supervision.rar	Informe Mensual No 6 de Supervision.rar	Comprador	
☐	INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	27. INF. SEM. 27 SUPERVISOR.pdf	27. INF. SEM. 27 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
	28. INF. SEM. 28 SUPERVISOR.pdf	28. INF. SEM. 28 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 24 A LA 26.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 24 A LA 26.pdf	Proveedor	
☐	INFORME SEMANAL No. 28 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 28 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	29. INF. SEM. 29 SUPERVISOR.pdf	29. INF. SEM. 29 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
☐	INFORME SEMANAL 29 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 29 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	Informe Mensual No 7 de Supervision.rar	Informe Mensual No 7 de Supervision.rar	Comprador	
☐	INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	30. INF. SEM. 30 SUPERVISOR.pdf	30. INF. SEM. 30 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
☐	INFORME SEMANAL 30 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL 30 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	31. INF. SEM. 31 SUPERVISOR.pdf	31. INF. SEM. 31 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
☐	INFORME SEMANAL No. 31 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 31 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	32. INF. SEM. 32 SUPERVISOR.pdf	32. INF. SEM. 32 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
	33. INF. SEM. 33 SUPERVISOR.pdf	33. INF. SEM. 33 SUPERVISOR.pdf	Comprador	
☐	INFORME SEMANAL No. 32 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 32 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
☐	INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 33 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 27 A LA 32.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 27 A LA 32.pdf	Proveedor	
	Informe Mensual No 8 de Supervision Completo.pdf	Informe Mensual No 8 de Supervision Completo.pdf	Comprador	
☐	INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 8 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor	
	34. INF. SEM. 34 SUPERVISOR.pdf	34. INF. SEM. 34 SUPERVISOR.pdf	Comprador	

☐	INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 35 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 35 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	Prórroga 2 Cto 131.pdf	Prórroga 2 Cto 131.pdf	Comprador
	36. INF. SEM. 36 SUPERVISOR.pdf	36. INF. SEM. 36 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 36 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 36 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	37. INF. SEM. 37 SUPERVISOR.pdf	37. INF. SEM. 37 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 37 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 37 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 38 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 38 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	39. INF. SEM. 39 SUPERVISOR.pdf	39. INF. SEM. 39 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 39 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 39 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	RP 107823 U2 Cto 131 de 2023 Modf 03.pdf	RP 107823 U2 Cto 131 de 2023 Modf 03.pdf	Comprador
	R.P. 87922 U2 - reducción.xlsx	R.P. 87922 U2 - reducción.xlsx	Comprador
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 33 A LA 38.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 33 A LA 38.pdf	Proveedor
	40. INF. SEM. 40 SUPERVISOR.pdf	40. INF. SEM. 40 SUPERVISOR.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 40 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 40 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 41 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 41 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 42 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 42 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 43 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 43 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 44 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 44 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	41. INF. SEM. 41 SUPERVISOR.pdf	41. INF. SEM. 41 SUPERVISOR.pdf	Proveedor
☐	42. INF. SEM. 42 SUPERVISOR.pdf	42. INF. SEM. 42 SUPERVISOR.pdf	Proveedor
☐	43. INF. SEM. 43 SUPERVISOR.pdf	43. INF. SEM. 43 SUPERVISOR.pdf	Proveedor
☐	44. INF. SEM. 44 SUPERVISOR.pdf	44. INF. SEM. 44 SUPERVISOR.pdf	Proveedor
☐	V2 Suspensión 3 Ampliación 1 Cto 131.pdf	V2 Suspensión 3 Ampliación 1 Cto 131.pdf	Proveedor
☐	Suspensión 3 Ampliación 2 Cto 131.pdf	Suspensión 3 Ampliación 2 Cto 131.pdf	Proveedor
	2024 RP 112124 U2 CONT 131 MOD.5.pdf	2024 RP 112124 U2 CONT 131 MOD.5.pdf	Comprador
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 39 A LA 45.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 39 A LA 45.pdf	Proveedor
	38. INF. SEM. 38 SUPERVISOR.pdf	38. INF. SEM. 38 SUPERVISOR.pdf	Comprador
	Informe Mensual No 5 de Supervision.pdf	Informe Mensual No 5 de Supervision.pdf	Comprador
	Informe Mensual No 9 de Supervisión.pdf	Informe Mensual No 9 de Supervisión.pdf	Comprador
☐	INFORME MENSUAL No. 9 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 9 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	Informe Mensual No 10 de Supervisión completo.pdf	Informe Mensual No 10 de Supervisión completo.pdf	Comprador
	Informe Mensual No 11 de Supervisor Completo.pdf	Informe Mensual No 11 de Supervisor Completo.pdf	Comprador
☐	INFORME MENSUAL No. 10 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 10 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME MENSUAL No. 11 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME MENSUAL No. 11 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
	45. INF. SEM. 45 SUPERVISOR completo.pdf	45. INF. SEM. 45 SUPERVISOR completo.pdf	Comprador
	46. INF. SEM. 46 SUPERVISOR completo.pdf	46. INF. SEM. 46 SUPERVISOR completo.pdf	Comprador
☐	INFORME SEMANAL No. 45 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 45 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	INFORME SEMANAL No. 46 DE INTERVENTORÍA.pdf	INFORME SEMANAL No. 46 DE INTERVENTORÍA.pdf	Proveedor
☐	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 46 A LA 47.pdf	ACTAS DE COMITE DE LA SEMANA 46 A LA 47.pdf	Proveedor

Hasta la fecha final del presente informe el contrato de interventoría y consultoría han cargado los correspondientes documentos en el sistema SECOP II encontrándose al día en el cargue de documentos.

10. OBSERVACIONES

- Con la modificación No. 5 se realizó la prórroga No. 3 de los contratos de consultoría No.147 de 2022 y de interventoría No. 131 de 2022 por un término de 53 días. La fecha de terminación actual de estos contratos es del 25 de junio de 2024.

- El contrato presenta un porcentaje de avance positivo hasta la fecha final del presente informe.
- El comité correspondiente a la presente semana se realizó el día 06 de junio de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 10 días, del mes de junio de 2024.



Carol Fernanda González Atehortúa
Representante Legal
BRV Ingeniería y Planeación SAS
Contratista

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

CEGG-CON-147-52-630	3/06/2024	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO DIRECCIÓN SECCIONAL DEL GUAINÍA Danny Alonso Álvarez Durán Director Seccional	Respuesta a su comunicado DSG-056-2024. Número 138 (citado para contestar)
CEGG-CON-147-52-631	3/06/2024	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Remisión de Informe Semanal No 47 y 48 de Contrato 147-2022
CEGG-CON-147-52-632	3/06/2024	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO DIRECCION SECCIONAL DEL GUAINÍA Danny Alonso Álvarez Durán Director Seccional	Respuesta a su comunicado DSG-056-2024. Número 138 (citado para contestar) radicación en plataforma VITAL
CEGG-CON-147-52-633	4/06/2024	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OROCUÉ LINO CEDEÑO COLINA GERENCIA Carrera 4 No. 3-24 Barrio Centro Tel (8)6365379 gerencia@empresaserviciospublicos-orocue-casanare.gov.co	Derecho de Petición *URGENTE* Solicitud de factibilidad de conexión hidráulico y descarga sanitaria Edificación Sede Judicial Orocué Casanare.
CEGG-CON-147-52-634	4/06/2024	ENTIDAD DESCENTRALIZA TERRITORIAL MIXTA EMBOLIVAR SA ESP Cristóbal Dorado Zúñiga Gerencia	Derecho de Petición *URGENTE* Solicitud de factibilidad de conexión hidráulica y descarga sanitaria Edificación Sede Judicial Bolívar Cauca
CEGG-CON-147-52-635	4/06/2024	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SIGLO XXI ESP Municipio de La Primavera Vichada	Derecho de Petición *URGENTE* Solicitud de factibilidad de conexión hidráulica y descarga sanitaria Edificación Sede Judicia La primavera

CEGG-CON-147-52-636	4/06/2024	Empresa de Servicios Públicos del Guainía ESCALAR S.A.S E.S.P	Derecho de Petición *URGENTE* Solicitud de factibilidad de conexión hidráulica y descarga sanitaria Edificación Sede Judicial Sede Barrancominas Guainía
CEGG-CON-147-52-637	4/06/2024	ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ SECRETARIA DE PLANEACIÓN Arq. Fabio Hernán Barrantes Torres Director de Urbanismo y Espacio Público Arq. Guillermo Galeano B Profesional Universitario – Revisor Arquitectónico	Acta de Observaciones Proyecto DU-2024-150 Licencia de Reforzamiento Sede Zipaquirá Cundinamarca Solicitud de Norma Urbana o Demarcación
CEGG-CON-147-52-638	4/06/2024	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-520-2024 - Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-530-2023 - Observaciones al Estudio de diseño hidrosanitario sede La Primavera (Vichada) - Versión 0.
CEGG-CON-147-52-639	5/06/2024	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Remisión de Informe Tomo 7 HIDRÁULICO Sede Judicial, Bolívar Cauca Versión 0.
CEGG-CON-147-52-640	5/06/2024	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Remisión de Informe Tomo 11 RED DE DETECCIÓN Y EXTENSIÓN DE INCENDIOS Sede Judicial, Bolívar Cauca Versión 0.
CEGG-CON-147-52-641	6/06/2024	ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ SECRETARIA DE PLANEACIÓN Arq. Fabio Hernán Barrantes Torres Director de Urbanismo y Espacio Público Arq. Guillermo Galeano B Profesional Universitario – Revisor Arquitectónico La Ciudad	Remisión documento Acta de Observaciones Proyecto DU-2024-150 Licencia de Reforzamiento Sede Zipaquirá Cundinamarca Parte 1
CEGG-CON-147-52-642	6/06/2024	BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS	Remisión de Informe Semanal No 49

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-582-2024	04/06/2024	Entrega Informe mensual No. 10 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-583-2024	04/06/2024	Entrega Informe mensual No. 11 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-584-2024	04/06/2024	Entrega del informe semanal No. 45 del contrato No. 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-585-2024	04/06/2024	Entrega del informe semanal No. 46 del contrato No. 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-586-2024	04/06/2024	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-629-2024. Entrega versión final Tomo 6 Hidráulica del Diagnóstico para la Sede Judicial de	Consejo Superior de la Judicatura UIF

		Zipaquirá (Cundinamarca).	
BRV-INT-CSJ-587-2024	05/06/2024	Entrega del informe semanal No. 47 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-588-2024	05/06/2024	Entrega del informe semanal No. 48 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-589-2024	06/06/2024	Alcance a los oficios CEGG-CON-147-52-538-2023, CEGG-CON-147-52-540-2023, CEGG-CON-147-52-541-2023, CEGG-CON-147-52-617-2024 y CEGG-CON-147-52-640-2024 - Observaciones a los Estudio de Red Contra Incendios de las sedes de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) y La Primavera (Vichada), Versión 0.	Consultoría

BRV-INT-CSJ-590-2024	06/06/2024	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-625-2024 – Concepto de indexación para los precios de construcción presentados en los presupuestos de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca).	Consultoría

ANEXO No. 1 CRONOGRAMA DE LAS DIFERENTES SEDES APROBADO POR LA INTERVENTORÍA

Cronograma del proyecto: Zipaquirá Ascensores- Reprogramación

Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE ZIPAQUIRÁ - ASCENSORES

ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024																												JUNIO DE 2024																									
		DIAS																																																					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	8	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Legalización modificatorio																																																						
2	Plan de Gestión para el desarrollo del proceso requerido																																																						
3	Legalización de ordenes de trabajo (Personal y Equipo Eléctrico y Personal y Equipo especializqado de ascensores)																																																					
4	Trámite de permisos de ingreso																																																					
5	Trabajos específicos de conexión eléctrica, (cierre de ciruitos y conexiones especiales requeridas)																																																					
6	Ejecucion de pruebas de ascensores																																																					
7	Informes de resultados																																																					
8	Entrega de Informe																																																					
9	Revisión de interventoria																																																					
10	Atencion a observaciones y/o ajustes																																																					
11	Aprobación Interventoria																																																					
12	Aprobación Entidad contratante (CSJ)																																																					

Cronograma del proyecto: Zipaquirá Diagnóstico- Reprogramación

Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Nieiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE ZIPAQUIRÁ - DIAGNÓSTICO

ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024																									JUNIO DE 2024																									
		DIAS																																																			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	8	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	**ACTIVIDADES PREVIAS**																																																			
	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE CSJ																																																		
	VISITA DE TECNICA DETALLADA																																																		
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN BÁSICA A TERCEROS (Planeación municipal , servicios públicos, bomberos, ambiental y/o otros																																																		
	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE																																																		
1	**ASPECTOS GENERALES**																																																			
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**																																																		
3	DEFINICIÓN ATERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONEXIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																																																		
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**																																																		
	Exploración e campo																																																		
3,1	Ensayos y Resultados																																																		
3,2	**Geofísica**																																																		
3,3	Geotecnia																																																		
3,4	Sismica																																																		
4	**TOPOGRAFÍA**																																																		
4,1	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)																																																		
4,2	Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión. Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira)																																																		
5	**ESTRUCTURAL**																																																		
5,1	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua estelante en alrrores sanitros de la edificación																																																		
6	**HIDROSANITARIO**																																																		
6,1	**Definición de alternativas**																																																		
6,2	Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas																																																		
6,3	Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas																																																		
7	**FIBRA ÓPTICA**																																																		
	Memoria técnica y planimetría para la conexión de fibra óptica																																																		
8	**AMBIENTAL**																																																		
8,1	Riesgos ambientales																																																		
8,2	Informe de Arborización existente																																																		
9	**PRESUPUESTO**																																																		
9,1	Arquitectónico																																																		
9,2	Redes Hidrosanitarias y sistema RCI																																																		
9,3	Redes Electricas, Voz y Datos																																																		
9,4	Fibra Óptica																																																		
9,6	Redes exteriores de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial																																																		
10	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**																																																		
10,1	Arquitectónico																																																		
10,2	Redes Hidrosanitarias y sistema RCI																																																		
10,3	Redes Electricas, Voz y Datos																																																		
10,4	Fibra Óptica																																																		
10,5	Redes exteriores de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial																																																		
11	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**																																																		
	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial. (Licencia de intervención de espacio público se tramita en paralelo con la licencia de reforzamiento)																																																			
	2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.																																																		
	3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado).																																																		
	4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera.																																																		
	5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.																																																		
	6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.																																																		
12	**REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO**																																																		
12,1	DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y ARQUITECTÓNICO																																																		
12,2	DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE REDES ELECTRICAS																																																		
12,3	DIAGNÓSTICO HIDROSANITARIO																																																		
12,4	DIAGNÓSTICO SISTEMA CONTRAINCENDIO																																																		
13	**PRUEBAS (ADICIONAL) - PRUEBAS E INFORMES**																																																		
13,1	**SISTEMA HIDROSANITARIO**																																																		
13,1,1	Pruebas red de suministro de agua potable																																																		
13,1,2	Pruebas de sistema sanitario																																																		
13,1,3	Pruebas sitema deaguas lluvias																																																		
13,1,4	Pruebas sistema bombeo																																																		
13,2	**SISTEMA CONTRAINCENDIOS**																																																		
13,2,1	Pruebas redes sistema contraincendio																																																		
13,2,2	Pruebas sistema bombeo																																																		
13,3	**SISTEMA ELÉCTRICO**																																																		
13,3,1	Diagnóstico y pruebas de Planta Eléctrica SDEC DE 310KW de emergencia																																																		
13,3,2	Pruebas redes electricas,voz y datos																																																		
14	**TRABAJOS EN ALTURA**																																																		
14,1	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.																																																		
14,2	2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.																																																		
15	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)**																																																		
15,1	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)																																																		
16	**INFORMACIÓN CATASTRAL**																																																		
16,1	Diagnóstico Catastral																																																		
16,2	Tramites saneamiento.																																																		

Cronograma del proyecto: Zipaquirá Reforzamiento - Reprogramación

Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE ZIPAQUIRÁ - VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO

ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024																													JUNIO DE 2024																																	
		DIAS																																																															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	8	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD**																																																															
1	**RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)**																																																													
2	**VISITAs TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE**																																																													
3	**ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN**																																																												
3,1	Análisis y diagnóstico de Estudio de Patologia de la Sociedad Colombian de Ingenieros																																																												
3,2	Análisis de estudios de suelos realizados																																																												
3,3	Análisis de la informcion referente a diseños estructurales realizaodos																																																											
4	**VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL**																																																											
5	**PATOLOGÍA ESTRUCTURAL (ADICIONAL)**																																																											
5,1	Definición de programa de ensayos																																																											
5,2	Metodologia de ensayos y programación general de actividades																																																											
5,3	Ejecucuion de ensayos																																																											
5,4	Ensayos de laboratorios y resultados																																																											
5,5	Análisis de Resultados y conclusiones de los ensayos de calidad de concreto, resistencia y durabilidad, evaluación de elementos estructurales y no estructurales.																																																											
6	**ESTUDIO DE SUELOS**																																																											
6,2	Análisis de la información secundaria																																																											
6,2	Definición de programana y metodologia																																																											
6,3	Trabajos de campo y toma de muestras (Perforaciones, líneas símicas)																																																											
6,4	Ensayos de laboratorio																																																											
6,5	Estudio de suelos y recomendacines																																																											
7	**ESTUDIO DE VULNERABILIDAD**																																																											
7,1	Memorias																																																											
7,2	Planos																																																											
8	**ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO**																																																											
8,1	Alternativa 1																																																											
7,2	Alternativa 2																																																											
7,3	Alternativa 3																																																											
9	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**																																																											
8,2	Memorias																																																											
8,3	Planos																																																											
10	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFORZAMIENTO**																																																											
11	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**																																																											
12	**PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO, CANTIDAD DE OBRA**																																																											
13	**TRÁMITE DE LICENCIA**																																																											

Cronograma del proyecto: Orocué - Reprogramación

Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE OROCUÉ

ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024																											JUNIO DE 2024																					
		DIAS																																															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ASPECTOS GENERALES																																																		
2	INFORME BASE PRELIMINAR																																																		
3	GEOFISICA Y SUELOS																																																		
4	TOPOGRAFÍA																																																		
5	ARQUITECTÓNICO																																																		
5,3	Esquema Básico Arquitectónico y ajustes																																																	
5,4	Anteproyecto Arquitectónico																																																	
5,5	Diseño Arquitectónico																																																	
5,6	Mobiliario																																																	
5,7	Señalización																																																	
5,8	Paisajísmo																																																
6	ESTRUCTURAL																																																
7	HIDROSANITARIO																																																
8	ELÉCTRICO																																																
9	AÍRE ACONDICIONADO																																																
10	AMBIENTAL																																																
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS																																																
12	SEGURIDAD Y CONTROL																																																
13	TRANSPORTE VERTICAL																																																
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE																																																
15	PRESUPUESTO																																																
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																
17	LICENCIAS Y PERMISOS																																																
	Licencia de construcción																																																
	Factibilidad hidraulica																																																
	Factibilidad eléctrica																																																
	Permiso ambiental																																																
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO																																																
19	INFORMACION CATASTRAL																																																
20	BIM																																																

Cronograma del proyecto: Bolívar - Reprogramación

Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE BOLÍVAR

ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024																									JUNIO DE 2024																					
		DIAS																																															
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ASPECTOS GENERALES																																																	
2	INFORME BASE PRELIMINAR																																																	
3	GEOFISICA Y SUELOS																																																	
4	TOPOGRAFÍA																																																	
5	ARQUITECTÓNICO																																																	
5,3	Esquema Básico Arquitectónico y ajustes																																																
5,4	Anteproyecto Arquitectónico																																																	
5,5	Diseño Arquitectónico																																																	
5,6	Mobiliario																																																	
5,7	Señalización																																																	
5,8	Paisajísmo																																																
6	ESTRUCTURAL																																																
7	HIDROSANITARIO																																																
8	ELÉCTRICO																																																
9	AÍRE ACONDICIONADO																																																
10	AMBIENTAL																																																
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS																																																
12	SEGURIDAD Y CONTROL																																																
13	TRANSPORTE VERTICAL																																																
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE																																																
15	PRESUPUESTO																																																
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																
17	LICENCIAS Y PERMISOS																																																
	Licencia de construcción																																																
	Factibilidad hidraulica																																																
	Factibilidad eléctrica																																																
	Permiso ambiental																																																
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO																																																
19	INFORMACION CATASTRAL																																																
20	BIM																																																

Cronograma del proyecto: Concordia - Reprogramación

Contrato de Consultoria No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE CONCORDIA


ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024 (DIAS)																											JUNIO DE 2024 (DIAS)																									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	8	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ASPECTOS GENERALES																																																					
2	INFORME BASE PRELIMINAR																																																					
3	GEOFISICA Y SUELOS																																																					
4	TOPOGRAFÍA																																																					
5	ARQUITECTÓNICO																																																					
5,3	Esquema Básico Arquitectónico y ajustes																																																					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico																																																					
5,5	Diseño Arquitectónico																																																					
5,6	Mobiliario																																																					
5,7	Señalización																																																					
5,8	Paisajísmo																																																					
6	ESTRUCTURAL																																																					
7	HIDROSANITARIO																																																					
8	ELÉCTRICO																																																					
9	AÍRE ACONDICIONADO																																																					
10	AMBIENTAL																																																					
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS																																																					
12	SEGURIDAD Y CONTROL																																																					
13	TRANSPORTE VERTICAL																																																					
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE																																																					
15	PRESUPUESTO																																																					
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																					
17	LICENCIAS Y PERMISOS																																																					
	Licencia de construcción																																																					
	Factibilidad hidraulica																																																					
	Factibilidad eléctrica																																																					
	Permiso ambiental (barrqancominas y Primavera trámite																																																					
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO																																																					
19	INFORMACION CATASTRAL																																																					
20	BIM																																																					

Cronograma del proyecto: La Primavera - Reprogramación

Contrato de Consultoría No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53



Cronograma del proyecto: Barrancominas - Reprogramación

Contrato de Consultoria No 147/2022- Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

Resumen

Desde	Hasta	Duración Total (días)
4/05/2024	25/06/2024	53

REPROGRAMACIÓN SEDES JUDICIALES - SEDE BARRANCOMINAS

ÍTEM	ACTIVIDADES	MAYO DE 2024																													JUNIO DE 2024																									
		DIAS																																																					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	26	27	8	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ASPECTOS GENERALES																																																						
2	INFORME BASE PRELIMINAR																																																					
3	GEOFISICA Y SUELOS																																																					
4	TOPOGRAFÍA																																																					
5	ARQUITECTÓNICO																																																					
5,3	Esquema Básico Arquitectónico y ajustes																																																					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico																																																					
5,5	Diseño Arquitectónico																																																					
5,6	Mobiliario																																																					
5,7	Señalización																																																					
5,8	Paisajísmo																																																					
6	ESTRUCTURAL																																																					
7	HIDROSANITARIO																																																					
8	ELÉCTRICO																																																					
9	AÍRE ACONDICIONADO																																																					
10	AMBIENTAL																																																					
11	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS																																																					
12	SEGURIDAD Y CONTROL																																																					
13	TRANSPORTE VERTICAL																																																					
14	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE																																																					
15	PRESUPUESTO																																																					
16	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																					
17	LICENCIAS Y PERMISOS																																																					
	Licencia de construcción																																																					
	Factibilidad hidraulica																																																					
	Factibilidad eléctrica																																																					
	Permiso ambiental (barrqancominas y Primavera trámite																																																					
18	MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO																																																					
19	INFORMACION CATASTRAL																																																					
20	BIM																																																					