Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

CONTRATO N°		173 DE 2019
CONTRATISTA DE OBRA		INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT		900.960.149-1
VALOR CONTRATO INICIAL		$59.909.624
VALOR ADICIÓN N° 1		$15.940.950
VALOR TOTAL FINAL		**$75.850.574**
LUGAR DE EJECUCIÓN		Edificio calle 72 N° 7 -96

ACTA DE ENTREGA MOBILIARIO DE CONTRATISTA A LA ENTIDAD

Objeto: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SÓTANO N° 2		SÓTANO N° 1	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO• antes de IVA	Valor IVA	VALOR TOTAL con IVA	NOMBRE SERVIDOR JUDICIAL PARA CARGAR EL ELEMENTO EN INVENTARIO		
			ÁREA MANTENIMIENTO	ÁREA CONTRATISTA ASEO	ÁREA SERVICIO					CANTIDAD DE ELEMENTOS	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA
2.1	Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN	1	1		2,00	$ 510.000	$ 96.900,00	$ 606.900,00	1,00	José Guillermo Herrera Aldana	80.262.662
										1,00	Fidel Antonio Gutiérrez Gutiérrez	11.428.440
2.2	ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN		3		3,00	$ 320.000	$ 60.800,00	$ 380.800,00	3,00	Fidel Antonio Gutiérrez Gutiérrez	11.428.440
2.3	ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro.	UN	1			1,00	$ 446.532	$ 84.841,08	$ 531.373,08	1,00	José Guillermo Herrera Aldana	80.262.662
2.4	Suministro y puesta en sitio de LOCKER METÁLICO de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación.	UN		1		1,00	$ 810.038	$ 153.907,22	$ 963.945,22	1,00	Fidel Antonio Gutiérrez Gutiérrez	11.428.440
N.P - 3.1	Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m	UN			1	1,00	$ 660.000	$ 125.400,00	$ 785.400,00	1,00	Diana Jahel Buitrago Garavito	52.910.035
N.P - 3.5	ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir.	UN	2			2,00	$ 320.000	$ 60.800,00	$ 380.800,00	2,00	José Guillermo Herrera Aldana	80.262.662

JUAN MANUEL NOVOA TOBÓN
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
Contratista de obra contrato 173 de 2019

Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Unidad de infraestructura Fisica en apoyo a la Unidad Administrativa
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Supervisor contrato 173 de 2019

NOTA El mobiliario adquirido no tendrá un aumento adicional, teniendo en cuenta que este contrato no conto con interventoria.