I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	03	
Contrato N°	LP-017-2024		
Nombre del Supervisor	VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X	Otro:	
Nombre del contratista	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A S		
Identificación del contratista	NIT 901151039-2		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL AUDITORIO DE LUIS GUILLERMO HENAO PÉREZ		
Plazo	Hasta el 8 de Febrero de 2025		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202402085	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	25/06/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202408260	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	06/09/2024

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$ 7.472.760.971
	Adición 1	$ 1.025.990.630
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 8.498.751.601

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
12/09/2024	31/12/2024		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2025
Cumplimiento	SEGURO DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los				

bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101060277	29-08-2024	31-12-2024
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$7.472.760.971
Adición No. 1		$1.025.990.630
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$8.498.751.601
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	41,17%	$ 3.500.000.000
Valor Ejecutado del Contrato		$ 7.834.201.363,18
Valor por ejecutar		$ 664.550.237,82
Valor a pagar en el presente Informe		**$** 3.500.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		BQ-559

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, que dio inicio el 11 de septiembre de 2024. Esta supervisión responde a la inversión del recurso LEP para las adecuaciones y mejoras del Auditorio Luis G. Henao Pérez de la Fábrica de Cultura.

Obligación Contractual	Producto
MODERNIZACIÓN AUDITORIO	Se finalizo en un 100% las obras de modernización de auditorio entre los cuales está la Re potencialización del aire acondicionado, obra civil para subwoofer, cableado eléctrico, cableado estructurado de CCTV y redes cableadas y Wifi, montaje de estructuras para iluminación, tratamiento acústico en tarima, instalación de sonido profesional.

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: registro fotográfico de las actividades objeto del contrato; evidencias legales de compras y adquisiciones como facturas, cuentas de cobro, etc.; soportes documentales del proceso como actas, inventarios, reportes de procesos y avances.

Todas estas evidencias han sido incluidas en el informe de gestión al que acompaña este documento.


Las evidencias y soportes en este informe corresponden al 41,17% del pago total del contrato.

VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de 2024.



FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 8647588
Valmiro Fernando Narváez Goenaga



FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 22.550.789
Lyda Margarita Vasquez Ortiz