ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATO N°	202-00-A-COFAC-CEGOT-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PRIMER PAGO PARCIAL:** Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el perfeccionamiento del contrato y hasta el 22 de diciembre de 2023, con cargo PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024, previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar. **SEGUNDO PAGO PARCIAL:** Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el 01 de enero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, se cancelarán con cargo al PAC MAYO 2024 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar. **TERCER PAGO PARCIAL:** Los servicios efectivamente prestados y recibidos desde el 01 de abril de 2024 hasta el 31 de julio de 2024 se cancelarán con cargo al PAC SEPTIEMBRE 2024 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos a satisfacción de los servicios prestados suscrita por las partes, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado del pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar. **PAGO FINAL:**

	El saldo del contrato por los servicios efectivamente recibidos, se cancelará con el PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025, previa suscripción del acta de recibo final y a satisfacción del contrato y cumplimiento de los demás documentos y trámites administrativo como: Entrega de la factura(s) y aprobación en el sistema Olimpia, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar. Notas: 1. Los pagos aquí referidos están sujetos a los servicios efectivamente prestados sin que se sobrepase el valor total del contrato, para lo cual el supervisor del contrato ejercerá un estricto control y dejará plasmado el balance en cada acta de recibo y aprobación de los mantenimientos previos a su realización. 2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 1141 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.
CONTRATISTA	SADCA INGENIERIA UPS SAS NIT No. 901436584
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. Portilla Zambrano Bayron Gabriel (Principal) T1. Jhon Vargas Chinchilla (Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 687.000.000 COP

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir de la suscripción por las partes del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de octubre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	12 diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REALIZA UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 POR UN VALOR DE $ 408,55 MEDIANTE ACTA E LIBERACIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO”
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 686.999.591,45 COP

El día 31 de Julio de 2024 en la ciudad de Bogotá, se reunieron el señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, Ordenadora del Gasto Centro de Gobierno TIC, Ordenación del Gasto antes denominada Oficina Gobierno Corporativo – GOCOP, el señor T1 BAYRON GABRIEL PORTILLA ZAMBRANO, en calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA, en su condición de representante Legal SADCA INGENIERIA UPS SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción **parcial**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
SERVICIOS RECIBIDOS		

Después de realizar la supervisión y corroboración los trabajos entregados en las diferentes estaciones radar tanto se informa la entrega de los siguientes servicios:

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 1.	1	Mantenimiento correctivo consistente el suministro del refrigerante del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 1.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Coil, Solenoid Digital Scroll N° de parte 023-0042-01 del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 1.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Valve, Solenoid Digital Scroll N° de parte 510-0346-00 del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 1.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Controller, Digital N° de parte 543-0024-01 del aire
RADAR BAHIA MALAGA Visita de evaluación y diagnóstico AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Visita de evaluación y diagnóstico de fuga de refrigeración y falla de control de temperatura.
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento preventivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Al igual se realizan las revisiones e inspecciones de mantenimiento
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento correctivo consistente el suministro del refrigerante del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Coil, Solenoid Digital Scroll N° de parte 023-0042-01 del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Valve, Solenoid Digital Scroll N° de parte 510-0346-00 del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Controller, Digital N° de parte 543-0024-01 del aire
RADAR BAHIA MALAGA. Mantenimiento preventivo 5.000 horas Generado 3 CUMMINS 6BT	1	Mantenimiento preventivo de 5,000 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Contactor Compressor N° de parte 8910DPA43V02 del aire
RADAR MARANDUA Visita de evaluación y diagnóstico MOTO GENERADOR KATO 1	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en el suministro correcto de la potencia y la frecuencia de salida
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo MOTOGENERADOR KATO 1	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Contactor principal 600V 350A 110/120V

RADAR MARANDUA Visita de evaluación y diagnóstico MOTO GENERADOR KATO 2	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en el suministro correcto de la potencia y la frecuencia de salida
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la bomba de inyección del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de exhosto del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de radiador del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Cargador de batería del generador
RADAR TRES ESQUINAS Mantenimiento preventivo 250 horas Generador 1 CATERPILLAR C4,4	1	Mantenimiento preventivo de 250 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR TRES ESQUINAS Visita de evaluación y diagnostico GENERADOR 1 C4.4	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en variaciones de temperatura, se evidencia parámetros de temperatura altos y realiza apagado del motor por sobre temperatura.
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de fan del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de sensor de temperatura del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de batería del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de alternador del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Sensor de flujo de aire del generador

RADAR TRES ESQUINAS Mantenimiento preventivo 250 horas Generador 1 CATERPILLAR C4,4	1	Mantenimiento preventivo de 250 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de radiador del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Kit de Inyectores del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Kit de Inyectores del generador
RADAR SAN ANDRES. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS 6BT	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la batería del generador
RADAR SAN ANDRES. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS 6BT	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del exhosto del generador
RADAR SAN ANDRES. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS 6BT	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la bomba de inyección del generador
RADAR SAN ANDRES. Mantenimiento preventivo 2.000 horas GENERADOR 2 CUMMINS 6BT	1	Mantenimiento preventivo de 2.000 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante. Al igual que deben realizarse las revisiones e inspecciones de mantenimiento
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo MOTOGENERADOR KATO 2	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Contactor principal 600V 350A 110/120V
RADAR MARANDUA. Mantenimiento preventivo 5.000 horas GENERADOR 2 C9	1	Mantenimiento preventivo de 5,000 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR MARANDUA. Visita de evaluación y diagnóstico GENERADOR 2 C9	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en el suministro correcto del voltaje en cada una de sus fases de salida
RADAR MARANDUA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 C9	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Kit de Inyectores del generador
RADAR MARANDUA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 C9	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Radiador del generador

RADAR MARANDUA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 C9	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Bomba de inyección del generador
RADAR BAHIA MALAGA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 3 CUMMINS 6BT	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Sensor de flujo de aire del generador
RADAR BAHIA MALAGA. Mantenimiento preventivo 5.000 horas Generado 3 CUMMINS 6BT	1	Mantenimiento preventivo de 5,000 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR BAHIA MALAGA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 3 CUMMINS 6BT	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Sensor de flujo de aire del generador
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento preventivo AIRE ACONDICIONADO ECU 1	1	Mantenimiento preventivo que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR RIOHACHA. Mantenimiento preventivo 250 horas Generado 1 CUMMINS 6BT	1	Mantenimiento preventivo de 5,000 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR LA FLOR GUAJIRA Mantenimiento preventivo 250 horas Generador 1	1	Mantenimiento preventivo de 250 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante.
RADAR LA FLOR GUAJIRA Visita de evaluación y diagnostico GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAU	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en variaciones de voltaje, se evidencia las fugas de aceite y combustible.
RADAR LA FLOR GUAJIRA Visita de evaluación y diagnostico GENERADOR 3 CUMMINS WENZLAU	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en variaciones de voltaje, se evidencia las fugas de aceite y combustible.
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 2.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Contactor Compressor N° de parte 8910DPA43V02 del aire
RADAR BAHIA MALAGA Mantenimiento correctivo AIRE ACONDICIONADO ECU 1.	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Coil, Solenoid Digital Scroll N° de parte 023-0042-01 del aire
RADAR LA FLOR GUAJIRA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 3 CUMMINS WENZLAU	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de alternador del generador
RADAR LA FLOR GUAJIRA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 3 CUMMINS WENZLAU	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del fan del radiador del generador

RADAR LA FLOR GUAJIRA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS WENZLAU	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de flujo de aire
RADAR LA FLOR GUAJIRA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAU	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del motor arrancador del generador
RADAR LA FLOR GUAJIRA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS WENZLAU	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la bomba de agua del generador
RADAR LA FLOR GUAJIRA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS 6BT	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la batería 12V del generador
RADAR SAN ANDRES. Mantenimiento correctivo MOTOGENERADOR KATO 1	1	mantenimiento correctivo consistente en el Cambio rodamientos principales de bolas Parte Numero 012-21172-00 (02 rodamientos PN Alterno NTN 63317ZZ)
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Sensor de presión de aceite del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del fan del radiador del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de Kit de Inyectores del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del motor arrancador del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de flujo de aire del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la bomba de agua del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de exhosto del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del termostato del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del radiador del generador

RADAR TRES ESQUINAS Mantenimiento preventivo 250 horas GENERADOR 1 CATERPILLAR C4.4	1	Mantenimiento preventivo de 250 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante. Al igual se realizan las revisiones e inspecciones de mantenimiento
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C9	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del termostato del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C9	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de flujo de temperatura del generador
RADAR TRES ESQUINAS Mantenimiento preventivo 5.000 horas Generador 2 CATERPILLAR C9	1	Mantenimiento preventivo de 5.000 Horas que consta de Rutina de Mantenimiento establecidos en el anexo técnico y en el manual del fabricante. Al igual se realizan las revisiones e inspecciones de mantenimiento
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C9	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del termostato del generador
RADAR TRES ESQUINAS. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CATERPILLAR C9	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de exhosto del generador
RADAR ARAUCA. Visita de evaluación y diagnostico GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Visita de evaluación y diagnostico se evidencia fallas en variaciones de voltaje, se evidencia las fugas de aceite y combustible.
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de presión de aceite del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio de la correa de distribución del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de flujo de aire del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del fan del radiador del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio de la bomba de aceite del generador

RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del termostato del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 1 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del alternador del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de exhosto del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio de la bomba de agua del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del sensor de temperatura del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio de la correa de distribución del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de presión de aceite del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Cargador de batería del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del alternador del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del termostato del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Sensor de flujo de aire del generador
RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	Mantenimiento correctivo consistente el cambio del Kit de Inyectores del generador

RADAR ARAUCA. Mantenimiento correctivo GENERADOR 2 CUMMINS C100 QSB	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio de la batería 12V del generador
RADAR SAN ANDRES. Mantenimiento correctivo MOTOGENERADOR KATO 2	1	mantenimiento correctivo consistente en el cambio del Breaker principal de salida 3 fases 350A 600V 60H
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
FADER ALAIN JAIMES ROJAS	TECNICO EN GENERACION DE ENERGIA	N/A
HENRY BERNAL HERRERA	TECNICO EN GENERACION DE ENERGIA	N/A
FREDY GIOVANNY VARGAS GONZALEZ	TECNICO EN REFRIGERACION	N/A
ANDRES FERNEY LOPEZ MARTINEZ	TECNICO EN REFRIGERACION	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO: _X_ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO: _X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_____NO_X_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 687.000.000	Ninguna
VALOR REDUCCION	- $ 408,55	acta de liberación de recursos
VALOR FINAL CONTRATO	$ 686.999.591,45	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL DICIEMBRE Y/O CXP 2023	$ 86.999.591,45 COP	SE-383

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 200.381.562,83 COP	SE-409
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 381.389.243,74 COP	SE-456
SALDO DEL CONTRATO	$ 18.229.193.44 COP	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SRA CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA REPRESENTANTE LEGAL SADCA INGENIERIA UPS SAS	**T1 PORTILLA ZAMBRANO GABRIEL** SUPERVISOR

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO CEGOT