	BALANCE GENERAL				PLAZO DEL CONTRATO		ACTA DE RECIBO PARCIAL					
	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 525 DE 2024				30 DIAS							
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA				VALOR INICIAL							
					$ 169.703.500,00							
	PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7 A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN				AVANCE DE OBRA		Código: F-CO-2.2.3.5					
	CONTRATANTE	LUIS TRUJILLO OSORIO	NIT C.C	800.095.785-2	87%							
	CONTRATISTA	FUNASOT	NIT C.C	900.616.104-7	VALOR ACTA PARCIAL		Fecha presente Acta					
	SUPERVISOR	YUDY VANESSA RIVAS	NIT C.C	1.075.290.641	$ 147.926.500,00		23 DE DICIEMBRE 2024					
					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		SALDO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT.	V/PARCIAL		CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1	Localización y replanteo, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.	UND	1	7.500.000,00	$ 7.500.000,00		0	$ -	1	$ 7.500.000,00	0	$ -
2	Batimetría con secciones transversales cada 10 metros, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.	UND	1	8.250.000,00	$ 8.250.000,00		0	$ -	1	$ 8.250.000,00	0	$ -
3	Estudio de suelos, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.	UND	1	7.000.000,00	$ 7.000.000,00		0	$ -	1	$ 7.000.000,00	0	$ -
4	Estudio geotécnico, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.	UND	1	15.000.000,00	$ 15.000.000,00		0	$ -	1	$ 15.000.000,00	0	$ -
5	Estudio geológico, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.	UND	1	15.000.000,00	$ 15.000.000,00		0	$ -	1	$ 15.000.000,00	0	$ -
6	Estudio hidrológico, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación	UND	1	14.500.000,00	$ 14.500.000,00		0	$ -	1	$ 14.500.000,00	0	$ -

7	Estudio estructural, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso, ingeniería a detalle de todas las obras de infraestructura que se requieran.	UND	1	14.500.000,00	$ 14.500.000,00	0	$ -	1	$ 14.500.000,00	0	$ -
8	Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA. Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio)	UND	1	27.257.983,00	$ 27.257.983,00	0	$ -	1	$ 27.257.983,00	0	$ -
9	Plan de manejo de tránsito. Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras. tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas	UND	1	7.300.000,00	$ 7.300.000,00	0	$ -	1	$ 7.300.000,00	0	$ -
10	Estudio de cantidades de obra, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra	UND	1	10.800.000,00	$ 10.800.000,00	0	$ -	0	$ -	1	$ 10.800.000,00
11	Aspectos constructivos. Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.	UND	1	8.000.000,00	$ 8.000.000,00	0	$ -	1	$ 8.000.000,00	0	$ -
12	Evaluación de predios. Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.	UND	1	7.500.000,00	$ 7.500.000,00	0	$ -	0	$ -	1	$ 7.500.000,00

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTO				**$ 142.607.983,00**				$ 124.307.983,00		$ 18.300.000,00
	IVA		19%		$ 27.095.517,00				$ 23.618.517,00		$ 3.477.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 169.703.500,00**				**$ 147.926.500,00**		**$ 21.777.000,00**

VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL:			CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL QUINIENTOS PESOS		
ACTA PARCIAL 1	$ 147.926.500,00	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 73.963.250	VALOR REAL A GIRAR	$ 73.963.250

Nota: De acuerdo a la presente acta de recibo **PARCIAL**, el contratista del contrato de consiltoria ejecuto el 87% de las actividades, objeto del contrato de obra 525 de 2024, recibidas a satisfaccion por parte de la SUPERVISION del contrato en referencia, por la arq. **YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ** , entrega realizada por parte del contratista ; el señor jonathan pastrana joven, con CC. 6,802,972, representado legalmente a **FUNASOT.**

Forma de pagoEl Municipio pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato de la siguiente forma:

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el municipio de San Vicente del Caguán, realizará a favor del **CONTRATISTA** dos pagos, Previo las siguientes consideraciones: Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previa presentación y aprobación de las garantías correspondientes y presentación de un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor y supervisor designado por la entidad. El restante cincuenta por ciento (50%), equivalente se cancelará de conformidad con el avance de las actividades en actas parciales entregadas, en cumplimiento del objeto contractual, previamente habiéndose realizado la respectiva amortización del anticipo.

LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal
Municipio de San Vicente del Caguan

JONATHAN PASTRANA JOVEN
C.C. No. 6,802,972 Florencia - Caquetá
FUNASOT

YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA