INFORME DE ENTREGA FINAL



CONTRATO DE OBRA No. 400.12.03.001-2024

CONTRATISTA: GIPROC SAS.

OBJETO:
"EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO, INCLUYENDO LA PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN AMBIENTE HIGIÉNICO Y ÓPTIMO EN LAS ÁREAS INTERNAS DEL EDIFICIO"

PERIODO DE EJECUCION:
9 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....3
LOCALIZACIÓN....5
INFORMACIÓN DEL CONTRATO....6
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO....7
Identificación de zonas a intervenir....7
Rasqueteada, resane y lijada....8
Pintura muros y cielos....11
Pintura en puertas, ventanas y rejas.....12
Seguimiento del proyecto....14
Estado de avance.....14
Gestión Técnica....14
Supervisión Técnica....15
Maquinaria, equipo y herramienta de obra y materiales....16
Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.....17
Estado general del tiempo.....17
Seguimiento Programa de Obra.....19
Registro fotográfico....19
Gestión administrativa....25
Gestión financiera....25
Conclusiones y recomendaciones:....26

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 ubicación del proyecto 5
Ilustración 2 edificación a intervenir 6
Ilustración 3 cielo falso con fisuras 7
Ilustración 4 cielo falso con fisuras 7
Ilustración 5 empollamiento de pintura 7
Ilustración 6 desprendimiento del yeso 7
Ilustración 7 deterioro del acabado 8
Ilustración 8 presencia de fisuras 8
Ilustración 9 barandas decoloradas 8
Ilustración 10 puertas desgastadas 8
Ilustración 11 inspección de zonas intervenidas 10
Ilustración 12 rasqueteada de zonas afectadas 10
Ilustración 13 rasqueteada en fisuras 10
Ilustración 14 resane de fisuras 10
Ilustración 15 resane de muros 10
Ilustración 16 resane de filos de muros 10
Ilustración 17 resane de muros 11
Ilustración 18 resane de filos 11
Ilustración 19 pintura de muros y cielos 11
Ilustración 20 pintura de muros y cielos 11
Ilustración 21 pintura de muros y cielos 12
Ilustración 22 pintura de muros y cielos 12
Ilustración 23 pintura de muros y cielos 12
Ilustración 24 pintura de muros y cielos 12
Ilustración 25 pintura de porton 13
Ilustración 26pintura de puertas 13
Ilustración 27 pintura de marcos 13
Ilustración 28 pintura de marcos 13
Ilustración 29 pintura de ventanas 13
Ilustración 30 pintura de puertas fachada 13
Ilustración 31 inspección de puestos de trabajo 15
Ilustración 32 suministro de EPP 16
Ilustración 33 evidencia del uso de EPP 16
Ilustración 34 Suministro de materiales 16
Ilustración 35 suministro de herramientas 16

ANEXOS

- Acta de cobro parcial No 01
- Memoria de cantidades
- Pre-factura
- RUT
- Certificación de cuenta bancaria
- Planilla de seguridad social

INTRODUCCIÓN

La personería municipal de yumbo, debido al paso del tiempo y uso cotidiano de las instalaciones, ha presentado deterioro que requiere el mantenimiento en sus acabados de paredes y cielos falsos, por tal motivo se ha contratado la realización de actividades de raqueteado y pintado de los elementos anteriormente mencionados, mediante estas actividades se garantiza la adecuación de las oficinas, pasillos, baños y otras zonas, garantizando su limpieza y buen aspecto visual.

LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en la zona urbana del Municipio de Yumbo en el Departamento Valle del Cacua, específicamente en la dirección calle 4 # 5-35, la edificación a intervenir son dos pisos.




Ilustración 1 ubicación del proyecto



Ilustración 2 edificación a intervenir

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	400.12.06.003-2024
CONTRATANTE	PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
PERSONERO	JESUS MAURICIO CASTAÑEDA GONZALEZ
CEDULA	6.446.353
CONTRATISTA	GIPROC
NIT	901352822-6
REPRESENTALE REGAL	ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA
CEDULA	6.446.359
OBJETO	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO, INCLUYENDO LA PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN AMBIENTE HIGIÉNICO Y ÓPTIMO EN LAS ÁREAS INTERNAS DEL EDIFICIO.
VALOR DEL CONTRATO	($ 31.855.833) TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE
VALOR ADICIONADO (OTRO SI)	($ 4.408.299) CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($36.264.132) TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUION	60 días calendario. La vigencia del contrato no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	9 de octubre de 2024.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Identificación de zonas a intervenir

Se realiza un recorrido por la instalación definiendo cuales son las áreas afectadas, que por problema de humedad u otro factor presentan un empollamiento en la pintura, también se identifica en muros fisuras al igual que en las divisiones de las placas de board de los cielos falsos.



Ilustración 3 cielo falso con fisuras



Ilustración 4 cielo falso con fisuras



Ilustración 5 empollamiento de pintura



Ilustración 6 desprendimiento del yeso



Ilustración 7 deterioro del acabado



Ilustración 8 presencia de fisuras



Ilustración 9 barandas decoloradas



Ilustración 10 puertas desgastadas

Rasqueteada, resane y lijada

La actividad de rasquetear, resanar y lijar un muro o cielo falso que presenta empollamiento de pintura o fisuras implica una serie de pasos técnicos que buscan restaurar y preparar la superficie para una nueva aplicación de pintura. A continuación, describo cada fase de esta actividad en detalle:

1. Rasquetear el Muro

El rasqueteo es el proceso de eliminar la pintura vieja, los restos de revestimientos deteriorados o cualquier material suelto de la superficie del muro. Esta etapa es

crucial para preparar la superficie y garantizar que los nuevos materiales adhieran correctamente.

Proceso: Se debe rascar la superficie con movimientos firmes y controlados, para quitar la pintura o el revestimiento dañado sin dañar el sustrato del muro (ya sea de yeso, concreto o mampostería).

2. Resanar el Muro

El resanado consiste en reparar las fisuras, agujeros o grietas en el muro para devolverle una superficie uniforme y nivelada. Esto es fundamental, ya que las fisuras pueden afectar la adherencia de la pintura o del nuevo revestimiento.

Proceso:

Se deben limpiar bien las fisuras y grietas, eliminando polvo y restos de suciedad o humedad.

Se aplica el estuco con una espátula, cubriendo completamente las grietas o imperfecciones. Si la fisura es profunda, puede ser necesario aplicar el estuco en varias capas, esperando a que cada capa seque antes de aplicar la siguiente.

Se deja secar el material estuco según las indicaciones del fabricante. Es importante que el resanado se realice de manera que no queden burbujas o huecos en la reparación.

3. Lijar el Muro

El lijado es el proceso de suavizar y nivelar la superficie después de realizar el resanado, y de eliminar cualquier resto de material que sobresalga. Esto es crucial para que la superficie quede perfectamente lisa antes de aplicar la nueva capa de pintura.



Ilustración 11 inspección de zonas intervenidas



Ilustración 12 rasqueteada de zonas afectadas



Ilustración 13 rasqueteada en fisuras




Ilustración 14 resane de fisuras



Ilustración 15 resane de muros




Ilustración 16 resane de filos de muros

GIPROC.SAS

Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663



Ilustración 17 resane de muros



Ilustración 18 resane de filos

Pintura muros y cielos

La actividad de **pintar muros y cielos falsos** consistió en aplicar tres capas de pintura generalmente utilizando brochas y rodillos, sobre superficies verticales (muros) y horizontales (cielos falsos), con el objetivo de proteger, decorar y mejorar la apariencia de los espacios interiores.



Ilustración 19 pintura de muros y cielos



Ilustración 20 pintura de muros y cielos




Ilustración 21 pintura de muros y cielos



Ilustración 22 pintura de muros y cielos



Ilustración 23 pintura de muros y cielos



Ilustración 24 pintura de muros y cielos

Pintura en puertas, ventanas y rejas.

Se llevó a cabo la intervención para la pintura de los marcos, puertas, rejas, ventanas, portón y pasamanos, incluyendo la preparación de superficies y la aplicación de capas de pintura adecuadas para cada tipo de material.



Ilustración 25 pintura de porton



Ilustración 26pintura de puertas



Ilustración 27 pintura de marcos



Ilustración 28 pintura de marcos



Ilustración 29 pintura de ventanas



Ilustración 30 pintura de puertas fachada

GIPROC.SAS

Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Seguimiento del proyecto


Estado de avance.

Al cierre del presente corte, el proyecto ha sido completamente culminado, alcanzando el **100%** de la ejecución programada. En consecuencia, mediante este informe se busca detallar todas las actividades desarrolladas. Asimismo, se presenta el cobro correspondiente al acta de entrega final, por un monto de **treinta y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($36.264.132).**

Gestión Técnica

Se han ejecutado los procesos y actividades relacionados con la medición de las áreas de muros y cielos con el propósito de cuantificar las cantidades de obra ejecutadas conforme al contrato. Esta medición se realizó bajo la supervisión directa del encargado del contrato.

Una vez realizada la medición detallada de la propiedad y establecido el alcance del proyecto, se llevó a cabo un levantamiento arquitectónico completo. En este proceso, se utilizó el software Revit de Autodesk para el modelado tridimensional de la estructura en cuestión. A través de este modelo, se procedió a cuantificar las áreas intervenidas, específicamente los cielos falsos y los muros, con el objetivo de realizar un cómputo preciso de materiales. Este cálculo permitirá determinar las cantidades exactas a cobrar en función de lo ejecutado en el contrato.



En el proceso de modelado, se ha generado una vista tridimensional de los pisos uno y dos, en la cual se han demarcado las áreas intervenidas utilizando pintura de color azul para facilitar su identificación visual. Estas zonas específicas han sido detalladamente representadas en los esquemas incluidos en la memoria de

cantidades, la cual contiene la descripción de cada ítem ejecutado. Para cada actividad, se ha realizado el correspondiente cómputo de materiales, así como la cuantificación precisa de los elementos involucrados en la ejecución de la obra.

Supervisión Técnica

Se ha llevado a cabo un riguroso proceso de supervisión técnica de las labores ejecutadas en el proyecto, garantizando la calidad de los trabajos a través de inspecciones visuales y táctiles. Estas inspecciones permiten identificar áreas afectadas por defectos de terminación, tales como empollamientos en la pintura, fisuras, acumulación de suciedad y otros factores que puedan comprometer la calidad del acabado.

Desde el ámbito administrativo, se verifica que el personal encargado de las actividades constructivas cuente con el equipo de protección personal (EPP) adecuado, conforme a las normativas de seguridad vigentes. Además, se realiza un seguimiento constante de los avances en los diferentes frentes de trabajo, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del cronograma establecido y la correcta ejecución de cada actividad según lo planeado



Ilustración 31 inspección de puestos de trabajo

Maquinaria, equipo y herramienta de obra y materiales

Para las actividades constructivas realizas no se usó maquinaria y equipos, los elementos usados para las actividades realizas fueron; escaleras, herramienta menor como espátula, martillos, talador eléctrico, brochas, rodillos, baldes, entre otras herramientas menores.

Se suministro todos los elementos de protección personal necesario para ejecutar las actividades constructivas

Se suministro materiales como; pintura, estuco, acronal, cinta de enmascaras, plásticos entre otros materiales necesarios para garantizar el correcto proceso constructivo.



Ilustración 32 suministro de EPP



Ilustración 33 evidencia del uso de EPP




Ilustración 34 Suministro de materiales



Ilustración 35 suministro de herramientas

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

El personal encargado del proyecto se encuentra debidamente afiliado a los aportes legales de seguridad social y se desglosan en el siguiente cuadro.

CATEGORÍA	NOMBRE	CC	TRABAJO O DESEMPEÑO
Director de obra	Adrian Felipe Alvarado	6.446.359	Orientar y organizar las actividades constructivas, administrativas, jurídicas y financieras, velando por el alcance del proyecto.
Residente de obra	Adrian Orrego Velarde	1.113.675.690	Coordinar la metodología de trabajo, hacer seguimiento al proyecto, desarrollar informes y actas además de garantizar la supervisión técnica y calidad de los procesos constructivos.
Maestro de obra	Armando Rafael Canario Peraza	PT 6005429	Delegar y organizar el personal para desarrollar las actividades constructivas además de supervisar aquellas actividades
Auxiliar de obra	Reinaldo Jose Medina	PT 5988126	Realizar actividades constructivas y demás acciones delegadas.
Auxiliar de obra	Diego Andrés Portilla Arévalo	1.085..291.920	Realizar actividades constructivas y demás acciones delegadas.

Estado general del tiempo.




Durante el transcurso del periodo de ejecución, se presentaron precipitaciones, las cuales fueron registradas en la bitácora del proyecto. Es importante resaltar que estos eventos meteorológicos afectaron algunos de los trabajos realizados, debido a que la cubierta presenta un problema de filtración de agua.

Además, en ese momento se estaban llevando a cabo actividades de instalación de aires acondicionados. El encargado de esta actividad montó una estructura metálica

sobre la cubierta, lo que implicó realizar perforaciones para la fijación de tornillos. Estas perforaciones ocasionaron filtraciones de agua, las cuales afectaron el cielo falso, causando humedad y el desprendimiento de la pintura.

Este inconveniente fue debidamente reportado a la personería, solicitando su intervención, ya que la afectación fue causada por factores externos y ajenos al alcance del contrato

Se anexa evidencia de la humedad presentada en algunos sitios

Oficina		
		
Oficina		
		
Sala		
		

Como se logra evidenciar las actividades de pintura ya se encontraban culminadas cuando se vieron afectadas por factores externos.


Seguimiento Programa de Obra.

Inicialmente, se estableció una programación de trabajo para realizar las labores constructivas durante los fines de semana, debido a que, de lunes a viernes, las instalaciones de la personería permanecen abiertas al público y se mantiene personal administrativo en la edificación cumpliendo sus labores. En consecuencia, se optó por aprovechar los días sábados, domingos y festivos para avanzar con las actividades constructivas. Esta estrategia se ha implementado de manera continua desde el inicio del proyecto.


Al 26 de noviembre de 2024, se ha alcanzado un 100% del objetivo del proyecto, habiendo cumplido satisfactoriamente con la programación establecida, sin que se hayan presentado retrasos. De este modo, se concluye que el cronograma de obra ha sido respetado y el alcance proyectado ha cumplido con el tiempo previsto.



Registro fotográfico

Se ha registrado fotografías de cada una de las actividades constructivas, esta se muestras en la descripción de las actividades, donde se evidencia el estado antes de la intervención, el estado durante la intervención y el estado después de la ejecución.


Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		


Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		



Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		


GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
 	 	




Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		


GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

Actividad: rasqueteada-lijada-resane-pintura		
Antes	Durante	Después
		

Actividad: pintura de puertas, marcos y porton		
Antes	Durante	Después
		

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Actividad: pintura de pasamanos		
Antes	Durante	Después
		

Gestión administrativa

Desde la gestión administrativa el personal encargado ha realizado la documentación requerida como informes, acta de modificación de cantidades, acta de cobro final y liquidación, solicitud de pólizas, entre otras diligencias administrativas con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.

Gestión financiera

En el marco de este contrato, no se recibió anticipo. Por lo tanto, mediante el presente informe se busca evidenciar la ejecución de todas las actividades contractuales y, en consecuencia, realizar el cobro del 100% del valor total del contrato.

Para la elaboración del acta de cobro, se adjuntan los siguientes documentos: acta de cobro y liquidación, con su respectiva memoria de cantidades, la factura correspondiente y la certificación bancaria.

NOTA: aunque se intervino al 100% el proyecto y se ejecuto el total de las cantidades pactadas, al momento de realizar el acta de cobro esta cierra en 2 pesos por debajo de lo presupuesto esto debido a la aproximación de decimales.

Conclusiones y recomendaciones:


- Se ha intervenido la zona del primer y segundo piso, dejando estas culminadas y entregada al supervisor.

- Se han desarrollado actividades de; rasqueteando, resanando y pintando áreas de muros y cielos falsos, además se han pintado las puertas, ventanas, rejas y demás áreas metálicas como pasamanos y porton, con el fin de garantizar un ambiente higiénico y óptimo en las áreas internas del edificio.

- Se ha cumplido con el tiempo de programación.

- Se realizo la limpieza adecuada para entregar de manera adecuada las zonas ya intervenidas


Elaboro;



Nombre: URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE

Cargo: Residente de Obra

Revisó y aprobó;



Nombre: ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA

Cargo: director de Obra

ANEXO

ACTA DE COBRO PARCIAL No 01

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

GIPROC S.A.S			
PRESUPUESTO DE OBRA			
Objeto:	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO, INCLUYENDO LA PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN ACABADO DE CALIDAD, ASÍ COMO UN AMBIENTE HIGIÉNICO Y ÓPTIMO EN LAS ÁREAS INTERNAS. Y EXTERIORES DEL EDIFICIO	Contrato No.	**400.12.03.001-2024**
		FECHA:	26-nov-24

ACTA DE ENTREGA FINAL	
FECHA:	**26 de noviembre de 2024**
VALOR ACTA DE ENTREGA FINAL	**36.264.130**
AVANCE DE OBRA	**1**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	% Avance	CANT.	Vlr Parcial
1	**OBRAS INTERIORES**				**25.875.310**	**OBRAS INTERIORES**		**25.875.310**
1.1	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	1.437.00	3.550.00	5.101.350.00	100%	1437	5.101.350.00
1.2	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	1.437.00	8.409.00	12.083.733.00	100%	1437	12.083.733.00
1.3	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	623	13.949.00	8.690.227.00	100%	623	8.690.227.00
	SUBTOTAL CAP. 1 OBRAS INTERIORES:				**25.875.310**	**SUB-TOTAL CAPITULO**		**25.875.310**
2	**ADICION**				**1.701.976**	**OBRAS INTERIORES**		**1.701.976**
2.1	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	10	57.253.00	572.530.00	100%	10	572.530.00
2.2	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	16	31.386.00	502.176.00	100%	16	502.176.00
2.3	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	10.38	27.035.00	280.623.00	100%	10.38	280.623.00
2.4	ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	M	5.54	31.898.00	176.715.00	100%	5.54	176.715.00
2.5	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	11.35	14.972.00	169.932.00	100%	11.35	169.932.00
	SUBTOTAL CAP. 2 ADICION:				**1.701.976**	**SUB-TOTAL CAPITULO**		**1.701.976**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**27.577.286.00**	**VALOR COSTOS DIRECTOS**		**27.577.286**

COSTOS INDIRECTOS			COSTOS INDIRECTOS		
	VALOR COSTOS DIRECTOS	**27.577.286.00**	**VALOR COSTOS DIRECTOS**		**27.577.286.00**
	ADMINISTRACION 27.00%	7.445.867.00	ADMINISTRACION	27.00%	7.445.867.00
	IMPREVISTOS 0.50%	137.886.00	IMPREVISTOS	0.50%	137.886.00
	UTILIDAD 4.00%	1.103.091.00	UTILIDAD	4.00%	1.103.091.00
	TOTAL AIU 31.50%	8.686.844.00	**TOTAL AIU**	**31.50%**	8.686.844.00
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**36.264.130.00**	**COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS**		**36.264.130.00**

GIPROC SAS
RL/ ADRIAN FELIPE ALVARADO SEPULVEDA

ANEXO
MEMORIA DE CANTIDADES

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 1: OBRAS INTERIORES — 0

ITEM 1.1: RASQUETEADA-LIJADA-RESANE

UNIDAD: M2
CANTIDAD: 1437

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
AREA INTERVENIDA				1.437.00	1.437.00	1.00	M2	1.437.00
				Aproxima Resultado a :	0	Decimales	TOTAL	1.437.00
								1437.00





Observaciones:

Item Página 1 de 1

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CAP. 1: OBRAS INTERIORES — 0

ITEM 1.2: PINTURA MANO DE OBRA [3M]

UNIDAD: M2
CANTIDAD: 1437

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
EJE 1 - SENTIDO LONGITUDINAL 1ER NIVEL				1.437.00	1.437.00	1.00	M2	1.437.00
				Aproxima Resultado a :	0	Decimales	TOTAL	1.437.00





Observaciones:

Item Página 1 de 1

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 1: OBRAS INTERIORES — 0


ITEM 1.3: VINILO CIELO TIPO 1 [3M]


UNIDAD: M2
CANTIDAD: 623

AREA O LUGAR	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
CIELO FALSO PRIMER PISO				334.08	334.08	1.00		334.08
CIELO FALSO SEGUNDO PISO				288.93	288.93	1.00		288.93
				Aproxima Resultado a :	0	Decimales	TOTAL	623.00









Observaciones:


Item Página 1 de 1

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 2: ADICION	ITEM 2.1: ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UNIDAD:	UND
0		CANTIDAD:	10

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	CANT	ANCHO	ALTO	PESO				
PUERTAS METALICAS	10.00				10.00	1.00	UND	10.00
					-			-
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	10.00



Observaciones:

CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 2: ADICION	ITEM 2.2: ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UNIDAD:	UND
0		CANTIDAD:	16

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
PUERTAS METALICAS	10.00				10.00	1.00	UND	10.00
PUERTAS MADERA	6.00				6.00	1.00	UND	6.00
					-			
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	16.00




Observaciones:

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 2: ADICION	ITEM 2.3: ESMALTE REJAS - VENTANAS	UNIDAD:	M2
0		CANTIDAD:	10.38

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	AREA	ANCHO	ALTO	PESO				
VENTANAS	10.38				10.38	1.00	M2	10.38
					-			
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	10.38




Observaciones:

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 2: ADICION	ITEM 2.4: ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO	UNIDAD:	M
0		CANTIDAD:	5.54

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
PASAMANOS GRADAS	2.77				2.77	2.00	M	5.54
					-		M	-
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	5.54



Observaciones:


Item Página 1 de 1

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CAP. 2: ADICION	ITEM 2.5: ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	UNIDAD:	M2
0		CANTIDAD:	11.35

AREA O LUGAR	DIMENSIONES				V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UNIDAD	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO				
PORTON		4.85	2.34		11.35	1.00	M2	11.35
					-			
Aproxima Resultado a : 2 Decimales							TOTAL	11.35



Observaciones:

Item Página 1 de 1

INGENIERO RESIDENTE
URIEL ADRIAN ORREGO VELARDE
TP. 061037-0566243 CAU

ANEXO
PRE-FACTURA

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS & CONSULTORIA S.A.S

NIT: 901352822-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
calle 7 # 8-57 piso2, Pradera, Valle Del Cauca, Colombia
CP 763550
Tel. 3186424663

Autorización facturación electrónica No. 18764064352527 válida desde 2024-01-25 hasta 2025-01-25 rango desde FVEL25 hasta FVEL200

No somos Grandes contribuyentes ni autoretenedores

Por favor consignar a nombre GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S., en nuestra cuenta Corriente de Bancolombia # 86400002117

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	805000348
Cliente:	PERSONERIA MUNINCIPAL DE YUMBO
Dirección:	CL 4 5 35 BRR BELALCAZAR, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia, CP 892
Teléfono:	6683686
Email:	personeria@personeriayumbo.gov.co

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	FVEL30
Fecha Emisión	26/11/2024 18:06:14-05:00
Fecha Vencimiento	28/11/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	28/11/2024
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	010	OBRA Contrato No. 400.12.03.001-2024EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO, INCLUYENDO LA PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN ACABADO DE CALIDAD, ASÍ COMO UN AMBIENTE HIGIÉNICO Y ÓPTIMO EN LAS ÁREAS INTERNAS. Y EXTERIORES DEL EDIFICIO	WSD	1,00	$27.577.286,00				0,00	$27.577.286,00
2	07	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$7.445.867,00				0,00	$7.445.867,00
3	08	IMPREVISTOS	WSD	1,00	$137.886,00				0,00	$137.886,00
4	09	UTILIDAD	WSD	1,00	$1.103.091,00				0,00	$1.103.091,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$36.264.130,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$36.264.130,00

Total con letra: (treinta y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento treinta pesos)

Por favor consignar a nombre GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S., en nuestra cuenta Corriente de Bancolombia # 86400002117

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

ANEXO

RUT

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007118231

(415)7707212489984(8020) 000014100711823 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 2 8 2 2	6	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS & CONSULTORIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GIPROC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Pradera 5 6 3

41. Dirección principal
CL 7 8 57 P 2

42. Correo electrónico gerencia_giproc@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 5 5 0	3 1 8 6 4 2 4 6 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 0 0 1 0 2	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	4 2 9 0 / 7 4 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 08 / 13 : 55: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO SEPULVEDA ADRIAN FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007118231

(415)7707212489984(8020) **000014100711823 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 2 8 2 2	6	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 8 7 1 4	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	5 6 3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 1 1 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007118231

(415)7707212489984(8020) **000014100711823 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 2 8 2 2	6	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 4 4 6 3 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	SEPULVEDA	ADRIAN	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007118231

(415)7707212489984(8020) **000014100711823 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 2 8 2 2	6	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 3 5 2 7 3 1 8		2 9 7 7 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GONZALEZ	NOSSA	DAVID	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 6 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ANEXO

CERTIFICACION BANCARIA

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

Certificado
Bancario

Lunes, 10 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS OBRAS Y C identificado(a) con NIT 901352822, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	86400002117	2022/09/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ANEXO

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

GIPROC.SAS
Calle 7 # 8-57(segundo piso)-Pradera,Valle del Cauca
gerencia_giproc@hotmail.com
GIPROC-sas
celular 3186424663

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352822	6	GIPROC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 7 8 57 2P	PRADERA-VALLE	2841303	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038286410	9477156137	E	2024/11/08	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,627,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$6,110,001	$977,700			$6,110,001	$244,500			$6,110,001	$244,500			$6,110,001	$160,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667	$21,600		$0	$0
Ciudad: PRADERA Depto: VALLE (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667	$164,700			$4,116,667	$21,600		$0	$0
1	CC	6446359	ALVARADO SEPULVEDA ADRIAN FELIPE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1114062342	ALVARADO SEPULVEDA LUISA MARIA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF57	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
3	CC	1144201183	CALERO RIVERA CATALINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1113675690	ORREGO VELARDE URIEL ADRIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO RIESGO (3 Afiliados)						$1,993,334	$319,000			$1,993,334	$79,800			$1,993,334	$79,800			$1,993,334	$138,900		$0	$0
Ciudad: PRADERA Depto: VALLE (3 Afiliados)						$1,993,334	$319,000			$1,993,334	$79,800			$1,993,334	$79,800			$1,993,334	$138,900		$0	$0
5	PT	6005429	CANARIO PERAZA ARMANDO RAFAEL	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF57	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
6	PT	5988126	MEDINA REINALDO JOSE	230301	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF57	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
7	CC	1085291920	PORTILLA AREVALO DIEGO ANDRES	230301	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF57	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$6,110,001	$977,700			$6,110,001	$244,500			$6,110,001	$244,500			$6,110,001	$160,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352822	6	GIPROC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 7 8 57 2P	PRADERA-VALLE	2841303	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1038286410	9477156137	E	2024/11/08	2024/11/08	BANCOLOMBIA	0	$1,627,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$977,700	$0	$0	$977,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$554,700	$0	$0	$554,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$423,000	$0	$0	$423,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$160,500	$0	$0	$160,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$160,500	$0	$0	$160,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$244,500	$0	$0	$244,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$244,500	$0	$0	$244,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$244,500	$0	$0	$244,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$10,400	$0	$0	$10,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$60,700	$0	$0	$60,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$173,400	$0	$0	$173,400
TOTAL				7	$1,627,200	$0	$0	$1,627,200