NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **RODRIGO OSORIO TOVAR**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 07 - CONTRATO No. 3005 DE 2023 Y CONTRATO No. 3006 DE 2023.
Periodo:	Febrero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 046 del 27/09/2023

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 66,04 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3005 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE MONTENEGRO LTDA. COOPMAVIAL	NIT:	800.014.123-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO SECTORES 4002 CLUB CAMPESTRE ARMENIA, PR41+0760 - PR 50+0250/ 4003 ARMENIA - CALARCÁ, PR 0+0000 - PR 3+0828/40QN05 VARIANTE CALARCÁ - LA CABAÑA, PR0+0000- PR7+0260/40QN04 LA ESPAÑOLA ARMENIA, PR2+0300- PR 4+0000/ 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 8+0000. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VQUI-007743 del 27/09/2023

VALOR INICIAL:	$ 212.058.886
VALOR ADICIONES:	$ 8.835.787
ADICIÓN 1:	$ 8.835.787
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 220.894.673
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES. EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026023	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$212.058.886,00	$212.058.886,00	$-
1026023 (Adición)	2024	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$8.835.787,00	$8.835.787,00	$-
TOTAL				$220.894.673,00	$220.894.673,00	$-

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 06, periodo de Febrero de 2024	$4.455.018,69	$846.453,55	N/A	$5.301.472,24

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo de Febrero de 2024 se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$220.894.673,00	100.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$220.894.673,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$220.894.673,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$220.894.673,00	100%

1.4.2. ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACIÓN SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-001155
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:05/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$22.089.468	Póliza No. 60-44-101011187 Anexo No. 05	27/09/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$44.178.935		27/09/2023	31/07/2027
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$66.268.402		27/09/2023	31/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	Póliza No. 60-40-101005131	27/09/2023	31/01/2024

Contratistas y Subcontratistas	$232.000.000	Anexo No.03	27/09/2023	31/01/2024
Vehículos Propios y no propios	$232.000.000		27/09/2023	31/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3006 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ROBLES	NIT:	836.000.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO SECTORES 2901B ARMENIA - ALCALÁ, PR8+0000 - PR 23+0325 / 25VL07 CARTAGO - ALCALÁ, PR0+0000 - PR 20+0100 // 29VLA VARIANTE ALCALÁ Y ACCESOS, PR 0+0000 - PR 1+0200. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	2023S-VQUI-007747 del 27/09/2023

		(el que aplique):	
VALOR INICIAL:	$ 195.002.169		
VALOR ADICIONES:	$ 8.125.090		
ADICIÓN 1:	$ 8.125.090		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 203.127.259		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES. EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026023	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$195.002.169,00	$195.002.169,00	$ -
1026023 (Adición)	2024	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$8.125.090,00	$8.125.090,00	$ -
TOTAL				$203.127.259,00	$203.127.259,00	$ -

2.3 ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial No. 06, periodo de Febrero de 2024	$4.096.683,92	$778.369,94	N/A	$4.875.053,86

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) para el periodo de Febrero de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

2.4.01 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	$203.127.259,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$203.127.259,00	100%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$203.127.259,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$203.127.259,00	100%

2.4.02 ANTICIPO (N.A)

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

2.4.03 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACIÓN SUSPENSIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-001155
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/01/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$20.312.726	Póliza No. 60-44-101011185 Anexo No. 05	27/09/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$40.625.452		27/09/2023	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	$60.938.178		27/09/2023	31/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	Póliza No. 60-40-101005132	27/09/2023	31/01/2024
	$232.000.000	Anexo No.03	27/09/2023	31/01/2024

Contratistas y Subcontratistas				
Vehículos Propios y no propios	$232.000.000		27/09/2023	31/01/2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2603 DE 2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por CGR SAS con NIT 830.076.603-9, con un porcentaje de participación del 95% y CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS con NIT. 900.804.544-0, con un porcentaje de participación del 5%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO GRUPO AMV 1 LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	04/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	DT-QUI-45351 del 04/08/2023
VALOR INICIAL:	$ 375.836.872		

VALOR ADICIONES:	$ 187.918.436
ADICIÓN 1:	$ 187.918.436
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 563.755.308
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA 3:	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29/02/2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR INICIAL REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
897823	2023	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$375.836.872,00	$375.836.872,00	$ -
897823 (Adición)	2024	21 (Propios)	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$187.918.436,00	$ 112.803.188,86	$ 75.115.247,14
TOTAL				$563.755.308,00	$ 488.640.060,86	$ 75.115.247,14

3.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO (N/A)

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos de Interventoría No. 07 Periodo Febrero de 2024.	$47.067.380,00	$8.942.802,20	N/A	$56.010.182,20

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor para el período de Febrero de 2024 el contrato reporta un avance de 87%

3.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 87%
Total inversión ejecutada: 87%

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO (N/A)

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

3.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 56.375.531	NB -100273588 Anexo No. 10	31/01/2024	31/08/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 112.751.062	NB -100273588 Anexo No. 10	31/01/2024	28/02/2027
Calidad del Servicio	$ 169.126.593	NB -100273588 Anexo No. 10	29/02/2024	29/08/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VQUI-006470
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/02/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

3.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO (N/A)

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

3.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO (N/A)

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S VQUI 004110	01/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. N° 2024EVUVRAZ-006801. OFICIO C-T-134-030-2024 MANTENIMIENTO LOGOS DE INVIAS. VÍA 4002 PR43+0400
2023S VQUI 004924	01/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD DE REVISIÓN DE TALUDES
2023S VQUI 005444	05/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD CONCEPTO DE VIABILIDAD - TRAMITE PERMISO USO ZONA VÍA EFIGAS OFICIO N°2024E-VUVRAZ-008687
2023S VQUI 005449	05/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. N° 2024EVUVRAZ-009719 OFICIO C-T-134-045-2024 ENTREGA DEL ACTA N°06 ENERO/2024. AMV ODESSA CONTRATO 2603 DE 2023

2023S VQUI 005565	06/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	REMISIÓN RESOLUCIONES POR MEDIO DE LAS CUALES SE EXPIDIERON PERMISOS DE TRANSPORTE TERRESTE DE CARGA INDIVISIBLE EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA EN CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL
2023S VQUI 005975	07/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RADICADO N° 2024E-VUVRAZ-009840. OFICIO CT-134-047-2024 ENTREGA DEL ACTA N°05 ENERO/2024. CONTRATO 3005 DE 2023 COOPMAVIAL
2023S VQUI 005983	07/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RADICADO N° 2024E-VUVRAZ-010171. OFICIO CT-134-04-2024 ENTREGA DEL ACTA N°05 ENERO/2024. CONTRATO 3005 DE 2023 COOPMAVIAL
2023S VQUI 005981	07/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RADICADO N° 2024E-VUVRAZ-009729. OFICIO CT-134-044-2024 ENTREGA DEL ACTA N°05 ENERO/2024. CONTRATO 3006 DE 2023 LOS ROBLES
2023S VQUI 005444	05/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD CONCEPTO VIABILIDAD - TRAMITE PERMISO USO ZONA DE VÍA EFIGAS OFICIO N°2024E-VUVRAZ-008687
2023S VQUI 006262	08/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. N° 2024EVUVRAZ-011219
2023S VQUI 006470	09/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RAD. N° 2024EVUVRAZ-010309 (APROBACIÓN DE POLIZAS CONTRATO 2603 DE2023)
2023S VQUI 007884	15/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUETA A RAD. N°2024EVUVRAZ-012733
2023S VQUI 009281	21/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	TRASLADO SOLICITUD SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO QUIMBAYA.

			SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN VIAL VÍA 2901B PR8+350 A PR20+980
2023S VQUI 010108	26/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD DE PRIMERA EVALUACIÓN DEL ESATDO DE LA RED VIAL
2023S VQUI 010103	26/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN PUNTOS CRITICOS
2023S VQUI 010201	26/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RAD. N°2024EVUVRAZ-016452
2023S VQUI 010418	27/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RADICADO 2024EVUVRAZ-013405
2023S VQUI 014956	27/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RAD. N°2024EVUVRAZ-014956 SOLICITU DE PRORROGA N°4 DEL CONTRATO 2603 DE 2023 AMV
2023S VQUI 010450	27/02/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA A RAD. N°2024EVUVRAZ-015433. VIABILIDAD DE SOLICITUD DE PRORROGS N°4 CONTRATO 2603 DE 2023 AMV
2023S VQUI 010418	27/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RADICADO 2024EVUVRAZ-013405. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO LOS ROBLES
2023S VQUI 010836	28/09/2024	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ODESSA: JUAN JOSE OSORIO BELALCÁZAR	RESPUESTA AL RADICADO 2024EVUVRAZ-013402. PÓLIZAS DE CUMPLIENTO COOPMAVIAL

3.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

4.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron recorridos semanales para llevar a cabo el seguimiento a las actividades realizadas por los microempresarios en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío y verificación de las actividades de la administración vial.

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de interventoría vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

-. Se vela por el cumplimiento del contrato de interventoría en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos.
-. Se solicitó a la interventoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la obra como de la interventoría.
-. Se documenta los pagos que se hacen al contrato de interventoría y se controla el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de interventoría.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato de interventoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal del contrato de interventoría para efecto de pagos y de liquidación de este.
- Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidades pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de interventoría.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
-. Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ESTEBAN ARIAS OSPINA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-373000 QND
Supervisor del contrato de interventoría No. 2603-2023 y mantenimiento rutinario 3005-2023 y 3006-2023
DIRECCION TERRITORIAL QUINDÍO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS