INFORME SEMANAL

Semana Número: 3 Del: 28 de octubre de 2024 Al: 3 de noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP LA UNIÓN - NARIÑO SUPERVISOR Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,53%	13,15%
Valor básico de la Obra programada:	$ 1.661.754,50	$ 8.646.599,67

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,89%	16,74%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	4.531.047,00	11.003.971,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ING SAMAR 2024
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.120.407.896
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
Contrato No.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2149 DE 2024
Valor Inicial:	$210,824,284,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	4 MESES Y 15 DIAS
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	5 DE SEPTIEMBRE
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA


AVANCE

Informe semanal del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2024



Durante la semana del 28 de octubre al 03 de noviembre de 2024, esta Interventoría realizo acompañamiento en campo con la ejecución de las siguientes actividades:

• Se continuo con la aplicación de pintura interna.
• Se continua realizando tratamiento donde se presentaron fisuras.


IMAGENES AVANCE





Comentario: Se continua con la aplicación de pintura interna en escaleras de acceso al segundo piso.

Comentario: Se continua con la aplicación de pintura interna.

Comentario: Fisuras en la pared de las oficinas.




Comentario: Fisuras en la pared de las oficinas.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre : JOSE ALBERTO ORDOÑEZ
Matrícula No.: 54202-177875 NTS