## INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 4 de noviembre de 2024 Al: 10 de noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: CERETE - CORDOBA | SUPERVISOR: Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

**OBJETO:**

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL."

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 11,36% | 47,05% |
| Valor básico de la Obra | $ 13.955.253,66 | $ 57.809.804,76 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 31,80% | 51,25% |
| Valor básico de la Obra | 39.071.524,13 | 62.969.044,40 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO ING SAMAR 2024 |
| Contrato No. | CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 122.866.428 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 4 MESES |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | jueves, 5 de septiembre de 2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | JVM INGENIERIA SAS BIC |
| Contrato No. | DE INTERVENTORIA No. 2149 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 210.824.284 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 4 MESES Y 15 DIAS |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

**IMAGEN OFICINA**

CONSORCIO ING SAMAR 2024


**IMAGEN OFICINA**

**AVANCE**

1. Se realiza instalación de sanitario.
2. Se realiza instalación de enchape de muro.
3. Se realiza instalación de piso antideslizante.
4. Se realiza desmonte d cubierta
5. Se realiza instalación de luminaria.

**IMAGENES AVANCE**




1. Se realiza instalación de sanitario.

2. Se realiza instalación de enchape de muro.





| | |
|---|---|
| 3. Se realiza instalación de piso antideslizante. | 4. Se realiza desmonte d cubierta |



| | |
|---|---|
| 5. Se realiza instalación de luminaria. | 0 |

Imagen

| OBSERVACIONES | CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA |
|---|---|
| | Firma<br>Nombre : JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ SÁNCHEZ<br>Matrícula No.: 121037-0615932 NTS |