| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | **MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**<br>**PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**<br>**PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 01**<br>**Versión: 01**<br>**Fecha: 11 - 08 - 2021**<br>**Página 1 de 1** |

## INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 4 de noviembre de 2024 Al: 10 de noviembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP TUMACO- NARIÑO SUPERVISOR: Ing. Jacqueline del Carmen Guzman Herazo

**OBJETO:**

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO¡ DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL.

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 2,32% | 9,55% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 4.825.149,13 | $ $ 19.885.751,30 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 6,22% | 35,66% |
| Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 12.942.762,00 | $ 74.254.170,24 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO ING SAMAR 2024 |
| Contrato No. | CONTRATO DE OBRA No. 2152-2024 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 1.120.407.896 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 4 MESES |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 5 DE SEPTIEMBRE |
| Fecha de Vencimiento: | 31 DE DICIEMBRE |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | JVM INGENIERIA S.A.S BIC |
| Contrato No. | CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2149 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $210,824,284,00 |
| Valor Actualizado: | N/A |
| Plazo Inicial: | 4 MESES Y 15 DIAS |
| Plazo Actualizado: | N/A |
| Fecha de Iniciación: | 5 DE SEPTIEMBRE |
| Fecha de Vencimiento: | 31 DE DICIEMBRE |

**IMAGEN OFICINA**

**IMAGEN OFICINA**

**AVANCE**

**Informe semanal del 04 al 10 de noviembre de 2024**

Durante la semana del 04 al 10 de noviembre de 2024, esta Interventoría realizo acompañamiento en campo en la ejecución de las siguientes actividades:

- Se continuo con lavado de fachada e hidrófugo.
- Se continuo con la aplicación de pintura externa.
- Se continuo con la instalación de sanitarios para los baños de hombres y en la oficina de la Registradora.
- Demolición de enchape de muros y pisos en el baño de discapacitados.
- Se inicia la aplicación de pintura interna.

**IMAGENES AVANCE**



Comentario: Instalación de sanitarios en los baños de hombres y en la oficina de la Registradora.



Comentario: Aplicación de pintura interna.



Comentario: Lavado de fachada e hidrófugo.



Comentario: Aplicación de pintura externa.

**OBSERVACIONES**

**CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA**

Firma
Nombre :
Matrícula No.: 54202-177875 NTS