ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	27	01	2025	**816 - 2024**	4	12	2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024 NIT. 901892216 - 9

OBJETO: "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACION DE PLACAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIA Y MAHOLE Y EMISARIO FINAL, CON DISCIPADOR DE ENERGIA, RELLENOS Y OBRAS DE ESTABILIAZACION SOBRE LA CALLE SOBRE LA VICTORIA REGIA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS."

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES
DÍA	MES	AÑO		
17	12	2024	$ 494.543.120,00	$ 494.543.120,00

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 49.454.312,0	21-44-101459365 A:0	12	12	2024	30	04	2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	$ 24.727.156,0	21-44-101459365 A:0	12	12	2024	30	12	2027
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 98.908.624,0	21-44-101459365 A:0	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y O DIAS					
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 148.362.936,0	21-44-101459365 A:0	12	12	2024	30	04	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 260.000.000	21-40-10145542 A:0	12	12	2024	30	12	2024

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES

02	30	De conformidad con el oficio Externo No 001 - 2024 del 26 de diciembre del 2024, por medio el cual el contratista CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024. solicita la suspensión del contrato de obra No 816/2024, por un periodo de 30 días calendario, la cual fue aprobado por la Interventoría y se procede a firmar acta de suspensión.

FECHA REANUDACIÓN			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
DÍA	MES	AÑO	
27	01	2025	

PLAZO FALTANTE	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO
PLAZO FALTANTE (20 DÍAS CALENDARIO)	8	02	2025

En Leticia, a los	27	días	del mes de	Enero	de	2025	se reunieron	ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA en Representación de Consorcio Obras Leticia 2024	
el Contratista y	HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA en Representación de Velásquez Cabeza Ingeniería S.A.S, Interventoría del Proyecto y por otra parte			El Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO, supervisor, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la					

nueva fecha de reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación del mismo considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	GERENTE DE PROYECTO	JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES	05202167632 ANT
RESIDENTE DE OBRA		ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA	22202126556 CORD

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DISPUESTOS POR EL CONTRATISTA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
VIBROCOMPACTADOR	TIPO RANA Y CANGURO	2	BUEN ESTADO

MAQUINARIA, EQUIPOS O ELEMENTOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reanudación y modificar las pólizas ampliando su vigencia y cuantía de ser el caso por el término y por los valores adicionados.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los	DÍA	MES	AÑO
	27	01	2025

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S
FIRMA INTERVENTOR

ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA
CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024
FIRMA CONTRATISTA

BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024

NIT. 90189221 - 9

Ofi-Externo No. 003-2025

Leticia, 24 de Enero 2025.

Señor
HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
R.L Velásquez Cabeza Ingeniería S.A.S
Interventoría de Obra
Leticia - Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA 816 DE 2024. Y Tiene por Objeto: CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACION DE PLACAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y REPOSICIÓN E INSTALACION DE TUBERIA Y MANHOLE Y EMISARIO FINAL, 10 SOBRE EL BARRIO VICTORIA REGIA; EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO LETICIA-AMAZONAS.

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO AL CONTRATO DE OBRA.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar el reinicio del contrato de obra descrito en la referencia por los siguientes motivos:

1. Las condiciones climáticas de lluvias intensan han bajado y por lo tanto la estabilidad de los terrenos laterales a las excavaciones al muro de contención han mejorado lo que permite la continuidad de la ejecución de los trabajos de fundición del muro.
2. Que el contratista ha construido tableros en madera para instalar a manera de pantalla sobre los taludes del terreno para contener las remociones de masas y así evitar el llenado de las excavaciones ya realizadas.

Por lo anterior y atendiendo que el día de mañana 26 de enero 2025 se cumple el periodo de suspensión solicitado inicialmente y que las condiciones climáticas han mejorado se solicita la reanudación de las obras para así poder dar continuidad al proyecto.

Rec: 24/01/2025
4:10 PM

Atentamente,

ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA
C.C No. 10.772.884 de Montería
R.L CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024

Dirección: Cll 7 # 10 - 20 Barrio el Centro
Celular: 3205217097
E-mail: romtoconstrucciones@gmail.com
Leticia - Amazonas

VELÁSQUEZ CABEZA
INGENIERÍA S. A. S

Oficio No. 001-2025

Leticia, 25 de Enero 2025.

25-01-25
10:00 a.m.

Señor
BENOL BARRY LOPEZ
Director de Infraestructura Municipal
Alcaldía de Leticia
La Ciudad

REFERENCIA: Oferta No.844 – 2024 Objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y ADAPTACIÓN DE PLACAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN Y SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y BOCA Y SALIDA FINAL, CON DISIPADOR DE ENERGÍA, LLENADO Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CALLE 10 SOBER EL BARRIO VICTORIA REGIA; EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS".

Asunto: Solicitud de Reinicio Contrato de Obra No. 816 de 2024.

Por medio del presente me permito adjuntar solicitud de reinicio del contrato descrito en el asunto, presentada por el contratista de obra con los motivos expresados en el documento.

La interventoría considera prudente y acoge la solicitud de reinicio expresada por el contratista.

Por lo anterior la interventoría aprueba la solicitud de reinicio solicitada por el contratista de obra, debido a que se ha superado todos los motivos que ocasionaron la suspensión y por lo anterior remite las actas de reinicio proyectadas para su revisión y aprobación a partir del día 25 de enero 2025.

Atentamente,

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
R.L VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S