CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUAR CDC
CONTRATO N°	LIC-2-1-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.249.159.167,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO DEFENSORIA 2024
FECHA DE INICIO	lunes, 9 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 22 de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	jueves, 9 de enero de 2025

OBJETO Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).

ACTA PARCIAL DE COBRO Nro. 1

		CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL
I	**REGIONAL SANTANDER**								
1,00	**PRELIMINARES**								
1,13	Desmonte de división modular	ml	7,15	$ 15.783,00	$ 112.848,00	6,80	$ 107.324,00	6,80	$ 107.324,00
				Subtotal	**$ 112.848,00**		**$ 107.324,00**		**$ 107.324,00**
2,00	**MUROS**								
2,01	Muro en Dry Wall, doble cara de espesor de 12 cm, incluye estuco y pintura.	m2	24,45	$ 185.782,00	$ 4.542.370,00	24,27	$ 4.508.929,00	24,27	$ 4.508.929,00
2,03	Aislante térmico - acústico tipo Frescasa	m2	24,45	$ 25.343,00	$ 619.636,00	24,27	$ 615.075,00	24,27	$ 615.075,00
2,05	Pintura interior con vinilo tipo 1, 3 manos, incluye repinte	m2	40,45	$ 21.783,00	$ 881.122,00		$ -	0,00	$ -
2,06	Guarda escoba en cerámica H: 8 cm	ml	10,30	$ 32.610,00	$ 335.883,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 6.379.011,00**		**$ 5.124.004,00**		**$ 5.124.004,00**
4,00	**PUERTAS**								
4,01	Suministro e instalación de puerta y marco en madera entamborada en madecor de 1,1 x 2.4 m con características de aislante acústico tipo frescasa, incluye accesorios y cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación	Unidad	2,00	$ 1.194.221,00	$ 2.388.442,00		$ -	0,00	$ -
4,02	Suministro e instalación de puerta y marco en madera entamborada en madecor de 0,8 x 2.4 m con características de aislante acústico tipo frescasa, incluye accesorios y cerradura y todo lo necesario para su correcta instalación	Unidad	1,00	$ 1.114.723,00	$ 1.114.723,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 3.503.165,00**		**$ -**		**$ -**
5,00	**SISTEMA ELECTRICO**								
	ACOMETIDAS PARCIALES								
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL HASTA T-LTN CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"	ML	23,00	$ 115.855,00	$ 2.664.665,00		$ -	0,00	$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL HASTA T-A.A.,CABLE 4X No. 6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1/2"	ML	19,00	$ 115.855,00	$ 2.201.245,00		$ -	0,00	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE BY-PASS EN EL CUARTO DEL RACK HASTA T-REG UBICADO EN EL CUARTO RACK EN CABLE 4X No.6+ 1XNo.10 T, TUBERIA EMT DE 1-1 /2"	ML	12,00	$ 115.855,00	$ 1.390.260,00		$ -	0,00	$ -
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES								
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 12 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00	$ 652.957,00	$ 652.957,00		$ -	0,00	$ -
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00	$ 695.657,00	$ 695.657,00		$ -	0,00	$ -
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON PUERTA	UND	1,00	$ 851.826,00	$ 851.826,00		$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUAR CDC
CONTRATO N°	LIC-2-1-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.249.159.167,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO DEFENSORIA 2024
FECHA DE INICIO	lunes, 9 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 22 de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	jueves, 9 de enero de 2025

OBJETO Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).

ACTA PARCIAL DE COBRO Nro. 1

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 1X20 AMP	UND	13,00	$ 22.974,00	$ 298.662,00		$ -	0,00	$ -
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP	UND	8,00	$ 69.264,00	$ 554.112,00	1,00	$ 69.264,00	1,00	$ 69.264,00
	ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS								
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 1 TONELADA Y CABLE THW 3XNo.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220 Volt.)(3 EQUIPOS)	MTS	96,00	$ 32.061,00	$ 3.077.856,00	6,20	$ 198.778,00	6,20	$ 198.778,00
5,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 1-1/2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 AWG, LIBRE DE HALOGENOS(220V)(SON 3 EQUIPOS)	MTS	89,00	$ 38.992,00	$ 3.470.288,00		$ -	0,00	$ -
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 AWG, LIBRE DE HALOGENOS(220V)(SON 2 EQUIPOS)	MTS	76,00	$ 38.992,00	$ 2.963.392,00	3,70	$ 144.270,00	3,70	$ 144.270,00
5,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE SEÑAL DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MUNDI SPLITT DE 1,1,5 Y 2 TONELADA EN CABLE VEHICULAR 5X No.14 AWG	MTS	43,00	$ 32.673,00	$ 1.404.939,00		$ -	0,00	$ -
5,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT,UNDIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS	MTS	29,00	$ 33.112,00	$ 960.248,00		$ -	0,00	$ -
	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES								
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y ACCESORIOS	UND	16,00	$ 173.380,00	$ 2.774.080,00		$ -	0,00	$ -
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. color naranja,Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA Y ACCESORIOS	UND	14,00	$ 228.950,00	$ 3.205.300,00		$ -	0,00	$ -
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR ENTRE CABLEADO ELECTRICO Y DATOS Y SUS ACCESORIOS	ML	41,00	$ 104.813,00	$ 4.297.333,00		$ -	0,00	$ -
5,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES 120V. NORMALES	UND	12,00	$ 206.123,00	$ 2.473.476,00		$ -	0,00	$ -
5,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES DE EMERGENCIA	UND	2,00	$ 189.843,00	$ 379.686,00		$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUAR CDC
CONTRATO N°	LIC-2-1-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.249.159.167,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO DEFENSORIA 2024
FECHA DE INICIO	lunes, 9 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 22 de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	jueves, 9 de enero de 2025

OBJETO Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).

ACTA PARCIAL DE COBRO Nro. 1

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL
5,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES DE CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE LUCES EN CABLE 3XNo.12 LSHF, Y TUBERIA EMT = 1/2"	MTS	125,00	$ 24.001,00	$ 3.000.125,00		$ -	0,00	$ -
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TELEVISION	UND	2,00	$ 285.343,00	$ 570.686,00		$ -	0,00	$ -
5,21	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60, 40 WATT	UND	9,00	$ 154.777,00	$ 1.392.993,00		$ -	0,00	$ -
5,22	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LAMPARA TIPO MIKY MOUSE PARA EMERGENCIAS	UND	2,00	$ 161.317,00	$ 322.634,00		$ -	0,00	$ -
5,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL PIRAMIDAL TRIPLE RECTANGULAR	UND	15,00	$ 43.389,00	$ 650.835,00		$ -	0,00	$ -
5,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO, INCLUYE CANCHADA Y RESANE	UND	2,00	$ 75.637,00	$ 151.274,00		$ -	0,00	$ -
5,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA DE MURO Y RESANE	UND	3,00	$ 76.637,00	$ 229.911,00		$ -	0,00	$ -
5,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS	MTS	39,00	$ 27.782,00	$ 1.083.498,00		$ -	0,00	$ -
5,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS	MTS	29,00	$ 16.582,00	$ 480.878,00		$ -	0,00	$ -
5,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA SEÑAL DE EVACUACIO(SALIDA),120 V, ALAMBRE 3XNo12 AWG,EMT DE 1/2"CAJAS 2X4 METALICAS, ETC	UND	1,00	$ 321.040,00	$ 321.040,00		$ -	0,00	$ -
5,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE SALIDA	UND	1,00	$ 183.226,00	$ 183.226,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 42.703.082,00**		**$ 412.312,00**		**$ 412.312,00**
6,00	**SISTEMA VOZ Y DATOS**								
6,01	Punto lógico de datos según especificaciones técnicas.	Unidad	13,00	$ 1.548.166,00	$ 20.126.158,00		$ -	0,00	$ -
6,02	Switch De Acceso – 48 Puertos según especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 42.126.158,00**		**$ -**		**$ -**
7,00	**AIRES ACONDICIONADOS**								
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.000~12.000~13.800 BTU/H, 2200V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF: VS122C7	Und	2,00	$ 3.725.634,00	$ 7.451.268,00	2,00	$ 7.451.268,00	2,00	$ 7.451.268,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES DE HIERRO TIPO PIE AMIGO	Und	2,00	$ 234.297,00	$ 468.594,00	2,00	$ 468.594,00	2,00	$ 468.594,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTORES AXIALES DE 80CFM ANTIRETORNOS 110V	Und	2,00	$ 200.591,00	$ 401.182,00		$ -	0,00	$ -
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE 4PUL PARA EXTRACCION	ML	8,00	$ 93.421,00	$ 747.368,00		$ -	0,00	$ -
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS TIPO PERSIANSAS DE 6X6PUL TIPO EXTRACCION	Und	1,00	$ 135.321,00	$ 135.321,00		$ -	0,00	$ -

DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA

CONSORCIO ADECUAR CDC

CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUAR CDC
CONTRATO N°	LIC-2-1-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.249.159.167,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO DEFENSORIA 2024
FECHA DE INICIO	lunes, 9 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 22 de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	jueves, 9 de enero de 2025

OBJETO Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).

ACTA PARCIAL DE COBRO Nro. 1

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø1/4 : Ø1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA.	ML	20,00	$ 152.076,00	$ 3.041.520,00	17,00	$ 2.585.292,00	17,00	$ 2.585.292,00
7,10	PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, CON NITROGENO GASEOSO A 500 PSI.	m3	4,00	$ 184.497,00	$ 737.988,00	2,00	$ 368.994,00	2,00	$ 368.994,00
7,11	GAS REFRIGERANTE R410A	LB	8,00	$ 25.300,00	$ 202.400,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 13.185.641,00**		**$ 10.874.148,00**		**$ 10.874.148,00**
10,00	**SEÑALETICA**								
10,01	Señalética en acrílico de 33 x 14 cm con sticker en vinilo y cinta doble faz para su instalac	Unidad	8,00	$ 22.883,00	$ 183.064,00		$ -	0,00	$ -
10,02	Señalética en acrílico de 100 x 70 cm con sticker en vinilo y cinta doble faz para su instalación	Unidad	1,00	$ 273.117,00	$ 273.117,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 456.181,00**		**$ -**		**$ -**
11,00	**ASEO**								
11,01	Retiro de material sobrante hasta 10 Km	m3	0,75	$ 24.638,00	$ 18.479,00		$ -	0,00	$ -
11,02	Aseo y limpieza general de la obra (1 persona x 1mes con dedicación de 25%)	Global	1,00	$ 1.456.708,00	$ 1.456.708,00		$ -	0,00	$ -
				Subtotal	**$ 1.475.187,00**		**$ -**		**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 109.941.273,00**		**$ 16.517.788,00**		**$ 16.517.788,00**
12,00	**MOBILIARIO**								
12,01	Suministro e instalación de mesa auxiliar para juntas de superficie redonda de diámetro 1.20m en madera enchapada y estructura en acero rectangular cromado incluye suministro e instalación de caja de conexión	Unidad	2,00	$ 1.825.674,00	$ 3.651.348,00		$ -	0,00	$ -
12,02	Suministro y transporte de silla fija interlocutora en paño	Unidad	8,00	$ 280.000,00	$ 2.240.000,00		$ -	0,00	$ -
12,03	Suministro y transporte de silla giratoria ejecutiva	Unidad	6,00	$ 720.365,00	$ 4.322.190,00		$ -	0,00	$ -
12,04	Suministro y transporte Tandem por 4 puestos	Unidad	2,00	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ -	0,00	$ -
12,05	S/I puesto de trabajo 1.50 mts en L con cajonera	Unidad	3,00	$ 1.796.876,00	$ 5.390.628,00		$ -	0,00	$ -
12,06	Puesto de trabajo 1.20 mts sencillo con cajonera	Unidad	3,00	$ 1.042.907,00	$ 3.128.721,00		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL MOBILIARIO	**$ 20.732.887,00**		**$ -**		**$ -**

COSTOS ADMINISTRATIVOS	**A**		**21,00%**	$ 23.087.667,00	$ 3.468.735,00		$ 3.468.735,00
COSTOS POR IMPREVISTOS	**I**		**2,00%**	$ 2.198.825,00	$ 330.356,00		$ 330.356,00
COSTOS POR UTILIDAD	**U**		**5,00%**	$ 5.497.064,00	$ 825.889,00		$ 825.889,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%U**		**19,00%**	$ 1.044.442,00	$ 156.919,00		$ 156.919,00
VALOR TOTAL				**$ 162.502.158,00**	**$ 21.299.687,00**		**$ 21.299.687,00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUAR CDC
CONTRATO N°	LIC-2-1-2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.249.159.167,00
INTERVENTORIA	CONSORCIO DEFENSORIA 2024
FECHA DE INICIO	lunes, 9 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	miércoles, 22 de enero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA	jueves, 9 de enero de 2025

OBJETO	Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).

ACTA PARCIAL DE COBRO Nro. 1

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA PARCIAL N°1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL	CANT. TOTAL	VR.TOTAL

Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta parcial No. 01 corresponden, a las desarrolladas en los periodos 09/12/2024 hasta la fecha 10/01/2025.

Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas

El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, a los nueve (9) días del mes de enero del año 2025.

TOTAL NETO A PAGAR: **$** **21.299.687,00**

SON: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 21.299.687,00) M/CTE, COL.

ALBERTO SANTINO MONTIEL
CC 10,951,020
Representante Legal
CONSORCIO ADECUAR CDC

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: PRELIMINARES

ITEM	**1.13**	**Desmonte de división modular**	**UNIDAD**	**ml**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Modulo de aluminio No.1	2,54			1,00	2,54
Modulo de aluminio No.2	3,05			1,00	3,05
Modulo de aluminio No.3	1,21			1,00	1,21
				TOTAL CANTIDAD	**6,80**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: MUROS

ITEM	**2.01**	**Muro en Dry Wall, doble cara de espesor de 12 cm, incluye estuco y pintura.**	**UNIDAD**	**m2**


DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Sala de conciliación 0_1	3,10		2,20	1,00	6,82
Sala de conciliación 1_1	2,33		2,40	1,00	5,59
Sala de conciliación 1_2	2,58		2,40	1,00	6,19
Sala de conciliación 2	2,36		2,40	1,00	5,66
				TOTAL CANTIDAD	**24,27**

ESQUEMA









OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: MUROS

ITEM	**2.03**	**Aislante térmico - acústico tipo Frescasa**	**UNIDAD**	**m2**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Sala de conciliación 0_1	3,10		2,20	1,00	6,82
Sala de conciliación 1_1	2,33		2,40	1,00	5,59
Sala de conciliación 1_2	2,58		2,40	1,00	6,19
Sala de conciliación 2	2,36		2,40	1,00	5,66
				TOTAL CANTIDAD	**24,27**

ESQUEMA





OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO

ITEM	**5.08**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES DE 2X20 AMP**	**UNIDAD**	**UND**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Breakers bipolares				1,00	1,00
				TOTAL CANTIDAD	**1,00**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO

ITEM	**5.09**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 1 TONELADA Y CABLE THW 3XNo.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220 Volt.)(3 EQUIPOS)**	**UNIDAD**	**MTS**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Tramo de tuberia EMT No.1 vertical con	0,85				0,85
Tramo de tuberia EMT No.1 Horizontal	2,60				2,60
Tramo de tuberia EMT No.2 Horizontal	2,35				2,35
Tramo de tuberia EMT No.3 llegada tabl	0,40				0,40
				TOTAL CANTIDAD	**6,20**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: SISTEMA ELECTRICO

ITEM	**5.11**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA Y CABLE 3X No. 10 AWG, LIBRE DE HALOGENOS(220V)(SON 2 EQUIPOS)**	**UNIDAD**	**MTS**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Tramo de tuberia EMT No.1 vertical con	0,95				0,95
Tramo de tuberia EMT No.1 Horizontal	2,35				2,35
Tramo de tuberia EMT No.3 llegada tabl	0,40				0,40
				TOTAL CANTIDAD	**3,70**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	**7.01**	**SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.000~12.000~13.800 BTU/H, 2200V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF: VS122C7**	**UNIDAD**	**UND**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Sala de conciliación 1				1,00	1,00
Sala de conciliación 2				1,00	1,00
				TOTAL CANTIDAD	**2,00**

ESQUEMA





OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	**7.04**	**SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES DE HIERRO TIPO PIE AMIGO**	**UNIDAD**	**UND**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Sala de conciliación 1				1,00	1,00
Sala de conciliación 2				1,00	1,00
TOTAL CANTIDAD					**2,00**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**


CAPITULO: AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	**7.08**	**SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø1/4 : Ø1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE TIPO RIEL CHANNEL,TUERCAS,ARANDELAS,CHAZOS BALA.**	**UNIDAD**	**ML**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Sala de conciliación No.1	12,82			1,00	12,82
Instalación de Consola de Garaje	4,18			1,00	4,18
			TOTAL CANTIDAD		**17,00**

ESQUEMA





OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	**ACTA PARCIAL No.1**	**FECHA**	**jueves, 9 de enero de 2025**
OBJETO	**Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).**		
CONTRATO DE OBRA No.	**LIC-2-1-2024**		
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO ADECUAR CDC**	**NIT**	**901,844,020-8**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO DEFENSORIA 2024**	**NIT**	**901,886,220-4**

CAPITULO: AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	**7.10**	**PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, CON NITROGENO GASEOSO A 500 PSI.**	**UNIDAD**	**M3**

DIMENSIONES					**TOTAL**
DESCRIPCION	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	
Pruebas de presión				2,00	2,00
				TOTAL CANTIDAD	**2,00**

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

ALBERTO SANTINO MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA