A C T A D E I N I C I O

CONTRATO DTAM NACION-CO No. 006-2020

Fecha:	27 de julio de 2020	**Proyecto:**	**CONTRATO DTAM -NACIÓN-CO No. 006-2019.** – "CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE DE LA RNN NUKAK."
Ciudad:	BOGOTÁ	**Tipo de Acta:**	ACTA DE INICIO

Siendo las 8:00 am del día 27 de julio de 2020 y debido a las Condiciones de la Emergencia Sanitaría decretado por el Gobierno, se realiza video conferencia para el desarrollo de la reunión de Inicio, por un lado el contratista **YERSON CAMILO RODRÍGUEZ LONDOÑO** en representación de **PROSPECTIVA INGENIEROS SAS,** localizado en la Sede del PNN Nukak en el municipio de San Jose del Guaviare y el por el otro el arquitecto **RICARDO TOVAR DUARTE** como supervisor del contrato en referencia, localizado en la ciudad de Bogotá, con el fin de identificar todas las características del área intervenir, no solo para dar INICIO a los trabajos por medio del presente documento, sino para dejar establecidos todos los puntos particulares y explícitos de la obra, los cuales serán objeto del recibo a satisfacción de la misma.

Una vez adjuntados los documentos necesarios para el inicio de obra, se da inicio a los trabajos concernientes a la Sede en San José del Guaviare.

Los documentos entregados por el contratista correspondían a la Certificación de pagos de seguridad social tanto de los trabajadores como del mismo contratista y el Cronograma de obra.

cod	Actividad	Descripción	UND	cant
1.	**TRABAJOS EN LA SEDE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE**			
1.1	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 10 mm	Para la ventaneria , se debe suministrar e instalar una reja metálica , fabricada con varilla cuadrada de 10 mm de acuerdo con el diseño y establecido en las otras rejas existentes en la Sede, de tal manera que queden todas iguales. Se debe aplicar dos manos de anticorrosivo y tres manos de pintura tipo esmalte color blanco.	M2	20,0
1.2	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 "	Para otra ventaneria , se debe suministrar e instalar una reja metálica , fabricada con varilla cuadrada de 1/2" de acuerdo con el diseño y establecido en las otras rejas existentes en la Sede, de tal manera que queden todas iguales. Se debe aplicar dos manos de anticorrosivo y tres manos de pintura tipo esmalte color blanco.	M2	18,0

cod	Actividad	Descripción	UND	cant
1.3	CIELO RASO EN PVC	En el área bajo el Auditorio se debe suministrar e instalar el Cielo raso en PVC color blanco. El valor del M2 debe incluir el suministro y la instalación de la estructura soporte.	M2	42,0
1.4	RE- INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	Las mismas lámparas existentes se deben re-instalar con el Cielo Raso de PVC nuevas	UND	9,0
1.5	ARREGLO DE PUERTA METÁLICA DE ACCESO AL PATIO POSTERIOR	La puerta de salida al patio posterior se encuentra descolgada y es necesario cambiar las bisagras e instalar 4 nuevas bisagras	UND	1,0
1.6	CAMBIO DE CERRADURAS INTERNAS	Para cuatro puertas internas es necesario cambiar sus cerraduras debido a que están totalmente inservibles	UND	4,0
1.7	CAMBIO DE CERRADURAS EXTERNAS	Para las puertas de acceso (Posterior y Principal) es necesario cambiar sus cerraduras debido a que se encuentran totalmente dañadas	UND	2,0
2.	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAISAJISMO EN EL PATIO INTERIOR**			
2.1	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO EN EL PATIO CENTRAL DE LA SEDE - INCLUYE DISEÑO.	Suministro e instalación de especie arbóreo de porte bajo	M2	8,0
2.2		Suministro e instalación de especie arbóreo de porte medio	UND	4,0
2.3		Suministro e instalación de vegetación tipo Hiedra de cubrimiento de sobre capa vegetal con floración de color. Debe ser una especie propia de la región	M2	10,0
2.4		Suministro e instalación de piedra tipo bola redonda de tamaño promedio de 1", para ser esparcida de acuerdo con un diseño de paisajismo que será elaborado por el Contratista y aprobado por la Supervisión	M3	0,4
2.5		Suministro e instalación de tierra negra abonada que se debe aplicar en el patio central	M3	3,0

El Contratista reconoce el sitio de los trabajos y encuentra que está en condiciones de poder iniciar los trabajos.

Sin más sobre el particular.

Se adjunta:

- Cronograma de los trabajos
- Certificación de Pagos parafiscales

Firman

Arq. RICARDO TOVAR DUARTE
Supervisor
Dirección Territorial Amazonía
Arquitecto Contratista

YERSON CAMILO RODRÍGUEZ LONDOÑO
PROSPECTIVA INGENIEROS SAS
Contratista