	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Codigo	GA-JELOG-FR-383
	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MOFIFICADO	Versión	1
		Vigencia	23/03/2022

FECHA	22/01/2024
CONTRATO No.	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ
VALOR DEL ANTICIPO	$ 2.251.685.951,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	50%
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTORÍA: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA SUPERVISIÓN: TE. YEIMY RÍOS - DIFRA.

N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	PAGADO										
					DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	ACUMULADO	% DESEMBOLSADO	SALDO
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	$ 180.134.876,08	8,00%	$ 71.557.245,63	$ 62.490.768,45		$ 46.086.862,00					$ 180.134.876,08	100,00%	$ -
		Material Granular	$ 225.168.595,10	10,00%	$ 90.067.438,00	$ 78.113.460,57							$ 168.180.898,57	74,69%	$ 56.987.696,54
		Acero de Refuerzo	$ 225.168.595,10	10,00%	$ 84.229.441,54	$ 78.113.460,57		$ 62.825.693,00					$ 225.168.595,10	100,00%	$ -
		Cemento	$ 225.168.595,10	10,00%	$ 96.402.139,24	$ 78.113.460,57							$ 174.515.599,80	77,50%	$ 50.652.995,30
		Malla Electrosoldada	$ 22.516.859,51	1,00%	$ 9.006.743,80	$ 7.811.346,06							$ 16.818.089,86	74,69%	$ 5.698.769,65
		Bloque Estructural	$ 22.516.859,51	1,00%	$ 9.006.743,80	$ 7.811.346,06							$ 16.818.089,86	74,69%	$ 5.698.769,65
		SUBTOTAL	$ 900.674.380,40	40,00%	$ 360.269.752,00	$ 312.453.842,26	$ -	$ 108.912.555,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 781.636.149,26	86,78%	$ 119.038.231,14
2	GASTOS DE INSTALACION	Mobiliario para Campamento	$ -	0,00%									$ -	0,00%	$ -
		SUBTOTAL	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Retroexcavadora	$ 90.067.438,04	4,00%	$ 90.067.438,04								$ 90.067.438,04	100,00%	$ -
		Mezcladora	$ 45.033.719,02	2,00%	$ 45.033.719,02								$ 45.033.719,02	100,00%	$ -
		compactador	$ 45.033.719,02	2,00%	$ 45.033.719,02								$ 45.033.719,02	100,00%	$ -
		Formaleta	$ 45.033.719,02	2,00%	$ 45.033.719,02								$ 45.033.719,02	100,00%	$ -
		Volqueta ó Dobletroque	$ 90.067.438,04	4,00%	$ 90.067.438,04								$ 90.067.438,04	100,00%	$ -
		SUBTOTAL	$ 315.236.033,14	14,00%	$ 315.236.033,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 315.236.033,14	100,00%	$ -
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	Pagos corte personal de obra	$ 112.584.297,55	5,00%	$ 112.584.297,55								$ 112.584.297,55	100,00%	$ -
		Pagos corte personal de obra	$ 112.584.297,55	5,00%			$ 112.584.297,55						$ 112.584.297,55	100,00%	$ -
		Pagos corte personal de obra	$ 112.584.297,55	5,00%						$ 112.584.297,55			$ 112.584.297,55	100,00%	$ -
		Pagos corte personal de obra	$ 202.651.735,59	9,00%					$ 202.651.735,59				$ 202.651.735,59	100,00%	$ -
		Pagos corte personal de obra	$ 159.595.371,00	7,09%								$ 159.595.371,00	$ 159.595.371,00	100,00%	$ -
		Pagos corte personal de obra	$ 211.932.811,01	9,41%							$ 211.932.811,01		$ 211.932.811,01	100,00%	$ -
		SUBTOTAL	$ 911.932.810,25	40,50%	$ 112.584.297,55	$ -	$ 112.584.297,55	$ -	$ 202.651.735,59	$ 112.584.297,55	$ 211.932.811,01	$ 159.595.371,00	$ 911.932.810,25	100,00%	$ -
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	Estructura en Concreto	$ -	0,00%									$ -		$ -
		Estructura Metalica	$ -	0,00%									$ -		$ -
		Carpinteria Metalica	$ 123.842.727,21	5,50%									$ -	0,00%	$ 123.842.727,21
		SUBTOTAL	$ 123.842.727,21	5,50%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ 123.842.727,21
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISO)	Red Contra incendio	$ -	0,00%									$ -	0,00%	$ -
		Camaras de Seguridad	$ -	0,00%									$ -	0,00%	$ -
		Equipos de Comunicaciones	$ -	0,00%									$ -	0,00%	$ -
		SUBTOTAL	$ -	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
TOTAL ANTICIPO			**$ 2.251.685.951,00**	**100,00%**	**$ 788.090.082,69**	**$ 312 .842,26**	**584.297,55**	**$ 108.912.555,00**	**$ 202.651.735,59**	**$ 112.584.297,55**	**$ 211.932.811,01**	**$ 159.595.371,00**	**$ 2.008.804.992,65**	**89,21%**	**$ 242.880.958,35**

Solicita:

Arq. Jairo Villamil Salcedo
Representante Legal
LAM CONSTRUCCIONES

Autorizó:

Ing. Mario Gil Cardona
Representante Legal
INTERVENTORIA