FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA		
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS
(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS
(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

1. ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA (seleccionar el tipo de contrato) **No** **688-2024** (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR AP 2015-00761

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO
(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL UG-ING (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901.813.594-0 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR N.A. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** N.A. (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR JAVIER ORTEGA VERA
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CATORCE (14) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 2,499,951,074.00**
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. - **DE FECHA** - **PLAZO** -

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS **PLAZO** -

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CATORCE (14) MESES
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. - **DE FECHA** - **No. DÍAS** -

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 29 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2025 (Año)

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A. **DE FECHA** N.A. **VALOR** N.A.

ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N.A. **DE FECHA** N.A. **VALOR** N.A.

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES **VALOR** $ -

ADICIONES:

Adicion No. N.A **DE FECHA** N.A. **VALOR** $ -

Adicion No. N.A **DE FECHA** N.A. **VALOR** $ -

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** $ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **VALOR** **$ 2,499,951,074**

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Según el informe semanal N. 32 de fecha 13/01/2025 el contrato se encuentra en el siguiente avance

AVANCE FISICO Programado **67,92%** Ejecutado **55,43%**

AVANCE FINANCIERO Programado **$ 1,697,616,912.96** Ejecutado **$ 1,386,041,134.39**

El valor facturado a la fecha corresponde a **$ 419,014,774** equivalente a **16.76%** , del valor actual del contrato.

Anticipo del contrato

Valor Anticipo amortizado **N.A.** Valor Anticipo por Amortizar **N.A.**

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si es solicitud de adición o prórroga o las dos

ADICIÓN ☐ al contrato citado de $ - (Indique el valor de la adición)

PRORROGA ☑ al contrato citado de TRES (3) MESES (Indique el plazo de la prórroga solicitada)

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

El CONSORCIO VIAL UG-ING en calidad de contratista del contrato de consultoría IDU-688-2024 mediante el comunicado IDU-688-2024-263 del 14 de enero de 2025 y con radicado IDU No. 202552600050902 de fecha 14 de enero de 2025, manifestó su interés en adelantar el modificatorio No.1 , de Prórroga 1, en los siguientes términos:

"Por medio de la presente, el CONSORCIO VIAL UG-ING, en calidad de consultor del Contrato IDU-688-2024, presenta la siguiente solicitud de prórroga, puntualizando los fundamentos que sustentan la misma.
De acuerdo con las consideraciones presentadas por la Entidad en el oficio STED 202423601569081 de fecha 11/12/2024, esta consultoría procederá a realizar los ajustes pertinentes en los diseños desarrollados, con el objetivo de continuar, actualizar y/o complementar los diseños planteados en el contrato IDU-1667 de 2015. Por lo cual a continuación, se presenta el perfil vial definitivo a implementar:
(...)
Dicho lo anterior y amparados en la CLÁUSULA 5 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, el Consorcio VIAL UG-ING, presenta la solicitud de prórroga, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

A. FUNDAMENTOS TÉCNICOS
Es indispensable disponer de más tiempo que permita el adecuado desarrollo de cada uno de los componentes a nuestro cargo. Los aspectos relacionados con Tránsito y Transporte, Diseño Geométrico, Estudios y Diseños Estructurales, Pavimentos y Geotecnia requieren ajustes, lo que implica la necesidad de más tiempo para su correcta ejecución. De igual manera, los componentes de Estudios Ambientales, Estudios Sociales y Presupuesto dependen de la información técnica generada por los componentes previamente mencionados, lo cual también afecta el plazo inicialmente establecido.
A continuación, se presenta a modo de resumen el estado de los productos requeridos para el desarrollo de cada componente:
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Estudio tránsito - Se presentó la entrega mediante PLATAFORMA ACC REV# 681, actualmente se encuentra en revisión por parte de la entidad
Diseño de la señalización - Se encuentra en proceso dado que a la fecha no se cuenta con aprobación por parte de la SDM en cuanto a la metodología de tránsito (para la metodología se requería la definición definitiva del perfil vial).
DISEÑO GEOMÉTRICO
Elaboración de planos y secciones del diseño definitivo (Incluye cálculo de cantidades) - Se presentó la entrega mediante PLATAFORMA ACC REV#727, actualmente se encuentra en revisión por parte de la entidad
Elaboración Informe técnico (Incluye conclusiones, recomendaciones y especificaciones del proyecto) - Se encuentra en proceso de subsanación de observación.
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
Cimentación Super - Estructura Infraestructura - Se encuentra en proceso dado que su avance depende del diseño geométrico y la aprobación del avance No. 1 del
componente geotécnico.
SUELOS, GEOTECNIA
Avance 1 - Se encuentra en proceso de subsanación de observaciones, dado que su avance depende del diseño geométrico final.
Avance 2 - Se encuentra en proceso de subsanación de observaciones, dado que es necesario contar con el tipo de cimentación definitivo y el avance No. 1 terminado.
Informe Final. Análisis Geotécnico, capacidad portante y deformación. Conclusiones y recomendaciones. Respuesta sísmica para intersecciones a desnivel - Se encuentra a la espera de la aprobación de los informes de avance 1 y 2.
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL
Documento Técnico de evaluación de solicitud de sustracción - Se presentó la entrega preliminar mediante PLATAFORMA ACC REV# 663, actualmente se encuentra en revisión por parte de la entidad.
Documento soporte para tramite de permisos ambientales - Se presentó la entrega preliminar mediante PLATAFORMA ACC REV# 662, actualmente se encuentra en revisión por
parte de la entidad.
Documento de soporte con el diseño sostenible y de innovación - Se presentó la entrega preliminar mediante PLATAFORMA ACC REV# 661, actualmente se encuentra en revisión por parte de la entidad.
PAVIMENTOS
Diseño estructura de pavimentos (flexible y rígido), Elaboración informe, planos y detalles - Se encuentra en proceso de elaboración ya que dependía de la definición del perfil vial y del límite de intervención.
ESTUDIOS SOCIALES
Mapeo de actores instituciones actores económicos y sociales Actualización 5 y 6 - Se presentó la actualización dentro del informe mensual No. 07.
Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la Gestión Social al área técnica que incluya las recomendaciones urbanísticas, económicas, sociales, culturales - Está en desarrollo, ya que se incluye la actualización en los informes mensuales.
Diagnostico socioeconómico - Se presentó la entrega preliminar mediante PLATAFORMA ACC REV# 676, actualmente se encuentra en revisión por parte de la entidad.
Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales - Está en proceso, ya que para su elaboración es crucial la información obtenida a través del diagnóstico
socioeconómico.
Plan de Manejo Social - Está en proceso de elaboración, ya que depende de contar con un presupuesto definido.
COSTOS Y PRESUPUESTO
Presupuesto, Cronograma De Obra - Se encuentran en proceso, ya que para su elaboración son indispensables los resultados obtenidos de los componentes técnicos.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra plenamente justificada la necesidad de contar con TRES (3) MESES de prórroga, como se evidencia en el PDT adjunto.

(...)
C. FUNDAMENTOS FINANCIEROS
En aras de avanzar y dar cabal cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, se coloca a consideración del IDU esta solicitud de prórroga asumiendo el 100% del valor asociado al plazo adicional, razón por la cual no se solicita adición de recursos. Esta posición adoptada por la consultoría se realiza únicamente con el objetivo de garantizar la ejecución adecuada del proyecto y la satisfacción del interés general, así como de las partes involucradas en el contrato. solicitando un plazo adicional de tres (3) meses.
D. SOLICITUDES
1. Prorrogar en tres (3) meses el plazo de la fase de elaboración de estudios y diseños contenido en la Cláusula 4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO."

FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_PROYECTOS

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE: **ADICIÓN** ☐ **PRORROGA** ☑

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

N.A.

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

Analizadas las causas que generaron la solicitud de prorroga del contrato IDU- 688-2024 para la fase de Elaboración de Estudios y Diseños, presentadas por el consultor con oficio IDU-688-2024-263, y radicado IDU 202552600050902 del 14 de enero del 2025, y considerando los entregables pendientes de entrega por parte del equipo consultor, y la debida revisión y aprobación por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se estima viable y recomienda la solicitud de prórroga número 1 por 3 meses para la fase de elaboración de Estudios y Diseños al contrato IDU-688-2024 con el fin de culminar de manera satisfactoria dicha fase y generar los diseños completos.

La presente prórroga No 1 y modificación No 1 no genera costo para la Entidad, dado que el CONSORCIO VIAL UG-ING asumira bajo su cuenta y riesgo el tiempo y los costos que se pudieran generar por la señalada prórroga. El contratista se compromete a ampliar los plazos de los amparos de garantía unica. El contratista renuncia a ejercer cualquier reclamación al IDU. La Subdirección, conforme a los análisis técnicos y argumentos expuestos para culminar de manera correcta el contrato, acepta la propuesta y considera conveniente para el contrato IDU-688-2024 realizar la prorroga No 1 por un periodo de TRES (3) MESES calendario, aplicada a la fase de elaboración de Estudios y diseños y realizar la modificación a la Clausula 4 de plazo de ejecución del Contrato. Por lo anterior se considera procedente acceder a dicha solicitud y por tanto propone llevar a cabo la modificación No 1 y Prorroga No 1 al Contrato IDU-688-2024.

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No NA el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los DIECISEIS (16) días del mes de enero de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) Firmado digitalmente por GINNA LIZETH MONCADA MORENO

(Nombre) GINNA LIZETH MONCADA MORENO
Representante Legal - Contratista

(Nombre) N.A.
Representante Legal - Interventor

(Firma) Santiago Muñoz Pabón.
(Rol) Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU
(Nombre) CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN
(Cargo) Apoyo a la Supervisón IDU

(Firma)
(Rol) Supervisor del Contrato IDU
(Nombre) JAVIER ORTEGA VERA
(Cargo) Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños