INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO No. - CO1.PCCNTR.4336945 DE 2022 GOBERNACION DE SANTANDER– MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE METALICO SOBRE LA QUEBRADA AGUAS CLARAS SECTOR SANTO DOMINGO EL LIBANO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	La localización del proyecto se da en el municipio de El Carmen de Chucurí, quebrada Aguas Claras sector Santo Domingo- El Líbano.		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**	$ 2.743.625.838,00	
	APORTE GOBERNACION	$ 2.743.625.838,00	
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00	
	APORTE ADICIONAL MUNICIPIO	$ 0,00	
	OTROS APORTES	$	
FECHA SUSCRIPCION CONVENIO	22 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE INICIO CONVENIO	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES		
PLAZO ADICIONAL 1	CINCO (5)MESES		
PLAZO ADICIONAL 2	CUATRO (4) MESES		
PLAZO TOTAL	DIECISIETE (17) MESES		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	SANDRA SOFIA DUQUE BAUTISTA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	KAREN YULIETH FONSECA JAIMES	22/12/2022	
	NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**

SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	MERARY OVIEDO MANRIQUE	30/08/2023	31/12/2023
	ANGELA TATIANA RUEDA ACEVEDO	15/01/2024	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 22003803-22003804	VALOR	$ 2.743.625.838,00
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (Cuando aplique)	NA		
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS (Cuando aplique)	NA		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	NA		
VALOR DE OBRA	$ 2.584.842.794,00		
VALOR INTERVENTORIA	$ 158.783.134,00		
VALOR ADICIONAL INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- *Contrato de Ejecución de obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 233-2023	"CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO SOBRE LA QUEBRADA AGUAS CLARAS, SECTOR SANTO DOMINGO EL LÍBANO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($ 2.464.612.092,00) M/CTE.
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	NA	NA
	NA	NA
Nombre contratista	CONSORCIO PUENTE METALICO SD	RL/GERARDO DURAN MANTILLA

		CC/91.236.551 de Bucaramanga - Santander
Fecha de Acta de inicio del contrato	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION 01: 29/12/2023	
	REINICIO 01: 21/02/2024	
	SUSPENSION 2: 10 DE ABRIL DE 2024	
	SUSPENSION 3: 24 DE ABRIL DE 2024	
	SUSPENSION 4: 23 DE MAYO DE 2024	
	SUSPENSION 5: 20 DE JUNIO DE 2024	
	SUSPENSION 6: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de terminación del Contrato	11 DE ABRIL DE 2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($ 2.464.612.092,00) M/CTE.
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
POLIZAS	-Póliza de Cumplimiento N° 65-44-101224672 - Póliza de Responsabilidad N° 65-40-101072632	

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 231-2023	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PUENTE METÁLICO SOBRE LA QUEBRADA AGUAS CLARAS, SECTOR SANTO DOMINGO -EL LIBANO EN EL	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 158.783.134,00) M/CTE.

	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	NA	NA
	NA	NA
Nombre contratista	FF CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS	RL/ DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ FLOREZ CC/ 10.304.300 de Popayán
Fecha de Acta de inicio del contrato	20 DE SEPTIEMBRE 2023	
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION 01: 29/12/2023	
	REINICIO 01: 21/02/2024	
	SUSPENSION 2: 10 DE ABRIL DE 2024	
	SUSPENSION 3: 24 DE ABRIL DE 2024	
	SUSPENSION 4: 23 DE MAYO DE 2024	
	SUSPENSION 5: 20 DE JUNIO DE 2024	
	SUSPENSION 6: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
Fecha de terminación del Contrato	11 DE ABRIL DE 2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 158.783.134,00) M/CTE.
POLIZAS INTERVENTORIA		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA	
POLIZAS	-Póliza Cumplimiento N° 430-47-994000062731	

3. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

INFORME DE ACTIVIDADES:

A continuación, se presenta la trazabilidad durante el periodo de ejecución del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, del CONVENIO NO. - CO1.PCCNTR.4336945 DE 2022 Gobernación de Santander– municipio el Carmen de Chucuri:

- El día **30 de diciembre de 2024**, la interventoría del proyecto remitió, a través de correo electrónico, el informe de revisión y observaciones correspondiente a los nuevos diseños presentados por el contratista el 21 de noviembre del mismo año. Dicho informe fue enviado con el propósito de que el especialista del contratista dé respuesta a las observaciones planteadas y proceda a subsanar las no conformidades identificadas **(ANEXO 1. FF-INTERPUENTES-231-076-2023 - Entrega informe revision diseño estructural).**
  (ANEXO 2. INFORME INTERVENTORIA).

ANGELA TATIANA RUEDA ACEVEDO
Secretaria de Planeación

Digitó : Yennifer Patiño Useche-Apoyo profesional secretaria de planeación
Revisó y aprobó Aspectos Tecnicos: Angela Tatiana Rueda - secretaria de planeación
Dirección: Carrera 3 No. 4-30 Parque Principal
Código Postal: 686561100
Web: www.elcarmen-santander.gov.co
E-mail: alcaldia@elcarmen-santander.gov.co
ElCarmendeChucuri