2410001-S-2024-408886

Bogotá, 9 de diciembre de 2024

Señora.
NATALIA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad.
Secretaría Distrital de Ambiente.
Avenida Caracas 54-38.
Correo electrónico: correspondencia@ambientebogota.gov.co.
Teléfono: 6013778899.
Código Postal 110231.
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de prórroga- Convenio Interadministrativo N° SDA - CV - 20171328 - CAR - 1771.

Respetada Natalia María Ramírez Martínez:

De acuerdo con los compromisos del Comité Directivo del convenio del asunto, que se celebró el 9 de diciembre de 2024; a continuación presentamos la justificación que tiene la EAAB para solicitar una prórroga de un año al convenio:

En ejecución del componente 2 "Mantenimiento y adecuación de 1,2 ha de la red de senderos ecológicos secundarios", la EAAB generó los diseños para adecuación del sendero El Zuque, los cuales están listos desde el primer semestre de este año para iniciar el proceso de contratación; sin embargo, esta actividad no se ha podido desarrollar debido a problemas con la comunidad del sector, quienes se oponen a la ejecución del proyecto. Durante el segundo semestre de 2024, la Empresa ha realizado actividades de socialización del proyecto con la comunidad, con la cual se han obtenido resultados importantes; no obstante, quedan pendientes algunos puntos de negociación ya que la comunidad no quiere introducir estructuras de concreto en el sector y este es el material que se requiere para las cimentaciones. Por otra parte, la obra no puede iniciar si no se cuenta con viabilidad por parte de la CAR; de acuerdo con el oficio E-2024-039607, del 17 de abril de 2024, radicado CAR 20242021288, esta solicitud se encuentra en trámite por parte de la Dirección Regional Bogotá La Calera-DRBC, y a la fecha no tiene respuesta.

De acuerdo con lo anterior, la Empresa requiere de un año para ejecutar el proyecto de obra para la adecuación del sendero El Zuque, de acuerdo con el siguiente cronograma de ejecución:

Cronograma para ejecución de las obras del Sendero El Zuque																								
	2025																							
	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
Socialización para viabilización con la comunidad																								
Viabilidad de ejecución por parte de la CAR																								
Actualización del presupuesto de obra																								
Maduración del proceso de interventoría																								
Proceso de contratación																								
Actividades previas de inicio de contratos (obra e interventoría)																								
Ejecución de las obras																								
Contrato de interventoría																								
Liquidación del contrato de obra																								
Liquidación del contrato de interventoría																								

Cordialmente,

Firmado por OCTAVIO AUGUSTO REYES AVILA el 09/12/2024 a las 17:07:39 COT

OCTAVIO AUGUSTO REYES ÁVILA
Gerente Corporativo Ambiental

Leido por SANDRA ESTHER GAITAN HIDALGO el 09/12/2024 a las 17:02:35 COT

Leido por JORGE AUGUSTO SANDOVAL RAMIREZ el 09/12/2024 a las 17:05:35 COT

Proyectó: Sandra Esther Gaitán Hidalgo, Profesional Especializado DGASH.

Jorge Augusto Sandoval Ramírez, Profesional Gerencia Ambiental.

TDR: Carpeta del convenio

Remisorio: N/A / Consecutivo GCA: 2410001-2024-1148