Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	CONVENIO:	
INTERVENTORÍA:		SUPERVISIÓN	
PARCIAL		FINAL	

INFORME No:	1			FECHA:	24	de	DICIEMBRE	de	2024	
PERIODO:	DEL 2	de	DICIEMBRE	de	2024	AL	24	de	DICIEMBRE	de	2024
No. CONTRATO O CONVENIO	4418	DE	2024	FECHA:	18	de	NOVIEMBRE	de	2024	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 356.539.440,00			RPC	9796					
REGISTRO BP y P No.	2023 00415 0184									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES SAS									

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUIS HERNANDO RAMIREZ ANGARITA			
Teléfono: 3124780588	Dirección: UAEGRD GOBERNACION DE BOYACÁ			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		2	12	2024
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PLAZO CON ADICIONES	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		31	12	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		24	12	2024

Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	2 12 2024	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	24 12 2024	
ACTA DE LIQUIDACION	24 12 2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN N	P	T	OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
SUMINISTRO DE 16 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES (VHF) BASE	SUMINISTRO DE 16 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES (VHF) BASE			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO DE 32 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES (VHF) PORTATILES	SUMINISTRO DE 32 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES (VHF) PORTÁTILES			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO DE 16 FUENTES DE REGULADORAS DE VOLTAJE 12,5 V 20AMP	SUMINISTRO DE 16 FUENTES DE REGULADORAS DE VOLTAJE 12,5 V 20 AMP			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO DE 16 ANTENAS PARA VHF TIPO OMNIDIRECCIONAL	SUMINISTRO DE 16 ANTENAS PARA VHF TIPO OMNIDIRECCIONAL			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO DE 32 CONECTORES PL 259	SUMINISTRO DE 32 CONECTORES PL 259			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO 320 MTS CABLE COAXIAL RG 8 U	SUMINISTRO 320 MTS CABLE COAXIAL RG 8 U			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO DE 16 CONECTORES DE MINIU A CONECTORES PL 259	SUMINISTRO DE 16 CONECTORES DE MINIU A CONECTORES PL 259			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO DE DOS BATERIAS RECARGABLES PARA RADIO MOTOROLA DGP 5550	SUMINISTRO DE DOS BATERIAS RECARGABLES PARA RADIO MOTOROLA DGP 5550			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
UMNISTRO DE 2 BATERIAS GEL 12 V 250 AMPS	UMINISTRO DE 2 BATERIAS GEL 12 V 250 AMPS			X	REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021


INFORME TÉCNICO

Al Contrato se le hizo ya acta de liquidacion. Equipos y elementos permanecen en bodega de la UAEGRD para su instalocion y entrega en cada una de las sedes de los Cuerpos de Bomberos, incluidas en el proyecto de fortalecimiento operativo de respuesta a emergencias

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	75,9%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, SE RECIBE EN SU TOTALIDAD, LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS OBJETOS DEL CONTRATO 4418 DE 2024. CUMPLIENDO A CABALIDAD CON ESTE SUMINISTRO Y SE AUTORIZA EL PAGO TOTAL DEL MISMO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.:	28066232818	FIDUCIA No.:		BANCO:	COLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE COLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	28066232818				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No.					
ACTA PARCIAL No.					
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	100	24	12	2024	$ 356.539.440,00
TOTAL					**$ 356.539.440,00**

INFORME JURIDICO

N.A

OBSERVACIONES: CONTRATO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD Y DENTRO DEL PLAZO PACTADO

Nombre y Firma Supervisor o interventor

Boyacá Contratación TRAMITADO 26/12/2024

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**