ACTA No _____ **FECHA:** 30/01/25

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. 234 Supervisor: ___SOP__

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA".

1. OBJETIVO

Seguimiento avance de obra y Proceso constructivo

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza verificacion de compromisos

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Subsanacion Observaciones Items no previstos	contratista	28/01/25
concepto items no Previstos	Interventoria	28/01/25
subsanacion Informe mensual Obra No. 4	Contratista	23/01/25
Informe Mensual consolidado	contratista	28/01/25

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se evidencia avance Programado de 77%, Porcentaje ejecutado del 94% calle 8 avance del 96%, calle 9 avance del 92%

Se evidencia instalacion de loseta para anden en calle 8 y se evidencia instalacion de loseta para anden en calle 9.

Interventoria manifiesta que, teniendo en cuenta la propuesta de item no previsto para Concreto de anden, se requerira de manera previa el diseño de mezcla y tomar en su momento las correspondientes muestras para ensayo de

resistencia de estos concretos.

Supervision informa que el modificatorio2 para inclusión de items no previstos se encuentra en tramite al interior de la Entidad.

Supervision Manifiesta que debido a que el contratista de obra esta proximo a culminar las obras, solo se requerira informes mensuales hasta el mes de enero y se realizara un informe mensual/final de todo el Proyecto

Se recuerda al contratista que para el recibo final de obra se debe contar con la reparación de Fisuras en las losas de pavimento.

Se solicita al contratista no tomar agua de puntos no autorizados.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Tramitar Modificatorio 2 COP234	Supervisión	31/01/25

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 30 días del mes de enero del año 2025.

Programación próxima reunión: A Convenir Para recibo final.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Juan Camilo Colderon U.
Cargo: Residente Interventoria.

Firma: _____
Nombre: INTERVENTORIA.
Cargo:

Firma: _____
Nombre: Yurany Xilena Figueroa
Cargo: R.L. y Directora Obra Convicio Barrio Alto

Firma: _____
Nombre: Monica Marcela Meno Q.
Cargo: Profesional Universitario S.O.P

Firma: _____
Nombre: LUIS RUIZ
Cargo: RESIDENTE OBRA

Firma: _____
Nombre:
Cargo: