Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **5**
PERIODO: **30/9/2024 AL 06/10/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4.76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		2LPROYECTOS SAS BIC		CONTRATISTA:		CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024	
CONTRATO No.:		091/18 JULIO DE 2024		CONTRATO No.:		083/3 JULIO DE 2024	
VALOR INICIAL:	$	333,243,408.00		VALOR INICIAL:	$	7,000,000,000.00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333,243,408.00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7,000,000,000.00**	
PLAZO INICIAL:		**124.00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		-		FECHA DE SUSPENSIÓN:		-	
FECHA DE REINICIACIÓN:		-		FECHA DE REINICIACIÓN:		-	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**6,067,079.00**	**1.82%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**127,443,032.30**	**1.82%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**327,176,329.00**	**98.18%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**6,872,556,967.70**	**98.18%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.082%	0.082%	0.00%
Acumulado semana anterior	2.73%	1.74%	0.99%
Acumulado Actual	2.81%	1.82%	-0.99%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104.00	-0.10

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	% PROGRAMADO	$RECURSO PROGRAMADO	% EJECUTADO	$RECURSO EJECUTADO			
BAÑO HOMBRES PISO 6	57%	$ 23,121,849.86	40%	$ 16,225,859.55			
BAÑO MUJERES PISO 6	57%	$ 17,931,015.18	41%	$ 12,897,747.76			
BAÑO HOMBRES PISO 8	57%	$ 23,121,849.86	45%	$ 18,254,091.99			
BAÑO MUJERES PISO 8	57%	$ 17,931,015.18	30%	$ 9,437,376.41			
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	**% PROGRAMADO**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**			
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	25%	$ 19,755,013.63	19%	$ 15,013,810.36			
AIRES ACONDICIONADOS	35%	$ 5,600,000.00	20%	$ 3,200,000.00			
CAMBIO DE PISO 307 CS	100%	$ 12,966,406.00	80%	$ 10,373,124.80			
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**% PROGRAMADO**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**			
BAÑO PISO 1 TIPO 1	50%	$ 10,140,243.62	30%	$ 6,084,146.17			

BAÑO PISO 1 TIPO 2	50%	$ 11,257,532.09	41%	$ 9,231,176.31			
BAÑO PISO 2 TIPO 2	21%	$ 2,406,266.10	14%	$ 1,604,177.40			
BAÑO PISO 2 TIPO 3	21%	$ 2,277,206.61	15%	$ 1,626,576.15			
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**% PROGRAMADO**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**			
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	51%	$ 16,970,272.44	28%	$ 9,317,012.32			
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	51%	$ 16,600,987.56	18%	$ 5,859,172.08			
ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	25%	$ 8,318,761.00	15%	$ 4,991,256.60			
ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	25%	$ 8,318,761.00	10%	$ 3,327,504.40			
SEDE ANEXA	**% PROGRAMADO**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**			
CALLE 73	**% PROGRAMADO**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**			
% PROGRAMADO	**2.81%**						
% EJECUTADO	**1.82%**						

OBRA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
RAZÓN SOCIAL
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1,



Fuente: consorcio rama judicial

enchape de baños edificio calle 64

FOTO 2,



Fuente: consorcio rama judicial

instalacion de puntos electricos edificio Bolsa

FOTO 3,



Fuente: consorcio rama judicial

Instalacion de puntos hidraulicos edificio almacen

FOTO 4,



Fuente: consorcio rama judicial

Restauracion de sala Plena

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **6**
PERIODO: **7/10/2024 AL 13/10/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4.76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		2LPROYECTOS SAS BIC		CONTRATISTA:		CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024	
CONTRATO No.:		091/18 JULIO DE 2024		CONTRATO No.:		083/3 JULIO DE 2024	
VALOR INICIAL:	$	333,243,408.00		VALOR INICIAL:	$	7,000,000,000.00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333,243,408.00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7,000,000,000.00**	
PLAZO INICIAL:		**124.00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**12,011,064.00**	**3.60%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**252,300,402.30**	**3.60%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**321,232,344.00**	**96.40%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**6,747,699,597.70**	**96.40%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2.81%	1.82%	-0.99%
Acumulado semana anterior	1.22%	1.78%	-0.56%
Acumulado Actual	4.03%	3.60%	-0.43%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104.00	-0.04

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$RECURSO PROGRAMADO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 6	$ 28,800,900.70	71%	70%	$ 28,395,254.21
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 22,335,124.17	71%	69%	$ 21,705,965.74
BAÑO HOMBRES PISO 8	$ 28,800,900.70	71%	70%	$ 28,395,254.21
BAÑO MUJERES PISO 8	$ 22,335,124.17	71%	60%	$ 18,874,752.82
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$ 26,076,617.99	33%	28%	$ 22,125,615.27
AIRES ACONDICIONADOS	$ 6,720,000.00	42%	30%	$ 4,800,000.00
CAMBIO DE PISO 307 CS	$ 12,966,406.00	100%	100%	$ 12,966,406.00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	$ 5,708,305.80	10%	9%	$ 5,137,475.22

CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	$ 5,708,305.80	10%	8%	$ 4,566,644.64
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	$ 5,708,305.80	10%	8%	$ 4,566,644.64
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	$ 5,708,305.80	10%	8%	$ 4,566,644.64
RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$ 5,708,305.80	10%	8%	$ 4,566,644.64
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$ 5,708,305.80	10%	8%	$ 4,566,644.64
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$ 13,587,926.45	67%	55%	$ 11,154,267.98
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$ 15,085,093.00	67%	60%	$ 13,509,038.51
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$ 3,322,938.90	29%	25%	$ 2,864,602.50
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$ 3,144,713.89	29%	25%	$ 2,710,960.25
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$ 21,961,529.04	66%	56%	$ 18,634,024.64
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$ 21,483,630.96	66%	56%	$ 18,228,535.36
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 10,648,014.08	32%	30%	$ 9,982,513.20
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 10,648,014.08	32%	30%	$ 9,982,513.20
SEDE ANEXA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
CALLE 73	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**

%PROGRAMADO	**4.03%**
%EJECUTADO	**3.60%**

OBRA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
RAZÓN SOCIAL
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1,

Fuente: consorcio rama judicial
Desmonte de aparatos sanitarios

FOTO 3,

Fuente: consorcio rama judicial
construccion de muros de mamposteria

FOTO 2,

Fuente: consorcio rama judicial
desmonte de cerramiento planta de la bolsa

FOTO 4,

Fuente: consorcio rama judicial
restauracion de madera en fachadas

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **7**
PERIODO: **14/10/2024 AL 20/10/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4.76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		2LPROYECTOS SAS BIC		CONTRATISTA:		CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024	
CONTRATO No.:		091/18 JULIO DE 2024		CONTRATO No.:		083/3 JULIO DE 2024	
VALOR INICIAL:	$	333,243,408.00		VALOR INICIAL:	$	7,000,000,000.00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333,243,408.00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7,000,000,000.00**	
PLAZO INICIAL:		**124.00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**18,111,188.00**	**5.43%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**380,437,572.55**	**5.43%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**315,132,220.00**	**94.57%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**6,619,562,427.45**	**94.57%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4.03%	3.60%	-0.43%
Acumulado semana anterior	1.95%	1.83%	0.12%
Acumulado Actual	5.98%	5.43%	-0.55%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104.00	-0.05

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$RECURSO PROGRAMADO	% PROYECTADO	% EJECUTADO	$RECURSO EJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 6	$ 34,885,598.03	86%	85%	$ 34,479,951.54
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 27,053,812.37	86%	85%	$ 26,739,233.16
BAÑO HOMBRES PISO 8	$ 34,885,598.03	86%	85%	$ 34,479,951.54
BAÑO MUJERES PISO 8	$ 27,053,812.37	86%	70%	$ 22,020,544.95
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROYECTADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$ 33,188,422.90	42%	40%	$ 31,608,021.81
AIRES ACONDICIONADOS	$ 7,840,000.00	49%	45%	$ 7,200,000.00
CAMBIO DE PISO 307 CS	$ 12,966,406.00	100%	100%	$ 12,966,406.00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	$ 18,837,409.14	33%	30%	$ 17,124,917.40

CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	$ 18,837,409.14	33%	8%	$ 4,566,644.64
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	$ 18,837,409.14	33%	31%	$ 17,695,747.98
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	$ 18,837,409.14	33%	30%	$ 17,124,917.40
RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$ 18,837,409.14	33%	30%	$ 17,124,917.40
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$ 5,708,305.80	10%	10%	$ 5,708,305.80
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$ 18,837,409.14	33%	30%	$ 17,124,917.40
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROYECTADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$ 16,832,804.41	83%	80%	$ 16,224,389.79
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$ 18,687,503.27	83%	80%	$ 18,012,051.34
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$ 4,125,027.60	36%	35%	$ 4,010,443.50
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$ 3,903,782.76	36%	30%	$ 3,253,152.30
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% PROYECTADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$ 26,620,035.20	80%	78%	$ 25,954,534.32
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$ 26,040,764.80	80%	78%	$ 25,389,745.68
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 12,977,267.16	39%	30%	$ 9,982,513.20
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 12,977,267.16	39%	35%	$ 11,646,265.40

%PROGRAMADO	**5.98%**
%EJECUTADO	**5.43%**

OBRA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
RAZÓN SOCIAL
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Fuente: consorcio rama judicial
Demolicion de materas

FOTO 3

Fuente: consorcio rama judicial
restauracion de carpinteria en madera

FOTO 2

Fuente: consorcio rama judicial
Enchape de baños

FOTO 4

Fuente: consorcio rama judicial
desmonte de pisos en despachos

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **8**
PERIODO: **21/10/2024 AL 27/10/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4.76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:		2LPROYECTOS SAS BIC		CONTRATISTA:		CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024	
CONTRATO No.:		091/18 JULIO DE 2024		CONTRATO No.:		083/3 JULIO DE 2024	
VALOR INICIAL:	$	333,243,408.00		VALOR INICIAL:	$	7,000,000,000.00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333,243,408.00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7,000,000,000.00**	
PLAZO INICIAL:		**124.00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**29,050,521.00**	**8.72%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**610,225,563.03**	**8.72%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**304,192,887.00**	**91.28%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**6,389,774,436.97**	**91.28%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4.03%	3.60%	-0.43%
Acumulado semana anterior	4.32%	5.11%	-0.79%
Acumulado Actual	8.35%	8.72%	0.36%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104.00	0.04

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$RECURSO PROGRAMADO	%PROYECTADO	% EJECUTADO	$RECURSO EJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 5	$ 1,216,939.47	3%		$ 0.00
BAÑO MUJERES PISO 5	$ 943,737.64	3%		$ 0.00
BAÑO HOMBRES PISO 6	$ 40,564,648.87	100%	80%	$ 32,451,719.10
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 31,457,921.36	100%	80%	$ 25,166,337.09
BAÑO HOMBRES PISO 7	$ 1,216,939.47	3%		$ 0.00
BAÑO MUJERES PISO 7	$ 943,737.64	3%		$ 0.00
BAÑO HOMBRES PISO 8	$ 40,564,648.87	100%	80%	$ 32,451,719.10
BAÑO MUJERES PISO 8	$ 31,457,921.36	100%	80%	$ 25,166,337.09
BAÑO HOMBRES PISO 9	$ 1,216,939.47	3%		$ 0.00

BAÑO MUJERES PISO 9	$ 943,737.64	3%		$ 0.00
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**%PROYECTADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$ 39,510,027.26	50%	80%	$ 63,216,043.62
AIRES ACONDICIONADOS	$ 9,120,000.00	57%	50%	$ 8,000,000.00
CAMBIO DE PISO 307 CS	$ 12,966,406.00	100%	47%	$ 6,074,458.04
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	$ 32,537,343.06	57%	70%	$ 39,958,140.60
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	$ 32,537,343.06	57%	80%	$ 45,666,446.40
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	$ 32,537,343.06	57%	70%	$ 39,958,140.60
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	$ 32,537,343.06	57%	80%	$ 45,666,446.40
RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$ 32,537,343.06	57%	50%	$ 28,541,529.00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	$ 10,845,781.02	19%	10%	$ 5,708,305.80
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$ 18,837,409.14	33%	100%	$ 57,083,058.00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$ 32,537,343.06	57%	100%	$ 57,083,058.00
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**$RECURSO PROGRAMADO**	**%PROYECTADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$ 20,280,487.24	100%	65%	$ 13,182,316.71
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$ 22,515,064.18	100%	65%	$ 14,634,791.72
BAÑO PISO 1 TIPO 3	$ 1,868,358.08	8%		$ 0.00
BAÑO PISO 2 TIPO 1	$ 928,457.76	8%		$ 0.00
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$ 4,927,116.30	43%	30%	$ 3,437,523.00
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$ 4,662,851.63	43%	30%	$ 3,253,152.30
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**$RECURSO PROGRAMADO**	**%PROYECTADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO EJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$ 31,278,541.36	94%	50%	$ 16,637,522.00
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$ 30,597,898.64	94%	50%	$ 16,275,478.00
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 15,306,520.24	46%	46%	$ 15,306,520.24
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$ 15,306,520.24	46%	46%	$ 15,306,520.24

%PROGRAMADO	**8.35%**
%EJECUTADO	**8.72%**

OBRA	INTERVENTORÍA
FERNEY PEÑA Director de Obra **RAZÓN SOCIAL** CONTRATISTA	**LUIS CARLOS GALVIS** Director de Interventoría **2I PROYECTOS SAS BIC** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1


Fuente: consorcio rama judicial
Restauracion de bibliotecas

FOTO 3

Fuente: consorcio rama judicial
Terminacion de enchapes en baños

FOTO 2

Fuente: consorcio rama judicial
Restauracion de fachadas internas

FOTO 4

Fuente: consorcio rama judicial
Instalacion de pisos en DESPACHOS