INFORME MENSUAL DE OBRA No. # 3

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
INTRODUCCIÓN 4
1. DATOS GENERALES 5
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA ..... :.5
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 6
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 6
5. ACTIVIDADES DEL MES 7
5.1. Seguimiento al plan de compras 12
5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 12
5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 17
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 18
5.5 Informes semanales 18
5.6 Actualización del aplicativo de gestión de proyectos 18
5.7 Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe 19
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 19
6.1. Plan de Calidad 19
6.1.1. Control de inspección y ensayos 19
6.1.2. Control de Maquinaria y Equipo: 19
6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo 19
6.3. Plan de gestión de riesgos 19
6.4. Plan ambiental 20
6.5. Plan de gestión social 20
7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 20
8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES <*Cuando aplique*> 20
9. CONTROL DE PERSONAL 21
10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 21
11. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 21
12. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO 21
13. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 22
14. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 22
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 50

16. COMPLEMENTARIOS.....50
17. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 51

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones propias de la interventoría y ejerciendo el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato de obra 083 de 2024, además de la verificación y el cumplimiento de las condiciones pactadas que se ejecutarán en las sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C, se presenta a continuación mediante informe de interventoría el seguimiento realizado durante el periodo del presente informe.

A continuación, se permite enumerar las sedes: Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente. Dicho contrato tendrá una duración del 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra y como consecuencia de ello la interventoría está facultada para solicitar informes, aclaraciones en lo relacionado a afiliaciones del todo el personal, tanto directo como de Subcontratistas, en cuanto a construcción se solicitara aplicar los criterios de construcción sostenible en las obras que se desarrollen en la Rama Judicial, se velara por la ejecución de las obras en armonía con la zona de influencia donde se desarrollen, sin generar impactos sociales ni ambientales negativos, también se verificara que el contratista cumpla con los requerimientos de información contractual necesaria para las obras Pliego de Condiciones con sus adendas, su propuesta con sus anexos, planos, Especificaciones, Contrato, PGAS, SG-SST, Plan de Calidad y todas las normas citadas dentro de las Especificaciones

A la fecha está planeado la intervención en el edificio la Bolsa calle 12 No 7-65 con ejecución en primera medida de los baños de piso No 6 y No 8 del edificio la Bolsa y posteriormente intervención en el piso No 8, edificio Dinner´s se está trabajando en la zona de baños de primer y segundo piso, para el edificio Almacén en Paloquemao con actividades en primer y tercer piso para la zona de baños. En el Palacio fue entregado por supervisión la Sala Plena del Palacio de Justicia en donde se está realizando mantenimiento de mobiliario en madera y enchapes de muros en el mismo material e intervención de la Comisión de disciplina en piso 7 y 8

1. DATOS GENERALES

FECHA:	31 de octubre de 2024	**INFORME No.**	**3**

PERIODO No.	01 de octubre	**DEL**:	**2024**	**AL**:	**31 de octubre de 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	Obra
CONTRATO No.:	083 / 3 de julio de 2024
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024** -CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S. 40% -DESARROLLOS URBANOS Y OBRAS CIVILES SAS 50% -ICS GROUP SAS – 10% **INTERVENTORIA**: 2L PROYECTOS S.A.S. BIC
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto.
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	124 días

CONTRATO DE:	Obra
PLAZO TRANSCURRIDO:	63 días
VALOR INICIAL:	7000´000.000
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	7000.000.000

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	091 / 18 de julio de 2024
CONTRATISTA:	2L PROYECTOS S.A.S. BIC
PLAZO INICIAL:	124 DIAS
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	124
PLAZO TRANSCURRIDO:	63
VALOR INICIAL:	333.243.408
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	333.243.408

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha no se presenta novedades en el contrato.

5. ACTIVIDADES DEL MES

Las actividades ejecutadas a la fecha a continuación se relacionan por edificio:

EDIFICIO LA BOLSA

Se realiza aplicación de pañete y posterior instalación de enchape cerámico, se instaló drywall en cielo raso para los baños del 6 y 8 piso.

EDIFICIO ALMACEN

Se continua con actividades de demolición de enchapes alistado de piso y dar paso a la configuración de los nuevos baños con sus respectivas instalaciones hidráulicas e instalaciones de aparatos sanitarios e iluminación, se procedió con la construcción de columnetas, aplicación de pañete para posterior instalación de enchape cerámico.


EDIFIO DINNERS

Se da inicio a actividades en baños del primer y segundo piso para un total de 8 baños
Se dio inicio a las instalaciones hidráulicas, se procedió con la instalación de pañetes y enchape cerámico.

Se realizó afinado de pisos, pañete e instalación de punto hidráulico

SALA PLENA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Se continúa con actividades de desmonte de enchapes en madera, zócalos y posterior suavizado delas piezas a restaurar. Se realiza la restauración de los pisos en madera en las oficinas de los despachos de magistrados en Corte Suprema y Consejo de Estado.



5.1. Seguimiento al plan de compras

N/A

5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

A la fecha se ha presentado factores de atrasos debido a las demoras en las entregas de los espacios teniendo en cuenta que se existe situaciones que son del manejo de las partes supervisión e interventoría, además, el contratista se ha tomado tiempo en la entrega de los informes.

El Consorcio Rama Judicial 2024 remitió a la interventoría la programación mediante correspondencia del 03 de septiembre de 2024 con numeración interna CRJ -005-2024 y posteriormente remitió nuevo comunicado de fecha 05 de septiembre de 2024 CJR -006 -2024 Presupuesto Bolsa; también se recibió programación para sala Plena, edificio almacén, edificio Dinners.

Cronograma de Almacén
Fue remitida por el contratista a las partes el 05 septiembre de 2024 mediante comunicado CRJ-007-2024 PROGRAMACION EDIFICIO contemplando las siguientes actividades
Presupuesto global:

- Presupuesto baño de hombres piso 1
- Presupuesto baño de mujeres piso 3

- Presupuesto cielo raso piso 1
- Presupuesto lockers (aplica para piso 1 y piso 3)
- Presupuesto baño de mujeres piso 2
- Presupuesto baño de hombres piso 2
- Presupuesto cielo raso piso 2

Está pendiente la aprobación del ajuste a los diseños para la cubierta del parqueadero

En cuanto al mantenimiento de la escalera de emergencia se da inicio a las actividades

Para dar cumplimiento al cronograma el contratista incluyo dos cuadrillas al mismo tiempo cumpliendo para este mes con la programación.

EDIFICIO DINNERS

Ala fecha se ha dado cumplimiento a las actividades de desmontes y demoliciones dentro de los tiempos establecidos para remodelaciones de los baños del primer y segundo piso.
Se dio inicio a las actividades como son.

- Baño piso 1 tipo 1
- Baño piso 1 tipo 2
- Baño piso 1 tipo 3
- Baño piso 2 tipo 1
- Baño piso 2 tipo 2
- Baño piso 2 tipo 3
- Baño piso 2 tipo 4

SALA PLENA PALACIO DE JUSTICIA

Se ha venido realizando actividades de restauración de la sala plena del palacio de justicia de acuerdo a observaciones presentadas por la supervisión.

En el Palacio se adelantan actividades de en:

- Piso 8 Palacio de Justicia
- Piso 7 palacio de justicia
- Aire acondicionado
- Cambio de pisos en diferentes oficinas
- Restauración de carpintería en oficinas 312, 313, 410, 412, 413, 414, 307, 310, 312, 314, 316, 401, 403, 406, 408, 410, 411, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 701, 702, 703, 801, 802, 803 y 804.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Teniendo en cuenta los puntos entregados por la supervisión el contratista remitió presupuestos y programación de algunos puntos los cuales se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VR PARCIAL PRELIMINAR OBRA	VR PARCIAL PRELIMINAR MOBILIARIO	VR TOTAL UNITARIO	CANT.	VR TOTAL ESTIMADO	
PALACIO DE JUSTICIA					**$ 2.629.457.440,95**	**38%**
Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	$ 79.020.054,00		$ 79.020.054,00	1	$ 79.020.054,00	**1%**
AIRES ACONDICIONADOS	$ 8.000.000,00		$ 8.916.988,00	2	$ 17.833.976,00	**0%**
Restauracion de madera	$ 222.117.980,00		$ 222.117.980,00	1	$ 222.117.980,00	**3%**
cambio de marquesina	$ 124.951.600,00		$ 124.951.600,00	1	$ 124.951.600,00	**2%**
Cambio de policarbonato MACIZO	$ 319.702.240,00		$ 319.702.240,00	1	$ 319.702.240,00	**5%**
Piso 7 Comisión Nacional de Disciplina Judicial	$ 89.338.491,00	$ 213.651.838,00	$ 302.990.329,00	1	$ 302.990.329,00	**4%**
Piso 8 Comisión Nacional de Disciplina Judicial	$ 111.470.018,00	$ 280.738.821,55	$ 392.208.839,55	1	$ 392.208.839,55	**6%**
Cambio reflectores fachada interna Piso 5 Palacio	$ 52.500.000,00		$ 52.500.000,00	1	$ 52.500.000,00	**1%**
Bodega cerramiento desmontable	$ 7.188.908,00		$ 7.188.908,00	1	$ 7.188.908,00	**0%**
Despacho Magistrado - Solo Cambio de pisos	$ 12.966.406,00		$ 12.966.406,00	6	$ 77.798.436,00	**1%**
Despacho Magistrado - Solo Recuperación carpintería madera fija. (Inlcuye fachada 2 caras)	$ 44.116.652,00		$ 44.116.652,00	3	$ 132.349.956,00	**2%**

Despacho Magistrado - Cambio de pisos y Recuperación carpintería madera fija. (Inlcuye fachada 2 caras)	$ 57.083.058,00		$ 57.083.058,00	14	$ 799.162.812,00	**11%**
Despacho Magistrado - Solo Fachada 2 caras.	$ 7.834.226,40		$ 7.834.226,40	11	$ 86.176.490,40	**1%**
Despacho Magistrado- restauracion de piso	$ 7.727.910,00		$ 7.727.910,00	2	$ 15.455.820,00	**0%**
						0%
						0%
SEDE ANEXA					**$ 6.617.899,68**	**0%**
Impermeabilización cuarto planta eléctrica	$ 6.617.899,68		$ 6.617.899,68	1	$ 6.617.899,68	**0%**
						0%
						0%
EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA					**$ 1.189.804.370,38**	**17%**
Adecuación piso 8 CENDOJ	$ 171.969.482,00	$ 445.146.062,00	$ 617.115.544,00	1	$ 617.115.544,00	**9%**
Cableado estructurado piso 8	$ 91.000.000,00		$ 91.000.000,00	1	$ 91.000.000,00	**1%**
Black out PISO 8	$ 44.696.825,00		$ 44.696.825,00	1	$ 44.696.825,00	**1%**
Baterías de baños hombres edificio Bolsa de Bogotá (P4 - 9)	$ 40.564.648,87		$ 40.564.648,87	6	$ 243.387.893,22	**3%**
Baterías de baños mujeres edificio Bolsa de Bogotá (P4 - 9)	$ 31.457.921,36		$ 31.457.921,36	6	$ 188.747.528,16	**3%**
Impermeabilización piso planta eléctrica sótano 2	$ 4.856.580,00		$ 4.856.580,00	1	$ 4.856.580,00	**0%**
						0%
						0%
ALMACÉN CALLE 18					**$ 417.833.785,00**	**6%**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$ 33.275.044,00		$ 33.275.044,00	1	$ 33.275.044,00	**0%**

Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$ 32.550.956,00		$ 32.550.956,00	1	$ 32.550.956,00	**0%**
Baños hombres Almacén Calle 18 (P2)	$ 26.258.167,00		$ 26.258.167,00	1	$ 26.258.167,00	**0%**
Baños mujeres Almacén Calle 18 (P2)	$ 24.875.159,00		$ 24.875.159,00	1	$ 24.875.159,00	**0%**
Adecuación vestieres baños (P1)	$ 33.275.044,00		$ 33.275.044,00	1	$ 33.275.044,00	**0%**
Adecuación vestieres baños (P3)	$ 32.550.956,00		$ 32.550.956,00	1	$ 32.550.956,00	**0%**
Redes de iluminación P1	$ 20.820.945,00		$ 20.820.945,00	1	$ 20.820.945,00	**0%**
Redes de iluminación P2	$ 33.967.052,00		$ 33.967.052,00	1	$ 33.967.052,00	**0%**
Redes de iluminación P4	$ 40.760.462,00		$ 40.760.462,00	1	$ 40.760.462,00	**1%**
Cubierta parqueadero	$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00	1	$ 120.000.000,00	**2%**
Mantenimiento de escalera de emergencia	$ 19.500.000,00		$ 19.500.000,00	1	$ 19.500.000,00	**0%**
						0%
DINNERS Calle 64			**$ 126.166.699,97**		**$ 13.500.000,00**	**0%**
Puerta acceso parqueadero	$ 13.500.000,00		$ 13.500.000,00	1	$ 13.500.000,00	**0%**
						0%
TOTAL			**$ 1.572.900.897,40**		**$ 4.257.213.496,01**	**61%**
						0%
VALOR CONTRATO					**$ 7.000.000.000,00**	**100%**
SALDO POR PROYECTAR					**$ 2.742.786.503,99**	**39%**

VALOR CONTRATO	7.000.000.000,00	**valor por adjudicar**	**$ 4.682.166.598,06**

Al cierre de este informe el Contratista Rama Judicial 2024, presento acta de corte No 3 de fecha 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024 por un valor de $ 389´609.923, 00 trescientos ochenta y nueve millones seiscientos nueve mil novecientos veintitrés pesos M/CTE

A la fecha acta de corte no presentan ningún desembolso

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

La interventoría de acuerdo al contrato 091 de 2024 se establecen los cobros para interventoría en dos grandes partidas por costo fijo y costo variable las cuales se relacionan a continuación

VALOR CONTRATO		$ 333.243.408,00	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	TOTAL COSTO CORTE	VR CORTE OBRA
VALOR MENSUAL	6,00000	$ 55.540.568,00	30%	70%	100%	
29-ago a 30-sep-2024	32	$ 59.243.272,53	$ 17.772.982,00	$ 3.307.173,00	$ 21.080.155,00	$ 99.241.973,00
1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00		$ 4.042.925,00	$ 4.042.925,00	$ 121.320.474,00
1 -oct a 31 de oct de 2024	30	$ 55.540.568,00	$ 16.662.170,00	$ 12.983.494,00	$ 29.645.664,00	$ 389.609.923,00

- Costo fijo por un valor de: $ 16.662.170
- Costo variable por un valor: $ 12´983.494

- Para un total de: $ 29´645664

5.5 Informes semanales

A continuación, se relacional los informes semanales elaborados durante el periodo suscritos por el director de interventoría.

Semanal	Fecha
Semanal No 5	30 de septiembre de 2024 al 06 de octubre de 2024
Semanal No 6	7 de octubre de 2024 al 07 de octubre de 2024
Semanal No 7	14 de octubre de 2024 al 20 de octubre de 2024
Semanal No 8	21 de octubre al 27 de octubre de 2024

Se anexan

5.6 Actualización del aplicativo de gestión de proyectos

Secop II, se ha realizado la alimentación con el acta de inicio y las pólizas actualizadas
Y los informes

5.7 Verificación y/o modificación de diseños durante el periodo del presente informe

N/A

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

6.1. Plan de Calidad

6.1.1. Control de inspección y ensayos:

A la fecha no se ha realizado, protocolos y ensayos durante el periodo del informe, por lo tanto, debe adjuntar no se adjuntan certificados expedidos por el laboratorio

No se ha requerido certificados de calibración de los equipos de medición cuando sea necesario se solicitarán los expedidos por un laboratorio debidamente acreditado ante la ONAC.

6.1.2. Control de Maquinaria y Equipo:

La interventoría realiza el control de ingreso y uso de la maquinaria y equipo utilizado por el contratista, es importante precisar que para el periodo reportado se registro el ingreso de herramienta menor, equipos de demolición y pulidoras, frente al uso de los mismos la interventoría genera recomendaciones de manera verbal

6.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:

En cumplimiento de los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y normas complementarias, la interventoría solicito al contratista la remisión del SGSST y/o plan SST aplicado al proyecto Se realiza revisión del plan SST con observaciones en espera de subsanación de las mismas.
La interventoría por su parte realiza el proceso de implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo ajustándolo a las necesidades del proyecto y a los lineamientos normativos. Es importante precisar que esta interventoría solicito al contratista la remisión del informe de gestión mensual SST SGA con los componentes requeridos de acuerdo a los lineamientos contractuales, se efectúa la revisión. y se generan las observaciones respectivas

6.3. Plan de gestión de riesgos:

N/A

6.4. Plan ambiental:

La interventoría solicita al contratista el PGAS de acuerdo a los lineamientos de la entidad contratante, el Consorcio Rama Judicial, remite el plan el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, así mismo con el fin de dar cumplimiento al Decreto 507 de 2023, se efectúa la remisión del Programa de manejo de residuos de Construcción y Demolición, el cual es presentado por el contratista

6.5. Plan de gestión social:

Se recibieron las actas de vecindad del edificio la Bolsa

7. CONTROL DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo a las medidas de manejo requeridas para los residuos de construcción y/o demolición, el Contratista presenta el Programa de manejo ambiental de RCD (PMARCD), la interventoría efectúa la revisión respectiva generando observaciones frente a la falta de información, diligenciamiento incompleto de formatos, el contratista efectúa la subsanación respectiva, la interventoría remite el PMARCD a la supervisión con el fin de realizar el proceso de apertura de registro como generador de RCD, ante el aplicativo web de la SDA, el procedimiento se efectúa asignando al proyecto en número de PIN 26376 el 23 de septiembre del 2024.Asi mismo se solicita al contratista la remisión de las licencias y permisos ambiental de los gestores encargados del tratamiento y/o disposición final de residuos de construcción y demolición.

8. IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Se identificaron los Np´s pendientes por entregar se numeran a continuación:

1 restauración de pisos en madera (sala plena)
2 cenefa superior nueva, remate, para tapar cableado estructurado (sala plena)
3 cambio de piezas por orificios de micrófonos en escritorios (sala plena)
4 corte de piso por cableado estructurado (sala plena)
5 columnetas para muros (edificio almacén)
6 saca núcleos por cm (edificio almacén)
7 estructura metálica con soportes en concreto en muros para mesones de mármol (bolsa, almacén, Dinners)
8 restauración de madera de cubierta (palacio de justicia)
9 policarbonato macizo de 8 mm (palacio de justicia)
10 marquesina en vidrio laminado 5+5 (palacio de justicia)
11 luminarias reflectores palacio en cubierta (palacio de justicia)
12 aire acondicionado para sala plena (palacio de justicia)
13 lamina fenólica para divisiones de baño (Bolsa, almacén, Dinners) citado

- Acta de mayores y menores cantidades (N/A)
- Acta de aprobación de ítems no previstos (N/A)

GES-FO-022 Análisis de precios unitarios, a la fecha o se han remitido.

9. CONTROL DE PERSONAL

La interventoría 2L cumplió con el personal mínimo requerido

CARGO	NOMBRE
Director de interventoría	Luis Carlos Galvis
Residente de interventoría	Carolina Pérez
Residente ambiental	Yohan Bermúdez
Residente de seguridad y salud ocupacional	Lizbeth Londoño
Inspector	Manuel Osorio

10. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se relaciona el personal mínimo requerido y se anexan planillas de pago de interventoría

11. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El balance presupuestal no ha cambiado debido a que no se ha suscitado cambios en el contrato y a la fecha.

12. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

POLIZA No	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICION	APROBACION
1	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	
1	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	
1	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	

1	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	31-12-2029	$5.950.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BASICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	
2	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31-12-2024	$650.000.000	04-09-2024	

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
895-47-994000008361	ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	30/06/2024	66648681,60	24/09/2024	
895-47-994000008361	ASEGURADORA SOLIDARIA	Pago de salarios, prestaciones e ind	30/12/2017	33´324.340,80	24/09/2024	
895-47-994000008361	ASEGURADORA SOLIDARIA	Calidad del servicio	31/12/2029	66´648.681,60	24/09/2024	
11-44-101224630	Seguros del estado	Seriedad		33324342	07/05/2024	

13. COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

A continuación, se numeran los comités realizados dentro del periodo del 29 de agosto de 2024 al 30 septiembre de 2024.

Comité No 4 del 03 de octubre de 2024
Comité No 5 del 09 de octubre de 2024
Comité No 6 del 18 de octubre de 2024

Se adjuntan actas de comité

14. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

LISTADO MAESTRO CORRESPONDENCIA 2L PROYECTOS S.A.S. B.I.C RECIBIDA

FECHA	TIPO	NUMERO COMUNICACIÓN	ASUNTO	EMISOR
(dd/mes/año)				
31/10/24	Correo Solicitud autorización ingreso personal 02 de noviembre de 2024	144	Solicitud autorización ingreso personal 02 de noviembre de 2024	Supervisión
31/10/24	Correo Autorización de ingreso de personal	143	Autorización de ingreso de personal	Supervisión
31/10/24	Correo documentos personal - INDUSTRIAS METALICAS	142	documentos personal - INDUSTRIAS METALICAS	Contratista
31/10/24	Correo Solicitud Ingreso de personal	141	Solicitud Ingreso de personal	Supervisión
31/10/24	Correo Solicitud autorización de actividades 03 de noviembre de 2024	140	Solicitud autorización de actividades 03 de noviembre de 2024	Contratista
31/10/24	Correo Respuesta Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aire	139	Respuesta Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aireRespuesta Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aire	Contratista
31/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Proyecto Calle 73.	138	Contratos 083 y 091-2024. Proyecto Calle 73.	Supervisión
30/10/24	Correo SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE - PALACIO DE JUSTICIA	137	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE - PALACIO DE JUSTICIA	Contratista
30/10/24	Correo Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aire	136	Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aire	Contratista
30/10/24	Correo SOLICITUD PERMISO SABADO 2 DE NOVIEMBRE 2024	135	SOLICITUD PERMISO SABADO 2 DE NOVIEMBRE 2024	Contratista
30/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Observación Despachos Corte Suprema.	134	Contratos 083 y 091-2024. Observación Despachos Corte Suprema.	Supervisión
29/10/24	Correo sala calle 73	133	sala calle 73	Contratista

29/10/24	Correo Apus de no previstos de referencia.	132	Apus de no previstos de referencia.	Supervisión
29/10/24	Contratos 083 y 091-2024. Esquemas ajustados CNDJ Pisos 7 y 8. 28-oct-2024	131	Contratos 083 y 091-2024. Esquemas ajustados CNDJ Pisos 7 y 8. 28-oct-2024	Supervisión
29/10/24	Correo documentos para ingreso de vehículo a la sede del palacio de justicia	130	documentos para ingreso de vehículo a la sede del palacio de justicia	Contratista
29/10/24	Correo Respuesta solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	129	Respuesta solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	Contratista
29/10/24	Correo SOLICITUD AUTORIZACIÓN INGRESO VEHICULO ASEO DE BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	128	SOLICITUD AUTORIZACIÓN INGRESO VEHICULO ASEO DE BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	Contratista
29/10/24	Correo Documentos para autorización ingreso de personal	127	Documentos para autorización ingreso de personal	Contratista
29/10/24	Correo Autorización de ingreso vehículo lavado de Baño - Almacén	126	Autorización de ingreso vehículo lavado de Baño - Almacén	Contratista
29/10/24	Correo Solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	125	Solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	Contratista
29/10/24	Correo Respuesta Autorización ingreso de vehículos del personal	124	Respuesta Autorización ingreso de vehículos del personal	Contratista
28/10/24	Oficio CRJ-034-2024 RESPUESTA COMUNICADO SST	123	RESPUESTA COMUNICADO SST - 2L-C091-2024-054	Contratista
28/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Observaciones NPs	122	Contratos 083 y 091-2024. Observaciones NPs	Supervisión
28/10/24	Correo Autorización ingreso de vehículos del personal	121	Autorización ingreso de vehículos del personal	Contratista
28/10/24	Correo SOLICITUD REVISION DE LISTADO DE PERSONAL PARA INGRESO DE NOVIEMBRE 2024	120	SOLICITUD REVISION DE LISTADO DE PERSONAL PARA INGRESO DE NOVIEMBRE 2024	Contratista
28/10/24	Correo SOLICITUD PERMISO INGRESO DE MATERIAL	119	SOLICITUD PERMISO INGRESO DE MATERIAL	Contratista
28/10/24	Oficio CRJ-035-2024 Comunicado 2L-C091-2024-059, Requerimientos Ambientales	118	Comunicado 2L-C091-2024-059, Requerimientos Ambientales	Contratista

28/10/24	Correo "Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas ajustado Correspondencia	117	"Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas ajustado Correspondencia	Supervisión
25/10/24	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Inicio actividades piso 8 CENDOJ.”	116	“Contratos 083 y 091-2024. Inicio actividades piso 8 CENDOJ.”	Supervisión
25/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Detalle muro TV Sala plena CSJ	115	Contratos 083 y 091-2024. Detalle muro TV Sala plena CSJ	Supervisión
24/10/24	Correo VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA - EDIFICIO BOLSA	114	VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA - EDIFICIO BOLSA	Contratista
24/10/24	Correo DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL TIBOCHE - CARPINTC	113	DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL TIBOCHE - CARPINTC	Contratista
24/10/24	Correo Solicitud autorización ingreso personal - ELECTRICOS EPG	112	Solicitud autorización ingreso personal - ELECTRICOS EPG	Contratista
24/10/24	Correo SOLICITUD INGRESO PERSONAL - CGIR CONSTRUCCIONES	111	SOLICITUD INGRESO PERSONAL - CGIR CONSTRUCCIONES	Contratista
24/10/24	Correo PRESUPUESTO DE OBRA GLOBAL	110	PRESUPUESTO DE OBRA GLOBAL	Contratista
24/10/24	Oficio CRJ-033-2024 PLAN DE CONTINGENCIA RAMA JUDICIAL CRJ-033-2024	109	PLAN DE CONTINGENCIA RAMA JUDICIAL CRJ-033-2024	Contratista
24/10/24	Correo Ficha técnica aire acondicionado sala plena	108	Ficha técnica aire acondicionado sala plena	Contratista
24/10/24	Correo Contrato 083-2024. Pólizas actualizadas acta de inicio.	107	Contrato 083-2024. Pólizas actualizadas acta de inicio.	Contratista
24/10/24	Correo Solicitud calidad carpintería (pintura), personal en obra	106	Solicitud calidad carpintería (pintura), personal en obra	Supervisión
24/10/24	Correo Solicitud ingreso de personal	105	Solicitud ingreso de personal	Supervisión
24/10/24	Correo Señores 2L PROYECTOS SAS BIC cc. CONSORCIO RAMA JUDICIAL Asunto: “Contratos 083 y 091-2024. Esquema ajustados pisos 7 y 8 CNDJ.” Una vez realizado el ejercicio inicial de cimbrado en piso, por parte de la entidad y contratistas, se remiten planos ajustados	104	Señores 2L PROYECTOS SAS BIC cc. CONSORCIO RAMA JUDICIAL Asunto: “Contratos 083 y 091-2024. Esquema ajustados pisos 7 y 8 CNDJ.” Una vez realizado el ejercicio inicial de cimbrado en piso, por parte de la entidad y contratistas, se remiten planos ajustados	Supervisión

23/10/24	Oficio CRJ-031-2024 Solicitud acopio de material	103	Solicitud acopio de material y préstamo ascensor	Contratista
23/10/24	Oficio CRJ-032-2024 NP-05 NO PREVISTO AIRE ACONDICIONADO.	102	NP-05 NO PREVISTO AIRE ACONDICIONADO.	Contratista
23/10/24	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO SABADO 26 DE OCTUBRE	101	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO SABADO 26 DE OCTUBRE	Contratista
23/10/24	Correo Solicitud autorización para hacer uso del ascensor en el palacio de justicia	100	Solicitud autorización para hacer uso del ascensor en el palacio de justicia	Contratista
23/10/24	Correo VISITA TECNICA - SEDE BOLSA	99	VISITA TECNICA - SEDE BOLSA	Contratista
22/10/24	Correo DOCUMENTOS PARA VISITA TECNICA - SEDE BOLSA	98	DOCUMENTOS PARA VISITA TECNICA - SEDE BOLSA	Contratista
22/10/24	Oficio CRJ-031-2024 Solicitud acopio de material y préstamo ascensor	97	Solicitud acopio de material y préstamo ascensor	Contratista
22/10/24	Correo INGRESO DE PERSONAL PARA MESA DE TRABAJO APUS	96	INGRESO DE PERSONAL PARA MESA DE TRABAJO APUS	Contratista
22/10/24	Correo DOCUMENTOS PARA AUTORIZACCIÓN DE INGRESO PERSONAL - AUXILIARES CONSORCIO	95	DOCUMENTOS PARA AUTORIZACCIÓN DE INGRESO PERSONAL - AUXILIARES CONSORCIO	Contratista
22/10/24	Correo DOCUMENTOS PARA AUTORIZACCIÓN DE INGRESO PERSONAL - AUXILIARES CONSORCIO	94	DOCUMENTOS PARA AUTORIZACCIÓN DE INGRESO PERSONAL - AUXILIARES CONSORCIO	Contratista
22/10/24	Correo RENDER CUBIERTA EDIFICIO ALMACÉN CALLE 18	93	RENDER CUBIERTA EDIFICIO ALMACÉN CALLE 18	Contratista
21/10/24	Correo Respuesta a comunicado “Paquete Numero 1 No previstos Rama Judicial”	92	Respuesta a comunicado “Paquete Numero 1 No previstos Rama Judicial”	Contratista
21/10/24	Correo PLANOS DE ILUMINACIÓN EDIFICIO ALMACÉN Y EDIFICIO BOLSA	91	PLANOS DE ILUMINACIÓN EDIFICIO ALMACÉN Y EDIFICIO BOLSA	Contratista
21/10/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones”	90	“Contratos 083 y 091 de 2024. Observaciones”	Supervisión
21/10/24	Correo “Contrato 091 de 2024. Solicitud ajuste actualización Póliza”	89	“Contrato 091 de 2024. Solicitud ajuste actualización Póliza”	Supervisión
21/10/24	Correo SOLICITUD APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL - TIBOCHE	88	SOLICITUD APROBACIÓN INGRESO DE PERSONAL - TIBOCHE	Supervisión

19/10/24	Oficio CRJ-028-2024 Respuesta comunicados 2L-C091-2024-04 y 2L-C091-2024-045 Sistema de Gestión SST	87	Respuesta comunicados 2L-C091-2024-04 y 2L-C091-2024-045 Sistema de Gestión SST	Contratista
18/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. PDF Sala plena CSJ.	86	Contratos 083 y 091-2024. PDF Sala plena CSJ.	Supervisión
18/10/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas Correspondencia y Sala Plena CSJ”	85	“Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas Correspondencia y Sala Plena CSJ”	Supervisión
18/10/24	Contratos 083 y 091-2024. Programación Despachos Consejo de Estado	84	Contratos 083 y 091-2024. Programación Despachos Consejo de Estado	Supervisión
18/10/24	Correo autorización de ingreso	83	autorización de ingreso	Supervisión
18/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Solicitud suspensión temporal ruido 24-oct-2024. Almacén Calle 18	82	Contratos 083 y 091-2024. Solicitud suspensión temporal ruido 24-oct-2024. Almacén Calle 18	Supervisión
18/10/24	Correo Ingreso de material Edf. Almacén	81	Ingreso de material Edf. Almacén	Supervisión
18/10/24	Correo SOLICITUD INGRESO PARA REALIZAR ASEO BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	80	SOLICITUD INGRESO PARA REALIZAR ASEO BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	Contratista
18/10/24	Correo VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA ELECTRICA SOTANO 2	79	VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA ELECTRICA SOTANO 2	Contratista
17/10/24	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Reiteración actualización pólizas.”	78	“Contratos 083 y 091-2024. Reiteración actualización pólizas.”	Supervisión
17/10/24	Correo “Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas cocinetas y baños Calle 18”	77	“Contratos 083 y 091 de 2024. Remisión esquemas cocinetas y baños Calle 18”	Supervisión
17/10/24	Oficio “Contrato 091-2024. Observaciones seguimiento a ejecución contratos.”	76	“Contrato 091-2024. Observaciones seguimiento a ejecución contratos.”	Supervisión
17/10/24	Documentos personales para ingreso a obra	75	Documentos personales para ingreso a obra	Contratista
17/10/24	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Mantenimiento eléctrico”	74	“Contratos 083 y 091-2024. Mantenimiento eléctrico”	Supervisión
17/10/24	Correo Fichas técnicas sanitarios, orinales lavamanos, grifería tipo push, grifería y lavamanos de mesa tipo push, mesón en granito y mobiliario edificio la Bolsa	73	Fichas técnicas sanitarios, orinales lavamanos, grifería tipo push, grifería y lavamanos de mesa tipo push, mesón en granito y mobiliario edificio la Bolsa	Supervisión

17/10/24	Correo Autorización de ingreso vehículos de carga	72	Autorización de ingreso vehículos de carga	Supervisión
17/10/24	Correo Autorización de ingreso vehículos retiro de RCD	71	Autorización de ingreso vehículos retiro de RCD	Contratista
17/10/24	Correo Autorización Ingreso Visita técnica	70	Autorización Ingreso Visita técnica	Supervisión
17/10/24	Oficio FICHAS TECNICAS DE GRIFERIA SEDE ALMACEN	69	FICHAS TECNICAS DE GRIFERIA SEDE ALMACEN	Supervisión
17/10/24	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Despachos 2 Consejo de Estado. 307 y 406”	68	“Contratos 083 y 091-2024. Despachos 2 Consejo de Estado. 307 y 406”	Supervisión
16/10/24	Oficio CRJ-027-2024 PLAN DE CALIDAD RAMA JUDICIAL	67	PLAN DE CALIDAD RAMA JUDICIAL	Contratista
16/10/24	Oficio CRJ-026-2024 PAQUETE NUMERO 1 NO PREVISTOS RAMA JUDICIAL	66	PAQUETE NUMERO 1 NO PREVISTOS RAMA JUDICIAL	Contratista
16/10/24	Oficio Contratos 083 y 091-2024. Daños en sede Palacio de Justicia.	65	Contratos 083 y 091-2024. Daños en sede Palacio de Justicia.	Supervisión
16/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Daños en sede Palacio de Justicia.	64	Contratos 083 y 091-2024. Daños en sede Palacio de Justicia.	Supervisión
16/10/24	Correo AUTORIZACIÓN PERMISO PERSONAL SABADO 19/10/2024	63	AUTORIZACIÓN PERMISO PERSONAL SABADO 19/10/2024	Contratista
15/10/24	Correo SOLICITUD COMITÉ DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE	62	SOLICITUD COMITÉ DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE	Contratista
15/10/24	Correo PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	61	PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	Contratista
15/10/24	Correo ACTAS DE VECINDAD EDIFICIO DE LA BOLSA	60	ACTAS DE VECINDAD EDIFICIO DE LA BOLSA	Contratista
11/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. AUTORIZACIÓN ALMACEN CALLE 18 Para sábado 12-oct-2024	59	Contratos 083 y 091-2024. AUTORIZACIÓN ALMACEN CALLE 18 Para sábado 12-oct-2024	Supervisión
11/10/24	Oficio CRJ-016-2024 DOCUMENTACIÓN RADICACIÓN DE ACTA NUMERO 1 CRJ-016-2024	58	DOCUMENTACIÓN RADICACIÓN DE ACTA NUMERO 1 CRJ-016-2024	Contratista
11/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. PERSONAL AUTORIZADO FIN DE SEMANA 12-OCT-2024	57	Contratos 083 y 091-2024. PERSONAL AUTORIZADO FIN DE SEMANA 12-OCT-2024	Supervisión
11/10/24	Correo Soportes autorización de ingreso de personal	56	Soportes autorización de ingreso de personal	Supervisión
11/10/24	Correo Autorización para retiro de muestra de división del Edificio de la Bolsa	55	Autorización para retiro de muestra de división del Edificio de la Bolsa	Supervisión

11/10/24	Correo INFORME DE INCIDENTE SEDE BOLSA	54	INFORME DE INCIDENTE SEDE BOLSA	Contratista
11/10/24	Oficio “Contrato 091-2023. Remisión formatos Contratista de obra e información general”	53	“Contrato 091-2023. Remisión formatos Contratista de obra e información general”	Supervisión
11/10/24	Correo solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	52	solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	Supervisión
11/10/24	Correo solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	51	solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	Supervisión
11/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Solicitud baño Calle 64	50	Contratos 083 y 091-2024. Solicitud baño Calle 64	Supervisión
11/10/24	Correo SOLICITUD INGRESO DE ENCHAPE CALLE 64	49	SOLICITUD INGRESO DE ENCHAPE CALLE 64	Contratista
11/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Observaciones generales	48	Contratos 083 y 091-2024. Observaciones generales	Supervisión
11/10/24	Correo SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO NOCTURNO	47	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO NOCTURNO	Contratista
11/10/24	Oficio CRJ-025-2024 SOLICITUD CAMBIO DE ESPECIFICACION DE ENCHAPE DE PISO.	46	CAMBIO DE ESPECIFICACION ENCHAPE DE PISO POR SALIDA DE MARCADO	Contratista
11/10/24	Correo Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	45	Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	Contratista
11/10/24	Correo SOPORTES PARA VISITA TECNICA	44	SOPORTES PARA VISITA TECNICA	Contratista
11/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Presupuestos estimados DEAJ.	43	Contratos 083 y 091-2024. Presupuestos estimados DEAJ.	Supervisión
11/10/24	Correo Solicitud permiso de trabajo en horario nocturno	42	Solicitud permiso de trabajo en horario nocturno	Contratista
11/10/24	Correo DOCUMENTACIÓN RADICACIÓN DE ACTA NUMERO 1 CRJ-016-2024	41	DOCUMENTACIÓN RADICACIÓN DE ACTA NUMERO 1 CRJ-016-2024	Supervisión
10/10/24	Oficio CRJ-016-2024 CORTE NUMERO 1 CONSORCIO RAMA JUDICIAL	40	CORTE NUMERO 1 CONSORCIO RAMA JUDICIAL	Contratista
10/10/24	Correo Ajustes Informe Ambiental Septiembre 2024.	39	Ajustes Informe Ambiental Septiembre 2024.	Contratista
10/10/24	Correo INGRESO JAIME GONZALEZ	38	INGRESO JAIME GONZALEZ	Contratista
10/10/24	Correo Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	37	Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	Contratista
10/10/24	Correo INFORME SST SEPTIEMBRE VERSION 2	36	INFORME SST SEPTIEMBRE VERSION 2	Contratista

10/10/24	Correo Permiso de trabajo 12 de octubre	35	Permiso de trabajo 12 de octubre	Supervisión
10/10/24	Correo Autorización ingreso de personal	34	Autorización ingreso de personal	Supervisión
10/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Intervenciones Despachos. Of. 413 Corte Suprema.	33	Contratos 083 y 091-2024. Intervenciones Despachos. Of. 413 Corte Suprema.	Supervisión
09/10/24	Oficio Contrato 091-2024. Información esquema de facturación.	32	Contrato 091-2024. Información esquema de facturación.	Supervisión
09/10/24	Oficio Contratos 083 y 091-2023. Intervención despachos Palacio – Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.	31	Contratos 083 y 091-2023. Intervención despachos Palacio – Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.	Supervisión
10/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Intervenciones Despachos. Of. 413 Corte Suprema.	30	Contratos 083 y 091-2024. Intervenciones Despachos. Of. 413 Corte Suprema.	Supervisión
09/10/24	Correo solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	29	solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	Contratista
09/10/24	Correo Autorización ingreso de elementos - sede Palacio de Justicia	28	Autorización ingreso de elementos - sede Palacio de Justicia	Contratista
09/10/24	Correo PERMISO DE TRABAJO SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024	27	PERMISO DE TRABAJO SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024	Contratista
08/10/24	Correo Solicitud retiro de materiales	26	Solicitud retiro de materiales	Supervisión
08/10/24	Correo fichas técnicas	25	fichas técnicas	Supervisión
08/10/24	Correo Ingreso de vehículos	24	Ingreso de vehículos	Supervisión
08/10/24	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Citación a reunión 9-oct-2024”	23	“Contratos 083 y 091-2024. Citación a reunión 9-oct-2024”	Supervisión
08/10/24	Correo “Contrato 083-2024. Reiteración actualización pólizas Acta de inicio”	22	“Contrato 083-2024. Reiteración actualización pólizas Acta de inicio”	Supervisión
08/10/24	Correo Ingreso de material y herramientas edificio Palacio de Justicia	21	Ingreso de material y herramientas edificio Palacio de Justicia	Contratista
08/10/24	Correo SOLICITUD RETIRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	20	SOLICITUD RETIRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL	Contratista
07/10/24	Correo Solicitud revisión de soportes para aprobación de	19	Solicitud revisión de soportes para aprobación	Contratista

	ingreso personal - SEDE PALACIO DE JUSTICIA		de ingreso personal - SEDE PALACIO DE JUSTICIA	
05/10/24	Oficio CRJ-016-2024 DOCUMENTACION ACTA DE CORTE NUMERO 1	18	DOCUMENTACION ACTA DE CORTE NUMERO 1	Contratista
04/10/24	Correo solicitud de espacios	17	solicitud de espacios	Supervisión
04/10/24	Correo Ingreso camión retiro de RCD No Pétreos.	16	Ingreso camión retiro de RCD No Pétreos.	Contratista
04/10/24	Correo avala Np 001	15	avala Np 001	Supervisión
04/10/24	Correo Contratos 083 y 091-2024. Esquema Cerramiento bodega Palacio	14	Contratos 083 y 091-2024. Esquema Cerramiento bodega Palacio	Supervisión
03/10/24	Correo PERMISO SABADO 5 DE OCTUBRE	13	PERMISO SABADO 5 DE OCTUBRE	Contratista
03/10/24	Correo PERMISO DE TRABAJO SABADO 5 DE OCTUBRE	12	PERMISO DE TRABAJO SABADO 5 DE OCTUBRE	Contratista
03/10/24	Oficio CRJ-024-2024 RESPUESTA OFICIO SUPERVISION	11	RESPUESTA OFICIO SUPERVISION	Contratista
03/10/24	Oficio CRJ-023-2024 APROBACION DE POSICION MESA SALA PLENA	10	APROBACION DE POSICION MESA SALA PLENA	Contratista
03/10/24	Correo Aprobación de trabajador pendiente	9	Aprobación de trabajador pendiente	Contratista
02/10/24	Correo INFORME SST E INFORME AMBIENTAL MES SEPTIEMBRE 2024	8	INFORME SST E INFORME AMBIENTAL MES SEPTIEMBRE 2024	Contratista
02/10/24	Oficio CRJ-021-2024 Entrega de Espacios Bolsa y Palacio	7	Entrega de Espacios Bolsa y Palacio	Contratista
02/10/24	Oficio “Contratos 083 y 091-2024. Solicitud proyección consolidada y otros.”	6	“Contratos 083 y 091-2024. Solicitud proyección consolidada y otros.”	Supervisión
01/10/24	Correo Contrato 091-2024.	5	Contrato 091-2024.	Supervisión
01/10/24	Correo Buen dia para todos,	4	Buen dia para todos,	Contratista
01/10/24	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Simulacro de evacuación Distrital.”	3	“Contratos 083 y 091-2024. Simulacro de evacuación Distrital.”	Supervisión
01/10/24	Correo Definición de retiro material desmontado Edificio Almacén.	2	Definición de retiro material desmontado Edificio Almacén.	Supervisión
01/10/24	Correo Contrato 091-2024. Formato calculo valor corte Interventoría	1	Contrato 091-2024. Formato calculo valor corte Interventoría	Supervisión

LISTADO MAESTRO CORRESPONDENCIA 2L PROYECTOS S.A.S. B.I.C

ENVIADA

FECHA (mes/dd/año)	ENTIDAD	CONSECUTIVO	NUMERO COMUNICACIÓN	ASUNTO	EMISOR	RECEPTOR ENTIDAD
31/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	97	Correo Autorización de ingreso de personal	Autorización de ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
30/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	96	Correo Relación de personal, noviembre de 2024	Relación de personal, noviembre de 2024	Interventoría	Supervisor
30/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	95	Correo Solicitud autorización ingreso personal 02 de noviembre de 2024	Solicitud autorización ingreso personal 02 de noviembre de 2024	Interventoría	Supervisor
30/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	94	Correo Solicitud autorización ingreso personal 02 de noviembre de 2024	Solicitud autorización ingreso personal 02 de noviembre de 2024	Interventoría	Supervisor
30/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	93	Correo Solicitud Ingreso de personal	Solicitud Ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
30/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	92	Correo Respuesta Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aire	Respuesta Documentos para ingreso personal Palacio de justicia - actividad de instalación de aire	Interventoría	Contratista
30/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	91	Correo SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE - PALACIO DE JUSTICIA	SOLICITUD PERMISO DE TRABAJO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE - PALACIO DE JUSTICIA	Interventoría	Contratista
30/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	90	Correo Solicitud autorización de actividades 03 de noviembre de 2024	Solicitud autorización de actividades 03 de noviembre de 2024	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	89	Correo documentos para ingreso de vehiculo a la sede del palacio de justicia	documentos para ingreso de vehiculo a la sede del palacio de justicia	Interventoría	Contratista

29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	88	Correo SOLICITUD AUTORIZACIÓN INGRESO VEHICULO ASEO DE BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	SOLICITUD AUTORIZACIÓN INGRESO VEHICULO ASEO DE BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	87	Correo Respuesta solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	Respuesta solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	86	Correo Autorización ingreso de vehículos del personal técnico y operativo	Autorización ingreso de vehículos del personal técnico y operativo	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	85	Correo Autorización de ingreso vehículo lavado de Baño - Almacén	Autorización de ingreso vehículo lavado de Baño - Almacén	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	84	Correo Autorización ingreso de personal	Autorización ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	83	Correo Solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	Solicitud actualización listado de ingreso de personal y vehículos mes de noviembre	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	82	Correo Autorización vehículo ingreso de material	Autorización vehículo ingreso de material	Interventoría	Supervisor
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	81	Correo Respuesta Autorización ingreso de vehículos del personal	Respuesta Autorización ingreso de vehículos del personal	Interventoría	Contratista
29/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	80	Correo Documentos para autorización ingreso de personal	Documentos para autorización ingreso de personal	Interventoría	Contratista
28/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	79	Oficio 2L-C091-2024-061 Respuesta revision plan de calidad	Comunicado Respuesta revision plan de calidad	Interventoría	Contratista

26/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	78	Oficio 2L-C091-2024-060 cumplimiento a actividades	Cumplimiento actividades	Interventoría	Contratista
25/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	77	Correo Solicitud de ingreso	Solicitud de ingreso	Interventoría	Supervisor
25/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	76	Correo Solicitud autorización de ingreso	Solicitud autorización de ingreso	Interventoría	Supervisor
25/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	75	Correo Solicitud autorización de actividades 26 de octubre	Solicitud autorización de actividades 26 de octubre	Interventoría	Supervisor
25/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	74	Correo VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA - EDIFICIO BOLSA	VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA - EDIFICIO BOLSA	Interventoría	Contratista
25/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	73	Correo Autorización Visita técnica	Autorización Visita técnica	Interventoría	Supervisor
24/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	72	Correo Autorización de ingreso	Autorización de ingreso	Interventoría	Supervisor
24/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	71	Oficio 2L-C091-2024-059, Requerimientos Ambientales	Comunicado Requerimientos Ambientales	Interventoría	Contratista
24/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	70	Correo Solicitud ingreso de personal	Solicitud ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
23/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	69	Solicitud autorización ingreso personal - ELECTRICOS EPG	Solicitud autorización ingreso personal - ELECTRICOS EPG	Interventoría	Contratista
23/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	68	Correo DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL TIBOCHE - CARPINTC	DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL TIBOCHE - CARPINTC	Interventoría	Contratista
23/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	67	Correo Solicitud ingreso de personal	Solicitud ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
23/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	66	Oficio 2L-C091-2024-059, Solicitud calidad carpintería (pintura), personal en obra	Solicitud calidad carpintería (pintura), personal en obra	Interventoría	Contratista

23/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	65	Correo Remisión de NP´s entregados por el Contratista	Remisión de NP´s entregados por el Contratista	Interventoría	Supervisor
23/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	64	Oficio 2L-C091-2024-058, Respuesta a comunicado "Paquete Numero 1 No previstos Rama Judicial" segunda vez y respuesta a oficio del 23 de octubre de 2024 CRJ-032-2024	Cordial Saludo;	Interventoría	Contratista
23/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	63	Correo Solicitud autorización para hacer uso del ascensor en el palacio de justicia	Solicitud autorización para hacer uso del ascensor en el palacio de justicia	Interventoría	Contratista
23/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	62	Correo VISITA TECNICA - SEDE BOLSA	VISITA TECNICA - SEDE BOLSA	Interventoría	Contratista
23/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	61	Correo Autorización de ingreso visita	Autorización de ingreso visita	Interventoría	Supervisor
22/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	60	Correo INGRESO DE PERSONAL PARA MESA DE TRABAJO APUS	INGRESO DE PERSONAL PARA MESA DE TRABAJO APUS	Interventoría	Contratista
22/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	59	Oficio 2L-C091-2024-057 Solicitud plan de contingencia tercera vez.	plan de contingencia	Interventoría	Contratista
22/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	58	Correo Autorización ingreso personal administrativo	Autorización ingreso personal administrativo	Interventoría	Supervisor
21/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	57	Oficio 2L-C091-2024-055, Solicitud personal, áreas de intervención y justificación técnica	Solicitud personal, áreas de intervención y justificación técnica	Interventoría	Contratista
21/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	56	Oficio 2L-C091-2024-056"Remisión de pólizas ajustada	"Contrato 091 de 2024. Solicitud ajuste actualización Póliza"	Interventoría	Supervisor
21/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	55	Correo SOLICITUD APROBACIÓN INGRESO DE	SOLICITUD APROBACIÓN INGRESO DE	Interventoría	Supervisor

			PERSONAL - TIBOCHE	PERSONAL – TIBOCHE		
21/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	54	Correo DOCUMENTOS PARA AUTORIZACCIÓN DE INGRESO PERSONAL - AUXILIARES CONSORCIO	DOCUMENTOS PARA AUTORIZACCIÓN DE INGRESO PERSONAL - AUXILIARES CONSORCIO	Interventoría	Contratista
21/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	53	Correo SOLICITUD INGRESO PARA REALIZAR ASEO BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	SOLICITUD INGRESO PARA REALIZAR ASEO BAÑO PORTATIL - SEDE ALMACEN	Interventoría	Contratista
21/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	52	Oficio 2L-C091-2024-054, Requerimientos SST y Ambientales	Comunicado 2L-C091-2024-054 Requerimientos SST y Ambientales	Interventoría	Contratista
19/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	51	Oficio 2L-C091-2024-053 Solicitud de muestras	Solicitud de muestras	Interventoría	Contratista
19/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	50	Oficio 2L-C091-2024-052, Respuesta a comunicado “Paquete Numero 1 No previstos Rama Judicial”	Respuesta a comunicado “Paquete Numero 1 No previstos Rama Judicial”	Interventoría	Supervisor
19/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	49	Oficio 2L-C091-2024-051, Respuesta de requerimientos realizados por la supervisión 18 de octubre de 2024	Respuesta de requerimientos realizados por la supervisión 18 de octubre de 2024	Interventoría	Supervisor
18/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	48	Correo autorización de ingreso	autorización de ingreso	Interventoría	Supervisor
18/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	47	Correo Ingreso de material Edf. Almacén	Ingreso de material Edf. Almacén	Interventoría	Supervisor
17/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	46	Correo VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA ELECTRICA SOTANO 2	VISITA TECNICA REVISION DE CERRAMIENTO PLANTA ELECTRICA SOTANO 2	Interventoría	Contratista
17/10/2024	Consorcio Rama	45	Correo AUTORIZACIÓN	AUTORIZACIÓN PERMISO	Interventoría	Contratista

	Judicial 2024		PERMISO PERSONAL SABADO 19/10/2024	PERSONAL SABADO 19/10/2024		
17/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	44	Oficio 2L-C091-2024-050 solicitud de personal	personal 307, 406,311 y 402	Interventoría	Contratista
17/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	43	Oficio 2L-C091-2024-049, Daños en sede Palacio de Justicia	Arreglo en presuntos daños Palacio de Justicia	Interventoría	Contratista
17/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	42	Oficio 2L-C091-2024-048, Fichas técnicas sanitarios, orinales lavamanos, grifería tipo push, grifería y lavamanos de mesa tipo push, mesón en granito y mobiliario edificio la Bolsa	Fichas técnicas sanitarios, orinales lavamanos, grifería tipo push, grifería y lavamanos de mesa tipo push, mesón en granito y mobiliario edificio la Bolsa	Interventoría	Contratista
17/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	41	Oficio 2L-C091-2024-046, polizas	polizas	Interventoría	Contratista
17/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	40	Oficio 2L-C091-2024-047, RESPUESTA A SOLICITUD CAMBIO ESPECIFICACION ENCHAPE DE PISO	piso cerámico Lory Dark Grey 60*30	Interventoría	Contratista
17/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	39	Correo Autorización de ingreso vehículos de carga	Autorización de ingreso vehículos de carga	Interventoría	Supervisor
16/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	38	Oficio 2L-C091-2024-045, Sistema de gestión SST	Comunicado 2L-C091-2024-045, Sistema de gestión SST	Interventoría	Contratista
16/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	37	Correo Autorización Ingreso Visita técnica	Autorización Ingreso Visita técnica	Interventoría	Supervisor
16/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	36	Oficio 2L-C091-2024-044, Respuesta a requerimientos de la supervisión de 11 de octubre 2024	Respuesta a requerimientos de la supervisión de 11 de octubre 2024	Interventoría	Contratista

16/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	35	2L-C091-2024-045, Remisión de corte e informe de obra No 1 Interventoría No 1	informes NO 1 consorcio Rama judicial 2024 y 2L PROYECTOS SAS BIC	Interventoría	Supervisor
16/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	34	Correo SOLICITUD COMITÉ DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE	SOLICITUD COMITÉ DÍA JUEVES 17 DE OCTUBRE	Interventoría	Supervisor
15/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	33	Correo ACTAS DE VECINDAD EDIFICIO DE LA BOLSA	ACTAS DE VECINDAD EDIFICIO DE LA BOLSA	Interventoría	Contratista
14/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	32	Oficio 2L-C091-2024-031A, Revisión de NP No 1 segunda vez	avala Np 001	Interventoría	Contratista
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	31	Correo Soportes autorización de ingreso de personal	Soportes autorización de ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	30	Correo SOLICITUD INGRESO DE ENCHAPE CALLE 64	SOLICITUD INGRESO DE ENCHAPE CALLE 64	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	29	Correo Solicitud ingreso de material Calle 64	Solicitud ingreso de material Calle 64	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	28	Correo Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	27	Correo Solicitud permiso de trabajo en horario nocturno	Solicitud permiso de trabajo en horario nocturno	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	26	Correo Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	Autorización de ingreso Material - Sede Almacén	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	25	Correo Soportes visita técnica	Soportes visita técnica	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	24	Correo Ingreso camión retiro de RCD No Pétreos.	Ingreso camión retiro de RCD No Pétreos.	Interventoría	Supervisor
11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	23	Correo Autorización para retiro de muestra de división del Edificio de la Bolsa	Autorización para retiro de muestra de división del Edificio de la Bolsa	Interventoría	Supervisor

11/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	22	Correo solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	solicitud autorización para retiro de herramientas del Edificio de la Bolsa	Interventoría	Supervisor
10/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	21	Oficio 2L-C091-2024-041, Informe de gestión mensual Interventoría	Informe de gestión mensual Interventoría	Interventoría	Supervisor
10/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	20	Oficio 2L-C091-2024-043, Remisión de corte e informe de obra No 1	DOCUMENTACIÓN RADICACIÓN DE ACTA NUMERO 1 CRJ-016-2024	Interventoría	Supervisor
10/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	19	Oficio 2L-C091-2024-043, inicio de actividad oficina 413	inicio de actividad oficina 413	Interventoría	Contratista
10/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	18	Correo Autorización de ingreso vehículos retiro de RCD	Autorización de ingreso vehículos retiro de RCD	Interventoría	Contratista
10/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	17	Correo Permiso de trabajo 12 de octubre	Permiso de trabajo 12 de octubre	Interventoría	Supervisor
10/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	16	Correo Autorización ingreso de personal	Autorización ingreso de personal	Interventoría	Supervisor
9/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	15	Oficio 2L-C091-2024-036, Respuesta a comunicado de la supervisión No2	fichas tecnicas	Interventoría	Supervisor
8/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	14	Oficio 2L-C091-2024-041, materiales en obra.	materiales en obra	Interventoría	Contratista
8/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	13	Oficio 2L-C091-2024-040, Solicitud de cumplimiento de los cronogramas	solicitud de cumplimiento	Interventoría	Contratista
8/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	12	Oficio 2L-C091-2024-039, Observaciones al informe mensual No 1	observaciones informe mensual	Interventoría	Contratista
8/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	11	Oficio 2L-C091-2024-038, Solicitud de ubicación de mesa sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	Solicitud de ubicación de mesa sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	Interventoría	Supervisor

8/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	10	Corrreo Solicitud retiro de materiales	Solicitud retiro de materiales	Interventoría	Supervisor
8/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	9	Correo Ingreso de vehículos	Ingreso de vehículos	Interventoría	Supervisor
7/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	8	Oficio 2L-C091-2024-037, Remisión de formatos NP´s	formato NP´s	Interventoría	Contratista
3/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	7	Oficio 2L-C091-2024-035, Respuesta a comunicado de la supervisión	Respuesta a comunicado	Interventoría	Supervisor
3/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	6	SOLICITUD PERMISO SABADO 5 DE OCTUBRE	SOLICITUD PERMISO SABADO 5 DE OCTUBRE	Interventoría	Supervisor
2/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	5	Oficio 2L-C091-2024-034, Solicitud entrega de espacios	solicitud de espacios	Interventoría	Supervisor
2/10/2024	Consejo Superior de la Judicatura	4	Correo Valor acta de obra e interventoría	Valor acta de obra e interventoría	Interventoría	Supervisor
1/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	3	Correo “Contratos 083 y 091-2024. Simulacro de evacuación Distrital.”	“Contratos 083 y 091-2024. Simulacro de evacuación Distrital.”	Interventoría	Contratista
1/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	2	Correo Definición de retiro material desmontado Edificio Almacén.	Definición de retiro material desmontado Edificio Almacén.	Interventoría	Contratista
1/10/2024	Consorcio Rama Judicial 2024	1	Oficio 2L-C091-2024-033, REQUERIMIENTO UNIDADES SANITARIAS PORTATILES	comunicado 2L-C091-2024-033 Unidades sanitarias portátiles	Interventoría	Contratista

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adjunta registro fotográfico:

Edificio Bolsa de Bogotá

Foto N°01 Edificio Bolsa de Bogotá	Foto N°02 Edificio Bolsa de Bogotá
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Construcción de Poyo para cerramiento de planta eléctrica en sótano	Instalación de grifería tipo Push en sanitarios y orinales de los pisos 6 y 8.

Foto N°03 Edificio Bolsa de Bogotá	Foto N°04 Edificio Bolsa de Bogotá
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Aplicación de pañete en los baños de los pisos 6 y 8.	Instalación de enchape en los baños del piso 6 y 8.

Foto N°05 Edificio Bolsa de Bogotá	Foto N°06 Edificio Bolsa de Bogotá
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Instalación de enchape en los baños del piso 6 y 8.	Instalación de enchape en los baños del piso 6 y 8.

Foto N°07 Edificio Bolsa de Bogotá	Foto N°08 Edificio Bolsa de Bogotá
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Instalación de enchape en los baños del piso 6 y 8.	Alistado de pisos en los baños de los pisos 6° y 8°

Edificio Almacén

Foto N°01 Edificio Almacén	Foto N°02 Edificio Almacén
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Reubicación de puntos sanitarios de lavamanos en los baños de los pisos 1 y 3	Instalación de redes hidráulicas en los baños de los pisos 1° y 3°

Foto N°03 Edificio Almacén	Foto N°04 Edificio Almacén
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Construcción de muros en bloque en los baños de los pisos 1° y 3°	Instalación de redes hidráulicas en los baños de los pisos 1° y 3°

Foto N°05 Edificio Almacén	Foto N°06 Edificio Almacén
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Perforación de placa para bajantes de tubería sanitaria en los baños de los pisos 1° y 3°	Perforación de placa para bajantes de tubería sanitaria en los baños de los pisos 1° y 3°

Foto N°07 Edificio Almacén	Foto N°08 Edificio Almacén
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Adecuación de red Sanitaria de sanitarios, orinales y lavamanos en los baños de los pisos 1° y 3°	Adecuación de red Sanitaria de sanitarios, orinales y lavamanos en los baños de los pisos 1° y 3°

Foto N°09 Edificio Almacén	Foto N°10 Edificio Almacén
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Vaciado de losa de contrapiso en el baño del piso 1°.	Vaciado de columnetas y viguetas de amarre de los baños en los pisos 1° y 3°

Edificio Dinner Calle 64

Foto N°01 Edificio Dinners Calle 64	Foto N°02 Edificio Dinners Calle 64
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Instalación de enchape en los baños del piso 1 y 2.	Instalación de enchape en los baños del piso 1 y 2.

Foto N°03 Edificio Dinners Calle 64	Foto N°04 Edificio Dinners Calle 64
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Instalación de puntos hidrosanitarios de los baños del piso 1° y 2°	Instalación de puntos hidrosanitarios de los baños del piso 1° y 2°

Foto N°05 Edificio Dinners Calle 64	Foto N°06 Edificio Dinners Calle 64
	
Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.	Fuente: Interventoría 2L Proyectos SAS Bic.
Alistado de pisos de los baños del piso 1° y 2°	Alistado de pisos de los baños del piso 1° y 2°

16. COMPLEMENTARIOS

Nota: Para el informe final de interventoría se debe incluir contenido del manual de mantenimiento entregado por el contratista y la respectiva aprobación de la interventoría.

17. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Observaciones:

Es necesaria la coordinación al interior de los encargados de las diferentes sedes para entrega de los espacios y con ello lograr el aprovechamiento de los mismo y por ende el tiempo de ejecución de actividades

Recomendaciones

La interventoría recomienda realizar un acercamiento entre la entidad el contratista e interventoría

Conclusiones

Es importante la entrega de los presupuestos, flujo de caja y programación a cargo del contratista dentro de los tiempos contractuales, teniendo en cuenta que es un insumo necesario para la presentación de informes.

Se requiere mayor formalidad de parte del contratista para la presentación del personal que va a ingresar a las sedes, es un requisito establecido por la supervisión.

Es de vital importancia realizar la entrega de actividades semanalmente para la alimentación de los informes y desde luego del acta de cobro.

De acuerdo al funcionamiento del contrato se requiere tener stock de materiales en las diferentes obras para dar continuidad y evitar los posibles atrasos

Se debe dar cumplimiento a las medidas de gestión para el manejo, acopio de Residuos de construcción y demolición

Durante el periodo reportado no se registran accidentes ni incidentes

El contratista debe mejorar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, frente al mejoramiento de condiciones de orden ya aseo, señalización, demarcación, uso adecuado de EPP y dotación.

Aprobado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
LUIS CARLOS GALVIS	LAURA TRIANA	CAROLINA PEREZ

director interventoría	R.L de interventoría	Residente
2L PROYECTOS SAS BIC	2L PROYECTOS SAS BIC	2L PROYECTOS SAS BIC

ANEXOS:

- ANEXO 1 Informe Semanal de Interventoría
- ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
- ANEXO 3 Balance. (Ver numeral 03 de lista de chequeo).
- ANEXO 4 Acta de aprobación de ítems no previstos (Pendiente).
- ANEXO 5 Análisis de precios unitarios (Pendiente**).**
- ANEXO 6 Equipos de Medición y Ensayo.
- ANEXO 7 Control de Maquinaria y Equipos.
- ANEXO 8 Control de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. (Ver informe SST)
- ANEXO 9 Lista de chequeo para plan de manejo ambiental. (Ver informe técnico numeral 6.4 pág 20).
- ANEXO 10 Control de Personal. (Ver informe técnico numeral 9 pág 21).
- ANEXO 11 Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. (Ver informe técnico numeral 10 pág 21).
- ANEXO 12 Pólizas.
- ANEXO 13 Relación de Correspondencia Enviada-Recibida. (Ver informe técnico numeral 14 pág 22).
- ANEXO 14 Factura. (Ver numeral 08 de lista de chequeo).
- ANEXO 15 RUT, autorización de facturación, certificación bancaria y pagos de seguridad. (Ver numeral 09 de lista de chequeo).
- ANEXO 16 Acta de obra. (Ver numeral 05 de lista de chequeo).
- ANEXO 17 Acta de interventoría. (Ver numeral 06 de lista de chequeo).
- ANEXO 18 Actas de comité.

ANEXO 19 Informe de gestión SST y ambiental