Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **9**

PERIODO: **1/11/2024 AL 09/11/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4,76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2LPROYECTOS SAS BIC			CONTRATISTA:	CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	083/3 JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333.243.408,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7.000.000.000,00**	
PLAZO INICIAL:		**124,00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**39.920.551,00**	**11,98%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**838.557.795,03**	**11,98%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**293.322.857,00**	**88,02%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**6.161.442.204,97**	**88,02%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	8,353%	8,718%	0,36%
Acumulado semana anterior	9,07%	3,26%	5,81%
Acumulado Actual	17,43%	11,98%	-5,45%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104,00	-0,54

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	55%	$RECURSO PROGRAMADO	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO			
BAÑO HOMBRES PISO 4	27%	$ 10.952.455,19		$ 0,00			
BAÑO MUJERES PISO 4	27%	$ 8.493.638,77		$ 0,00			
BAÑO HOMBRES PISO 5	30%	$ 12.169.394,66		$ 0,00			
BAÑO MUJERES PISO 5	30%	$ 9.437.376,41		$ 0,00			
BAÑO HOMBRES PISO 6	**100%**	$ 40.564.648,87	**80%**	$ 32.451.719,10			
BAÑO MUJERES PISO 6	100%	$ 31.457.921,36	80%	$ 25.166.337,09			
BAÑO HOMBRES PISO 7	30%	$ 12.169.394,66		$ 0,00			
BAÑO MUJERES PISO 7	30%	$ 9.437.376,41		$ 0,00			
BAÑO HOMBRES PISO 8	100%	$ 40.564.648,87	80%	$ 32.451.719,10			

BAÑO MUJERES PISO 8	100%	$	31.457.921,36	80%	$ 25.166.337,09			
BAÑO HOMBRES PISO 9	30%	$	12.169.394,66		$ 0,00			
BAÑO MUJERES PISO 9	30%	$	9.437.376,41		$ 0,00			
ADECUACION DE PISO 8 ED BOLSA	14%	$	86.396.176,31		$ 0,00			
CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 8	0%	$	-		$ 0,00			
BLACK OUT BOLSA	0%	$	-		$ 0,00			
IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA	0%	$	-		$ 0,00			
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	57%	**$RECURSO PROGRAMADO**		% EJECUTADO	**$RECURSO PEJECUTADO**			
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	67%	$	52.943.436,53	80%	$ 63.216.043,62			
PISO 8 PALACIO DE JUSTICIA	14%	$	54.909.237,60		$ 0,00			
PISO 7 PALACIO DE JUSTICIA	14%	$	42.418.646,34		$ 0,00			
MANTENIMIENTO DE MADERA DE CUBIERTAS	**0%**	$	-		$ 0,00			
AIRES ACONDICIONADOS	71%	$	11.360.000,00	50%	$ 8.000.000,00			
REFLECTORES EXTERIORES EN FACHADA	0%	$	-		$ 0,00			
CERRAMIENTO DESMONTABLE EN SEMI SÓTANO	0%	$	-		$ 0,00			
CAMBIO DE PISO 102 CS	0%	$	-		$ 0,00			
CAMBIO DE PISO 103 CS	**0%**	$	-		$ 0,00			
CAMBIO DE PISO 306 CS	0%	$	-		$ 0,00			
CAMBIO DE PISO 307 CS	100%	$	12.966.406,00	47%	$ 6.074.458,04			
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 312 CS	0%	$	-		$ 0,00			
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 313 CS	0%	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION CARPINTERIA 401 CS	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION CARPINTERIA 402 CS	**0%**	$	-		$ 0,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	**100%**	$	57.083.058,00	**70%**	$ 39.958.140,60			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	**100%**	$	57.083.058,00	**80%**	$ 45.666.446,40			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	**100%**	$	57.083.058,00	**70%**	$ 39.958.140,60			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	**100%**	$	57.083.058,00	**80%**	$ 45.666.446,40			
RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	**100%**	$	57.083.058,00	**50%**	$ 28.541.529,00			
CAMBIO DE PISO 307 CE	**100%**	$	12.966.406,00		$ 0,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	**67%**	$	38.245.648,86	**10%**	$ 5.708.305,80			
CAMBIO DE PISO 311 CE	**0%**	$	-		$ 0,00			

CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 312 CF	**0%**	$	-		$ 0,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 314 CF	**48%**	$	27.399.867,84	**100%**	$ 57.083.058,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 316 CF	**48%**	$	27.399.867,84	**100%**	$ 57.083.058,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 401 CF	**10%**	$	5.708.305,80	**100%**	$ 57.083.058,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 402 CF	**0%**	$	-		$ 0,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 403 CF	**48%**	$	27.399.867,84	**100%**	$ 57.083.058,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CF	**81%**	$	46.237.276,98	**100%**	$ 57.083.058,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 408 CF	**0%**	$	-		$ 0,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CF	**0%**	$	-		$ 0,00			
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CF	**100%**	$	57.083.058,00	**100%**	$ 57.083.058,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	**0%**	$	-		$ 0,00			
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**52%**	**$RECURSO PROGRAMADO**		**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**			
BAÑO PISO 1 TIPO 1	**100%**	$	20.280.487,24	**65%**	$ 13.182.316,71			
BAÑO PISO 1 TIPO 2	**100%**	$	22.515.064,18	**65%**	$ 14.634.791,72			
BAÑO PISO 1 TIPO 3	**85%**	$	19.851.304,56		$ 0,00			
BAÑO PISO 2 TIPO 1	**85%**	$	9.864.863,70		$ 0,00			
BAÑO PISO 2 TIPO 2	**57%**	$	6.531.293,70	**30%**	$ 3.437.523,00			
BAÑO PISO 2 TIPO 3	**57%**	$	6.180.989,37	**30%**	$ 3.253.152,30			

BAÑO PISO 2 TIPO 4	**0%**	$ -		$ 0,00				
PUERTA ACCESO PARQUEADERO	**0%**	$ -		$ 0,00				
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**54%**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**				
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	**100%**	$ 33.275.044,00	**50%**	$ 16.637.522,00				
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	**100%**	$ 32.550.956,00	**50%**	$ 16.275.478,00				
BAÑO PISO 2 MUJERES	**23%**	$ 5.721.284,27		$ 0,00				
BAÑO PISO 2 HOMBRES	**23%**	$ 6.045.588,41		$ 0,00				
CIELO RASO PISO 1	**0%**	$ -		$ 0,00				
CIELO RASO PISO 2	**0%**	$ -		$ 0,00				
ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	**60%**	$ 19.965.026,40	**46%**	$ 15.306.520,24				
ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	**60%**	$ 19.965.026,40	**46%**	$ 15.306.520,24				
REDES DE ILUMINACION PISO 1	**0%**	$ -		$ 0,00				
REDES DE ILUMINACION PISO 1	**0%**	$ -		$ 0,00				
REDES DE ILUMINACION PISO 1	**0%**	$ -		$ 0,00				
CUBIERTA PARQUEADERO	**0%**	$ -		$ 0,00				
MANTENIMINETO ESCALERA DE EMERGENCIA	**0%**	$ -		$ 0,00				
SEDE ANEXA	**0%**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**				
IMPERMEABILIZACION DE PLANTA ELECTRICA	**0%**	$ -		$ 0,00				
CALLE 73	**0%**	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**				
SALA DE AUDIENCIAS PISO 4	**0%**	$ -		$ 0,00				
% PROGRAMADO	**17,43%**							
% EJECUTADO	**11,98%**							

OBRA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
RAZÓN SOCIAL
CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO


FOTO 1,



Fuente: consorcio rama judicial

enchape de baños edificio calle 64

FOTO 3,



Fuente: consorcio rama judicial

Instalacion de puntos hidraulicos edificio almacen


FOTO 2,



Fuente: consorcio rama judicial

instalacion de puntos electricos edificio Bolsa

FOTO 4,



Fuente: consorcio rama judicial

Restauracion de sala Plena

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **10**
PERIODO: **8/11/2024 AL 16/11/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4,76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2LPROYECTOS SAS BIC			CONTRATISTA:	CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	083/3 JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333.243.408,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7.000.000.000,00**	
PLAZO INICIAL:		**124,00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**45.506.700,00**	**13,66%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**955.898.588,39**	**13,66%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**287.736.708,00**	**86,34%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**6.044.101.411,61**	**86,34%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	17,43%	11,98%	-5,45%
Acumulado semana anterior	5,96%	1,68%	4,28%
Acumulado Actual	23,39%	13,66%	-9,73%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104,00	-0,97

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$	0,61	$RECURSO PROGRAMADO	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 4	$	0,41	$ 16.631.506,04		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 4	$	0,41	$ 12.897.747,76		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 5	$	0,43	$ 17.442.799,01		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 5	$	0,43	$ 13.526.906,18		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 6	**$**	**1,00**	$ 40.564.648,87	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 6	$	1,00	$ 31.457.921,36	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 7	$	0,43	$ 17.442.799,01		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 7	$	0,43	$ 13.526.906,18		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 8	$	1,00	$ 40.564.648,87	80%	$ 32.451.719,10

BAÑO MUJERES PISO 8	$	1,00	$	31.457.921,36	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 9	$	0,43	$	17.442.799,01		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 9	$	0,43	$	13.526.906,18		$ 0,00
ADECUACION DE PISO 8 ED BOLSA	$	0,26	$	160.450.041,71		$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 8	$	-	$	-		$ 0,00
BLACK OUT BOLSA	$	-	$	-		$ 0,00
IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA	$	-	$	-		$ 0,00
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	$	0,63	**$RECURSO PROGRAMADO**		**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$	0,75	$	59.265.040,89	100%	$ 79.020.054,52
PISO 8 PALACIO DE JUSTICIA	$	0,26	$	101.974.298,40	10%	$ 39.220.884,00
PISO 7 PALACIO DE JUSTICIA	$	0,26	$	78.777.486,06	10%	$ 30.299.033,10
MANTENIMIENTO DE MADERA DE CUBIERTAS	$	-	$	-		$ 0,00
AIRES ACONDICIONADOS	$	0,78	$	12.480.000,00	100%	$ 16.000.000,00
REFLECTORES EXTERIORES EN FACHADA	**$**	**-**	$	-		$ 0,00
CERRAMIENTO DESMONTABLE EN SEMI SÓTANO	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 102 CS	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 103 CS	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 306 CS	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 307 CS	**$**	**1,00**	$	12.966.406,00	100%	$ 12.966.406,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 312 CS	$	-	$	-		$ 0,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 313 CS	$	-	$	-		$ 0,00
RESTAURACION CARPINTERIA 401 CS	$	-	$	-		$ 0,00
RESTAURACION CARPINTERIA 402 CS	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	**$**	**1,00**	$	57.083.058,00	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	**$**	**1,00**	$	57.083.058,00	80%	$ 45.666.446,40
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	**$**	**1,00**	$	57.083.058,00	70%	$ 39.958.140,60
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	**$**	**1,00**	$	57.083.058,00	80%	$ 45.666.446,40

RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$	1,00	$	57.083.058,00	50%	$ 28.541.529,00
CAMBIO DE PISO 307 CE	$	1,00	$	12.966.406,00		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	$	0,90	$	51.374.752,20	10%	$ 5.708.305,80
CAMBIO DE PISO 311 CE	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 312 CE	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 314 CE	$	0,71	$	40.528.971,18	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 316 CE	$	0,71	$	40.528.971,18	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 401 CE	$	0,33	$	18.837.409,14	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 402 CE	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 403 CE	$	0,71	$	40.528.971,18	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$	1,00	$	57.083.058,00	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 408 CE	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CE	$	-	$	-		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$	1,00	$	57.083.058,00	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00

RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	0,14	$	7.991.628,12		$ 0,00
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	$	0,58	**$RECURSO PROGRAMADO**		**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$	1,00	$	20.280.487,24	65%	$ 13.182.316,71
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$	1,00	$	22.515.064,18	65%	$ 14.634.791,72
BAÑO PISO 1 TIPO 3	$	1,23	$	28.726.005,42		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 1	$	1,23	$	14.275.038,06		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$	0,64	$	7.333.382,40	30%	$ 3.437.523,00
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$	0,64	$	6.940.058,24	30%	$ 3.253.152,30
BAÑO PISO 2 TIPO 4	$	-	$	-		$ 0,00
PUERTA ACCESO PARQUEADERO	$	-	$	-		$ 0,00
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	$	0,60	**$RECURSO PROGRAMADO**		**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$	1,00	$	33.275.044,00	50%	$ 16.637.522,00
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$	1,00	$	32.550.956,00	50%	$ 16.275.478,00
BAÑO PISO 2 MUJERES	$	0,35	$	8.706.302,15		$ 0,00
BAÑO PISO 2 HOMBRES	$	0,35	$	9.199.808,45		$ 0,00
CIELO RASO PISO 1	$	-	$	-		$ 0,00
CIELO RASO PISO 2	$	-	$	-		$ 0,00
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$	0,67	$	22.294.279,48	46%	$ 15.306.520,24
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$	0,67	$	22.294.279,48	46%	$ 15.306.520,24
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	$	-		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	$	-		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	$	-		$ 0,00
CUBIERTA PARQUEADERO	$	-	$	-		$ 0,00
MANTENIMINETO ESCALERA DE EMERGENCIA	$	-	$	-		$ 0,00
SEDE ANEXA	$	-	**$RECURSO PROGRAMADO**		**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**

IMPERMEABILIZACION DE PLANTA ELECTRICA	$	-	$ -		$ 0,00
CALLE 73	$	-	**$RECURSO PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
SALA DE AUDIENCIAS PISO 4	$	-	$ -		$ 0,00

% PROGRAMADO	**23,39%**
% EJECUTADO	**13,66%**

OBRA	**INTERVENTORÍA**
FERNEY PEÑA Director de Obra **RAZÓN SOCIAL** CONTRATISTA	**LUIS CARLOS GALVIS** Director de Interventoría **2I PROYECTOS SAS BIC** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1,

Fuente: consorcio rama judicial
Desmonte de aparatos sanitarios

FOTO 3,

Fuente: consorcio rama judicial
construccion de muros de mamposteria

FOTO 2,

Fuente: consorcio rama judicial
desmonte de cerramiento planta de la bolsa

FOTO 4,

Fuente: consorcio rama judicial
restauracion de madera en fachadas

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **11**
PERIODO: **15/11/2024 AL 23/11/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4,76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2LPROYECTOS SAS BIC			CONTRATISTA:	CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	083/3 JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333.243.408,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7.000.000.000,00**	
PLAZO INICIAL:		**124,00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**61.313.520,00**	**18,40%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**1.287.931.380,09**	**18,40%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**271.929.888,00**	**81,60%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**5.712.068.619,91**	**81,60%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,39%	13,66%	-9,73%
Acumulado semana anterior	5,84%	4,74%	1,10%
Acumulado Actual	29,23%	18,40%	-10,83%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104,00	-1,08

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$RECURSO PROGRAMADO	67%	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 4	$ 21.904.910,39	54%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 4	$ 16.987.277,53	54%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 5	$ 23.121.849,86	57%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 5	$ 17.931.015,18	57%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 6	$ 40.564.648,87	100%	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 31.457.921,36	100%	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 7	$ 23.121.849,86	57%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 7	$ 17.931.015,18	57%		$ 0,00

BAÑO HOMBRES PISO 8	$ 40.564.648,87	100%	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 8	$ 31.457.921,36	100%	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 9	$ 23.121.849,86	57%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 9	$ 17.931.015,18	57%		$ 0,00
ADECUACION DE PISO 8 ED BOLSA	$ 234.503.907,12	38%		$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 8	$ -	0%		$ 0,00
BLACK OUT BOLSA	$ -	0%		$ 0,00
IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA	$ -	0%		$ 0,00
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**69%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$ 65.586.645,25	83%	100%	$ 79.020.054,52
PISO 8 PALACIO DE JUSTICIA	$ 149.039.359,20	38%	20%	$ 78.441.768,00
PISO 7 PALACIO DE JUSTICIA	$ 115.136.325,78	38%	20%	$ 60.598.066,20
MANTENIMIENTO DE MADERA DE CUBIERTAS	$ -	0%		$ 0,00
AIRES ACONDICIONADOS	$ 13.760.000,00	86%	100%	$ 16.000.000,00
REFLECTORES EXTERIORES EN FACHADA	$ -	0%		$ 0,00
CERRAMIENTO DESMONTABLE EN SEMI SÓTANO	$ 4.529.012,04	63%	100%	$ 7.188.908,00
CAMBIO DE PISO 102 CS	$ -	0%		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 103 CS	$ -	0%		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 306 CS	$ -	0%	100%	$ 12.966.406,00
CAMBIO DE PISO 307 CS	$ 12.966.406,00	100%	100%	$ 12.966.406,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 312 CS	$ -	0%	100%	$ 57.083.058,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 313 CS	$ -	0%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION CARPINTERIA 401 CS	$ -	0%	100%	$ 44.116.652,00
RESTAURACION CARPINTERIA 402 CS	$ -	0%	100%	$ 44.116.652,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	$ 57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00

CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$	57.083.058,00	100%	50%	$ 28.541.529,00
CAMBIO DE PISO 307 CE	$	12.966.406,00	100%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	$	57.083.058,00	100%	10%	$ 5.708.305,80
CAMBIO DE PISO 311 CE	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 312 CE	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 314 CE	$	54.228.905,10	95%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 316 CE	$	54.228.905,10	95%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 401 CE	$	32.537.343,06	57%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 402 CE	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 403 CE	$	54.228.905,10	95%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 408 CE	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CE	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00

RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
RESTAURACION DE FACHADAS RESTAURACIÓN	$	17.695.747,98	31%		$ 0,00
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	**$RECURSO PROGRAMADO**		**65%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$	20.280.487,24	100%	65%	$ 13.182.316,71
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$	22.515.064,18	100%	65%	$ 14.634.791,72
BAÑO PISO 1 TIPO 3	$	14.479.775,09	62%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 1	$	18.801.269,64	162%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$	8.135.471,10	71%	30%	$ 3.437.523,00
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$	7.699.127,11	71%	30%	$ 3.253.152,30
BAÑO PISO 2 TIPO 4	$	-	0%		$ 0,00
PUERTA ACCESO PARQUEADERO	$	-	0%		$ 0,00
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	**$RECURSO PROGRAMADO**		**66%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$	33.275.044,00	100%	50%	$ 16.637.522,00
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$	32.550.956,00	100%	50%	$ 16.275.478,00
BAÑO PISO 2 MUJERES	$	11.940.071,52	48%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 HOMBRES	$	12.616.880,16	48%		$ 0,00
CIELO RASO PISO 1	$	-	0%		$ 0,00
CIELO RASO PISO 2	$	-	0%		$ 0,00
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$	24.623.532,56	74%	46%	$ 15.306.520,24
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$	24.623.532,56	74%	46%	$ 15.306.520,24
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	0%		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	0%		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	0%		$ 0,00

CUBIERTA PARQUEADERO	$ -	0%		$ 0,00
MANTENIMINETO ESCALERA DE EMERGENCIA	$ -	0%		$ 0,00
SEDE ANEXA	**$RECURSO PROGRAMADO**	**0%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
IMPERMEABILIZACION DE PLANTA ELECTRICA	$ -	0%		$ 0,00
CALLE 73	**$RECURSO PROGRAMADO**	**0%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
SALA DE AUDIENCIAS PISO 4	$ -	0%		$ 0,00

% PROGRAMADO	**29,23%**
% EJECUTADO	**18,40%**

OBRA	**INTERVENTORÍA**
FERNEY PEÑA Director de Obra **RAZÓN SOCIAL** CONTRATISTA	**LUIS CARLOS GALVIS** Director de Interventoría **2I PROYECTOS SAS BIC** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Fuente: consorcio rama judicial
Demolicion de materas

FOTO 3

Fuente: consorcio rama judicial
restauracion de carpinteria en madera


FOTO 2

Fuente: consorcio rama judicial
Enchape de baños

FOTO 4

Fuente: consorcio rama judicial
desmonte de pisos en despachos

Informe Ejecutivo Semanal

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Adminsitrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No **083 - 2004**
INFORME SEMANAL No. **12**
PERIODO: **22/11/2024 AL 30/11/2024**

OBJETO

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			4,76%	CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2LPROYECTOS SAS BIC			CONTRATISTA:	CONOSRCIO RAMAJUDICIAL 2024		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	083/3 JULIO DE 2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	**$**	**333.243.408,00**		**VALOR ACTUALIZADO:**	**$**	**7.000.000.000,00**	
PLAZO INICIAL:		**124,00**		PLAZO INICIAL:		**124**	
PLAZO ACTUALIZADO:		**114**		PLAZO ACTUALIZADO:		**23/04/1900**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**		FECHA DE SUSPENSIÓN:		**-**	
FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**		FECHA DE REINICIACIÓN:		**-**	
FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**		FECHA DE INICIACIÓN:		**29/08/2024**	
FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**		FECHA DE TERMINACIÓN:		**31/12/2024**	
VALOR EJECUTADO:	**$**	**72.360.803,00**	**21,71%**	VALOR EJECUTADO:	**$**	**1.519.986.922,40**	**21,71%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**260.882.605,00**	**78,29%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$**	**5.480.013.077,60**	**78,29%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	29,23%	18,40%	-10,83%
Acumulado semana anterior	5,79%	3,32%	2,48%
Acumulado Actual	35,02%	21,71%	-13,30%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
10	114	-104,00	-1,33

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA

EDIFICIO DE LA BOLSA	$RECURSO PROGRAMADO	73%	% EJECUTADO	$RECURSO PEJECUTADO
BAÑO HOMBRES PISO 4	$ 27.583.961,23	68%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 4	$ 21.391.386,52	68%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 5	$ 28.395.254,21	70%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 5	$ 22.020.544,95	70%		$ 0,00
BAÑO HOMBRES PISO 6	$ 40.564.648,87	100%	80%	$ 32.451.719,10
BAÑO MUJERES PISO 6	$ 31.457.921,36	100%	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 7	$ 28.395.254,21	70%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 7	$ 22.020.544,95	70%		$ 0,00

8	BAÑO HOMBRES PISO	$	40.564.648,87	100%	80%	$ 32.451.719,10	

BAÑO MUJERES PISO 8	$	31.457.921,36	100%	80%	$ 25.166.337,09
BAÑO HOMBRES PISO 9	$	28.395.254,21	70%		$ 0,00
BAÑO MUJERES PISO 9	$	22.020.544,95	70%		$ 0,00
ADECUACION DE PISO 8 ED BOLSA	$	308.557.772,52	50%		$ 0,00
CABLEADO ESTRUCTURADO PISO 8	**$**	-	0%		$ 0,00
BLACK OUT BOLSA	$	-	0%		$ 0,00
IMPERMEABILIZACION DE LA PLANTA	$	-	0%		$ 0,00
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA	$RECURSO PROGRA		**74%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
RESTAURACION TOTAL DE SALA PLENA	$	72.698.450,16	92%	100%	$ 79.020.054,52
PISO 8 PALACIO DE JUSTICIA	$	196.104.420,00	50%	20%	$ 78.441.768,00
PISO 7 PALACIO DE JUSTICIA	$	151.495.165,50	50%	20%	$ 60.598.066,20
MANTENIMIENTO DE MADERA DE CUBIERTAS	$	-	0%		$ 0,00
AIRES ACONDICIONADOS	$	14.880.000,00	93%	100%	$ 16.000.000,00
REFLECTORES EXTERIORES EN FACHADA	$	-	0%		$ 0,00
CERRAMIENTO DESMONTABLE EN SEMI SÓTANO	$	7.188.908,00	100%	100%	$ 7.188.908,00
CAMBIO DE PISO 102 CS	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 103 CS	$	-	0%		$ 0,00
CAMBIO DE PISO 306 CS	$	-	0%	100%	$ 12.966.406,00
CAMBIO DE PISO 307 CS	$	12.966.406,00	100%	100%	$ 12.966.406,00
RECUPERACION PISO Y RESTAURACION DE CARPINTERIA 312 CS	$	-	0%	100%	$ 57.083.058,00
RECUPERACION PISO Y	$	-	0%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACION CARPINTERIA 401 CS	$	-	0%	100%	$ 44.116.652,00
RESTAURACION CARPINTERIA 402 CS	$	-	0%	100%	$ 44.116.652,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CS	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 412 CS	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 413 CS	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 414 CS	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00

RESTAURACION CARPINTERIA HALL PASILLO CS	$	57.083.058,00	100%	50%	$ 28.541.529,00
CAMBIO DE PISO 307 CE	$	12.966.406,00	100%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 310 CE	$	57.083.058,00	100%	10%	$ 5.708.305,80
CAMBIO DE PISO 311 CE	$	8.168.835,78	63%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 312 CE	$	13.699.933,92	24%		$ 0,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 314 CE	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 316 CE	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 401 CE	$	46.237.276,98	81%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 402 CE	$	-	0%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 403 CE	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 406 CE	$	57.083.058,00	100%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 408 CE	$	-	0%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 410 CE	$	-	0%	100%	$ 57.083.058,00
CAMBIO PISO Y RESTAURACION CARPINTERIA 411 CE	**$**	**57.083.058,00**	100%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%	100%	$ 57.083.058,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%	7%	$ 3.723.310,31
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%	0%	$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%	0%	$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	**$**	**27.399.867,84**	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00

RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
RESTAURACIÓN DE FACHADAS RESTAURACIÓN CARPINTERÍA Y CAMBIO	$	27.399.867,84	48%		$ 0,00
EDIFICIO CALLE 64 DINNERS	$RECURSO PROGRA		**71%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
BAÑO PISO 1 TIPO 1	$	20.280.487,24	100%	65%	$ 13.182.316,71
BAÑO PISO 1 TIPO 2	$	22.515.064,18	100%	65%	$ 14.634.791,72
BAÑO PISO 1 TIPO 3	$	23.354.475,95	100%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 1	$	11.605.722,00	100%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 TIPO 2	$	9.052.143,90	79%	30%	$ 3.437.523,00
BAÑO PISO 2 TIPO 3	$	8.566.634,39	79%	30%	$ 3.253.152,30
BAÑO PISO 2 TIPO 4	$	-	0%		$ 0,00
PUERTA ACCESO PARQUEADERO	$	-	0%		$ 0,00
EDIFICIO ALMACEN CALLE 18	$RECURSO PROGRA		**73%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
Baterías de baños hombres Almacén Calle 18 (P1)	$	33.275.044,00	100%	50%	$ 16.637.522,00
Baterías de baños mujeres Almacén Calle 18 (P3)	$	32.550.956,00	100%	50%	$ 16.275.478,00
BAÑO PISO 2 MUJERES	$	14.925.089,40	60%		$ 0,00
BAÑO PISO 2 HOMBRES	$	15.771.100,20	60%		$ 0,00
CIELO RASO PISO 1	$	3.308.608,00	25%		$ 0,00
CIELO RASO PISO 2	$	1.362.343,75	25%		$ 0,00
PROGRAMACION ALMACEN LOCKERS (BAÑOS) PISO 1	$	26.952.785,64	81%	46%	$ 15.306.520,24
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	0%		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	0%		$ 0,00
REDES DE ILUMINACION PISO 1	$	-	0%		$ 0,00
CUBIERTA PARQUEADERO	$	-	0%		$ 0,00

MANTENIMINETO ESCALERA DE EMERGENCIA	$	-	0%		$ 0,00
SEDE ANEXA	$RECURSO PROGRA		**0%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
IMPERMEABILIZACION DE PLANTA ELECTRICA	$	-	0%		$ 0,00
CALLE 73	$RECURSO PROGRA		**0%**	**% EJECUTADO**	**$RECURSO PEJECUTADO**
SALA DE AUDIENCIAS PISO 4	$	-	0%		$ 0,00

% PROGRAMADO	**35,02%**
% EJECUTADO	**21,71%**

OBRA	INTERVENTORÍA
FERNEY PEÑA Director de Obra **RAZÓN SOCIAL** CONTRATISTA	**LUIS CARLOS GALVIS** Director de Interventoría **2I PROYECTOS SAS BIC** INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO


FOTO 1



Fuente: consorcio rama judicial

Restauracion de bibliotecas

FOTO 3



Fuente: consorcio rama judicial

Terminacion de enchapes en baños


FOTO 2



Fuente: consorcio rama judicial

Restauracion de fachadas internas

FOTO 4



Fuente: consorcio rama judicial

Instalacion de pisos en DESPACHOS

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE OBRA)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024	PERIODO:	DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
INFORME MENSUAL No.	5		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	-	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	333.243.408,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.000.000.000,00	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:		N.A.	
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:		N.A.	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:		29 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR EJECUTADO:	$	72.360.803,00	4,76%	VALOR EJECUTADO:	$	1.519.986.922,78	21,71%
VALOR POR EJECUTAR:	$	260.882.605,00	78,29%	VALOR POR EJECUTAR:	$	5.480.013.077,22	78,29%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	35,02%	15,66%	-19,36%
Durante el periodo	0,00%	6,05%	6,05%
Acumulado Actual	35,02%	21,71%	-13,30%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	93	31	-16

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO EJECUTADO	% ACUMULADO EJECUTADO
1.1	Localización, ajustes de diseño y replanteo	$ 2.217.843,20	0,03%
1.2	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios	$ 133.642,50	0,00%
1.4	Cerramiento provisional h=2,14 M. Tipo Aceso o similar. (Incluye puertas y accesorios)	$ 137.660,00	0,00%
1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 230.496,00	0,00%
1.6	Desmonte de piso laminado (Incluye desmonte piso, polietileno, jumbolon existentes, trasiego y disposición final)	$ 95.000.265,50	1,36%
1.7	Desmonte divisiones baño. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 818.329,16	0,01%
1.8	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 4.881.480,16	0,07%
1.9	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 1.696.086,00	0,02%
1.11	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	$ 327.110,00	0,00%
1.14	Desmonte de rejas metálicas y aluminio (Incluye trasiego y disposición final)	$ 192.038,00	0,00%
1.15	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 3.409.994,00	0,05%
1.16	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	$ 853.600,00	0,01%
1.19	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	$ 1.547.187,00	0,02%
1.20	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 1.635.060,00	0,02%
1.21	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 4.770.342,60	0,07%

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE OBRA)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **5**

PERIODO: **DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

1.23	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	$ 2.311.168,00	0,03%
1.24	Desmonte de canales y bajantes (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	$ 1.916.562,15	0,03%
1.25	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 3.650.471,74	0,05%
1.28	Desmonte y retiro ducto vertical de ventilación existente en lámina galvanizada y adecuación buitrón para futuras necesidades. Diferentes secciones. (Incluye materiales adecuación, trasiego y disposición final)	$ 3.430.749,00	0,05%
1.31	Desmonte de estructuras en Madera. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	$ 4.487.163,00	0,06%
1.34	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 1.106.840,70	0,02%
1.35	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 577.393,04	0,01%
1.36	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 14.780.397,64	0,21%
1.40	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 569.686,32	0,01%
1.42	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 850.262,40	0,01%
1.45	Desmolición de muro en fibrocemento. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	$ 1.992.193,74	0,03%
1.46	Desmolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	$ 5.440.597,50	0,08%
1.49	Demolición Mesón en concreto. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	$ 161.374,54	0,00%
1.50	Demolición de mesón en mármol. (Incluye machones, trasiego y disposición final)	$ 659.316,00	0,01%
1.53	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=10 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 136.757,94	0,00%
1.62	Demolición de Viga en concreto de 45 x 15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 1.257.720,30	0,02%
1.63	Perforación pase de tubería/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	$ 180.740,00	0,00%
3.12	Viga cinta en concreto h =0.10 m, remate muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)	$ 2.876.405,76	0,04%
3.13	Placa contrapiso en concreto h= 8 cm - 21MPa (3000 psi). (Incluye equipos, formaleta, fundida, polietileno. No incluye refuerzo)	$ 1.283.825,79	0,02%
4.1	Acero de refuerzo 37.000 PSI. (Suministro e intalaación)	$ 110.645,64	0,00%
4.4	Malla electrosoldada Q-5 o similar. (Suministro e intalación)	$ 124.583,17	0,00%
4.5	Anclaje epóxico 1/2". Profundidad estándar 11cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	$ 495.450,00	0,01%
4.6	Anclaje epóxico 3/8". Profundidad estándar 9cm. (Incluye perforación, epóxico, refuerzo)	$ 950.728,00	0,01%
5.3	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	$ 4.612.362,65	0,07%
5.4	Muro en bloque No.4. h<50cm (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	$ 710.272,68	0,01%
5.5	Muro en bloque No.5. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	$ 412.837,12	0,01%
5.10	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)	$ 253.393,36	0,00%
6.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	$ 16.761.624,12	0,24%
6.2	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	$ 3.833.345,64	0,05%
7.1	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	$ 3.157.078,00	0,05%
8.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	$ 15.628.885,32	0,22%
8.14	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	$ 3.006.834,60	0,04%
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	$ 58.017.500,60	0,83%
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	$ 3.614.058,72	0,05%
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	$ 10.237.561,18	0,15%
10.5	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	$ 8.153.358,18	0,12%

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **5**

PERIODO: **DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

11.17	Piso laminado 8mm tráfico ac4-32. (Incluye suministro e instalación, polietileno, jumbolón, perfiles, accesorios)	$ 214.362.579,48	3,06%
11.32	Media caña en mortero 1:4. (Suministro e instalación)	$ 127.874,08	0,00%
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	$ 50.711.116,66	0,72%
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	$ 11.823.520,00	0,17%
14.14	Marco en perfil de aluminio para lámparas y escotillas en cielo raso de 60x60 cm. (Suminstro e instalación)	$ 2.966.546,00	0,04%
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	$ 10.669.076,00	0,15%
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	$ 26.414.388,00	0,38%
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	$ 10.484.720,00	0,15%
17.17	Red PVC-P RDE-13,5 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 275.244,76	0,00%
17.18	Red PVC-P RDE-11 Ø=3/4". (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 1.262.923,20	0,02%
17.31	Punto hidráulico 1/2" para sanitario. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 356.040,00	0,01%
17.34	Punto hidráulico 1-1/2" para Sanitario con fluxómetro/válvula antivandálica. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 1.336.280,00	0,02%
17.35	Punto hidráulico 1/2" para lavamanos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 1.337.328,00	0,02%

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **5**

PERIODO: **DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

17.36	Punto hidráulico 1/2" para lavaplatos. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 45.208,00	0,00%
17.37	Punto hidráulico 1/2" para orinal. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 247.824,00	0,00%
17.38	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	$ 279.900,00	0,00%
18.3	Redes PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	$ 347.626,20	0,00%
18.4	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	$ 299.596,90	0,00%
18.5	Redes PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye tubería, accesorios)	$ 169.519,38	0,00%
18.9	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	$ 43.496,00	0,00%
18.13	Punto desague PVC Sanitario 2"	$ 1.795.080,00	0,03%
18.15	Punto desague PVC Sanitario 4"	$ 1.052.304,00	0,02%
18.16	Sifón de piso PVC Sanitario 2"	$ 247.016,00	0,00%
18.17	Sifón de piso PVC Sanitario 3"	$ 186.652,00	0,00%
18.23	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	$ 321.662,52	0,00%
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	$ 27.861.924,00	0,40%

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **5**

PERIODO: **DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

19.61	Salida sensor control iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m)	$ 962.258,00	0,01%
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato extractor)	$ 827.824,00	0,01%
21.9	Bordillo en concreto. (Incluye formaleta, equipos)	$ 487.725,00	0,01%
22.4	Desmonte división en vidrio piso techo	$ 172.159,20	0,00%
22.21	Restauración puestos de trabajo de los magistrados sala plena	$ 33.911.168,00	0,48%
22.22	Mantenimiento de enchape en madera de muros incluye desmonte y montaje	$ 18.311.834,20	0,26%
22.23	Mantenimiento de zocalo en madera de muros incluye desmonte y montaje)	$ 9.348.507,12	0,13%

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE OBRA)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **5**

PERIODO: **DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000	$ 423.842.511	70,64%
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -		
	$ -		
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 1.866.513.819**	**$ 1.519.986.923**	**81,43%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA