"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"

CONTRATISTA: JEMAD INGENIERÍA S.A.S

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

Rep. Legal de JEMAD INGENIERÍA S.A.S

INTERVENTORIA: INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

Rep. Legal De INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO

FRANCY LORENA HERNÁNDEZ ARRIETA

SINCELEJO - SUCRE

INFORME EJECUTIVO

ENERO DEL 2025

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

23 DE DICIEMBRE DE 2024-15 DE ENERO DE 2024

REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:

OSCAR LUIS HERAZO SEBA

Representante legal INGENORTE

Interventoría.

APROBO:

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

SUPERVISION.

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4
GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO 5
INFORMACIÓN GENERAL 5
CUADRO DE RESPONSABILIDADES 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
CONTRATOS SUSCRITOS 7
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 7
CONTROL DE POLIZAS 8
CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 8
ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO 9
CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA 10
CONTROL LEGAL DEL CONTRATO 11
CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES 12
DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA 12
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA 13
CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS 15
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA 15
BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 16
FORMA DE PAGO 16
FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA 16
FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA 16
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 17
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE 17
AVANCE DE OBRA 19
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

INTRODUCCIÓN

Con el fin de adecuar y mejorar la infraestructura de las salas de audiencias en la torre Gentium de **SINCELEJO**, en departamento de Sucre, se desarrolla el proyecto **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**

Mediante el **Contrato N°. MC 22 DE 2024** celebrado el **19 DE DICIEMBRE DE 2025** e iniciado el **23 DE DICIEMBRE DE 2025**; fecha correspondiente también al acta de inicio del **CONTRATO DE INTERVENTORIA,** firmado por **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.,** ejerciendo las labores de **INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**, Con el propósito de adelantar las actividades de control y seguimiento sobre la ejecución del **CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA Nº MC-22-2024**, suscrito entre el **CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el JEMAD INGENIERÍA S.A.S**, cuyo objeto es la **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**

En aras de cumplir con el control y seguimiento del proyecto se constituye el presente documento, correspondiente al informe de interventoría número 1 del contrato de obra MC-22-2024 con objeto "**ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"**, del periodo referente a los primeros 15 días del mes de ejecución, comprendido desde el veintitrés (23) de DICIEMBRE de 2024 hasta el quince (15) de ENERO del año 2025.

En el cual se reporta el estado actual de las obras con relación a los aspectos generales y particulares del estado del Proyecto, los cuales son de orden técnico, administrativo, operativo, financiero y socio ambiental, donde se describe el seguimiento de la ejecución de las actividades contractuales desarrolladas por el contratista de obra, anexando el registro fotográfico, la medición y el cálculo del avance porcentual de ejecución.

Además, en el presente informe se presentan conclusiones y recomendaciones acerca del avance del proyecto, imprevistos, cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y demás aspectos inherentes al desarrollo del contrato de obra pública, objeto de esta Interventoría.

Resaltando que, a partir de las conclusiones y recomendaciones que esta interventoría ponga en conocimiento del ente contratante, se tomen las acciones que contribuyan al buen desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que las actividades de ejecución, seguimiento y control, deben enmarcarse dentro de un código de integridad moral y ética profesional.

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

GENERALIDADES SOBRE EL DOCUMENTO

INFORMACIÓN GENERAL

OBRA	"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"					
INFORME No	1	**INFORME DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CIVILES DE** "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"				
PERIODO		ENTRE	23/diciembre/ 2024	Y	15/enero/2025	
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SINCELEJO, SUCRE-TORRE GENTIUM					

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

ELABORÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	ROBINSON VILLAMIL ROJAS
REVISÓ	OSCARLUISHERAZOSEBA R. Legal Interventoría
APROBÓ	OSCARLUISHERAZOSEBA R. Legal Interventoría

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

SUPERVISOR	No COPIAS	FECHA DE ENVIO	OBSERVACIONES
INGENIERA FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA	1	15 de enero de 2025	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

El objeto a desarrollar con **"ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES",** objeto del contrato de obra **MC 22 DE 2024** y tiene como finalidad la adecuacion y mejoramiento de las salas de audiencias ubicadas en la torres gemtium.

Las intervenciones del proyecto consistirán inicialmente ubicar nuevos elementos como aires acondicionados, muros en drywall, levante en muros, como también cambio de luminarias y mantenimiento al cielo razo, mantenimiento electrico y sistema de voz de datos .

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EDIFICIO GEMTIUM, SINCELEJO SUCRE

El edificio gemtium esta ubicado en la zona centrica de Sincelejo.



CONTRATOS SUSCRITOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA MC 22 DE 2024
CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
C.C NIT:	
CONTRATISTA:	JEMAD INGENIERÍA S.A.S R/L JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
NIT:	NIT. 901.539.452-9
OBJETO:	**"**ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"
VALOR INICIAL:	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 76.658.982
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR TOTAL OBRA:	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 76.658.982
PLAZO:	HASTA 31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORÍA:	INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S. R/L OSCAR LUIS HERAZO SEBA
NIT:	901.752.114-6
OBJETO:	"INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES"
VALOR INICIAL:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($7.234.729,95)
VALOR ADICIONAL:	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (11.417.031,72 M/CTE)
VALOR TOTAL:	DIECIOCHO MILLNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SITE CENTAVOS 18.651.761,67
SUPERVISIÓN:	FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DICINUEVE 19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL DE OBRA	31 DE ENERO DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

CONTROL DE POLIZAS

CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
POLIZA INICIAL

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	17/12/2024	30/04/2025	$15,331,796.40
Estabilidad de la Obra	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$22,997,694.60
Salarios y prestaciones Sociales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	17/12/2024	31/12/2027	$11,498,847.30
Predios labores y operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-74 - 994000007121	17/12/2024	31/12/2024	$260,000,000.00

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE INICIO

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	06/05/2025	$15,331,796.40
Estabilidad de la Obra	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		$22,997,694.60
Salarios y prestaciones Sociales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	31/12/2027	$11,498,847.30
Predios labores y operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-74 - 994000007121	17/12/2024	31/12/2024	$260,000,000.00

ACTUALIZACION DE POLIZA CON PRORROGA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	31/07/2025	$15,331,796.40
Estabilidad de la Obra	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOSAPARTIR DE LA		$22,997,694.60

			FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTEDE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.		
Salarios y prestaciones Sociales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-47-994000033919	23/12/2024	31/01/2028	$11,498,847.30
Predios labores y operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	540-74 - 994000007121	17/12/2024	31/01/2025	$260,000,000.00

CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA

POLIZAS INICIALES

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	19/12/2024	30/06/2025	$1.446.946,00
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	19/12/2024	31/12/2027	$723.473,00
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	31/12/2024	31/12/2027	$1.446.946,00

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/07/2025	$1.446.946,00
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/01/2028	$723.473,00
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	04/01/2024	04/01/2028	$1.446.946,00

ACTUALIZACION DE POLIZAS CON ADICIONAL Y PRORROGA

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA ACTUALIZADA CON OTRO SÍ Y REINICIO 2	VR. ASEGURADO ATUALIZADO
Cumplimiento de contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/08/2025	$3.730.352,40
prestaciones Sociales	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	23/12/2024	04/02/2028	$1.865.176,20
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CRC-100022185	31/01/2025	31/01/2028	$3.730.352,40

CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Vigentes las pólizas	**SI**		
Tiene reclamaciones		**NO**	
Certificación de parafiscales	**SI**		
Exámenes ocupacionales de ingreso	**SI**		

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES
DISPOSICIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral del contratista, el cual fue verificado en obra.

N°	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	DIRECTOR DE OBRA	50%
2	1	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	RESIDENTE DE OBRA	100%
3	1	MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	SISO	100%

Se anexan certificados de ingreso ocupacional.

DISPOSICIONES LABORALES DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el personal mínimo de la disposición laboral de la interventoría, el cual hizo presencia en obra durante el periodo relacionado, dando cumplimiento al contrato de interventoría.

N°	CANTIDAD	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	1	ROBINSON VILLAMIL ROJAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	100%
2	1	CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ SALCEDO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%
3	1	VIVIANA JARAMILLO VILLEGAS	PROFESIONAL SISO	100%

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR INTERVENTORIA

A continuación se presentan los cuadros resumen de los oficios enviados y oficios recibidos por la interventoría durante el periodo del presente informe, los cuales se presentan de manera completa en los anexos.

OFICIOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO			
N° DE RADICADO	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
JM-001-MC22-2024	SINCELEJO, 27 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN INICIAL
JM-002-MC22-2024	SINCELEJO, 27 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S.	SOLICITUD DE PRORROGA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.
NO APLICA- VIA CORREO	SINCELEJO, 28 DE DICIEMBRE DE 2024	SUPERVISION	SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO MC 22 DE 2024 Y APORTE DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATO MC 24 DE 2024
JM-003-MC22-2024	SINCELEJO, 30 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-004-MC22-2024	SINCELEJO, 30 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-005-MC22-2024	SINCELEJO, 30 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	REMISIÓN DE AFILIACIONES A ARL DEL PERSONAL

JM-006-MC22-2024	SINCELEJO, 01 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-007-MC22-2024	SINCELEJO, 03 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-008-MC22-2024	SINCELEJO, 03 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-009-MC22-2024	SINCELEJO, 07 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	RESPUESTA A OFICIO CE-INC-MC_25_2024-002-2024 DE ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN OBRA
JM-010-MC22-2024	SINCELEJO, 07 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-011-MC22-2024	SINCELEJO, 07 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

			INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-012-MC22-2024	SINCELEJO, 08 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-013-MC22-2024	SINCELEJO, 09 DE ENERO DE 2025	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES
JM-014-MC22-2024	SINCELEJO, 06 DE DICIEMBRE DE 2024	JEMAD INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

CRONOLOGIA DE LOS CONTRATOS SUCRITOS

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE OBRA

El 27 de diciembre de 2024 fue aprobado el otrosí modificatorio N°1 mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses, de los cuales han transcurrido 23 días hasta el 15 de enero de 2024, restando por ejecutar en total 16 días.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
39 DIAS	**23 DIAS**	**16 DIAS**

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

BALANCE CRONOLOGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El 30 de diciembre de 2024 fue aprobado el otrosí modificatorio N°1 mediante el cual fue adicionado al contrato de obra un plazo hasta el de 31 de enero meses, de los cuales han transcurrido 23 días hasta el 15 de enero de 2024, restando por ejecutar en total 16 días.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	TIEMPO EJECUTADO	TIEMPO POR EJECUTAR
39	**23**	**16**

ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

En el período transcurrido la Interventoría realizó el seguimiento y control de los aspectos financieros así:

- **Control de la Inversión del contrato de obra**
- **Seguimiento financiero del contrato de obra.**

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO DEL CONTRATISTA

ACTAS PARCIALES	**EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA ACTAS PARCIALES CORRESPONDIENTES AL AVANCE DE LAS OBRAS**

FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA

ACTAS PARCIALES	**EL CONTRATANTE PAGARA AL INTERVENTOR MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA**

ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025

ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA


Durante el periodo, no se presentaron Actas Parciales.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

	Inversión programada (p)	Inversión ejecutada (E)	E/P (%)
EN EL MES:	**$ 39,409,488.03**	**$ 22,021,495**	**55.8%**
ACUMULADO:	**$ 39,409,488.03**	**$ 22,021,495**	**55.8%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA EN PORCENTAJE

	Inversión programada (p)	Inversión ejecutada (E)	RETRASO
ACUMULADO	**51.41%**	**29%**	**22.68%**




Se presenta una ejecución del 29% faltando un 71% por ejecutar.

AVANCE DE OBRA

IMÁGENES SALA DE AUDIENCIA 1





ITEM 1,01: DESMONTE LUMINARIA 60X60
Se realizo el desmonte de las luminarias led 60x60 de la sala de audiencia N°1 y N°2




ITEM 1,07: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
Se realizo la instalación de interruptores de la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,08: SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE
Se realizo la instalación de interruptores triple la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,09: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON CERRADURA TIPO PALANCA, MARCO ANCHO: 0,95MTS H:2,05MTS
Se realizo la instalación de puertas metálicas en la sala de audiencia N°1 y N°2



ITEM 1,10: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SUPERIOR PARA PUERTAS METALICAS EN VIDRIO.
Se realizo la instalación de modulo superior en vidrio en la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,16: LEVANTE DE MURO EN DRYWALL
Se realizo el levante de muro en drywall de la sala de audiencia N°1 y N°2




ITEM 1,19: LEVANTE DE MURO EN MAMPOSTERIA 0,09 M PARA MESÓN DE RECIBO (INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO SEPARADOS CADA 40 CM, DOVELAS Y ACARREO INTERNO DE MATERIALES)

Levante de muro en mampostería sala de audiencia N°1 y N°2




ITEM 1,2: VIGA DE 0,25*0,09 MTS SOBRE MURO PARA MESON DE RECIBO (ICLUYE ACERO DE REFUERZO)

Viga sala de audiencia N°1 y N°2

INFORME DE INTERVENTORIA NUMERO 1 PERIODO 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DE 2025



ITEM 1,27: MANTENIEMIENTO DE CIELO RAZO EN DRYWALL
Mantenimiento de cielo razo en sala de audiencia 1



ITEM 1,21: PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MUROS EN MAMPOSTERIA PARA MESÓN DE RECIBO (INCLUYE ACARREO INTERNO DE MATERIALES EN OBRA)
Pañete en Mortero 1:4 sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,22: ESTUCO ACRILICO EN MUROS PARA MESON DE RECIBO (INCLUYE ACARREO INTERNO DE MATERIALES) Viga sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,23: PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES, TRES MANOS SOBRES PAÑETE O ESTUCO INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Viga sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,24: CONSTRUCCIÓN ZÓCALO EN PORCELANATO ANCHO 8 CM.
Se instalaron sócalos en las nuevas divisiones de la sala de audiencia N°1 y N°2





ITEM 1,25: CONSTRUCCION DE FILOS Y VANOS PARA PUERTAS Y MESONES INCLUYE PAÑETE.
Se realizaron en las salas de audiencia N°1 y N°2



ITEM 1,26: PINTURA PARA INTERIORES SOBRE CIELO RASO, COLOR SEGÚN ELECCIÓN. Se realizaron en las salas de audiencia N°1 y N°2



ITEM 1,27: MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Se realizaron en las salas de audiencia N°1 y N°2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dentro del periodo comprendido entre el 23 de diciembre y el 15 de enero de 2025 el contratista alcanza un porcentaje de ejecución del 28.73 % presentando un atraso de 22.68% por lo tanto se emiten las siguientes recomendaciones:

- ✓ Suministrar el balance respectivo que permita la inclusión de ítems no previsto para la adecuada ejecución de las actividades ´previstas para cumplir el objeto contractual.
- ✓ Presentar reprogramación con ítems no previsto
- ✓ Adelantar actividades conjuntas para la ejecución de actividades.



OSCAR LUIS HERAZO SEBA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

PROGRAMACION

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Sincelejo, 27 de diciembre de 2024

JM-001-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: ENTREGA DE PROGRAMACIÓN INICIAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal del **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, para radicar la programación inicial, documentación que hace parte integral del presente contrato.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
- Se anexa programación de actividades


JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES**				**$ 76,658,982.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
2		**TORRE GENTIUM - 7MO PISO - SALA DE AUDIENCIA No.1 Y SALA DE AUDIENCIA No.2 - PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO**				**$ 76,658,982.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
3	**1**	**Sala de audiencias No. 1**				**$ 32,067,701.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
4	**1.01**	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24
5	**1.02**	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,413.85	$ 1,324,139.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
6	**1.03**	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
7	**1.04**	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
8	**1.05**	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
9	**1.06**	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
10	**1.07**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
11	**1.08**	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
12	**1.09**	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
13	**1.1**	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
14	**1.11**	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
15	**1.12**	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
16	**1.13**	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
17	**1.14**	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
18	**1.15**	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
19	**1.16**	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 153,620.39	$ 3,686,890.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
20	**1.17**	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
21	**1.18**	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijaci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
22	**1.19**	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
23	**1.2**	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 82,910.70	$ 414,553.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
24	**1.21**	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
25	**1.22**	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
26	**1.23**	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	2 días	sáb 28/12/24	dom 29/12/24
27	**1.24**	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
28	**1.25**	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 65,390.84	$ 588,518.00	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
29	**1.26**	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 16,472.46	$ 938,930.00	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
30	**1.27**	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
31	**1.28**	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 53,187.24	$ 159,562.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
32	**1.29**	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
33	**1.31**	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
34	**2**	**Sala de audiencias No. 2**			$ -	$ 32,067,835.00	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
35	**1.01**	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24
36	**1.02**	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,424.25	$ 1,324,242.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
37	**1.03**	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
38	**1.04**	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
39	**1.05**	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
40	**1.06**	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
41	**1.07**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
42	**1.08**	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
43	**1.09**	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
44	**1.1**	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45	**1.11**	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
46	**1.12**	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
47	**1.13**	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
48	**1.14**	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
49	**1.15**	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
50	**1.16**	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 153,621.69	$ 3,686,921.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
51	**1.17**	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
52	**1.18**	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijaci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
53	**1.19**	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
54	**1.2**	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 82,910.70	$ 414,553.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
55	**1.21**	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
56	**1.22**	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
57	**1.23**	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	2 días	sáb 28/12/24	dom 29/12/24
58	**1.24**	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
59	**1.25**	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 65,390.84	$ 588,518.00	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
60	**1.26**	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 16,472.46	$ 938,930.00	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
61	**1.27**	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
62	**1.28**	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 53,187.24	$ 159,562.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	

Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
63	**1.29**	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
64	**1.31**	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
65	**4**	**Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK**				**$ 2,678,748.00**	**5 días**	**mar 24/12/24**	**sáb 28/12/24**
66	**4.10**	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	16	$ 30,960.59	$ 495,369.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
67	**4.11**	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1	$ 75,328.12	$ 75,328.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
68	**4.12**	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	1	$ 528,792.54	$ 528,793.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
69	**4.13**	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1	$ 1,436,025.47	$ 1,436,025.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
70	**4.14**	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1	$ 143,232.19	$ 143,233.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
71	**5**	**Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium**			$ -	$ 4,367,100.00	**5 días**	**mar 24/12/24**	**sáb 28/12/24**
72	**5.10**	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100	$ 43,671.00	$ 4,367,100.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
73		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**				**$ 5,477,598.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso		
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso		
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso		
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso			
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso			
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso			

San Juan de Betulia, 28 de Diciembre de 2024

Señores
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
JEMAD INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO JM-002-MC22-2024

ASUNTO: AVAL DE PRORROGA

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, revisada la solicitud emitida por el contratista JEMAD INGENIERIA S.A.S. en el oficio con código de la referencia, expresamos que dicha solicitud de prorroga se ajusta a la realidad de la época de ejecución del proyecto por lo tanto esta interventoría AVALA las programaciones presentadas y las solicitud de prórroga, dándole traslado al ente contrante para su respectiva aprobación y legalización de la modificación numero 1.

Se anexa oficios y programación

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

EXAMENES DE INGRESO

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre


E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-12-30

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	Documento:	CC 1100622659
Fecha de nacimiento:	1985-04-15	Lugar de nacimiento:	MORROA (Sucre)
Edad:	39 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 5A #17-49 BRR EL ROSARIO	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3215337391	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OBRERO	EPS:	Cajacopi
Responsable**:	VALENTINA CHAVEZ (HIJA)	Teléfono:	3023284288
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis Ninguna - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Audiometría: NO APLICA.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA con documento de identificación No. 1100622659 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
higiene postural
uso de EPP


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario Indice der
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA
Documento: 1100622659

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.


Impreso por: kevin.fuentes
Fecha: 2024-12-30 Hora: 12:06

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	Documento:	CC 1102876220
Fecha de nacimiento:	1996-12-11	Lugar de nacimiento:	Sincelejo (Sucre)
Edad:	28 años	Identidad de Género:	Femenino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CRA 30 N 18-28 BRR DULCE NOMBRE	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3004864378	Escolaridad:	Universitario_completo
Ocupación:	RESIDENTE DE OBRA	EPS:	Salud Total
Responsable**:	OLGA ATENCIA (MADRE)	Teléfono:	3017670411
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - Ultima dosis: 2

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO APLICA.
Audiometría: NO APLICA.
Espirometría computarizada: NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA con documento de identificación No. 1102876220 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de RESIDENTE DE OBRA del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana

Firma para identificación de usuario
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
Documento: 1102876220

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-08 Hora: 15:05

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2024-12-30

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	Documento:	CC 1100543948
Fecha de nacimiento:	1987-09-28	Lugar de nacimiento:	GALERAS (Sucre)
Edad:	37 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Casado	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CRA 12A #8-91 BRR CENTENARIO	Municipio:	GALERAS
Teléfono:	3135219709	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OBRERO	EPS:	Regimen Subsidiado
Responsable**:	LUDIS LOPEZ (MADRE)	Teléfono:	3126296563
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ con documento de identificación No. 1100543948 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OBRERO del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
higiene postural
uso de EPP


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ
Documento: 1100543948



Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.


Impreso por: kevin.fuentes
Fecha: 2024-12-30 Hora: 12:06

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	OSCAR DAVID CHADID VERGARA	Documento:	CC 1007770716
Fecha de nacimiento:	2000-05-27	Lugar de nacimiento:	COROZAL (SUCRE)
Edad:	24 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Soltero	No. hijos vivos:	0
Dirección actual:	CLL 40 B N 03-40 BRR BOLIVAR	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3008999872	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	AUXILIAR EN REFRIGERACIÓN	EPS:	Regimen Subsidiado
Responsable**:	FIYAD CHADID (PADRE)	Teléfono:	3213173193
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a OSCAR DAVID CHADID VERGARA con documento de identificación No. 1007770716 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de AUXILIAR EN REFRIGERACIÓN del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario Indice der
OSCAR DAVID CHADID VERGARA
Documento: 1007770716

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-17 Hora: 15:18

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-01-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	JEMAD INGENIERIA S.A.S	Actividad económica:	Construccion
Nombre:	YUSMED JOSE MARTINEZ MONTIEL	Documento:	CC 1038103909
Fecha de nacimiento:	1988-09-17	Lugar de nacimiento:	Sincelejo (Sucre)
Edad:	36 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Casado	No. hijos vivos:	2
Dirección actual:	CLL 40 B N 3-56 BRR BOLIVAR	Municipio:	SINCELEJO
Teléfono:	3215580697	Escolaridad:	Tecnico_completo
Ocupación:	TECNICO EN REFRIFERACIÓN	EPS:	Salud Total
Responsable**:	ANDREA LOPEZ (ESPOSA)	Teléfono:	3014837603
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 1 - Ultima dosis:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	NO APLICA.
Audiometría:	NO APLICA.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a YUSMED JOSE MARTINEZ MONTIEL con documento de identificación No. 1038103909 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de TECNICO EN REFRIFERACIÓN del sector económico Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural


RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1.Bajar de peso .

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.



Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016



Firma para identificación de usuario
YUSMED JOSE MARTINEZ MONTIEL
Documento: 1038103909

Indice der

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de

Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2025-01-17 Hora: 15:18

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**150593,5**	**Fecha Impresión**	**30/12/2024**
Fecha Ingreso	**30/12/2024**	**Nombre**	**SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO**
CC	**1100522249**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**DIRECTOR DE OBRA**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**18/08/1990**	**Edad**	**34**
Dirección	**Kra19D#42D-21**	**Teléfono**	**3156943182**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**JEMAD INGENIERIA**	**Fecha de salida**	**30/12/2024**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO


Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Dr. Rodrigo Méndez G
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Firma del trabajador: SALCEDO MONTERROSA CESAR ROBERTO
CC:CC1100522249

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso	**150594,5**	**Fecha Impresión**	**30/12/2024**
Fecha Ingreso	**30/12/2024**	**Nombre**	**PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL**
CC	**1192727333**	**Sede**	**COSMOS SUPPORT**
Cargo	**SISO**	**Tipo de examen**	**EXAMEN INGRESO**
Fecha Nacimiento	**10/08/2001**	**Edad**	**24**
Dirección	**KR 24 CL 1P**	**Teléfono**	**3015704340**
Estado Civil	**Soltero**	**# Hijos**	
Empresa a Laborar	**JEMAD INGENIERIA**	**Fecha de salida**	**30/12/2024**
Nombre Acompañante			

Exámenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: **SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.**

ALTURAS: **N/A.**

ESPACIOS CONFINADOS: **N/A.**

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Dr. Rodrigo Méndez G
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
R.M. 1.032.395.042
unab

Firma del trabajador: PIÑERES SUAREZ MARIA ISABEL
CC:CC1192727333

CERTIFICADO DE AFILIACION

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

AFILIACIONES ARL

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-005-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: REMISIÓN DE AFILIACIONES A ARL DEL PERSONAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de remitir la afiliación a ARL del personal que laborará el dia de hoy 30/12/2024 en las instalaciones objeto del contrato de la referencia

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
-Se adjuntan afiliaciones ARL

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

AFILIACIONES ARL

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	15	31/12/2024	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:55:59 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JADER DE JESUS
CHAVEZ CANCHILA
1100622659

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	14	31/12/2024	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MDS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:49:51 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LEONARDO JOSE
ESCAÑO LOPEZ
1100543948

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** identificado con **CC** No. **1102876220**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 14/06/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO **Clase de Riesgo:** 5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022655922.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

CORRESPONDENCIA

Dirección: CR 5 #7-10 Barrio Centro
San Juan de Betulia – Sucre

E-MAIL: ingconstruccionessas@gmail.com
TEL: 311 489 3115

Sincelejo, 27 de diciembre de 2024

JM-001-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: ENTREGA DE PROGRAMACIÓN INICIAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal del **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, para radicar la programación inicial, documentación que hace parte integral del presente contrato.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
- Se anexa programación de actividades


JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES**				**$ 76,658,982.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
2		**TORRE GENTIUM - 7MO PISO - SALA DE AUDIENCIA No.1 Y SALA DE AUDIENCIA No.2 - PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO**				**$ 76,658,982.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
3	**1**	**Sala de audiencias No. 1**				**$ 32,067,701.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
4	**1.01**	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24
5	**1.02**	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,413.85	$ 1,324,139.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
6	**1.03**	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
7	**1.04**	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
8	**1.05**	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
9	**1.06**	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
10	**1.07**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
11	**1.08**	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
12	**1.09**	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
13	**1.1**	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
14	**1.11**	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
15	**1.12**	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
16	**1.13**	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
17	**1.14**	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
18	**1.15**	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
19	**1.16**	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 153,620.39	$ 3,686,890.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
20	**1.17**	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
21	**1.18**	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijaci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
22	**1.19**	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
23	**1.2**	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 82,910.70	$ 414,553.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
24	**1.21**	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
25	**1.22**	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
26	**1.23**	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	2 días	sáb 28/12/24	dom 29/12/24
27	**1.24**	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
28	**1.25**	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 65,390.84	$ 588,518.00	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
29	**1.26**	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 16,472.46	$ 938,930.00	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
30	**1.27**	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
31	**1.28**	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 53,187.24	$ 159,562.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
32	**1.29**	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
33	**1.31**	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
34	**2**	**Sala de audiencias No. 2**			$ -	$ 32,067,835.00	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**
35	**1.01**	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24
36	**1.02**	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,424.25	$ 1,324,242.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
37	**1.03**	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
38	**1.04**	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
39	**1.05**	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
40	**1.06**	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
41	**1.07**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
42	**1.08**	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
43	**1.09**	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
44	**1.1**	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45	**1.11**	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	2 días	dom 29/12/24	lun 30/12/24
46	**1.12**	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
47	**1.13**	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
48	**1.14**	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24
49	**1.15**	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24
50	**1.16**	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 153,621.69	$ 3,686,921.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
51	**1.17**	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
52	**1.18**	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijaci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
53	**1.19**	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
54	**1.2**	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 82,910.70	$ 414,553.00	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24
55	**1.21**	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	1 día	mié 25/12/24	mié 25/12/24
56	**1.22**	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24
57	**1.23**	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	2 días	sáb 28/12/24	dom 29/12/24
58	**1.24**	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24
59	**1.25**	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 65,390.84	$ 588,518.00	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24
60	**1.26**	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 16,472.46	$ 938,930.00	2 días	jue 26/12/24	vie 27/12/24
61	**1.27**	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24
62	**1.28**	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 53,187.24	$ 159,562.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	

Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
63	**1.29**	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
64	**1.31**	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24
65	**4**	**Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK**				**$ 2,678,748.00**	**5 días**	**mar 24/12/24**	**sáb 28/12/24**
66	**4.10**	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	16	$ 30,960.59	$ 495,369.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
67	**4.11**	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1	$ 75,328.12	$ 75,328.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
68	**4.12**	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	1	$ 528,792.54	$ 528,793.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
69	**4.13**	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1	$ 1,436,025.47	$ 1,436,025.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
70	**4.14**	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1	$ 143,232.19	$ 143,233.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
71	**5**	**Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium**			$ -	$ 4,367,100.00	**5 días**	**mar 24/12/24**	**sáb 28/12/24**
72	**5.10**	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100	$ 43,671.00	$ 4,367,100.00	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24
73		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**				**$ 5,477,598.00**	**9 días**	**lun 23/12/24**	**mar 31/12/24**



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso		
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso		
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso		
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual		
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso			
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso			
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso			

Sincelejo, 27 de diciembre de 2024

JM-002-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal del **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la prorroga N°1, en la cual solicitamos la ampliación del plazo contractual por un mes calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento actual, es decir, desde el 31 de diciembre de 2024.

Esta solicitud se fundamenta en diversas circunstancias que han impactado el normal desarrollo de las actividades programadas dentro del contrato, comprometiendo nuestra capacidad para culminar la obra en el plazo originalmente estipulado; es decir, lo que comprendería nueve (9) días calendario. A continuación, se expone detalladamente las razones y fundamentos que justifican esta petición, con el propósito de asegurar la calidad y cumplimiento del objeto contractual:

1. Limitaciones en la adquisición de materiales durante la temporada navideña: Dado el acta de inicio 23 de diciembre del 2024, próximos al cierre del año, nos encontramos en una temporada en la que gran parte de los proveedores del sector construcción disminuyen y/o suspenden temporalmente sus actividades comerciales, como es característico en épocas navideñas, y reactivan parcialmente a mediados de enero. Esta situación ha dificultado la adquisición de materiales esenciales para la ejecución del proyecto, especialmente aquellos que cumplen con los estándares de calidad exigidos.

A pesar de nuestros esfuerzos para asegurar el suministro oportuno, la limitada disponibilidad en el mercado ha impactado el desarrollo de las actividades, obligándonos a reajustar los tiempos y procedimientos previstos en la planificación inicial.

2. La temporada navideña también ha generado una disminución en la disponibilidad del personal de obra, dada la naturaleza cultural y social de esta época, en la que tradicionalmente se presentan ausencias y una menor productividad en los trabajadores del sector construcción. Si bien hemos implementado estrategias para mitigar estos efectos, no se ha podido compensar el impacto en el cronograma de trabajo.

Es importante destacar que, a pesar de las dificultades descritas, mantenemos nuestro firme compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tanto en términos de plazos como de calidad. Sin embargo, consideramos sean comprendidas estas causales y se amplíe el plazo en un (1) mes calendario; es decir, hasta 31 de enero de 2025, de tal manera que este tiempo nos permita superar las circunstancias adversas señaladas, garantizando la ejecución completa, eficiente y de alta calidad del proyecto.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
- Se anexa reprogramación de actividades


JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1		**ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES**				**$ 76,658,982.00**	**40 días**	**lun 23/12/24**	**vie 31/01/25**
2		**TORRE GENTIUM - 7MO PISO - SALA DE AUDIENCIA No.1 Y SALA DE AUDIENCIA No.2 - PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO**				**$ 76,658,982.00**	**40 días**	**lun 23/12/24**	**vie 31/01/25**
3	**1**	**Sala de audiencias No. 1**				**$ 32,067,701.00**	**35 días**	**lun 23/12/24**	**dom 26/01/25**
4	**1.01**	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
5	**1.02**	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,413.85	$ 1,324,139.00	4 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25
6	**1.03**	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
7	**1.04**	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
8	**1.05**	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
9	**1.06**	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
10	**1.07**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
11	**1.08**	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
12	**1.09**	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
13	**1.1**	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
14	**1.11**	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos con cambio de cerradura	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
15	**1.12**	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
16	**1.13**	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
17	**1.14**	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
18	**1.15**	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	7 días	mié 15/01/25	mar 21/01/25
19	**1.16**	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 153,620.39	$ 3,686,890.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
20	**1.17**	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25
21	**1.18**	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijaci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra - Prorroga

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
22	**1.19**	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
23	**1.2**	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 82,910.70	$ 414,553.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
24	**1.21**	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
25	**1.22**	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	7 días	lun 13/01/25	dom 19/01/25
26	**1.23**	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	10 días	vie 10/01/25	dom 19/01/25
27	**1.24**	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
28	**1.25**	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 65,390.84	$ 588,518.00	7 días	lun 6/01/25	dom 12/01/25
29	**1.26**	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 16,472.46	$ 938,930.00	10 días	mar 31/12/24	jue 9/01/25
30	**1.27**	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
31	**1.28**	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 53,187.24	$ 159,562.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
32	**1.29**	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
33	**1.31**	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25
34	**2**	**Sala de audiencias No. 2**			$ -	$ 32,067,835.00	**35 días**	**lun 23/12/24**	**dom 26/01/25**
35	**1.01**	Desmonte de luminaria 60x60	UND	8	$ 14,623.27	$ 116,986.00	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24
36	**1.02**	Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de 40W, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	10	$ 132,424.25	$ 1,324,242.00	4 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25
37	**1.03**	Suministro e instalacion de conductor CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V	ML	80	$ 67,742.94	$ 5,419,435.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
38	**1.04**	Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 blanca con separador	ML	18	$ 76,608.12	$ 1,378,946.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
39	**1.05**	Suministro e instalacion de tomacorriente doble a 110v sobre canaleta metalica	UND	8	$ 42,860.11	$ 342,881.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
40	**1.06**	Suministro e instalacion de tomacorriente regulado doble a 120v sobre metalica	UND	8	$ 53,256.11	$ 426,049.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
41	**1.07**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	UND	1	$ 36,861.62	$ 36,862.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
42	**1.08**	Suministro e instalacion de interruptor triple	UND	2	$ 55,855.11	$ 111,710.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
43	**1.09**	Suministro e instalacion de puerta metalica con cerradura tipo palanca, marco Ancho: 0,95mts H:2,05mts	UND	2	$ 1,011,992.12	$ 2,023,984.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
44	**1.1**	Suministro e instalacion de modulo superior para puertas metalicas en vidrio.	UND	1	$ 128,332.12	$ 128,332.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra - Prorroga

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	


Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
45	**1.11**	Mantenimiento de puerta metálica de acceso a dependencias incluye nivelación, ajustes y lubricación de bisagra y/o rodamientos.	UND	1	$ 209,563.87	$ 209,564.00	7 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25
46	**1.12**	Suminstro e instalacion de punto de voz y dato	UND	8	$ 128,589.42	$ 1,028,715.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
47	**1.13**	Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6	mL	300	$ 4,667.80	$ 1,400,341.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
48	**1.14**	Suministro e instalacion tubería conduit 1" para cable UTP datos.	mL	18	$ 7,711.23	$ 138,802.00	7 días	lun 20/01/25	dom 26/01/25
49	**1.15**	Suministro e instalacion de vidrio para recibidor con altura de 1,10 mts; ancho de 2,20mts y 1cm de espesor; soportado por 3 parales de 1,30 mts en tuberia de acero inoxidable.	m2	3	$ 705,017.74	$ 2,115,053.00	7 días	mié 15/01/25	mar 21/01/25
50	**1.16**	Levante de muro en drywall, incluye estructura metalica, pintura a 3 manos en ambas caras.	m2	24	$ 153,621.69	$ 3,686,921.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
51	**1.17**	Suministro e instlacion de piedra en granito pulido para recepción, con un ancho de 0,45mts.	mL	3	$ 957,828.96	$ 2,873,487.00	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25
52	**1.18**	Suministro e instalación de señalización institucional aproximadamente de 0.30m x 0.30m. impresión digital en vinilo adhesivo plastificado sobre acrílico de 2 MM de grosor, en alta resolución incluye cinta y doble faz para instalación o sistemas de fijaci	UND	1	$ 91,296.37	$ 91,296.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
53	**1.19**	Levante de muro en mamposteria 0,09 m para mesón de recibo (incluye anclaje con epoxico separados cada 40 cm, dovelas y acarreo interno de materiales)	m2	6	$ 131,426.23	$ 788,557.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
54	**1.2**	Viga de 0,25*0,09 mts sobre muro para meson de recibo (icluye acero de refuerzo)	mL	5	$ 82,910.70	$ 414,553.00	7 días	lun 23/12/24	dom 29/12/24
55	**1.21**	Pañete en mortero 1:4 para muros en mamposteria para mesón de recibo (Incluye acarreo interno de materiales en obra)	m2	16	$ 29,850.82	$ 477,613.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
56	**1.22**	Estuco acrilico en muros para meson de recibo (Incluye acarreo interno de materiales)	m2	16	$ 19,486.00	$ 311,776.00	7 días	lun 13/01/25	dom 19/01/25
57	**1.23**	Pintura vinilo tipo 1 para interiores, tres manos sobres pañete o estuco incluye suministro, limpieza, y todos los elementos necesario para su correcta ejecucion	m2	70	$ 15,501.74	$ 1,085,122.00	10 días	vie 10/01/25	dom 19/01/25
58	**1.24**	Construcción zócalo en porcelanato ancho 8 cm.	mL	20	$ 22,637.29	$ 452,746.00	7 días	lun 30/12/24	dom 5/01/25
59	**1.25**	Construccion de Filos y Vanos para Puertas y mesones incluye Pañete.	mL	9	$ 65,390.84	$ 588,518.00	7 días	lun 6/01/25	dom 12/01/25
60	**1.26**	Pintura para interiores sobre cielo raso, color según elección.	m2	57	$ 16,472.46	$ 938,930.00	10 días	mar 31/12/24	jue 9/01/25
61	**1.27**	Mantenimiento de cielo raso en drywall, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	m2	10	$ 119,298.00	$ 1,192,980.00	5 días	jue 26/12/24	lun 30/12/24
62	**1.28**	Suministro e instalación de esmerilado para puertas de vidrio.	m2	3	$ 53,187.24	$ 159,562.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra - Prorroga

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	

Id	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo	Duración	Comienzo	Fin
63	**1.29**	Suministro e instalacion de biblioteca tipo estanteria en madera RH recubierta en melamina, incluye tres peldaños y un marco	UND	1	$ 849,888.59	$ 849,889.00	2 días	mar 21/01/25	mié 22/01/25
64	**1.31**	Persianas tipo black-out	m2	14	$ 139,570.20	$ 1,953,983.00	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25
65	**4**	**Adecuaciones redes de voz y datos en CUARTO DE RACK**				**$ 2,678,748.00**	**12 días**	**lun 20/01/25**	**vie 31/01/25**
66	**4.10**	Suministro e instalacion de patch cord de 1 mts.	UND	16	$ 30,960.59	$ 495,369.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
67	**4.11**	Suministro e instalación de organizador de cables en el rack	UND	1	$ 75,328.12	$ 75,328.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
68	**4.12**	Suministro e instalacion de patch panel 24 puertos categoria 6	UND	1	$ 528,792.54	$ 528,793.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
69	**4.13**	Suministro e instalación de SWITCH 24 puertos	UND	1	$ 1,436,025.47	$ 1,436,025.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
70	**4.14**	Suministro e instalación de multitoma rackeable de 8 servicios.	UND	1	$ 143,232.19	$ 143,233.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
71	**5**	**Adecuaciones de cableado salientes de computadores Torre Gentium**			$ -	$ 4,367,100.00	**12 días**	**lun 20/01/25**	**vie 31/01/25**
72	**5.10**	Suministro e instalacion de organizador de cables en espiral	UND	100	$ 43,671.00	$ 4,367,100.00	12 días	lun 20/01/25	vie 31/01/25
73		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**				**$ 5,477,598.00**	**40 días**	**lun 23/12/24**	**vie 31/01/25**



Proyecto: ADECUACIONES GENTIUM
Programacion de obra - Prorroga

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso
División	Tarea manual	Hito externo	Tarea normal de predecesor de ruta de acceso
Hito	solo duración	Fecha límite	Progreso
Resumen	Informe de resumen manual	Tarea hito de sucesor de ruta de acceso	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen manual	Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Tarea normal de sucesor de ruta de acceso	
Hito inactivo	solo fin	Tarea hito de predecesor de ruta de acceso	

Gmail **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>**

Solicitud de inicio de actividades propias del contrato MC 22 DE 2024 y aporte de personal mínimo requerido contrato MC 24 DE 2024

1 mensaje

Francy Lorena Hernandez Arrieta <fhernana@cendoj.ramajudicial.gov.co> 28 de diciembre de 2024, 12:13
Para: "ingenorteconstruccionessas@gmail.com" <ingenorteconstruccionessas@gmail.com>

Buenos días, 28 de diciembre del 2024
Señor:
OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Cordial saludo,

Por la presente, se solicita al contratista encargado de la interventoría del contrato MC 24 de 2024 que, una vez firmado el acta de inicio del presente contrato, se comprometió a proporcionar el personal mínimo requerido según lo estipulado en la invitación pública. Hasta la fecha, no se ha informado acerca del personal asignado para llevar a cabo el control y seguimiento de las actividades correspondientes al contrato de obra MC 22 de 2024. A continuación los requisitos mínimos requeridos son:

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO DE LA INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION
Para garantía de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad requiere que cuente con el personal idóneo para garantizar una adecuada ejecución del objeto y de las obligaciones pactadas en este. En todo caso el contratista deberá acreditar que cuenta con el siguiente perfil profesional y con los respectivos requerimientos mínimos que se citan:

CARGO	***REQUISITOS***
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (1)	• *Poseer título profesional en Ingeniería Civil o arquitectura.* • *Experiencia general: diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional como ingeniero civil o arquitectura.* • *Experiencia específica: Deberá acreditar mínimo tres (3) contratos de experiencia como director de interventoría con objetos de construcción, mantenimiento, adecuaciones o reparaciones locativas y/o no menor a tres (3) contratos en la dirección de interventoría con objeto igual o similar a la de esta contratación.* • *Dedicación 50%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento, y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta la entrega final; incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.*
CARGO	***REQUISITOS***
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (1)	• *Poseer título profesional en Ingeniería Civil o arquitecto.* • *Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a seis (06) años, contados a partir de la fecha de la matricula profesional.* • *Experiencia específica: Acreditar experiencia laboral como director o residente de interventoría en mínimo tres (3) contratos, con objeto igual y/o similar a la de esta contratación.*

	• *Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.*

CARGO	***REQUISITOS***
SISO (1)	• *Tecnólogo o Técnico en Áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO), con licencia en SST vigente; y/o estudios superiores que cuente con posgrado en SST, con licencia en SST vigente.* • *Experiencia general: Experiencia no menor a cuatro (04) años contados a partir de la fecha de grado como técnico o tecnólogo y/o dos (04) años para estudios superiores desde la especialidad.* • *Experiencia específica: acreditar experiencia laboral verificable como SISO (Técnico, tecnólogo o profesional) en áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto o alcance contemple actividades iguales y/o similares al del presente proceso.* • *Dedicación 100%. Deberá estar presente en la toma de decisiones, en los comités de obras, en los comités de seguimiento y en general cuando la Entidad lo requiera y hasta la entrega final, incluyendo la etapa de cierre del contrato en todos sus aspectos.*

Certificación de compromiso de aporte de personal:

A. COMPROMISO DE PERSONAL

SAN JUAN DE BETULIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

SEÑORES

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Área Administrativa
Calle 22 Nº 16-40 Torre B piso 1
Sincelejo – Sucre

REFERENCIA: COMPROMISO DE PERSONAL MINIMA CUANTIA MC No. 24 DE 2024

Nosotros los suscritos **ZULLY ESPERANZA GUEVARA ARROYO EN REPRESENTACION DE INGENORTE CONSTUCCIONES S.A.S. CON NIT. 901752114-6,** me comprometo a que en caso de ser adjudicatario a la firma del acta de inicio pondremos al servicio del contrato el personal mínimo ofertado en nuestra propuesta y que además dispondremos en caso de ser necesario de personal adicional con el objetivo de cumplir satisfactoriamente con la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 12 días del mes de diciembre de 2024.



ZULLY ESPERANZA GUEVARA ARROYO
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Asimismo, se solicita al responsable de la interventoría que realice el requerimiento correspondiente al contratista de obra **JEMAD INGENIERÍA S.A.S.**, para que proceda con el inicio inmediato de las actividades previstas en el contrato. Se ha observado que, a pesar de haber transcurrido seis (6) días calendario desde el inicio del plazo estipulado, no se ha evidenciado avance en la ejecución de las mismas. Este retraso resulta preocupante, especialmente considerando que las prorrogas de ambos contratos se formalizarán a partir del 1 de enero de 2025. Es imprescindible que las actividades en campo inicen lo antes posible, a fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta ejecución del proyecto.

Atentamente;

Francy Hernandez
Supervisora del contrato MC 24 DE 2024.

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Ingeniera
Dirección Seccional de Administración Judicial
Oficina de Contratación.
Sincelejo – Sucre.
PBX: (5) 2754780 Ext. 1110
Celular: 301-304-1331

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

San Juan de Betulia, 28 de Diciembre de 2024

Señores
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
JEMAD INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo Supervisor.

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO JM-002-MC22-2024

ASUNTO: AVAL DE PRORROGA

OSCAR LUIS HERAZO SEBA identificado con **C.C. 1.103.118.425** en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S**. identificada con NIT. 901.752.114-6 en mi condición de contratista del contrato de interventoría MC-24-2024, revisada la solicitud emitida por el contratista JEMAD INGENIERIA S.A.S. en el oficio con código de la referencia, expresamos que dicha solicitud de prorroga se ajusta a la realidad de la época de ejecución del proyecto por lo tanto esta interventoría AVALA las programaciones presentadas y las solicitud de prórroga, dándole traslado al ente contrante para su respectiva aprobación y legalización de la modificación numero 1.

Se anexa oficios y programación

Atentamente,

OSCAR LUIS HERAZO SEBÁ
Cc. No. 1.103.118.425 de Corozal, sucre
Representante Legal
INGENORTE CONSTRUCCIONES SAS

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-003-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista designado para la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización para el ingreso de los materiales para dar inicio a la ejecución de las actividades y de igual forma se nos indique el lugar asignado para el almacenamiento de estos.

Solicitamos pronta respuesta para dar inicio a las actividades el día de hoy 30 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-004-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 30 de diciembre de 2024** hasta **el día 07 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

AFILIACIONES ARL

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 30 de diciembre de 2024

JM-005-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: REMISIÓN DE AFILIACIONES A ARL DEL PERSONAL

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de remitir la afiliación a ARL del personal que laborará el dia de hoy 30/12/2024 en las instalaciones objeto del contrato de la referencia

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9
-Se adjuntan afiliaciones ARL

JEMAD
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

AFILIACIONES ARL

Dir. cra 30 # 18 - 28 B. Dulce Nombre - Sincelejo - Sucre - Cel: 300 486 43 78 - E-mail: jemadingenieria@gmail.com

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	15	31/12/2024	CC 1100622659	CHAVEZ CANCHILA JADER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:55:59 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JADER DE JESUS
CHAVEZ CANCHILA
1100622659

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901539452	**Cédula Usuario:**	CC 1102876220
Nombre:	JEMAD INGENIERIA S.A.S				
Dirección:	KR 30 18 28 BR DULCE NOMBRE				
Departamento:	SUCRE		**Municipio:**	SINCELEJO	
Correo electrónico:	jemadingenieria@gmail.com				
Teléfono:	3004864378		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1102876220	JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	14	31/12/2024	CC 1100543948	ESCAÑO LOPEZ LEONARDO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MDS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

A011D7706D161CAC44D223BBE2F759C4 Certificado impreso el día 12/30/2024 10:49:51 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

LEONARDO JOSE
ESCAÑO LOPEZ
1100543948

JEMAD INGENIERIA S.A.S
901539452

Este carné es personal e intransferible.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** identificado con **CC** No. **1102876220**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 14/06/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO **Clase de Riesgo:** 5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401022655922.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

MIS_4_1_3_FR15 v_07

Sincelejo, 01 de enero de 2025

JM-006-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 02 de enero de 2025** hasta **el día 07 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

Sincelejo, 03 de enero de 2025

JM-007-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE MATERIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar la autorización para el ingreso de materiales el día **04 de enero de 2025** entre las 7:30am y 12:00pm para la ejecución de las actividades

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 03 de enero de 2025

JM-008-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 04 de enero de 2025** hasta **el día 13 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 07 de enero de 2025

JM-009-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CE-INC-MC_25_2024-002-2024 DE ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN OBRA

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de dar respuesta al oficio del asunto:

- El día 07 de enero de 2025, en horas de la mañana no se evidencia en obra el personal profesional Director de obra y Residente de obra, toda vez que los profesionales se encuentran realizando el balance de obra, cuya necesidad surgió del recorrido realizado el día 03 de enero de 2025 y 04 de enero de 2025, lo cual es de total conocimiento de la supervisión del contrato. Estas labores se están realizando en oficina toda vez que en obra no se cuenta con las condiciones optimas para llevarlas a cabo.

- Con respecto al área SISO, ya nos encontramos en las actividades de limpieza y adecuación de las áreas objeto de intervención

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 07 de enero de 2025

JM-010-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 08 de enero de 2025** hasta **el día 20 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
YASBLEIDIS SOFIA HERNANDEZ CRUZ	1.101.124.236
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 07 de enero de 2025

JM-011-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 08 de enero de 2025** hasta **el día 20 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
YASBLEIDIS SOFIA HERNANDEZ CRUZ	1.101.124.236
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

Sincelejo, 08 de enero de 2025

JM-012-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 08 de enero de 2025** hasta **el día 20 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
YASBLEIDIS SOFIA HERNANDEZ CRUZ	1.101.124.236
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 09 de enero de 2025

JM-013-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 10 de enero de 2025** hasta **el día 20 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
MANUEL TOVAR QUIROZ	1.103.098.698
ATANACIO VICENTE SIERRA	3.837.772
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	1.193.098.423

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9

JEMAD INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901539452-9

CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORÍA

Sincelejo, 12 de enero de 2025

JM-014-MC22-2024
Para responder cite este código

Señores,

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S
Interventoría

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO No. MC 22 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES".

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO DE PERSONAL PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Cordial saludo,

Respetuosamente, yo **JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA** me dirijo ante ustedes en mi calidad de representante legal de **JEMAD INGENIERIA S.A.S**, contratista encargado de la ejecución del contrato de obra en referencia, con el fin de solicitar amablemente la gestión pertinente para el ingreso del personal a partir del **día 13 de enero de 2025** hasta **el día 20 de enero de 2025** a la instalación objeto de intervención del CONTRATO No. MC 22 DE 2024 la cual es: **TORRE GENTIUM DE SINCELEJO,** con el fin de ejecutar las actividades propias del contrato.

NOMBRES	IDENTIFICACION
JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA	1.102.876.220
MARIA ISABEL PIÑERES SUAREZ	1.192.727.333
CESAR ROBERTO SALCEDO MONTERROSA	1.100.622.249
HENRY SAMUEL MUÑOZ	1.103.121.299
JOSE DAVID BARBOSA OSORIO	1.010.128.187
JANIRIS DEL CARMEN FLOREZ RIVERO	1.102.867.770
YERALDINE CAMELO VERGARA	1.102.879.550
LEONARDO JOSE ESCAÑO LOPEZ	1.100.543.948
JADER DE JESUS CHAVEZ CANCHILA	1.100.622.659
YUSMED MARTINEZ MONTIEL	1.038.103.909
OSCAR CHADID VERGARA	1.007.770.716
TONY DE JESÚS PARRA SANTOS	92.547.973
EDWIN ARRIETA OSORIO	1.100.628.974
EUGENIO ARRIETA OSORIO	1.102.847.914
ELIECER NAVARRO RODRIGUEZ	1.102.851.855
EMANUEL RUIZ BENTA	1.102.823.482
MARBIN MONTES GONZALEZ	1.102.801.614
WILMER ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	92.548.334
JOSÉ RAFAEL ALVAREZ MONTERROZA	92.522.859
SAMUEL JOSE HERNANDEZ ALVAREZ	1.102.805.958
ADOLFO JOSE BANQUETH ROMERO	1.102.849.862
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ BERNAL	71.378.934
FRANCISCO JAVIER GARCÍA	1.193.098.423

Cordialmente,

JEILY JAILYN MARTINEZ ATENCIA
REP. LEGAL: JEMAD INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.539.452-9