INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

Informe No.	**14**	**Periodo del informe**	**DICIEMBRE - 2024**	**Fecha elaboración** **20/01/2025**

1. Datos Generales	
1.1. Contrato No.	309 de 2023.
1.2. Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. – GRUPO NORESTE.
1.3. Tipo de Contrato	Interventoría
1.4. Contratista	SERVICIOS DE CONSULTORÍA OBRAS Y BIENES S.A.S. – SECOB S.A.S
1.5. Contratante	IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas
1.6. Valor inicial	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($865.561.295,oo).
1.7. Valor con adiciones 1 , 2	MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.320.580.234,00)
1.8. Plazo Inicial	Dos (2) meses.
1.9. Fecha de inicio	1 – Noviembre – 2023.
1.10. Prorroga y Modificaciones Contractuales	Modificación 01: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 y se adicionó en un monto de $128.175.068. Modificación 02: Prórroga y modificación en la forma de pago. Se prorroga hasta el 14 de julio de 2024 y se modifican las especificaciones de los pagos 2 a 5. Modificación 03: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 30 de octubre de 2024 y se adicionó en un monto de $326.843.871,00 Modificación 04: Prórroga y adición. Se concedió prórroga hasta el 10 de diciembre de 2024 y se adicionó un monto de $109.948.552,00 Modificación 05: Prórroga hasta el 20 de diciembre de 2024

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

1.9.1 Plazo de Prórrogas y/o Suspensiones	Se prorrogó hasta el 20 de diciembre 2024.
1.11. Nueva Fecha de Terminación:	**20 de diciembre 2024.**

1.12. Pólizas

Asegurador	SEGUROS DEL ESTADO		
No Póliza	**57-44-101004447**		
Riesgo Cubierto	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
		Inicio	**Final**
Cumplimiento del contrato	$396,174,070.20	01/11/2023	22/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	$132,058,023.40	01/11/2023	22/12/2027
Calidad del Bien o Servicio	$396,174,070.20	01/11/2023	22/06/2028
No Póliza	**57-44-101002013**		
Responsabilidad Civil	$260,000,000.00	01/11/2023	20/12/2024

2. Información del proyecto

2.1. Tipo de Solución a instalar	2.2. KWp a instalar	2.3. Usuarios a beneficiar	2.4. Departamentos a beneficiar
SISFV	**94,83**	**87**	**GUAJIRA**
Nanoredes	**122,625**	**128**	**GUAJIRA**
Microredes	**88,29**	**120**	**GUAJIRA**
Total			
SISFV + CENTRALIZADO	**305,75**	**335**	**GUAJIRA**

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

2.5. Resumen de las instalaciones realizadas	**SISFV**: Se realizó la intervención total de los 87 sistemas solares fotovoltaicos individuales, quedando pendientes algunas mejoras técnicas en varias de las instalaciones y la entrega para la etapa de Administración, Operación y Mantenimiento AOM de la infraestructura, al igual que la documentación para el recibo técnico final. **CENTRALIZADOS NANOREDES**: 21 comunidades intervenidas de un total de 21. Continúan algunos pendientes técnicos menores al igual que la certificación de cumplimiento de RETIE, la cual inició trámite. En proceso de preparación de documentación técnica y pruebas finales para recibo técnico por parte de la interventoría. **CENTRALIZADOS MICROREDES** 9 comunidades intervenidas de un total de 9. Continúan algunos pendientes técnicos menores al igual que la certificación de cumplimiento de RETIE, la cual inició trámite. En proceso de preparación de documentación técnica y pruebas finales para recibo técnico por parte de la interventoría. Se informa por parte de Dirección General que se está preparando un proceso abierto para selección de posibles empresas interesadas en recibir la infraestructura para ejercer la etapa de AOM, de conformidad con la resolución IPSE 20241000002845 de octubre 02 de 2024.

3. Ejecución presupuestal

3.1. Valor total del contrato	3.2. Valor desembolsado	3.3. Valor disponible por ejecutar
$1.430.528.786	**$ 715.242.807,80**	**$715.285.178,20**

3.4. Adiciones

No se presentaron adiciones en el periodo

3.5. Resumen ejecución presupuestal

Valor inicial del contrato, convenio u orden	**$865.561.295,00**
(+) Adición y/o (-) Reducción periodos anteriores	$564.967.491,00
(-) Valores autorizados para pago del contrato, convenio u orden a la fecha	**$1.287.475.907,40**
= Subtotal del contrato a la fecha	**$143.052.878,60**
(-) Valor autorizado a pagar en este periodo	$286.116.549,80
= Total Contrato después de última autorización de pago	**$143.052.878,60**

A la fecha de presentación del informe, se tiene un pendiente de desembolso de los pagos 4 y 5 por parte del IPSE al contratista, los cuales fueron autorizados por esta supervisión el 31 de octubre de 2024 y el 26 de noviembre de 2024 respectivamente.

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

4. Actividades

4.1. Cronograma de Actividades

Guía de estado:

En ejecución		*Realizado*	

ACTIVIDAD	
a) ETAPA PREVIA 1- SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA	
Acta de inicio obra e interventoría.	
Verificar localización de áreas de influencia. - aprobar localización y replanteo de trabajos. (visita de campo socialización).	
Verificación cumplimiento de requerimientos técnicos y socio – territoriales.	
Revisión y aprobación de las actas de modificación de cantidades.	
Revisión y aprobación del cronograma de obra.	
Seguimiento orden de compra equipos y materiales.	
Monitoreo de impacto ambiental y cumplimiento de normativas.	
Verificación PMA.	
b) Etapa 2 – INSTALACIÓN:	
Seguimiento técnico etapa de instalación.	
Seguimiento técnico instalación SSFVI.	
Seguimiento técnico instalación SSFV NANO RED 5 KW.	
Seguimiento técnico instalación SSFV MICRO RED 10 KW.	
Suscripción acta de recibo individual.	
Suscripción acta de recibo y entrega de infraestructura.	

Guía de estado:

En ejecución		*Realizado*	

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

4.2. Actividades realizadas

Durante el presente periodo se reporta la finalización del plazo del contrato de obra el 20 de diciembre de 2024, con la implementación de los sistemas fotovoltaicos tanto centralizados como individuales, quedando pendientes algunos ajustes técnicos específicos relacionados con acometidas a envolventes, sistemas de puesta a tierra, medición y entrega para etapa de AOM.

4.2.1. Producto del Contrato	4.2.2. Actividades Realizadas	4.2.3. Grado de Avance	4.2.4. Observaciones
Informe semanal periodo comprendido entre el 02 de diciembre a 08 de diciembre 2024.	**Actividades realizadas en campo:** - Instalación de 216 metros de redes en la comunidad de Julatchi. -Avance en la actividad de cerramiento en Parralutana, Youruna y Jashirrain B. -Instalación de la cimentación de la nano red para la comunidad de Parralutana -Cambio de cimentaciones que no cumplían con la resistencia en la comunidad Jaiwamana 1 y 2. -Instalación de la envolvente y la estructura para los paneles en la comunidad de Parralutana -Pruebas de energización en las comunidades de Julatchi, Jaiwamana 1 y Jashirrain A -Instalación de paneles en las comunidades de Jashirrain B, Kayushiwain y Julatchi -Llegada a bodega de Uribia la totalidad de los gabinetes de micro red. Se realizó la instalación de medidores en las viviendas y se incorporaron conectores a las redes de distribución.		*Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.*
Informe semanal periodo comprendido entre el 09 al 15 de diciembre 2024.	- Transporte de 44 gabinetes de sistemas individuales a comunidades -Avance en la actividad de cerramiento en la comunidad de Kalonca -Instalación de redes de distribución en las comunidades de Kalonca , Parralutana y Jaichen 1 y 2 -Instalación de paneles en la comunidades de Watchualli , Parralutana y Kalonca		*Entrega total de productos obligatorios y descritos del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.*

	-Instalación de la envolvente y la estructura para los paneles en la comunidad de Parralutana -Pruebas de energización en las comunidades de Jaiwamana 2, Kalonca, Kayushiwain y Watchualli -Instalación de paneles en las comunidades de Jashirrain B, Kayushiwain y Julatchi -Llegada a bodega la totalidad de los controladores de sistemas individuales. -Se realizó la instalación de medidores en las viviendas y se incorporaron conectores a las redes de distribución.		
Informe semanal periodo comprendido entre el 16 al 22 de diciembre 2024.	**Actividades realizadas en campo:** - Transporte de 3 gabinetes de sistemas individuales a comunidades -Se realizó 1 hincado de poste de fibra, se instaló la estructura y se montaron los 2 paneles en la comunidad de Royo. -Se realizó 32 acometidas para usuarios de sistemas solares individuales. -Se realizó 26 STP de usuarios de sistemas solares individuales -Se realizaron pruebas de energización de las comunidades de Parralutana, Youruna, Jiipi y Sillamana. -Se instalaron 36 paneles en las comunidades de Sillamana y Jiipi -Instalación de SPT en las comunidades de Jiipi , Sillamana y Youruna para los sistemas centralizados. -Se realizaron las acometidas faltantes en las comunidades de Jiipi, Parrulatana, Sillamana y Youruna -Intalación de internas		*Entrega total de productos obligatorios del contrato, Productos de interventoría, literal a) Informes semanales y b) Informes mensuales.*
4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del contrato			

4.3.1. Producto del contrato al que pertenecen	4.3.2. Actividad realizada	4.3.3. Observaciones
N/A	N/A	N/A

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato

5.1 Limitaciones	5.2 Actividades correctivas desarrolladas	5.3 Acciones correctivas por desarrollar
Se presenta atraso del contratista en la ejecución de actividades, el cual se ha venido subsanando con la entrada de mayor cantidad de personal de trabajo en campo y llegada de material suficiente.	- Solicitud de planes de contingencia a contratista de obra por parte de interventoría y seguimiento en reuniones periódicas de supervisión - Se realiza seguimiento de las actividades en cada mesa de trabajo realizada con el fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados.	Continuar mesas de trabajo y visitas de seguimiento en campo

6. Ejecución del contrato por componentes

6.1. Componente Técnico

Se reporta un avance del 95% ejecutado contra un 100% programado, con un atraso del 5%.

Se adelantan las correcciones y puesta a punto de pendientes técnicos para la entrega final de las obras y se cuenta con la casi totalidad de material y personal para culminar apropiadamente el contrato. Se continúa a la espera de la definición de la entidad que será la encargada de recibir los activos para su etapa de Administración, Operación y Mantenimiento AOM, lo cual es un hito contractual importante para lograr la culminación exitosa del contrato. Este aspecto ha sido informado por la supervisión en diferentes comunicaciones a la Coordinación y a la Subdirección.
.

6.2. Componente Ambiental y Social

- No se presentan aspectos significativos en el periodo

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Se genera cumplimiento del Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo, según lo reportado por interventoría.

6.4. Componente Jurídico

Se concedió prórroga al contrato de interventoría hasta el 20 de diciembre de 2024

6.5. Componente financiero

A la fecha de presentación del informe, se tiene un pendiente de desembolso de los pagos 4 y 5 por parte del IPSE al contratista de interventoría, los cuales fueron autorizados por esta supervisión el 31 de octubre de 2024 y el 26 de noviembre de 2024 respectivamente. Esta situación se comunicó al Grupo de Recursos Financieros a fin de que se establezcan alternativas para cumplir con los pagos pendientes de vigencia 2023.

El balance financiero del contrato de obra a la fecha, según los pagos aprobados por interventoría (pago 1 a 3) es el siguiente:

Valor inicial del contrato, convenio u orden	**$11.316.286.297,71**
(+) Adición y/o (-) Reducción	**$ 845.988.006,73**
(-) Valores autorizados para pago del contrato, convenio u orden a la fecha	**$11.316.286.297,71**
Valores efectivamente pagados al contratista de obra a la fecha	**$7.242.423.230,53**
Valores autorizados sin pagar por el IPSE al contratista a la fecha	**$4.073.863.067,17**
= Subtotal del contrato a la fecha	**$ 845.988.006,73**

Se solicitaron las correspondientes reservas presupuestales tanto para el contrato de obra como para el de interventoría para los pagos pendientes de vigencia 2024.

7. Análisis de riesgos

7.1. Riesgos	7.2. Responsable	7.3.Materializado Si/No	7.4. Plan de acción

7.5. Resumen general de los riesgos			

8. Control Documental

Expediente Orfeo No. 2023139120200011E

8.1. Documentos ingresados al expediente virtual en el mes	Relación de documentos ingresados al expediente: Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del informe:

NÚMERO DE RADICADO	FECHA	ASUNTO
20241330119492	30-12-2024 13:46 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-188 Presentación informe mensual de Interventoría No. 14, Contrato No. 309-2023
20241330119232	30-12-2024 12:02 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-187 Presentación informe semanal No. 60 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330118182	26-12-2024 11:53 AM	Copia Suscripción Acta de terminación - Cto de Obra 279 de 2023 NORESTE
20241330118152	26-12-2024 11:04 AM	COPIA ACTA TERMINACION OBRA 279 DE 2023
20241330117262	23-12-2024 07:44 AM	ACTA TERMINACION OBRA 279 DE 2023 - Para firma
20241330117242	23-12-2024 07:38 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-307 Aprobación de Informes mensuales de obra No 8. 6 (junio 2024), Contrato de obra No. 279 de 2023 Guajira zona Noreste
20241520062973	20-12-2024 16:38 PM	Solicitud constitución reserva presupuestal contrato 309 2023
20241330116562	19-12-2024 09:07 AM	20241610256141 DECISIÓN DE ARCHIVO DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO PARA ACCEDER A INCENTIVOS TRIBUTARIOS DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA - FNCE PARA PROYECTO
20241330116442	19-12-2024 07:42 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-185 Remisión de oficio ING-2024-UTGS-NE-256 sobre solicitud de información de AOM Contrato de obra 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330116372	19-12-2024 06:58 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-305 Reiteración a la Solicitud de atención a pendientes de actividades, cantidades de ejecución y requerimientos para finalización contractual, Contrato de Obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330116342	19-12-2024 06:51 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-306 Concepto de aprobación FT de la Estación meteorológica, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330115962	18-12-2024 07:42 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-183 Ejecucion de recursos vigencias 2023 y 2024, Solicitud de reserva de recursos Obra No. 279 e Interventoria 309 de 2023 Grupo Noreste.

20241330115922	18-12-2024 07:34 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-184 Presentación informe semanal No. 59 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330115462	17-12-2024 07:34 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-304 Concepto sobre Estación meteorológica, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330115432	17-12-2024 07:13 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-303 Verificación de conexión en inversores y Autotransformador, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241520033721	16-12-2024 15:16 PM	Respuesta a su solicitud de aval para traslado de tres sistemas solares fotovoltaicos a implementar dentro del alcance del contrato 279 2023 en Uribia Guajira polígono Noreste
20241520033631	16-12-2024 11:22 AM	Revisión de ítems contractuales 2.10/3.10 estación meteorológica contrato 279 2023
20241330115052	16-12-2024 07:57 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-182 Solicitud de aprobación final para reasignación de beneficios de SSFVI a comunidad Matuu Yotojoroy. Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330114942	16-12-2024 07:28 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-302 Reiteración a solicitud de presentación informe mensual de obra No. 13 (noviembre 2024), Contrato de obra 279 de 2023
20241330114522	13-12-2024 13:32 PM	MSG_Confidencial - 318700-4 - 202411 - Informe Mensual INTERVENTORIA 309-2023 MES NOV. 2024
20241330114252	13-12-2024 09:42 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-301 Observaciones de las hojas de vida de supervisores técnicos eléctricos, Contrato de Obra No.279 de 2023
20241330114102	12-12-2024 15:15 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-180 Remisión y concepto sobre el informe de medidas de manejo ambiental de la obra, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330114082	12-12-2024 15:07 PM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-181 Remisión pólizas actualizadas a la Modificación No.5 Prórroga, Contrato de interventoría 309
20241330113692	12-12-2024 08:14 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-179 Presentación informe semanal No. 58 de interventoría, Grupo Noreste
20241330112322	11-12-2024 07:24 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-178 Subsanación informe mensual No.12 de interventoría del comunicado No IPSE-20241520032381, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330111322	09-12-2024 16:03 PM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-300 Pólizas Ajustadas a la modificación 7 al Contrato de Obra 279 de 2023
20241330110922	09-12-2024 11:12 AM	Relación del número de cartillas a entregar en la comunidad del grupo NOROESTE
20241330110892	09-12-2024 10:46 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-177 Presentación informe mensual de Interventoría No. 13, Contrato No. 309-2023
20241330110882	09-12-2024 10:44 AM	Solicitud de Pautas para el cumplimiento de la obligación referenciada en el hito de pago 4 numeral 4 Video en el que se demuestre el antes y el después del proyecto así como su gestión social
20241330110672	09-12-2024 08:52 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-299 Solicitud de actualización de pólizas Modificación No.7 al Contrato de Obra No. 279 de 2023
20241330110572	09-12-2024 08:18 AM	ING-2024-UTGS-NE-250-Remisión piezas digitales de apoyo a la campaña y capacitaciones, C 279-2023.

20241330110052	04-12-2024 15:46 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-297 Solicitud de presentación de informes mensuales pendientes por aprobación, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330110042	04-12-2024 15:43 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-298 Respuesta a comunicado ING-2024-UTGS-NE-248 de asunto Solicitud de concepto Interventoría ~aiwachon – Iguaroncinse, del corregimiento de Jojoncito – 3 Individuales, Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330110032	04-12-2024 15:42 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-299 Solicitud de actualización de pólizas Modificación No.7 al Contrato de Obra No. 279 de 2023
20241330110012	04-12-2024 15:32 PM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-296 Observaciones sobre el informe de obra No. 12 correspondiente al mes de octubre, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330109902	04-12-2024 11:39 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-295 Solicitud de atención a pendientes de actividades y cantidades de ejecución y requerimientos para finalización contractual al Contrato de Obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste.
20241520032381	04-12-2024 09:55 AM	Revisión informe mensual 12 cto 309 2023
20241330109692	04-12-2024 08:54 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-176 Presentación informe semanal No. 57 de interventoría, Contrato de interventoría 309 de 2023 Grupo Noreste
20241330109282	03-12-2024 10:14 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-294 Concepto sobre Estación meteorológica, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste, Contrato No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330109212	03-12-2024 09:42 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-292 Procesos pendientes enmarcados en el Plan de Gestión social. Contrato de obra No. 279 de 2023 Grupo Noreste
20241330109192	03-12-2024 09:36 AM	SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-293 Solicitud presentación informe mensual de obra No. 13 (Noviembre 2024), Contrato de obra 279 de 2023
20241330109112	03-12-2024 08:31 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-291 Observaciones de las hojas de vida del subcontratista Disico, Contrato de Obra No. 279 de 2023
20241330109082	03-12-2024 08:25 AM	COPIA SCOB-UTGUAJIRAS-NE-279-2023-290 Aprobación de documentación de maquinaria y operador, Contrato de Obra No. 279 de 2023
20241520057883	03-12-2024 07:56 AM	Solicitud prórroga contrato 309 2023
20241330108462	02-12-2024 11:16 AM	SCOB-IPSE-NE-309-2023-175 Solicitud de Prórroga al Contrato de interventoría No. 309-2023 Noreste

9. Resumen de la ejecución del contrato

% Avance ejecutado: 95%
% Avance programado: 100%
Comunidades intervenidas: 49 DE 49
Comunidades energizadas: 18 DE 49
Se continúa en la realización de ajustes técnicos a las obras implementadas y a la espera de la conclusión de actividades menores relacionadas con sistemas de puesta a tierra, DPS, acometidas entre otros.

Alertas que se presentan durante el periodo:

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
FECHA APROBACIÓN FORMATO: 31/03/16	**IPSE-SIS-F09**

A pesar de que se estableció en el contrato que el IPSE debe definir la entidad que recibirá la infraestructura para su etapa de AOM, esto no ha sido definido aún, con el consecuente riesgo de que la infraestructura quede sin un responsable por su Administración, Operación y Mantenimiento AOM. Se está a la espera del proceso de selección de posibles receptores de infraestructura, selección que adelanta el equipo de abogados asesores de dirección general.

Cordialmente,

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA
Supervisor Contrato 309-2023

Expediente No.: 2023139120200011E