Fecha: 24/05/ 2024
Versión: 01
Código: CO-FR-008
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

Soacha, Cundinamarca enero 31 de 2025
DSP:0169 -2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO 3275-2024**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

## 1. PRELIMINARES

### 1.1. SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO | |
| CARGO: | DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS |
| FECHA DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 |

### 1.2. APOYO A LA SUPERVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: **EDGAR ALFONSO ALFONSO BUENO** | | No. CONTRATO: 3071 – 2024 | |
| FECHA DELEGACIÓN DE APOYO SUPERVISIÓN | DÍA: 26 | MES: DICIEMBRE | AÑO:2024 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME | DÍA: 31 | MES: ENERO | AÑO: 2025 |
| INFORME CORRESPONDIENTE AL MES | 21 DE DICIEMBRE DE 2024 A 31 DE ENERO DE 2025 | | |

### 1.3. CONTRATISTA

| | | |
|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS-ITAF SAS RL | |
| NIT | 900.683.861-1 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | BELCY YULIETH BONILLA DURAN CC | No. 1092343954 |
| CORREO-E | itafsas@gmail.com | |
| TELÉFONO | CELULAR: 3153035155 | FIJO: N/A |

Fecha: 24/05/ 2024
Versión: 01
Código: CO-FR-008
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

## 2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Y AÑO | 3071 DE 2024 | OBRA _INTERVENTORÍA ___ ESTUDIOS Y DISEÑOS X_INTERADMINISTRATIVO __ _ | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DÍA: 18 | MES: DICIEMBRE | AÑO: 2024 |
| NÚMERO PROCESO EN SECOP | MC-031-2024 | MODALIDAD: MINIMA CUANTIA | |
| ¿CONVENIO? SÍ ☐ NO ☒ ENTIDAD: | | TIPO: No. FECHA(DD-MM-AA): | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MÁXIMOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN "CREG 101 013 DE 2022", ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS LUMÍNICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TÍPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA. | | |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 79.135.000 | | |
| ACTA DE INICIO (DD-MM-AA) | 20/10/2024 | | |
| PLAZO | HASTA EL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2024 | | |
| TERMINACIÓN INICIAL (DD-MM-AA) | 31/12/2024 | | |
| PRORROGA No 1 | CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 11/02/2025 | | |
| ESTADO ACTUAL | EN EJECUCIÓN | | |

Fecha: 24/05/ 2024
Versión: 01
Código: CO-FR-008
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

## 3. GESTIÓN CONTRACTUAL

### 3.1. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES.

| | | |
|---|---|---|
| ¿OTRO SÍ? OBJETO | SÍ [X] NO [ ] | FECHA (DD-MM-AA): |
| PRORROGA No 1 | 24/01/2025 | |

## 4. REUNIONES COMITÉS DE OBRA DURANTE EL CONTRATO

| FECHA DD-MM-AA | LUGAR | PROPÓSITO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE OBRA | TIPO Y NÚMERO DE ACTA |
|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Secretaria de infraestructura | COMITÉ CONTRATO 3275-2024 | GT-AC-0297-SP |

## 5. BALANCE

### 5.1. ACTAS DE CORTE TRAMITADAS

NO SE HAN TRAMITADO ACTAS DE PAGO: El Municipio de SOACHA, cancelara el valor del contrato de la siguiente forma: Mediante Un (01) pago al finalizar la ejecución del contrato, a la entrega de los productos contratados.

| No. DE ACTA | CONCEPTO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|
| ACTA DE PAGO No.1 | "CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE REFERENCIA QUE ESTABLECEN LOS COSTOS MÁXIMOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN "CREG 101 013 DE 2022", ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS LUMÍNICOS PARA CADA UNO DE LOS PERFILES TÍPICOS VIALES EXISTENTES Y FORMULACIÓN DE LA | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA" | |
| **TOTAL** | | **$ 0,00** |
| **SALDO A PAGAR** | | **$ 79.135.000** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | | **0 %** |

## 5.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

**Avance en días del proyecto hasta el día 31 de enero del 2025**

| CONTROL DEL TIEMPO | FECHA | % AVANCE |
|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | 20/12/2024 | |
| fecha de terminación | 11/02/2025 | |
| fecha de corte | 31/01/2025 | |
| días del contrato | 53,00 | 100% |
| días ejecutados | 42,00 | 79% |
| días por ejecutar | 11,00 | 21% |

**Avance financiero del proyecto hasta día 31 de enero del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DE LDEL CONTRATO** | **$ 79.135.000** | **100%** |
| **PARCIAL EJECUTADO DE LA BOLSA DEL CONTRATO** | **$ 0.0** | **0%** |
| **TOTAL POR EJECUTAR** | **$ 79.135.000** | **100%** |

Fecha: 24/05/ 2024
Versión: 01
Código: CO-FR-008
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

Fecha: 24/05/ 2024
Versión: 01
Código: CO-FR-008
PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El día 26 de diciembre de 2024, se suspendió el contrato por un término de 25 días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 25 de enero de 2025.

- El día veintiuno (21) de enero del 2025, el contratista INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS- ITAF radico la solicitud de la prórroga del contrato No. 3275 de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las proyecciones contractuales; *"me permito solicitar la prórroga No. 1 del contrato de la referencia por un término de un cuarenta y cinco (45) días, quedando como fecha de terminación el día 11 de marzo de 2025".*

- El plazo solicitado, permitirá el desarrollo de actividades de tipificación de las vías de la ciudad de Soacha según los lineamientos del RETILAP, con el fin de realizar el levantamiento de las calles, la caracterización según la velocidad de circulación y aforo vehicular, el cual, tiene por objetivo cuantificar el número de vehículos que pasan por un punto crítico de la vía y realizar un modelo de almacenamiento de datos geográfico con el inventario de las luminarias del sistema de alumbrado público del municipio de Soacha.

**JUAN ESTEBAN OJEDA SALCEDO**
Director Servicios Públicos

Elaboró: Edgar Alfonso Bueno. Apoyo la Supervisión

Reviso: Laura Daniela Bautista – Abogada S.P