INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
16+0000	17+0000	6,00	6,00	1,00	1,20	5	0,24	
17+0000	18+0000	7,00	7,00	1,00	1,40	5	0,28	
18+0000	19+0000	8,00	5,00	1,00	1,30	5	0,26	
19+0000	20+0000	5,00	8,00	1,00	1,30	5	0,26	
20+0000	21+0000	7,00	9,00	1,00	1,60	5	0,32	
21+0000	22+0000	4,00	4,00	1,00	0,80	5	0,16	
22+0000	23+0000	8,00	5,00	1,00	1,30	5	0,26	
23+0000	24+0000	9,00	6,00	1,00	1,50	5	0,30	
24+0000	25+0000	6,00	7,00	1,00	1,30	5	0,26	
25+0000	26+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	5	0,32	
26+0000	27+0000	7,00	5,00	1,00	1,20	5	0,24	
27+0000	28+0000	5,00	6,00	1,00	1,10	5	0,22	
28+0000	29+0000	7,00	9,00	1,00	1,60	5	0,32	
29+0000	30+0000	7,00	9,00	1,00	1,60	5	0,32	
30+0000	31+0000	9,00	7,00	1,00	1,60	5	0,32	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
29+0000	30+0000	X		Triangular	1000	6	166,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
16+0000	17+0000	X		AMBOS LADOS	500	5	100,00	
17+0000	18+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
18+0000	19+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
19+0000	20+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
20+0000	21+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
25+0000	26+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
26+0000	27+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
27+0000	28+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
28+0000	29+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
29+0000	30+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
30+0000	31+0000	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR16+0000 - PR31+0000	X	X	30	50	0,60	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Seguridad Vial con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza en el Instituto Educativo Germania con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de poda, corte y retiros de ramas para despejar señales verticales desde el PR16+0000 hasta el PR31+0000, con 35 unidades en ambos lados y 51 jornales de trabajo
- Se realizó la actividad de despeje de zona de carretera desde el PR16+0000 hasta el PR31+0000 con 51 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	20,4	75	0,27	80
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1000,0	6	166,67	90
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	5500,0	35	157,14	95
4	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	30	50	0,60	95
5	LIMPIEZA DE ZONA DE CARRETERA A LAS AFUERAS DEL COLEGIO GERMANIA		GLOBAL	1	8	0,13	100
6	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA		GLOBAL	1	51	0,02	85
7	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	35	51	0,69	90

OBSERVACIONES

- En Septiembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería ya que presenta deficiencia en el indicador.
- En el mes de septiembre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de septiembre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de septiembre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE