INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
2+0000	3+0000	5,00	9,00	1,00	1,40	5	0,28	
3+0000	4+0000	6,00	6,00	1,00	1,20	5	0,24	
4+0000	5+0000	7,00	8,00	1,00	1,50	5	0,30	
16+0000	16+0600	4,00	5,00	0,60	0,54	5	0,11	
3+0600	3+0700	5,00	9,00	0,10	0,14	5	0,03	
5+0000	6+0000	6,00	7,00	1,00	1,30	5	0,26	
5+0000	7+0000	8,00	6,00	2,00	2,80	5	0,56	
20+0000	21+0000	7,00	5,00	1,00	1,20	5	0,24	
19+0000	20+0000	6,00	4,00	1,00	1,00	5	0,20	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
3+0600	3+0680	X		Triangular	80	5	16,00	
3+0700	3+0800	X		Triangular	100	5	20,00	
3+0700	3+0900	X		Triangular	200	5	40,00	
20+0000	20+0200	x		Triangular	200	5	40,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
2+0000	2+0050	X	X	50	5	10,00	
1+0300	1+0350	X	X	50	5	10,00	
2+0600	2+0650	X	X	50	5	10,00	
2+0800	2+0850	X	X	50	5	10,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
1+0000	2+0000	X		AMBOS LADOS	1000	5	200,00	
2+0000	3+0000	X		AMBOS LADOS	1000	5	200,00	
1+0300	1+0350	X		AMBOS LADOS	50	5	10,00	
2+0600	2+0650	X		AMBOS LADOS	50	5	10,00	
2+0800	3+0100	x		AMBOS LADOS	300	5	60,00	
3+0600	3+0700	X		AMBOS LADOS	1000	5	200,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
20+0000	20+0000	1	X	X	2	0,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
21+0000	21+0000	IZQ	1	2	0,50	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Actividades de Mantenimiento Rutinario con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de corte y retiro de pavimento desde el PR9+0500 hasta el PR9+0600, desde el PR11+0400 hasta el PR12+0000 con 10 jornales de trabajo
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada desde el PR3+0500 hasta el PR3+0350, desde el PR14+0000 hasta el PR14+0050 y desde el PR13+0700 hasta el PR13+0750 con 10 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de ornato y embellececimiento en paso nacional por el municipio de El Banco con 5 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	11,1	45	0,25	95
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	580,0	20	29,00	92
3	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	200,0	20	10,00	93
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	3400,0	30	113,33	90
5	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	1,0	2	0,50	90
6	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	1,0	2	0,50	95
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	25,0	5	5,00	92
8	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1,0	5	0,20	100
9	CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO		M2	4,0	20	0,20	100

OBSERVACIONES

- En octubre se debe continuar priorizando la actividad de rocería ya que presenta deficiencia en el indicador.
- En el mes de octubre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de octubre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de octubre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ.
C.C. 12.584.138 del Banco Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE