INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
19+0000	20+0000	9,00	7,00	1,00	1,60	5	0,32	
6+0000	7+0000	6,00	8,00	1,00	1,40	5	0,28	
7+0000	8+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	5	0,32	
8+0000	9+0000	5,00	9,00	1,00	1,40	5	0,28	
9+0000	10+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	5	0,34	
10+0000	11+0000	7,00	9,00	1,00	1,60	5	0,32	
11+0000	12+0000	6,00	8,00	1,00	1,40	5	0,28	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
20+0900	21+0000	X		Triangular	100	5	20,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
11+0100	11+0200	X		AMBOS LADOS	200	5	40,00	
19+0000	20+0000	X		AMBOS LADOS	2000	5	400,00	
6+0000	7+0000	X		AMBOS LADOS	200	5	40,00	
7+0000	8+0000	X		AMBOS LADOS	200	5	40,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
19+0600	20+0000	2	X	X	1	2,00	
6+0100	6+0220	2	X	X	1	2,00	
7+0050	7+0200	3	X	X	1	3,00	
7+0700	7+0700	1	X	X	1	1,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
11+0100	11+0200	X	X	3	5	0,60	
2+0650	2+0650	X	X	1	5	0,20	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
11+0000	13+0000	AMBOS LADOS	10	5	2,00	
20+0600	21+0000	AMBOS LADOS	3	2	1,50	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Primeros auxilios con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada desde el PR13+0600 hasta el PR13+0620, con 5 jornales de trabajo.
- Se colocó la cinta de señalización peligro en el PR9+0520, en el PR20+0800, en el PR12+0600, con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó limpieza de gaviones desde el PR14+0800 hasta el PR14+0900 con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de corte y retiro de pavimento desde el PR2+0000 hasta el PR8+0000, con 15 jornales de trabajo
- Se realizó la actividad de instalación de mezcla asfáltica desde el PR2+0000 hasta el PR10+0900, con 40 jornales de trabajo
- Se realizó la actividad de ornato y embellececimiento en paso nacional por el municipio de El Banco con 5 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	10,7	35	0,31	96
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	100,0	5	20,00	93
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2600,0	20	130,00	92
4	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	8,0	4	2,00	95
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	4,0	10	0,40	95
6	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES		UND	13,0	7	1,86	92
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	15,0	5	3,00	90
8	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN		UND	3,0	5	0,60	100
9	LIMPIEZA DE GAVIONES		ML	100,0	5	20,00	100
10	CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO		M2	1200,0	15	80,00	100
11	INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA		M3	120,0	40	3,00	100
12	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1,0	5	0,20	100

OBSERVACIONES

- En noviembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería ya que presenta deficiencia en el indicador.
- En el mes de noviembre se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de noviembre se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de noviembre se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ.
C.C. 12.584.138 del Banco Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE