Cartagena, 23 de enero de 2025.

CERRAMONTE_018-25

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ALVARO HERNAN RESTREPO
Supervisor Contrato Interventoría AERONAUTICA CIVIL
alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co
Avenida El Dorado N.º 103-15 Edificio NEA

REFERENCIA: Contrato **24001044 H4**, objeto "CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA"

Asunto: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Nos dirigimos a usted en nuestra calidad de contratista del proyecto **24001044 H4**, con el fin de informar y exponer la situación que ha afectado el cumplimiento de los plazos establecidos para la finalización de los trabajos, y por la cual solicitamos una prórroga en la fecha de entrega final.

A pesar de haber incrementado el número de frentes de trabajo y personal involucrado en la ejecución de las actividades, así como haber intensificado las labores durante los días feriados y domingos, hemos enfrentado una dificultad crítica que ha retrasado el avance de la obra. Nos referimos específicamente al suministro de la malla eslabonada, la cual constituye una actividad critica dentro del proyecto.

Este retraso se ha originado debido a la suspensión de los despachos de la malla eslabonada por parte de nuestros proveedores, como consecuencia de las vacaciones y cierres propios del periodo de fin de año. La suspensión de las operaciones de nuestros proveedores ha afectado tanto la fabricación como la entrega de los materiales necesarios para continuar con la ejecución de las actividades programadas.

Es relevante señalar que esta situación, fuera de nuestro control, ha generado un impacto negativo significativo en el progreso de los trabajos, lo que imposibilita el cumplimiento de la fecha de finalización prevista para el 31 de enero de 2025. Esta misma situación fue previamente planteada en el **Oficio Cerramonte_010-25** y **CERRAMONTE_014-25**, en el cual se informó de las dificultades mencionadas.

De acuerdo con lo anterior, consideramos que este retraso en el suministro de la malla eslabonada constituye un caso de fuerza mayor, completamente ajeno a nuestra capacidad de actuación y a los objetivos que nos hemos comprometido a cumplir como empresa contratista.

Nuestro principal interés es concluir el proyecto con los más altos estándares de calidad y dentro de las condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas del contrato.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente que se nos conceda una prórroga de **40 días calendario adicionales** a la fecha de finalización originalmente prevista, es decir, hasta el **12 de marzo de 2025**, con el fin de culminar de manera adecuada los trabajos pendientes y cumplir con el alcance total del contrato.

Adjunto a la presente, le enviamos un cronograma ajustado, el cual detalla las actividades pendientes y el tiempo estimado para su ejecución, con el propósito de que la entidad pueda evaluar la viabilidad de la ampliación del plazo solicitado, permitiendo así el cumplimiento total de los objetivos del proyecto.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional que pueda surgir en relación con esta solicitud.

Anexos

-Cronograma ajustado
-Formato solicitud de prorroga

Atentamente,

CRISTIAN LUIS BARON TORRES
Rep. Legal REINGENIERIA INTEGRAL SAS
CC No 7.938.406 de Arjona Bolívar