	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

CONTRATO No: 4229 DE 2024

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3004 DE 2024 **INTERVENTOR:** GILBERTO GALINDO ALVARADO

PLAZO INICIAL: 1,33 PLAZO ACUMULADO: 4,33

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2025 FECHA DE REANUDACIÓN: 27/01/2025

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 598.166.931,00** VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 598.166.931,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 20 AL 30 NOVIEMBRE 2024	2 01 AL 26 DICIEMBRE 2024	3 27 AL 31 ENERO 2025	4 01 AL 28 DE FEBRERO 2025	5 01 AL 31 DE MARZO 2025	6 01 AL 30 ABRIL 2025	7	8	9	10	
I. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$383.590.076	67,79%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	7,09%	15,93%	15,93%	28,83%					
	$383.590.076	67,79%	$0,00	$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$40.143.668**	**$90.143.668**	**$90.143.668**	**$163.159.072**					
				$ E	**$0**	**$0**	**$40.143.668**	**$90.143.668**	**$90.143.668**	**$163.159.072**					
				% E	0,00%	0,00%	7,09%	15,93%	15,93%	28,83%					
II. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$4.345.752	0,77%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%					
				$ P	**$0,00**	**$0,00**	**$4.345.752,00**	**$0,00**	**$0**	**$0**					
	$4.345.752	0,77%	$0,00	$ E	**$0,00**	**$0,00**	**$4.345.752,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**					
				% E	0,00%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%					
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$177.952.522	31,45%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,01%	20,44%					
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$62.283.383**	**$115.669.139**					
	$177.952.522	31,45%	$0,00	$ E	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$62.283.383**	**$115.669.139**					
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,01%	20,44%					
TOTAL OTROS ITEMS	$0	0,00%	0,00%	% P											
				$ P											
	$0	0,00%	$0,00	$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 565.888.350,00**	**100,00%**	**0,00%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 565.888.350,00**	**100,00%**	**0,00%**												

SUSPENSION No 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,86%**	**15,93%**	**26,94%**	**49,27%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0**	**$44.489.420**	**$90.143.668**	**$152.427.051**	**$278.828.212**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,86%**	**23,79%**	**50,73%**	**100,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0**	**$44.489.420**	**$134.633.088**	**$287.060.138**	**$565.888.350**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,86%**	**15,93%**	**26,94%**	**49,27%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0**	**$44.489.420**	**$90.143.668**	**$152.427.051**	**$278.828.212**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**7,86%**	**23,79%**	**50,73%**	**100,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0**	**$44.489.420**	**$134.633.088**	**$287.060.138**	**$565.888.350**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 4.311.734,00 $ 4.311.734,00	$ -	%
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS OBRA	$ 570.200.084,00 $ 570.200.084,00	$ -	%
IVA	$ 4.166.847,00 $ 4.166.847,00	$ -	%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 574.366.931,00 $ 574.366.931,00	$ -	%
ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS. (gl)	$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00	$ -	%
IVA ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%)	$ 3.800.000,00 $ 3.800.000,00	$ -	%
TOTAL ACTUALIZACION Y/O ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 23.800.000,00 $ 23.800.000,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 32.278.581,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 32.278.581,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 598.166.931,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 598.166.931,00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
Representante legal del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01115 - 10803

Aprueba Firma:
Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Representante legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0214 CP/TVC

Aprueba Firma MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ O.
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202289272-CND

Revisó Firma: MONICA MONTENEGRO G.
Nombre: MONICA MONTENEGRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Revisó Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ O.
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 25202289272-CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.