FECHA PRESENTE ACTA	31/01/2025	ACTA N°	1
CONTRATO N°	1616 de 2024		
OBJETO	SET 70 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DEL MUNICIPIO DE TUNJA		
VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($27.415.031,02)		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	GRUPO BASALTO S.A.S. Nit 900589683-3 con R.L GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA C.C 1.049.605.649 de Tunja		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JUAN CARLOS PEREZ MESA		
FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	20 DE DICIEMBRE DE 2024, POR UN (01) MES		
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	17 DE ENERO DE 2025, POR QUINCE (15) DIAS		
ACTA DE REINICIO No 1	31 DE ENERO DE 2025		
ADICIONAL N° __ VALOR	N.A		
MODIFICACIÓN No. Y PRÓRROGA No.	N.A		

En Tunja, a los treinta y ún (31) días del mes de enero de 2025, se reunieron en las oficinas de Fomento Económico y Servicios Públicos del Municipio de Tunja, El señor JUAN CARLOS PEREZ MESA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.002.461.166 de Cajicá, como Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos en calidad de Supervisor y el señor GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.605.649 de Tunja, representante legal de GRUPO BASALTO SAS, identificado con NIT. No. 900.589.683-3 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 01,** de acuerdo a lo siguiente:

CONSIDERANDO

PRIMERO: La presente modificación se realiza debido a que en el desarrollo del proyecto se evidencian actividades no contempladas las cuales son indispensables para la ejecución, las cuales son:

	ROCERÍA Y LIMPIEZA	Se contempla la ejecución de esta cantidad debido a la necesidad en la construcción de un filtro paralelo a la red de alcantarillado a reemplazar, donde en varios tramos la vegetación impide realizar los trabajos de manera óptima, lo que ocasionará bajos rendimientos en la ejecución de las obras.
	CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO DE INSPECCIÓN	Se contempla la necesidad de la ejecución de esta cantidad teniendo en cuenta que se debe instalar tubería de alcantarillado la cual se deberá conectar a pozos de inspección ya existentes.
	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	Se evidencia en terreno que, para terminar con la instalación de instalación de la tubería PVC de 8" y conexión de la misma a pozo de inspección existente, es necesaria la ejecución de esta actividad, ya que el pozo se encuentra en un sendero peatonal construido en concreto.
	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	Se evidencia en terreno que, para terminar con la instalación de instalación de la tubería PVC de 8" y conexión de la misma a pozo de inspección existente, es necesaria la ejecución de esta actividad, ya que el pozo se encuentra en un sendero peatonal construido en concreto.

	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Se evidencia en terreno que, para terminar con la instalación de instalación de la tubería PVC de 8" y conexión de la misma a pozo de inspección existente, es necesaria la ejecución de esta actividad, ya que el pozo se encuentra en un sendero peatonal construido en concreto el cual se debe demoler y fundir.
	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	Se contempla la necesidad de la ejecución de esta actividad, debido a que al momento de realizar las excavaciones para el reemplazo de la tubería o red de alcantarillado existente, se evidenció la presencia de una tubería que estaba conectada a la red antigua, por lo tanto, para garantizar el correcto funcionamiento y no afectar las redes existentes, se deberá ejecutar este item.
	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Teniendo en cuenta las afectaciones por filtración de aguas tanto superficiales como subsuperficiales que han presentado edificaciones contiguas a la red de alcantarillado, la cual está ubicada en predio de la Institución Educativa donde se está ejecutando el presente contrato, como solución al manejo de las aguas superficiales se ve la necesidad de la construcción de un filtro paralelo a la red de alcantarillado a reemplazar.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	Tal como se citó en el item anterior, y teniendo en cuenta que esta actividad va enlazada con la construcción del filtro, se ve la necesidad de ejecutar este item.

RESUELVE

PRIMERO: Crear el (los) siguiente(s) item(s) con especificaciones y precio(s), así:

ITEM	ITEM DE PAGO GOBERNACION	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP.1	APU NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA	M2	$ 2.664,70
NP.2	APU NP-2	CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO DE INSPECCIÓN	UND	$ 218.817,89
NP.3	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	$ 5.198,69
NP.4	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	$ 18.491,00
NP.5	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	$ 68.183,43
NP.6	2.06.04	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	$ 431.887,66
NP.7	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	$ 230.547,08
NP.8	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	M	$ 29.162,96

SEGUNDO: La creación de estos item (s) se realizan en concordancia con la solicitud de adición del presente contrato.

OBSERVACIONES:

Se anexan los Análisis de Precios Unitarios de los items creados, los cuales forman parte de la presente acta

Los items números NP-1 y NP-2, se crean teniendo en cuenta la necesidad de esta actividad.

OTRAS OBSERVACIONES: (Si existen)

NOTA: Los Análisis de Precios Unitarios (cuando existan y sean necesarios) son responsabilidad directa del Contratista y el Supervisor y/o Interventor del Contrato.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

GRUPO BASALTO SAS
Nit. 900.589.683-3
R.L. GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
C.C.No. 1.049.605.649 de Tunja
Contratista

SECRETARIO FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
R.L Ing. JUAN CARLOS PEREZ MESA
CC 1.002.461.166 de Cajicá

Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	NICOLÁS ESTIVELL FANDIÑO	APOYO SUPERVISIÓN	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			