HGG
AYEN ORLANDO GARCIA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES

Medellín, 23 de enero de 2025

Señores
VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
Atn.: Ing. **FELIPE RUIZ R**
Sabaneta, Antioquia

Referencia: Contrato No. 063 DE 2024 cuyo objeto es "Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San José – Meleguindo del municipio de la Estrella"
Asunto: Solicitud ampliación plazo de ejecución

Respetuoso saludo,

Por medio del presente nos dirigimos ante usted como interventor de obra con el fin de exponer lo siguiente:

- ✓ Una vez recibida la información planimétrica del proyecto de la referencia procedimos a plasmar la misma en campo y realizar una revisión mas a detalle de lo consignando en planos y encontrado en campo, como consta en bitácora de obra esta tarea requirió de varios días, pero arrojo resultados muy importantes para el proyecto.

- ✓ Es de anotar que el proyecto tiene varios sectores a intervenir, donde algunos pueden ser funcionar de forma independiente a los otros.

- ✓ Al momento de iniciar labores de detecto que en el sector de Meleguindo el alcantarillado esta taponado y las aguas residuales están corriendo por la vía publica, convirtiéndose esta situación en una cuestión de salud pública, que urge atender.

- ✓ Una vez plasmado en campo los diseños y detectados las condiciones de obligatoria ejecución para atender la emergencia sanitaria se tiene que se debe ejecutar inicialmente los tramos comprendidos entre las cámaras de inspección # 17 y 7, y siguiendo con los tramos siguientes aguas arriba hasta llegar a la cámara # 1. Este sector de Meleguindo por diseño tiene tubería de diámetros 27" y 20", las cuales no están contratadas, por lo tanto, es obra extra a convenir con la entidad contratante, pero aún más importante que esto es que dichas tuberías fue

necesario pedirlas a fabrica ya que no están en existencia en los distribuidores de la ciudad.

- ✓ Teniendo presente que las tuberías a instalar inicialmente son de mayor diámetro que las tuberías contratadas, y que estas (27" y 20") tienen un mayor grado de dificultad para su instalación, las brechas son mas anchas y las cimentaciones mayores, el tiempo de ejecución de los trabajos requiere ser mayor del inicialmente pactado.

- ✓ De acuerdo a los términos de referencia el plazo de ejecución del contrato de la referencia seria de un (1) mes sin superar el 27 de enero de 2025, pero los tramites administrativos inherente al contrato dieron como fecha de inicio el día 12 de enero de 2025, por lo tano la ejecución se redujo a 16 día calendario.

Por los motivos acá expuestos solicito formalmente que el Contrato No. 063 DE 2024 cuyo objeto es "**Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San José – Meleguindo del municipio de la Estrella**" sea ampliado su plazo de ejecución en **DOS (2) MESES** calendario contados a partir de la fecha actual de terminación.

Agradeciendo la atención brindada a la presente y a la espera de que la solicitud acá realizada sea aceptada.

Atentamente

HAYEN ORLANDO GARCIA GONZALEZ
C.C. 71.631.346
Ingeniero Civil