INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° **986 DE 2021**, MUNICIPIO DE **JURADÓ - CHOCÓ**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el Municipio de Juradó – Chocó."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio pueblo nuevo sector escolar, Calle 1 Vía la playa		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE JURADÓ - CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.670.810.314
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 100.000.000
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.770.810.314
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de mayo de 2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28/02/2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31/03/2025 (suspendido)
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL		Desde: 01/10/2024

	NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	Arq. Iván Darío González Cuellar	16/03/2021	30/06/2021
	Dra. Laura Cristina Quintero Chinchilla	01/07/2021	12/07/2021
	Ing. Remberto Alejandro Martínez Polo	12/07/2021	15/01/2021
	Dr. Luis Fernando Pinzón Galindo	16/01/2022	31/01/2022
	Ing. Juan Carlos Montaña Parra	01/02/2022	05/02/2022
	Ing. Remberto Alejandro Martínez Polo	06/02/2022	31/03/2022
	Arq. Julián Felipe Valencia Marín	01/04/2022	17/07/2024
	Ing. Edgar González Patiño	18/07/2024	29/07/2024
	Ing. Angela Jaramillo Gómez	30/07/2024	11/08/2024
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	12/08/2024	25/08/2024
	Ing. Hernando Pérez Pérez	26/08/2024	13/09/2024
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Ing. Viterbo Gómez Carvajal	01/10/2024	Actual

	NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Julio Cesar Jarava Díaz	03/05/2021	08/09/2021
	Harry Ferney Manrique D.	09/09/2021	19/09/2021
	Julio Cesar Jarava Díaz	20/09/2021	31/12/2021
	Harry Ferney Manrique D.	01/01/2022	31/01/2022
	Julio Cesar Jarava Díaz	27/01/2022	30/04/2022
	Miguel Ángel Angarita Molina	01/05/2022	31/12/2022
	Keyber Jhancarlos Socha Vargas	08/02/2023	31/07/2023
	Miguel Ángel Angarita M.	20/1/2023	31/12/2023
	Arq. Erney Johan Montes O.	15/02/2024	30/08/2024
	Ing. Dario Fernando Córdoba J.	01/09/2024	Actual

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 30721	13/04/2021
	No. 11822	16/01/2022
	No. 4423	14/01/2023
	No. 19424	16/01/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 49121	03/05/2021
	No. 3522	16/01/2022
	No. 2823	14/01/2023

	No. 11524	16/01/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	N/A	DD-MES-AAAA DD-MES-AAAA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ENTE MUNICIPAL	No. 49 de 2023 por **$100.000.000 M/L**	13/02/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 55-44-101065745	24/05/2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	8 de junio de 2021	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	**Primera Prorroga** (hasta el 30/09/2022)	**Fecha:** 25/02/2022
	Segunda Prorroga (hasta el 30/06/2023) **Primera Modificación** (Modifica cláusulas quinta y séptima)	**Fecha:** 01/12/2022
	Tercera Prorroga (Hasta el 31/12/2023) **Segunda Modificación** (Modifica cláusulas quinta, sexta, séptima y numeral 40 de la cláusula segunda). **Primera Adición** (Por $ 520.810.314)	**Fecha:** 25/05/2022
	Cuarta Prorroga (hasta el 31/08/2024) **Tercera Modificación** (Modifica cláusulas quinta y séptima)	**Fecha:** 31/08/2023
	Quinta Prorroga (Hasta el 30/11/2024)	**Fecha:** 31/08/2024
	Sexta Prorroga (Hasta el 31/12/2024)	**Fecha:** 28/11/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**Suspensión No. 01** (Desde 31/08/2022 hasta 01/11/2022 – Nuevo plazo 01/12/2022)	**Fecha:** 31/08/2022
	Reinicio Suspensión No. 01	**Fecha:** 02/11/2023
	Suspensión No. 02 (Desde 23/12/2024 hasta 22/03/2025 – Nuevo plazo 31/03/2025)	**Fecha:** 23/12/2024
	REINICIO 02	Fecha: dd/mm/aaaa
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**Póliza Inicial** (55-44-101065745)	**Fecha Exp.:** 21/05/201 **Fecha Vig.:** 28/08/2022
	Póliza Prórroga No. 1	**Fecha Exp.:** 07/03/2022 **Fecha Vig.:** 31/03/2023
	Póliza Prórroga No. 2 y Modificación No. 1	**Fecha Exp.:** 01/03/2023 **Fecha Vig.:** 11/02/2024
	Póliza Suspensión No. 1	**Fecha Exp.:** 06/03/2023 **Fecha Vig.:** 11/04/2024
	Póliza Prórroga No. 3 y Modificación No. 2 y Adición	**Fecha Exp.:** 30/05/2023 **Fecha Vig.:** 11/10/2024
	Póliza Prórroga No. 4 y Modificación No. 3	**Fecha Exp.:** 26/10/2023 **Fecha Vig.:** 11/06/2025
	Póliza Prórroga No. 5	**Fecha Exp.:** 30/10/2024 **Fecha Vig.:** 30/09/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		$ 0,00
VALOR DE OBRA		$ 1.562.500.500
VALOR INTERVENTORÍA		$ 83.309.814
VALOR ADICIONAL DE OBRA (Ministerio)		$ 420.810.314
VALOR ADICIONAL DE OBRA (Municipio)		$ 100.000.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: 1. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 2. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría	NO APLICA	23/06/2021	$ 300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI), junto con la presentación de: 1. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del municipio de Juradó en el convenio interadministrativo. 2. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.	NO APLICA	07/09/2022	$ 250.000.000
DESEMBOLSO DE LA ADICIÓN	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: 1. Perfeccionamiento de la modificación de la adición. 2. Plan de adquisición de materiales requeridos para la construcción del proyecto. 3. Incorporación de los recursos aportados por el Ministerio del Interior. 4. Entrega de los Otro Sí modificatorios suscritos por el municipio, contratista e interventor, evidenciando la adición total de	N/A	30/06/2023	$ 420.810.314

	los recursos aprobados por la supervisión del Ministerio del Interior ($1.770.810.314) y la prórroga necesaria para la terminación del proyecto. 5. Entregar a la supervisión por parte del Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. Expedición y presentación del Registro Presupuestal (RP) de los aportes por parte del municipio de Juradó".			
TERCER DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir. 1. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 2. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. 3. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	90%	28/08/2024	$ 500.000.000
CUARTO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: 1. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra. 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 3. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 200.000.000
TOTAL, DESEMBOLSADO A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.470.810.317
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 1.438.465.934

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: <u>Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA</u>

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
55-44-101065745	Cumplimiento	$ 250.000.000	08/06/2021	30/09/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato S.A 04 de 2021	*"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN JURADO CHOCÓ".*		**$ 1.645.810.314**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12452143&g-recaptcha-response=03AFcWeA6S-048CSb-mufLTiRlO2U5lFizBmMqIJD7lFoZsti6nj91rw3dXX5yl2CkwDQURjyDsl0NwaEEUMKuYZFNm490X3yJqHDJa6xc1vrPhyzfPW16SiahJNxmnh-YEX20bg_Wz29_H2SirnmXx_fx1W5aX0OxxtPFu5mO76LL1rsd9BnaLPZg8RVXMr5kni7PThZgB8PqhtRruHmQK31_igCb_ERYvWXzIyFRcE9vLhE0iK4CqbYy9wGctfYJasF05l48SMzOkpnxCliJ_Od6TDLpGSOK27NULaDtnZYD4CT2bvmJzi57bCln6Y4FvITruhx3SESN7qBbPkBWzXFCDCe-NR_7dCl4Oe2Va6WMb8D4jq3qBU256EDGvsMoNKTuw2PBcGJ2-0xpzsHFulScns03GqxL7CxDMipYiCW-qgDANxv8Dd54XzCb-LP5oecBnA4rHD4G_dVidqqgm1xQjkujMyW_e1JfBHHxV4Z-ZJoMuU0WGC7Jz2O0FT_5lSeuhHhfhvlVV9TRJLEnKXHkt62QHyZV9B7-XyYFtaiK7JF3nsyjlbw3echSWbb0ZT0a0Colc9et		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**8-06-2023**		**$ 520.810.310**
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL JURADO 2021 / RL: FRANKLIN MORENO MARTINEZ		CC: 4.805.735
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/01/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	Suspensión No. 1	**17-06-2022**	
	Reinicio No. 1	**05-06-2023**	
	Suspensión No. 2	**07-06-2023**	
	Prorroga y Adición	**08-06-2023**	MODIFICA LA CLAUSULA 5
	Reinicio No. 2	**24-07-2023**	
	Suspensión No. 3	**12-12-2023**	
	Reinicio No. 3	**27-05-2024**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	30/09/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/12/2024 (suspendido)
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.645.810.314**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PREVISORA
PÓLIZA No.	3002203 y 1002820
AMPAROS	Cumplimiento del Contrato: 14/02/2025
	Calidad del Servicio: 17/08/2026
FECHA DE LA PÓLIZA	15/11/2024

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CM 01 de 2021	CONSULTORIA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1, UBICADO EN EL MUNCIPIO DE JURADÓ – CHOCÓ	**$ 125.000.000**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12138205&g-recaptcha-response=03AFcWeA5ZzIyH-cNBPVhSyT0v7SqIW2invfebolrvSMPWhiTS7oZ4dVeCy5ccs75lNlsEUzScyHJkQVX0WPyMJy-4Ie8wxhH2N7ocALaDT65tFZV4sCmUAMUNABxyQ9ywgEzSMCMwqI-j7gyx03o3ym1eiuHYlz7dj9qNGswK5xY3nxdsv7c_b2pGclukZmmnXfHfhyOWfn2NV7JqZRaic3uJvEjUsNes1PUiIXVC4Ic66EbvoEPBYtQfJzkd3not	

	p0QTMxw5XIsYK4dnhoylOeChbQZMx6UPPiBsKSZTkxiv_b7xovzRqhTVNwWavlBByL7nORqcxVZxxEjyhFJ2iKhiUXWgEhBNs2zGIDmPdOoTt_UXFFCIB9nGpkhANQFr1nLqDLEWWiD5jWwGprvrb6lDt4fcCIR-TiXdE2F4sDe3-43Oy5EpvezOEjgu7DgBs3wdN9C3QKGQK9rmpXDPc0ESpEGcxgCdCmkYdq_0QQKs6fXVVyMDNtIEK4B48ssmGwu_unT5WJjFLVozz11prZVG70uHIAqr2FROSBenZbtogVcJZIIlcHdqwMtOu2eT-161dOWomS1J		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	H&H ARQUITECTURA		NIT. 900.958.777-0
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/01/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION No 1	**17-06-2022**	
	REINICIO No 1	**05-06-2023**	
	SUSPENSION No 2	**07-06-2023**	
	REINICIO No 2	**24-07-2023**	
	SUSPENSION No 3	**12-12-2023**	
	REINICIO No 3	**27-05-2024**	
Fecha INICIAL de terminación del contrato	30/09/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30/12/2024 (suspendido)
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA**		
PÓLIZA No.	540-47-994000017176		
AMPAROS	CUMPLIMIENTO: 06/07/2022		
	PAGO DE SALARIOS: 06/03/2025		
FECHA DE LA PÓLIZA	16/09/2021		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE JURADÓ

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO DE JURADÓ:	NOVIEMBRE 2024
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SEMANA 47
INFORME FINANCIERO	NOVIEMBRE 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 130.738.395 CORTE DE NOVIEMBRE _24
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	OBRA
OTROS	N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**98%**

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

El 05 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del Municipio remitió correo electrónico a la supervisión del convenio información del convenio referente a: *"REMISION DE INFORME MENSUAL, NOVIEMBRE DE 2024"*, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del convenio, en los siguientes términos:

"(…)Adjunto a la presente, le envío el informe mensual de supervisión del mes de noviembre de 2024 del convenio interadministrativo de cofinanciación N° 986 de 2021.
Quedamos pendiente con el informe financiero que en cuanto tengamos el extracto bancario del mes de noviembre se les estará enviando. (…)".

El 10 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del Municipio remitió correo electrónico a la supervisión del convenio información del convenio referente a: *"REMISION DE DOCUMENTOS",* teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del convenio, en los siguientes términos:

"(…) Adjunto a la presente, le envío el informe financiero mensual del mes de noviembre de 2024 y los comprobantes de egreso y órdenese de pago de los pagos ya realizados del convenio interadministrativo de cofinanciación N° 986 de 2021. (…)".

El 11 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remitió correo electrónico al municipio de Juradó con el asunto *"SOLICITUD DE ACTUALIZACION DEL AMPARO DE LA GARANTIA - CONVENIO 986_21 – JURADÓ CHOCÓ"*, en los siguientes términos:

"(…) Como es de su conocimiento, el pasado 28 de noviembre de 2024, se suscribió la sexta prorroga al convenio No. 986 de 2021, suscrito con el Municipio de Jurado Chocó.

Dicho lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN DE AMPAROS VIGENTES. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el convenio.

Así las cosas, la supervisión del Ministerio en cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento de supervisión del Ministerio solicita de manera INMEDIATA, con llamado de urgencia, actualizar el amparo de la garantía teniendo en cuenta la última actuación (sexta prorroga)

Nota 1. una vez el municipio haya expedido la póliza, firmarla por el representante legal y cargarla al SECOP II, enviar evidencia (Pantallazo) para su aprobación por parte de la oficina de gestión contractual del Ministerio del Interior.
Nota 2. Se anexa la minuta de la sexta prorroga (…)"

El 13 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del Municipio remitió correo electrónico a la supervisión del convenio información del convenio referente a: *"SOLICITUD DE SUSPENCION CONVENIO",* teniendo en cuenta las obligaciones contractuales del convenio, en los siguientes términos:

"(…)Adjunto al presente correo le envío la carta de proceso de certificación de RETIE Y RETILAP; solicitud de suspensión del convenio interadministrativo N° 986 de 2021, entre el municipio de Juradó y el Ministerio del Interior. por la motivación en él expuestas. (…)".

El 17 de diciembre de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remitió correo electrónico a la oficina de Gestión Contractual con el asunto *"SOLICITUD DE TRAMITE - SUSPENSION No.2 - CNV_986_21 - JURADÓ_CHOCÓ"*, en los siguientes términos:

"(…) De manera atenta, con ocasión al próximo vencimiento del convenio, la supervisión por parte del Ministerio del Interior, solicita amablemente adelantar el trámite de Suspensión No.2, al convenio interadministrativo No.986 – 2021, suscrito entre la Nación - Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana - FONSECON con el municipio de El Juradó– Chocó, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto SACUDETE al parque tipo 1 en el municipio de Juradó (Chocó)". (…)"

COMPONENTE TECNICO

- La ejecución del proyecto presenta un atraso producto de los tramites que el municipio viene adelantando con las empresas certificadoras RETIE/RETILAP y empresa prestadora de energía.
- Como actividad faltante se encuentra la expedición de las certificaciones RETIE/RETILAP y conexión final del proyecto.

COMPONENTE FINCANCIERO

- El 28 de agosto de 2024, se realiza el tercer desembolso del convenio contra el 90% de ejecución de obra.

COMPONENTER JURIDICO

➢ El 23 de diciembre de 2024, se suscribe la segunda suspensión del Convenio Desde 23/12/2024 hasta 22/03/2025 – Nuevo plazo 31/03/2025.
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Durante el mes de diciembre de 2024, de acuerdo con la información suministrada por el supervisor del municipio, el proyecto presenta un atraso producto de transporte fluvial del material del sistema eléctrico del proyecto, el cual estaba programado desde el puerto de Buenaventura al municipio de Juradó, sin embargo, en el mes informado se logró el montaje e instalación de las actividades eléctricas, quedando pendiente la visita por parte de la empresa certificadora RETIE/RETILAP con su respectiva expedición del certificado y conexión final del proyecto. Una vez se cuente con las certificaciones RETIE/RETILAP y conexión final, se procederá a realizar el respectivo recibo por parte del Ministerio del interior a fin de suscribir el anexo 26.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/11/2023	15/03/2024	19/04/2024	19/07/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. DARIO FERNANDO CÓRDOBA JURADO Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL** Supervisor Convénio No. 986 – 2021 Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

REMISION DE INFORME MENSUAL, NOVIEMBRE DE 2024

Desde secretariadeplaneacionyo secretariadeplaneacionyo <secretariadeplaneacionyo@jurado-choco.gov.co>
Fecha Jue 05/12/2024 9:12
Para Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (9 MB)
INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE DE 2024.pdf;

Doctor.
Dario Fernando Cordoba Jurado
Supervisión de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana**.**
Ministerio del Interior

cordial saludo,

Adjunto a la presente, le envío el informe mensual de supervisión del mes de noviembre de 2024 del convenio interadministrativo de cofinanciación N° 986 de 2021.
Quedamos pendiente con el informe financiero que en cuanto tengamos el extracto bancario del mes de Noviembre se les estará enviando.

agradezco su atención.

atentamente,

Carlos I. Gonzalez Neita
Secretario de planeacion y obras públicas
municipio de Juradó

Alcaldia Municipal de Juradó	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.986-21.
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE DEL 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS B ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE JURADÓ (CHOCÓ)			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE JURADÓ BARRIO PUEBLO VIEJO-SECTOR PLAYA			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE JURADO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$1.660.810.314.000.
	APORTES DEL MUNICIPIO			100.000.000,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$1.770.810.314.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	03-05-2021			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	08-06-2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30-11-2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. CARLOS I. GONZALEZ NEITA		03-ENERO-2024	ACTUAL
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	Ing. GRAMMY SORAYA SALAMNDRA RUIZ		08-06-2021	05-02-2023
	JENNY LUCIA RIVAS HERRERA		06-02-202	23-03-2023
	ARQUI. YIRLEZA MORENO VENEGAS		23 -03-2023	31-12-2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**		**DESDE**	**HASTA**
	EVELYN MURILLO BRAVO		01-02-2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 458		28-04-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.1031		06-09-2021	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 55-44-101065745		08-06-2021	

Alcaldia Municipal de Juradó	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	08-06-2021	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	PÓLIZA INICIAL: No. 55-44-101065745	**FECHA:** 08-06-2021
	PÓLIZA 1 PRORROGA No. 55-44-101065745	**FECHA:** 11-04-2022
	PÓLIZA DE SUSPENSION°01 Y REINICIO N°1 No. 55-44-101065745	**FECHA:** 10-03-2023
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN No.1: DESDE EL 1/09/2022 HASTA 1/11/2022	**FECHA:** 6/09/2022
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA: Se extiende la fecha de terminación del convenio hasta: 30 de septiembre de 2022.	**FECHA:** 25/02/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACION: Se extiende la fecha de terminación del convenio hasta: 30 de junio de 2023	**FECHA:** 01/12/2022
	TERCERA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACIO: se extiende la fecha de terminación del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023	**FECHA**: 25/05/2022
	CUARTA PRORROGA Y TERCERA MODIFICACION: se extiende la fecha de terminación del convenio hasta el 31 de agosto de 2024	**FECHA**: 31/08/2023
	QUINTA PRORROGA Y CUARTA MODIFICACION: se extiende la fecha de terminación del convenio hasta el 30 de noviembre de 2024	**FECHA**: 30/08/2024
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		$0
VALOR DE OBRA		$1562.500.500
VALOR INTERVENTORÍA		$125.000.000,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA		$520.810.314,00

Alcaldia Municipal de Juradó	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1.Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: 1. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 2. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría	24%	23-06-2023	$ 300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI), junto con la presentación de: 1. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. 2. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.	20%	07-09-2022	$ 250.000.000

TERCER DESEMBOLSO	a. Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir. 1. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 2. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. 3. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	28/08/2024	$ 500,000.000
ÚLTIMO DESEMBOLSO	a. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP	16%	DD/MM/AAAA	$ 200.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 970.810.314
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
55-44-101065745	Cumplimiento del contrato	354,162,062,80	08-06-2021	11-10-2024

Alcaldia Municipal de Juradó	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	S.A 04 DEL 2021		1.125.000.000.000
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-11-12452143&g-recaptcha-response=03AL8dmw9yqPuUrvqmgU1LMP3pO_4gW2GE2nK3Zr350OJIWuubIh8yLNIj490x84nVWH9-Eorx_S0tpZbYkYEk8-Z7laq6ayoeNfdaoK3D2KQ8CUOE15Rd2xV9qOYF4CG-UgNmo7X2ssIHnGOcJX3101ETu_Rg2DORMwBUMEkaCo-fXEWw1upeBNZO7ua_IFY0ZwLQZ0ubIz4fEUaXMu_QbIHcaclePk9e9W2bpeg4yXo0zW2eqPyzV-XZtW4SmX5L_afgIFaXuEY1PnTgk53N6UPO6UY3EyqbxoYV-fqmBnb4Dp0c1rETB9U8NT3JuJgY9aGGI6sj3guoLupK15TM98I6jUVZBleB5OisRr-1jE3jJ9mgGw_-hke4ftPSOgJ0EpvLnI_Ox1jw4eDIXBHZ0A_u8YSQDtoLGeE3pyV_uTlc6uoR_7zXwpgthNV8wW9Xzv2VyHC0vIX7lGzX1DlccdyyfmQuHoJWRxeWY81OiCqrYv5DzMMDu5XEH40fHQ_ul3qTwEv42WzRPGHnPZoC0OAey0rGNxkFMXsBQxh8DDYpniwG-0hSJkyHAcng-mOfZMkVwjkID4qimHcLUJa8UF5sYJaGzO		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	08/06/2023		$520.810.314,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL JURADO 2021 REPRESENTANTE LEGAL YAMINGTSON PALACIOS PALACIOS		NIT 901551032-8 C.C. 11.807.010
Fecha de Acta de inicio del contrato	27-01-2022		Duración 6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION N°1	17-06-2022	
	REINICIO N°1	05-06-2023	
	SUSPENSION N°2	07-06-2023	
	REINICIO N°2	24-07-2023	
	SUSPENSION N°3	12-12-2023	
	REINICIO N°3	27-05-2024	
Fecha Inicial de terminación del contrato	30/09/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	30-11-2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.645.810.314,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**		
PÓLIZA No.	No. 55-44-101065745 **Aprobada:** 08-11-2023		

VALOR ASEGURADO	AMPARO	DESDE	HASTA
329.162.063,00	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/06/2023	14/02/2025
493.743.094,00	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	02/06/2023	15/12/2024
82.290.516,00	PAGO DE SALARIOS PRESTACION	02/06/2023	17/08/2027
493.743.094,00	ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/08/2024	17/08/2029

329.162.063,00	CALIDAD DEL SERVICIO	02/06/2023	17/08/2024
329.162.063,00	CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	16/08/2024	16/08/2026

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DELPROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO1, OPCIÓN1, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JURADÓ – CHOCÓ.		$ 125.000.000.00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-121382058g-recaptcha-response=03AL8dmw-q_tfTn51xjdTuQMNkgPXdMIG4AJJLGz-0t_pLQEMaHstWuYJvZwiM2yiemFASOb9_vG6_1udAXjjDrqZ31JeYal-Nu7hHOLcVoBKQCHfOgzzVS34Mq4Zr5jBrHSugvGLPDjzOmaEhZeP-o-EO1wZ2uOEP--sT_2fqskrnTIRWHvhl3SisFXZnZuXfXd7LUZTzRU4z5fQhyC8J7PyFiwbu19pKr6h85kjVbuT2fn-6pAEeIU4EBU3lHoHl0FG_gRvnCf9vYwJbOA2DL1KG4OSwvxoG2UCuekfLAmGhGG1BmrrP4juTRBcspvLsERxfPGeCWBDNhZLPWCtlZw93AcnnCOlQ4GFfvAPg4F8AVNRDqsJD52QPbwV1xgHRtl7jwOPqL0RUZdzrOuIv_FcAvTUbQeAMo6gUh3HbNQIwEilcozml7dzJbt5y5e1kJ3SVshg-bx1YMMpXrj7Wz0fOojxBVi5_UflHmR7MXd_YMMaGpnccERU7_vU8C_rrJFifZyOwyfbEzBBf8zkGPjeKcgULPk3F1sjUfp-nDNI9zFUUIIN_M-3yuAsbFSQvcO5jyRWtzMA6JU98YmBdNIRG2xchG-LCA		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	H&H+ARQUITECTURA LASCARIO HINESTROZA		NIT.900958777-0 C.C. 11.796.826
Fecha de Acta de inicio del contrato	27-01-2022		Duración 6 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSION N°1	17-06-2022	
	REINICIO N°1	05-06-2023	
	SUSPENSION N°2	07-06-2023	
	REINICIO N°2	24-07-2023	
	SUSPENSION N°3	12-12-2023	
	REINICIO N°3	27-05-2024	
Fecha Inicial de terminación del contrato	30/09/2022	Fecha Actual de terminación del contrato	30-11-2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000.00

Alcaldia Municipal de Juradó	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	No. 540-47-994000017176 **Aprobada:** 08-06-2021		
VALOR ASEGURADO	AMPARO	DESDE	HASTA

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

		Enviado:
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	10-2024	11-2024
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Semana N°46	11-2024
INFORME FINANCIERO	07-2024	08-2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$130,738,395.00	**Corte:** OCTUBRE 2024
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DURANTE ESTE MES SE CONTINÚA CON LAS INSTALACIONES DE LOS ENCHAPES, CARPINTERÍA METÁLICAS	NOVIEMBRE/2024
OTROS	N/A	N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (0%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**94%**
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: **Durante el mes de NOVIEMBRE de 2024, se avanzó con el enchape en lo que fue pisos y muros de la obra; se avanzó en la carpintería metálica con la instalación de puertas y ventanas, se inició con la instalación de la pintura. Se está a la espera de que lleguen los materiales eléctrico para su respectiva instalación.**	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

10/08/2021	12/03/2024	17/04/2024	17/07/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Alcaldia Municipal de Juradó	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

8. SUPERVISOR

ARQ. CARLOS I. GONZALEZ NEITA
Supervisor del Convenio
Secretario de Planeación y obras publicas

Se Anexan (4) Folios

Outlook

REMISION DE DOCUMENTOS

Desde secretariadeplaneacionyo secretariadeplaneacionyo <secretariadeplaneacionyo@jurado-choco.gov.co>
Fecha Mar 10/12/2024 18:24
Para Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>

7 archivos adjuntos (16 MB)

COMPROBANTE DE PAGO DICIEMBRE DE 2023.pdf; EXTRACTO BANCARIO NOVIEMBRE.pdf; COMPROBANTES DE PAGO NOVIEMBRE DE 2023.pdf; COMPROVANTES PAGO DE INTERVENTORIA JULIO DE 2022.pdf; COMPROVANTES DE PAGO JULIO DE 2022.pdf; INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE.pdf; COMPROVANTE DE PAGO OCTUBRE 2024.pdf;

Doctor.
Dario Fernando Cordoba Jurado
Supervisión de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior

cordial saludo,

Adjunto a la presente, le envío el informe financiero mensual del mes de noviembre de 2024 y los comprobantes de egreso y órdenese de pago de los pagos ya realizados del convenio interadministrativo de cofinanciación N° 986 de 2021.

agradezco su atención.

atentamente,

Carlos I. Gonzalez Neita
Secretario de planeacion y obras públicas
municipio de Juradó

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
COMPROBANTE DE EGRESO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
947	21 de Julio de 2022	2022	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	83.333.000,00	71.647.378,00	

Tercero:
901551032-8 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN JURADÓ- CHOCÓ

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
458	1298	784	2.3.06.11.01.15	1221	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE **CICP:** 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION **Fuente financiación:** 500 - COFINANCIACION NACIONAL **Producto MGA:** 4599011 - Sedes adecuadas **CPC:** 91138 - Servicios de la administracion publica relacionados con asuntos economicos comerciales y laborales **Sector:** 45 - GOBIERNO TERRITORIAL **Situación fondos:** C **BPIN:** 2021273720020	83.333.000,00
						Total 83.333.000,00

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
914	SACUDETE AL PARQUE	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979096914	TRASLADO BANCARIO		71.647.378,00
						Total	**71.647.378,00**

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Cuenta contable	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	244080	1.249.995,00
02	Estampilla Proadulto Mayor	41102701	3.333.320,00
03	Formulario	41102703	19.002,00
04	Estampilla Procultura	41102702	1.249.995,00
15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	243626	1.666.660,00
16	Contribución Especial de Obra Pública(FONSE)	411061	4.166.650,00
		Total	**11.685.622,00**

Son: SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Aprobó: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
ORDEN DE PAGO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Nro. OP 784 **Fecha** 13-Jul-2022

Identificación 901551032-8 **Tercero** UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN JURADÓ- CHOCÓ

Disponibilidades 458 **Compromisos** 1298

Tipo de presupuesto PRESUPUESTO ENTIDAD **Estado** APROBADO

Cuenta contable	Código	Resumido	Rubro egreso	Fuente financiación	Débitos	Créditos
550706	2.3.06.11.01.15	1221	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	500 - COFINANCIACION NACIONAL	83.333.000,00	-
240101	2.3.06.11.01.15	1221	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	500 - COFINANCIACION NACIONAL	-	71.647.378,00

Cuenta contable	Código	Deducción	Débitos	Créditos
244080	01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	-	1.249.995,00
41102701	02	Estampilla Proadulto Mayor	-	3.333.320,00
41102703	03	Formulario	-	19.002,00
41102702	04	Estampilla Procultura	-	1.249.995,00
243626	15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	-	1.666.660,00
411061	16	Contribución Especial de Obra Pública(FONSE)	-	4.166.650,00
		Totales	**83.333.000,00**	**83.333.000,00**
		IVA		**0,00**
		Total deducciones		**11.685.622,00**
		Neto a pagar		**71.647.378,00**

Son: OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Elaboró: 38795375 - Nancy Elena Clavijo Trejos

Aprobó: 38795375 - Nancy Elena Clavijo Trejos

Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
COMPROBANTE DE EGRESO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
945	21 de Julio de 2022	2022	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	41.667.000,00	36.231.288,00	

Tercero:
900958777-0 - H&H ARQUITECTURA

Descripción:
INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JURADO

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
756	1031	783	2.3.06.11.01.15	1221	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE **CICP:** 2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION **Fuente financiación:** 500 - COFINANCIACION NACIONAL **Producto MGA:** 4599011 - Sedes adecuadas **CPC:** 91138 - Servicios de la administracion publica relacionados con asuntos economicos comerciales y laborales **Sector:** 45 - GOBIERNO TERRITORIAL **Situación fondos:** C **BPIN:** 2021273720020	41.667.000,00

Total 41.667.000,00

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
914	SACUDETE AL PARQUE	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979096914	TRASLADO BANCARIO		36.231.288,00

Total 36.231.288,00

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Cuenta contable	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	244080	625.005,00
02	Estampilla Proadulto Mayor	41102701	1.666.680,00
03	Formulario	41102703	19.002,00
04	Estampilla Procultura	41102702	625.005,00
30	Retención en la Fuente por Contratos de Consultoria - 6%	243690	2.500.020,00
		Total	**5.435.712,00**

Son: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Aprobó: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Imprimé: 16698751 - VALENCIA PEREA FRANCISCO JAVIER

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
ORDEN DE PAGO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Nro. OP 783 **Fecha** 13-Jul-2022

Identificación 900958777-0 **Tercero** H&H ARQUITECTURA

Descripción INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JURADO

Disponibilidades 756 **Compromisos** 1031

Tipo de presupuesto PRESUPUESTO ENTIDAD **Estado** APROBADO

Cuenta contable	Código	Resumido	Rubro egreso	Fuente financiación	Débitos	Créditos
550706	2.3.06.11.01.15	1221	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	500 - COFINANCIACION NACIONAL	41.667.000,00	-
240101	2.3.06.11.01.15	1221	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	500 - COFINANCIACION NACIONAL	-	36.231.288,00

Cuenta contable	Código	Deducción	Débitos	Créditos
244080	01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	-	625.005,00
41102701	02	Estampilla Proadulto Mayor	-	1.666.680,00
41102703	03	Formulario	-	19.002,00
41102702	04	Estampilla Procultura	-	625.005,00
243690	30	Retención en la Fuente por Contratos de Consultoria - 6%	-	2.500.020,00

Totales	**41.667.000,00**	**41.667.000,00**
IVA		**0,00**
Total deducciones		**5.435.712,00**
Neto a pagar		**36.231.288,00**

Son: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Elaboró: 38795375 - Nancy Elena Clavijo Trejos

Aprobó: 38795375 - Nancy Elena Clavijo Trejos

Imprimé: 16698751 - VALENCIA PEREA FRANCISCO JAVIER

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024113011AH3177430939

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



5776 1-2

MUNICIPIO JURADO
CL 4-14 PALACIO MUNICIP
PUEBLO VIEJO
JURADO,CHOCO
Entrega: EM Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
5776

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2024**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 979096914
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 2037
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**130,738,395.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,447.00
Saldo Final:	**130,743,842.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	GCIA OFICIAL 203		5,447.00	130,743,842.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 986 DEL 2021

ANUAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCCION DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE JURADÓ (CHOCÓ)

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE JURADÓ CHOCÓ

PROYECTO (S): ANUAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE JURADÓ (CHOCÓ)

CUENTA (AHORROS) No : 979096914 DEL BANCO: DE BOGOTÁ

VALOR CONVENIO **$ 1.770.810.314,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.660.810.314,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 100.000.000,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
23/06/2021	GIRO 1	$ 300.000.000,00
7/09/2022	GIRO 2	$ 250.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 420.810.314,00
28/08/2024	GIRO 5	$ 500.000.000,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.470.810.314,00**
24/11/2023	GIRO 4: GIRO DEL MUNICIPIO	$ 100.000.000,00
		$ 1.570.810.314,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 979096914 A LA FECHA (1)

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
OBRA. S.A 04 DE 2021	UNION TEMPORAL JURADÓ	$ 1.125.000.000,00	$ 520.810.314,00	$ 1.645.810.314,00
INT.C.M 01 DE 2021	H&H+ARQUITECTURA	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.770.810.314,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
OBRA. S. A 04 DE 2021	ANTICIPO			5/07/2022	$ 125.879.995,00		$ 125.879.995,00
INT. C.M 01 de 2021				8/07/2023	$ 470.660.240,00		$ 470.660.240,00
				2/11/2023	$ 150.605.018,00	$ 39.696.644,00	$ 150.605.018,00
OBRA. S. A 04 DE 2021				12/12/2023	$ 301.205.018,00		$ 301.205.018,00
				1/10/2024	$ 390.115.663,00		
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 1.438.465.934,00**	**$ 39.696.844,00**	**$ 1.048.350.271,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/06/2021	$ 6.667,00
31/07/2021	$ 25.001,00
31/08/2021	$ 25.003,00
30/09/2021	$ 25.005,00
31/10/2021	$ 25.007,00
30/11/2021	$ 25.009,00
31/12/2021	$ 25.011,00
31/01/2022	$ 0,00
28/02/2022	$ 0,00
30/03/2022	$ 0,00
30/04/2022	$ 0,00
31/05/2022	$ 0,00
30/06/2022	$ 25.023,00
31/07/2022	$ 21.529,00
31/08/2022	$ 14.537,00
30/09/2022	$ 31.205,00
31/10/2022	$ 35.375,00
30/11/2022	$ 35.377,00
31/12/2022	$ 35.380,00
31/01/2023	$ 35.383,00
28/02/2023	$ 35.386,00
30/03/2023	$ 35.389,00
30/04/2023	$ 35.392,00
31/05/2023	$ 35.395,00
30/06/2023	$ 37.739,00
31/07/2023	$ 75.878,00
31/08/2023	$ 31.253,00
30/09/2023	$ 31.256,00
31/10/2023	$ 31.259,00
30/11/2023	$ 31.951,00
31/12/2023	$ 10.534,00
31/01/2024	$ 970,00
29/02/2024	$ 974,00
31/03/2024	$ 974,00
30/04/2024	$ 974,00
31/05/2024	$ 974,00
30/06/2024	$ 974,00
31/07/2024	$ 247,00
31/08/2024	$ 4.537,00
30/09/2024	$ 43.615,00
31/10/2024	$ 13.081,00
30/11/2024	$ 5.447,00
TOTAL (3)	**$ 854.711,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.570.810.314,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 1.438.465.934,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 854.711,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 854.711,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 133.199.091,00**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 133.199.091,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

NELY CRISTINA LEMOS TAMARA
Secretaria de Hacienda
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
ORDEN DE PAGO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Nro. OP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
1440	29 de Diciembre de 2023	2023	PRESUPUESTO ENTIDAD
Disponibilidad:	**Compromiso:**	**Estado:**	**Valor total:**
290	419	APROBADO	300.000.000,00

Tercero:
901551032 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:
Adición 01 al contrato S.A 01 de 2021 para realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacudete al parque ubicado en Juradó - Chocó pago parcial en el proximo pago aplicar deducciones de 450.000.000 de los 2 ultimos pago realizados

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.06.10.17	1229	Proyecto Sacudete al Parque **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL **Producto MGA:** 0 - No aplica **CPC:** 0 - No aplica **Sector:** 0 - NO APLICA	300.000.000,00

Total 300.000.000,00

TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL IVA	NETO A PAGAR
300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00

Son: TRESCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA
Secretario de Hacienda

Elaboró: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Aprobó: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
COMPROBANTE DE EGRESO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
2448	29 de Diciembre de 2023	2023	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	300.000.000,00	300.000.000,00	

Tercero:

901551032-8 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:

Adición 01 al contrato S.A 01 de 2021 para realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacudete al parque ubicado en Juradó - Chocó pago parcial en el proximo pago aplicar deducciones de 450.000.000 de los 2 ultimos pago realizados

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
290	419	1440	2.3.06.10.17	1229	Proyecto Sacudete al Parque **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL **Producto MGA:** 0 - No aplica **CPC:** 0 - No aplica **Sector:** 0 - NO APLICA	300.000.000,00
					Total	**300.000.000,00**

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
914	SACUDETE AL PARQUE	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979096914	TRASLADO BANCARIO		300.000.000,00
						Total	**300.000.000,00**

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Cuenta contable	Valor
		Total	**0,00**

Son: TRESCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Aprobó: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA

Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
ORDEN DE PAGO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Nro. OP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
513	28 de Noviembre de 2023	2023	PRESUPUESTO ENTIDAD
Disponibilidad:	**Compromiso:**	**Estado:**	**Valor total:**
290	419	APROBADO	150.000.000,00

Tercero:
901551032 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:
Adición 01 al contrato S.A 01 de 2021 para realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacudete al parque ubicado en Juradó - Chocó se hace un pago parcial en el pago final se aplican las deducciones

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.06.10.01	1179	Programa de Construcción, mejoramiento de la infraestructura municipal **CICP:** 2.3.2.01.01.001.03.19 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL **Fuente financiación:** 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION **Producto MGA:** 4599011 - Sedes adecuadas **CPC:** 91138 - Servicios de la administracion publica relacionados con asuntos economicos comerciales y laborales **Sector:** 45 - GOBIERNO TERRITORIAL **Situación fondos:** C	100.000.000,00
2.3.06.10.17	1229	Proyecto Sacudete al Parque **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL **Producto MGA:** 0 - No aplica **CPC:** 0 - No aplica **Sector:** 0 - NO APLICA	50.000.000,00

Total 150.000.000,00

TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL IVA	NETO A PAGAR
150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA
Secretario de Hacienda

Elaboró: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA
Aprobó: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA
Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE JURADO
NIT 891680402-7
COMPROBANTE DE EGRESO

Juradó
Camino al Desarrollo
Alcaldía Municipal

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
939	28 de Noviembre de 2023	2023	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	150.000.000,00	150.000.000,00	

Tercero:
901551032-8 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:
Adición 01 al contrato S.A 01 de 2021 para realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacudete al parque ubicado en Juradó - Chocó se hace un pago parcial en el pago final se aplican las deducciones

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
290	419	513	2.3.06.10.01	1179	Programa de Construcción, mejoramiento de la infraestructura municipal **CICP:** 2.3.2.01.01.001.03.19 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL **Fuente financiación:** 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION **Producto MGA:** 4599011 - Sedes adecuadas **CPC:** 91138 - Servicios de la administracion publica relacionados con asuntos economicos comerciales y laborales **Sector:** 45 - GOBIERNO TERRITORIAL **Situación fondos:** C	100.000.000,00
290	419	513	2.3.06.10.17	1229	Proyecto Sacudete al Parque **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL **Producto MGA:** 0 - No aplica **CPC:** 0 - No aplica **Sector:** 0 - NO APLICA	50.000.000,00
					Total	**150.000.000,00**

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
914	SACUDETE AL PARQUE	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979096914	TRASLADO BANCARIO		150.000.000,00
						Total	**150.000.000,00**

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Cuenta contable	Valor
		Total	**0,00**

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA
Aprobó: 38671182 - PAZ IBARGUEN GLORIA PATRICIA
Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

Alcaldía Municipal de Juradó

SECRETARÍA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
1196	02 de Octubre de 2024	2024	PRESUPUESTO ENTIDAD
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**	
APROBADO	390.115.663,00	331.579.311,00	

Tercero:

901551032-8 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y SEÑOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE URBANO EN EL MUNICIPIO DE JURADO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
549	768	1099	2.3.45.02.2.01.01.001.03.18.01	1314	Proyecto Sacúdete al Parque tipo 1 (convenio I 986-2021) M.I Actual **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	390.115.663,0(
					Total	**390.115.663,0(**

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
914	SACUDETE AL PARQUE	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979096914	TRASLADO BANCARIO		331.579.311,0(
					Total		**331.579.311,0(**

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Cuenta contable	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	244080	5.851.735,0(
02	Estampilla Proadulto Mayor	41102701	15.604.627,0(
03	Formulario	41102703	19.002,0(
04	Estampilla Procultura	41102702	5.851.735,0(
15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	243626	7.802.313,0(
16	Contribución Especial de Obra Pública(FONSE)	411061	19.505.783,0(
17	Impuesto de Industria y Comercio	410508	3.901.157,0(
		Total	**58.536.352,0(**

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

Aprobó: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

3212037936
FAX: 45213846
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Juradó Choco
NIT: 891680402-7

ORDEN DE PAGO

Nro. OP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
1099	01 de Octubre de 2024	2024	PRESUPUESTO ENTIDAD
Disponibilidad:	**Compromiso:**	**Estado:**	**Valor total:**
549	768	APROBADO	390.115.663,00

Tercero:
901551032 - UNIÓN TEMPORAL JURADO

Descripción:
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y SEÑOS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE URBANO EN EL MUNICIPIO DE JURADO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.45.02.2.01.01.001.03.18.01	1314	Proyecto Sacúdete al Parque tipo 1 (convenio I 986-2021) M.I Actual **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	390.115.663,00
		Total	**390.115.663,00**

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	5.851.735,00
02	Estampilla Proadulto Mayor	15.604.627,00
03	Formulario	19.002,00
04	Estampilla Procultura	5.851.735,00
15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	7.802.313,00
16	Contribución Especial de Obra Pública(FONSE)	19.505.783,00
17	Impuesto de Industria y Comercio	3.901.157,00
	Total	**58.536.352,00**

TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL IVA	NETO A PAGAR
390.115.663,00	58.536.352,00	0,00	331.579.311,00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Secretario de Hacienda

Alcalde

Elaboró: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

Aprobó: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

Imprimé: 1077456997 - NELY CRISTINA LEMOS TAMARA

3212037936
FAX: 45213846
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Juradó Choco
NIT: 891680402-7

Outlook

SOLICITUD DE ACTUALIZACION DEL AMPARO DE LA GARANTIA - CONVENIO 986_21 - JURADÓ CHOCÓ

Desde Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>
Fecha Mié 11/12/2024 20:21
Para ID1229 <alcaldia@jurado-choco.gov.co>
CC secretariadeplaneacionyo secretariadeplaneacionyo <secretariadeplaneacionyo@jurado-choco.gov.co>

1 archivo adjunto (329 KB)
08.01. MINUTA - SEXTA PRORROGA JURADÓ - 986 DE 2021.pdf;

Dr.
DENIO JIMENEZ RIVAS
Alcalde
Alcaldía Municipio de Juradó - Departamento del Chocó
Edificio de la Alcaldía Municipal - Barrio Pueblo Viejo
alcaldia@jurado-choco.gov.co

Arq.
CARLOS GONZÁLEZ NEITA
Supervisor del Convenio por el Municipio
Edificio de la Alcaldía Municipal - Barrio Pueblo Viejo
secretariadeplaneacionyo@jurado-choco.gov.co

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el pasado 28 de noviembre de 2024, se suscribió la sexta prorroga al convenio No. 986 de 2021, suscrito con el Municipio de Jurado Chocó.

Dicho lo anterior, y atendiendo lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN DE AMPAROS VIGENTES. **EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía única** constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el convenio.

Así las cosas, la supervisión del Ministerio en cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento de supervisión del Ministerio solicita de manera INMEDIATA, con llamado de urgencia, actualizar el amparo de la garantía teniendo en cuenta la última actuación (sexta prorroga)

Nota 1. una vez el municipio haya expedido la póliza, firmarla por el representante legal y cargarla al SECOP II, enviar evidencia (Pantallazo) para su aprobación por parte de la oficina de gestión contractual del Ministerio del Interior.
Nota 2. Se anexa la minuta de la sexta prorroga

Cordialmente,

--

Dario Fernando Cordoba Jurado
Supervisión de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: dario.cordoba@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

SOLICITUD DE SUSPENCION CONVENIO.

Desde secretariadeplaneacionyo secretariadeplaneacionyo <secretariadeplaneacionyo@jurado-choco.gov.co>
Fecha Vie 13/12/2024 18:43
Para Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (727 KB)
1. CARTA RTL parque sacudate.pdf; SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONVENIO .pdf;

Ingeniero
Dario Fernando Cordoba
Cordial Saludo,

Adjunto al presente correo le envío la carta de proceso de certificación de RETIE Y RETILAP; solicitud de suspensión del convenio interadministrativo N° 986 de 2021, entre el municipio de Juradó y el Ministerio del Interior. por la motivación en él expuestas.

Con toda la atención,

Carlos Ivan Gonzalez Neita
Secretario de Planeación y Obras Públicas,
Municipio de Juradó.

Juradó-Chocó 13 de diciembre del 2024
MJDA-200-147

SEÑORES
MINISTERIO DEL INTERIOR.
FONSECON
L. C.
Ingeniero.
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del convenio
Ingeniero.
DARIO FERNANDO CORDOBA JURADO
Supervisor de apoyo.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION A N° 6 al Convenio Interadministrativo N.° 986 de 2021

Cordial Saludo,

DENIO JIMENEZ RIVAS, mayor de edad, actuando en calidad de representante legal del Municipio de Jurado, identificado con Nit° 891680402-7, según acta de posesión N° 01 realizada en la Notaria Única del Circulo de Jurado el día 28 de diciembre de 2023, a través del presente me dirijo ante ustedes, a fin de solicitar la suspensión N°6 por el término de **tres (3) meses** del Convenio Interadministrativo N.° 986 de 2021 cuyo objeto es ***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE JURADÓ (CHOCÓ).*** debido a las dificultades presentadas en el transporte y la gestión de materiales del componente eléctrico necesarios para la ejecución y culminación del contrato en curso.

La presente solicitud se eleva por motivos que han impedido el desarrollo de la actividad concerniente a la certificación del RETIE Y RETILAP, que a continuación se relacionan:

- En este sentido, informo que estaba previsto que el barco encargado del transporte de los materiales desde Buenaventura arribara a Juradó el día jueves 05 de diciembre de la presente vigencia. Sin embargo, por razones logísticas, el barco solo logró llegar el día 09 de diciembre del presente año, ocasionando un retraso significativo en el desarrollo de las actividades programadas con este fin.

- la empresa encargada de prestar el servicio manifiesta su disposición para realizar el diagnóstico y certificación de los requisitos RETIE, RETILAP y la conexión final de la red de energía. No obstante, debido a trámites administrativos inherentes a estos procesos, propio de la empresa certificadora, dichas certificaciones y la conexión final solo podrían ser gestionadas a partir del mes de enero de 2025.

- En relación con el oficio radicado No. 2024-2-003122-064938 del 04 de diciembre de 2024, en el cual se hace la recomendación del posible incumplimiento por parte del municipio al cronograma del convenio, aclaramos que queda pendiente solo las actividades finales de instalación eléctrica, como son la obtención de las certificaciones RETIE, RETILAP y la conexión final.

- Que de acuerdo con el informe semanal N° 48 de interventoría, la obra de infraestructura presenta una ejecución del 100%, quedando solo pendiente por ejecutar la certificación de RETIE, RETILAP.

Con Esta medida busca no solo asegurar el cumplimiento del 100% del objeto del convenio, sino también mitigar posibles afectaciones administrativas derivadas de la no ejecución en la presente vigencia. Reafirmamos nuestro compromiso con los fines establecidos, que se reflejaran en la satisfacción de una necesidad sentida para la población

Juradoseña y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para dar solución a esta situación.

En virtud de lo anterior, dadas las circunstancias sobrevinientes ajenas a las partes y en aras de satisfacer plenamente la necesidad que motivó la celebración del convenio referido en precedencia, y atendiendo a los fines del contrato estatal y los principios de la función pública, es de vital importancia que se realice la **suspensión por tres (3)** del Convenio Interadministrativo N.° 986 de 2021

Anexo, hace parte de este documento CARTA DE PROCESO DE CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP.

Atentamente,

BENIO JIMÉNEZ RIVAS
Alcalde
Municipio de Juradó.

CARLOS I. GONZÁLEZ NEITA
Secretario de planeación y OP.
Supervisor del Municipio.

RTL CERTIFICATIONS S.A.S

Bogotá, 13 diciembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESARLE

REF: CARTA DE PROCESO DE CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP.

Por medio de la presente yo SANTIAGO ARANGO PÉREZ, mayor de edad identificado con la Cédula de ciudadanía No. 1087549320 en mi condición de Inspector RETIE de la empresa RTL CERTIFICATIONS S.A.S. identificada con NIT No. 900.746.480-9, me permito informar que el proyecto SACUDATE AL PARQUE TIPO1 ubicado en el municipio de jurado-choco de uso final para un parque, se encuentra actualmente en trámite paracertificación de conformidad con el RETIE y RETILAP.

Se realizará visita final de inspección la cual está programada para el día 20 de diciembre del 2024, ya que fue confirmado por el contratista la terminación de la obra, se espera que los dictámenes sean emitidos en untiempo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la inspección final, que no tenga observaciones y toda la documentación requerida este completa y al día.

CRONOGRAMA A SEGUIR.

1. Visita de inspección final: 20/12/2024.
2. Análisis de información entregada por el contratista: 15/01/2025.
3. Fecha probable de la expedición del certificado RETIE y RETILAP: 15/0272025.

Este documento se emite a solicitud del contratante, y NO reemplaza el certificado de conformidad RETIE y RETILAP

Cordialmente:



SANTIAGO ARANGO PEREZ
Inspector RETIE, RTL Certifications S.A.SMP:
QN205-122618
CEL: 312 426 9069

Outlook

SOLICITUD DE TRAMITE - SUSPENSION No.2 - CNV_986_21 - JURADÓ_CHOCÓ

Desde Dario Fernando Cordoba Jurado <dario.cordoba@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 17/12/2024 19:14
Para gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Maria del Rosario Arbelaez Lozano <maria.arbelaez@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (10 MB)

SOLICITUD DE TRAMITE - SUSPENSION No.2 - CNV_986_21 - JURADÓ_CHOCÓ.pdf; A17 - C986 DE 2021 - JURADÓ (CHOCO) - 2DA SUSPENSIÓN MRA.docx;

Cordial saludo,

De manera atenta, con ocasión al próximo vencimiento del convenio, la supervisión por parte del Ministerio del Interior, solicita amablemente adelantar el trámite de Suspensión No.2, al convenio interadministrativo No.986 – 2021, suscrito entre la Nación - Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana - FONSECON con el municipio de El Juradó– Chocó, cuyo objeto es: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto SACUDETE al parque tipo 1 en el municipio de Juradó (Chocó)".*

Cordialmente,

--

Dario Fernando Cordoba Jurado
Supervisión de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
E-mail: dario.cordoba@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co