
ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA - ADECUACIONES SALIDA BOYACÁ

ÍTEM	SUMINISTRO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE 20 PIES.	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESTAURACIÓN DE CONTENEDOR MARÍTIMO CON DETALLADO TIPO OFICINA 20FT CON PAREDES Y TECHO FORRADO EN DRYWALL CON TERMOACÚSTICO EN FRESCASA Y ACABADO EN PINTURA TIPO VINILO COLOR BLANCO	GBL	1	$ 17.014.000	$ 17.014.000
2	ACABADO EXTERNO EN PINTURA TIPO ESMALTE COLOR AZUL ESPAÑOL	GBL	1	$ 2.401.000	$ 2.401.000
3	GUARDA ESCOBA COLOR SIMILAR AL PISO	GBL	1	$ 830.400	$ 830.400
4	AIRE ACONDICIONADOS 12.000 BTU	UND	2	$ 3.050.000	$ 6.100.000
5	TOMACORRIENTE SENCILLO 220V	UND	2	$ 146.000	$ 292.000
6	TOMACORRIENTE DOBLE 110V	UND	4	$ 89.000	$ 356.000
7	PUERTA DE ACCESO EN LAMINA DE CONTENEDOR 0,90M ANCHO X 2,10M ALTO CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CHAPA TIPO POMO, ACABADO E PINTURA ESMALTE COLOR AZUL ESPAÑOL	UND	2	$ 1.442.000	$ 2.884.000
8	VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,00M X 1,00M	UND	2	$ 706.700	$ 1.413.400
9	VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 DE 1,00M X 0,30M	UND	2	$ 497.000	$ 994.000
10	LÁMPARAS LED DE INCRUSTAR 24W	UND	5	$ 99.500	$ 497.500
11	TABLERO DE CIRCUITOS	GBL	1	$ 326.500	$ 326.500
12	PISO VINÍLICO ALTO TRÁFICO GRIS 15 METROS CUADRADOS	GBL	1	$ 1.893.700	$ 1.893.700
13	INTERRUPTOR SENCILLO PORCADA ÁREA	UND	4	$ 91.500	$ 366.000
14	RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA CONDUIT EMBEBIDA EN LOS MUROS	GBL	1	$ 1.486.400	$ 1.486.400
15	SISTEMA DE BREAKER PLUG 32 AMPERIOS Y/O REQUERIDO PARA CONEXIÓN A SUMINISTRO ELÉCTRICO	GBL	1	$ 455.900	$ 455.900
16	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA Y SUPERFICIE EN MADERA	UND	1	$ 1.038.000	$ 1.038.000
17	SILLAS CON RODACHINAS Y APOYA BRAZOS AJUSTABLES ESPALDAR Y ALTURA, COLOR NEGRO	UND	1	$ 555.000	$ 555.000
18	BAÑO DOTADO SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA ACABADOS INSTITUCIONALES	GBL	1	$ 3.157.700	$ 3.157.700
19	EXTRACTOR DE AIRE 15X15CM	UND	2	$ 239.000	$ 478.000
20	PUERTA EN MADERA CON CHAPA TIPO POMO PARA ACCESO BAÑO DIMENSIONES 0,80M X 2,10M	UND	1	$ 719.100	$ 719.100
21	PUERTA EN MADERA CORREDIZA PARA ÁREA DE RACK, DIMENSIONES 0,90 X 2,10, INCLUYE SISTEMA, HERRAJES Y CHAPA, ACABADO EN COLOR BLANCO.	UND	1	$ 979.200	$ 979.200
22	TRANSPORTE DE CONTENEDOR A SITIO FINAL DE INSTALACIÓN, INCLUYE CAMABAJA, MONTACARGAS Y DEMAS REQUERIDO PARA SU UBICACIÓN FINAL.	GBL	1	$ 2.468.645	$ 2.468.645
				SUBTOTAL	$ 46.706.445
				IVA	$ 8.874.224
				TOTAL	$ 55.580.669

FIRMA



Jose Antonio Arias Castro
R/L Concreambiente S.A.S