ACTA No. 4182.010.26.1.1	FECHA:	21/ene/2025
	HORA INICIAL:	7:15 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No.12 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	7:30 a.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 1 – Piso 2, Despacho de la Dirección	

ASISTENTES:

Walter Camilo Murcia Lozano – Director UAESP
Andrea Vivas – UAESP – Contratista.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Stephany Montoya Cardona – UAESP – Contratista.
Marcela Córdoba Arce – UAESP – Contratista.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A
Juan Fernando Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE.
María Paula Guerrero - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Frank Ramírez - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Representante Legal Interventoría.
María del Rosario Cuellar – Invitada
Luis Fernando García Arizabaleta – Invitado

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de avances de ejecución de obra.
2. Revisión de Compromisos anteriores.
3. Estado del trámite de reinicio y prorroga de la obra e interventoría.
4. Solicitud de Adicional.
5. Establecimiento de nuevos compromisos.

DESARROLLO:

El comité se desarrolló en el despacho del Director de la UAESP (Taller 1 – Piso 2) y los temas tratados fueron:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1. PRESENTACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA

A solicitud del Director Walter Camilo Murcia Lozano, el Ingeniero Julio Aroca informó que, a la fecha, la obra tienen un avance de ejecución física del proyecto equivalente al 89%, que ya se construyeron el 100% de las cámaras tipo B de EMCALI y que se ha instalado el 100% de la tubería, quedando faltando actividades como: a) suministro e instalación de tapas para algunas cajas de inspección de acometidas domiciliares, b) retiro de RCD, c) limpieza de obra y algunos detalles menores. Además, informó que a la fecha se le ha cancelado al contratista dos pagos parciales que sumados equivalen al 79,4% del valor total contratado, lo cual indica que la obra esta equilibrada.

2. REVISION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ PASADO

El ingeniero Aroca presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité del día 17 de diciembre de 2024, a saber:

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE -	Antes del 31 de diciembre de 2024	Si	El contratista presenta un avance real del 89%
Enviar balance a la interventoría para saber el monto exacto del adicional a solicitar.			Si	La interventoría reportó a la UAESP que el contratista le envió el balance y el monto exacto del adicional a solicitar.
Tener para el día 27 de diciembre el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance y curva "S".	Evelyn Tatiana Diaz Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	31 de diciembre de 2024	Si	La interventoría envio el día 27 de diciembre de 2024 la presentación mediante archivo en Power Point.
Estar pendiente de que el contratista no le baje el ritmo a la obra en esta temporada decembrina.	Julio Aroca UAESP Evelyn T. Diaz CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024	Si	La última visita se realizó el 27 de diciembre de 2024.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Actualizar pólizas en Secop II	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE. Evelyn Tatiana Diaz CONSORCIO MINTY INFINITA	20 de diciembre de 2024	Si	Las pólizas de los contratos de 561-2024 y 563-2024 ya se encuentran actualizadas en el Secop ii
Continuar con el tramite de la suspensión de contratos 561-2024 y 563-2024	Julio Aroca UAESP	23 de diciembre de 2024	Si	A los contratos de Obra (561-2024) y de interventoría (563-2024), le fueron legalizadas y subidas las suspensiones el 24 de diciembre de 2024.

3. ESTADO DEL TRÁMITE DE REINICIO Y PRORROGA DE LA OBRA E INTERVENTORIA

El Ingeniero Julio Aroca manifestó que el día 27 de enero de 2025, el contratista solicitó a la interventoría el reinicio y prórroga al plazo contractual inicial equivalente a treinta (30) días calendario (lo anterior informando mediante oficio que ya se superaron las causales que generaron la suspensión y argumentando técnicamente el tiempo de solicitud de prórroga). Así mismo la interventoría evaluó y dio aval a la solicitud de reinicio y prórroga enviando copia de la documentación al Director de la UAESP y al supervisor del contrato (el día 28 de enero de 2025). El Supervisor y su apoyo enviaron la información a los abogados de contratación para la evaluación y aprobación el día 29 de enero de 2025, junto con la justificación pertinente.

4. SOLICITUD DE ADICIONAL

El Ing. Juan Carlos Jurado, preguntó sobre el estado de la solicitud del adicional, a lo cual el Ing. Julio Aroca contestó que la documentación completa ya fue presentada la semana pasada a la Ing. Sandra Cortez para la respectiva gestión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

El Director Walter Camilo Murcia solicitó al ingeniero julio Aroca realizar visita de inspección técnica a la obra, en el marco del apoyo a la supervisión del contrato de interventoría a fin de constar el avance de ejecución física reportado por el contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Quinchia – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	Antes del 7 de febrero de 2025
Continuar con el trámite de reinicio de obra y prorroga al tiempo contractual inicial de contratos 561-2024 y 563-2024	Julio Aroca UAESP	7 de febrero de 2025
Realizar visita de inspección técnica en el marco del apoyo a la supervisión del contrato de interventoría	Julio Aroca UAESP	4 de febrero de 2025

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista 2025

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA C.
CONTRATISTA

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS JURADO R.
CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

FECHA:	31 / 01 / 2025
HORA INICIAL:	7:05 a.m.
HORA FINAL:	7:20 a.m.
LUGAR:	UAESP - Taller 7, Piso 2 - Despacho del Director

OBJETIVO: Realizar comité No. 12 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y Contrato de Interventoria No. 4182.010.26.1.563-2024 "Realizar obras de Mejoramiento PTARD y red de alcantarillado vereda El Pajui fase III - C. Leonera"

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1.	Juan F Quinchia K	Contratista	3005260491	proyectos@proyectos.com	
2	Nora Patricia Guerrero C	Interventoría	3044424886	nora.guerrero.202@gmail.com	
3	Rosario Cuellar	Interventoría	3012170882	rosecuellar@outlook.com	
4)	Evelyn Tatiana Diaz	Interventoria	3138858453	ediazinterventoria@gmail.com	
5	Julio Cesar Aroca Calvo	UAESP	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	
6	Stephano Montoya Cardona	UAESP	3173947201	mstephan1291@Gmail.com	
7	Luis Fernando Garcia	Invicados	3155766168	[illegible]	
8	Frank Ramirez	Interventoría	3173735764	frankingcivil19@gmail.com	
9	JUAN E MUÑOZ	UAESP	3104461412	[illegible]	
10	Andrea Ortiz	UAESP	3148424	[illegible]	
11	Walter Camilo Murcia Lozano	UAESP	3023896659	walter.murcia@caligov.co	
12	Miranda Cardona	UAESP	5203631874	[illegible]	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.