Bogotá D.C 12 de octubre de 2024.

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME.
Dr. ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Alcaldesa Encargada Local de Usme
Ciudad.

Asunto: Informe Mensual correspondiente al periodo comprendido del 12 de septiembre del 2024 al 11 de octubre de 2024.

Referencia: Contrato de Interventoría No.727 de 2024, y Contrato de Obra No.726 de 2024.

Después de la revisión de documental preliminar y las vías priorizadas por la Alcaldía Local de Usme, la Interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS, hace entrega del Primer Informe Ejecutivo de Interventoría del contrato de obra No.727 de 2024 cuyo objeto es **: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C",** bajo la ejecución del contratista **CONSORCIO SAN PROTO**.

Cordialmente.

Ing. CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA.
Director de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 727 DE 2024

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C. DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACION DE OBRA PUBLICA FDLU-CMA-005-2024



INFORME LEGAL, FINANCIERO Y TÉCNICO EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No. 01

Periodo Del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2024

BOGOTA D.C.


Firma:	**Firma:** 	**Versión:**
Elaboro: Andrés Caballero **Cargo:** Residente Técnico	**Reviso:** Carlos Arámbula **Cargo:** Director de interventoría	**0.1**

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 6
   2.1 Introducción 6
   2.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 7
   2.3 Listado de pólizas por parte de la interventoría 8
3. CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 9
   3.1 Forma de pago. 9
   3.2 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA. 9
4. INFORMACIÓN TÉCNICA 11
   4.1 Introducción. 11
   4.2 Estado de la obra durante el periodo de ejecución. 11
   4.3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA. 15
BARRIO EL CURUBO 15
BARRIO EL COMUNEROS 18
BARRIO OASIS 2 20
NUEVO PORVENIR 21
BARRIO TENERIFE 22
   4.3.1 Diseños de pavimento 22
   4.3.2 Diseños andenes 23
   4.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA. 24
   4.5 Actividades desarrolladas 25
5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 25

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Perfil y responsable INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS 5
Tabla 2 Perfil y responsable CONSORCIO SAN PROTO 5
Tabla 3 Información de contrato de interventora 727 de 2024 7
Tabla 4 Información de contrato de obra 726 de 2024 7
Tabla 5 Póliza interventoría Aseguradora Solidaria 8
Tabla 6 Póliza obra seguros del estado 9
Tabla 7 ESTADO ACTUAL DE CUENTA CONSORCIO SAN PROTO 10
Tabla 8 ESTADO DE CUENTA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS 10
Tabla 9 Listado CIV a intervenir localidad de USME 14
Tabla 10 Oficios generados por Interventoría 24
Tabla 11 Seguimiento a comités de obra 25

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Mapa localidades de Bogotá D.C. 2017 (http://www.usme.gov.co/mi-localidad/mapas/mapa-la-localidad-5a-usmehttp://www.bogota.gov.co/localidades/mapa) 6
Ilustración 2 Diseño de pavimento sugerido 2028 22
Ilustración 3 Diseño de pavimento suministrado por CONSORCIO SAN PROTO 23
Ilustración 4 Ilustración diseño andenes 2018 23
Ilustración 5: Estructura de andenes diseño 2018 23
Ilustración 6: Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024 24

LISTADO DE ANEXOS

anexo 1 26

1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Usme (FDLU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, cuyo objeto es ***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"*** que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO SAN PROTO** con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra **No.726 de 2024** cuyo objeto es "**REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"**

Este informe mensual resume los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el ***12 de septiembre al 11 de octubre del 2024***, del contrato de Interventoría **No.727 de 2024** entre el **FDLU** e **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.**

Por consiguiente. este documento presenta los aspectos que se han presentado en la ejecución del contrato de obra, por una parte se relaciona toda la información contractual sobre el Contrato de Obra No.726 de 2024 y el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, así como generalidades del proyecto las especificaciones de los contratos involucrados y los diferentes participantes dentro de la ejecución del proyecto.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS ARÁMBULA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ANDRÉS CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARÁMBULA

Tabla 1 Perfil y responsable INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	JOTAM MAESTRE DIAB
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	ANDREA CAROLINA AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LORA

Tabla 2 Perfil y responsable CONSORCIO SAN PROTO

Seguidamente se presenta el aspecto legal y financiero de ambos contratos, en donde se expondrá el balance financiero actualizado según el periodo del informe y se analizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra, finalmente se presentan las actividades desarrolladas por la interventoría durante la fase inicial del proyecto. Por último, el informe presenta las conclusiones y/o recomendaciones halladas en la ejecución de los contratos.)
Este informe hace parte de los compromisos y obligaciones asumidos por la Interventoría y que están establecidos en el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, así como las disposiciones de la legislación vigente, el Estatuto General de Contratación Pública, así como la demás normativa que lo regule, modifique o complemente.

2. GENERALIDADES

2.1 Introducción

El FDLU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento, conservación, rehabilitación y/o reconstrucción de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio No. FDLU-LP-004-2024 celebró el contrato de Obra No.726 de 2024, que tiene como objeto **REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"** para intervenir las vías de la localidad, cuyo contratista es el **CONSORCIO SAN PROTO.**

Los segmentos viales por intervenir se encuentran en la Localidad de Usme




Ilustración 1Mapa localidades de Bogotá D.C. 2017 (http://www.usme.gov.co/mi-localidad/mapas/mapa-la-localidad-5a-usmehttp://www.bogota.gov.co/localidades/mapa)

2.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

En la Tabla 1 y Tabla 2 se exponen las especificaciones generales propias de la interventoría como el de obra.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 727 DE 2024	
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C
Numero de contrato:	727 de 2024
Plazo:	Doce (12) Meses.
Valor del contrato interventoria:	$ 1.500.000.000
Fecha de Inicio	12 de Agosto de 2024
Fecha Final	11 de Agosto de 2025

Tabla 3 Información de contrato de interventora 727 de 2024

CONTRATO DE OBRA No. 726 DE 2024	
OBJETO:	“REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C.”
Numero de contrato:	726 de 2024
Valor del contrato obra:	$ 15.000.000.000
Plazo:	Doce (12) Meses.
Fecha de Inicio:	12 de Agosto de 2024
Fecha Final:	11 de Agosto de 2025

Tabla 4 Información de contrato de obra 726 de 2024

2.3 Listado de pólizas por parte de la interventoría

PÓLIZAS CIN 727 DE 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 980-47-994000028706
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato	17/07/2024	09/02/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/07/2024	09/08/2028
Calidad del servicio	17/07/2024	09/08/2030

Tabla 5 Póliza interventoría Aseguradora Solidaria

PÓLIZAS COP 726 DE 2024		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Cumplimiento No. 64-44-101232028
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato	12/08/2024	12/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/08/2024	12/08/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/08/2024	12/08/2028

Estabilidad de la obra	5 años	
PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION		Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101076747
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**
Póliza de RCE	12/08/2024	12/08/2025

Tabla 6 Póliza obra seguros del estado

3. CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

3.1 Forma de pago.

El valor del contrato se pagará así:
I. Pago por el 90% del valor total del contrato en once (11) pagos mensuales iguales mes vencido a partir de la suscripción del acta de inicio. El contrato se suscribe a precio global, por lo tanto, si las obras se ejecutan en menor plazo que el máximo pactado, al interventor se le pagará en la última cuenta parcial lo que equivalga a completar el 90% del valor del contrato.
II. El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así**:**
a) Un cinco por ciento (5%) del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo final de las obras, la entrega de la documentación del contrato de obra al momento del pago y la entrega del borrador del acta de liquidación contrato de obra, con los lineamientos y documentos requeridos por parte del FONDO para la suscripción de esta y estará supeditado al recibo a satisfacción de estos documentos, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme.

3.2 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.

CONSORCIO SAN PROTO a la fecha de este informe se realiza el primer corte de obra con un avance de ejecución en los frentes de trabajo por un valor $ 495.444.921 correspondiente al 3,30%, pero a la fecha no ha recibido anticipo para inicio de obra **(EL NO PAGO DEL ANTICIPO NO LO EXIME DE INICIAR ACTIVIDADES DE OBRA NI PRELIMINARES)**, por otra parte, **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** a la fecha de este informe presenta el cobro No. 2 al contrato de interventoría 727 de 2024 por un valor $ 122.727.273 correspondiente al 8.18 % del valor con un acumulado a la fecha del 16.36% del valor total del contrato

COP 726 DE 2024

90% CONTRATO		$ 13.500.000.000	**ADICIONES**	
10% LIQUIDACIÓN		$ 1.500.000.000	**ADICION 1**	
VALOR TOTAL INICIAL		$ 15.000.000.000	**ADICION 2**	
VALOR COBRADO ACUMULADO		$ 495.444.321		
ANTICIPO		$ 4.500.000.000		
			% COBRADO ACUMULADO:	**3,30%**
			POR COBRAR	$ 14.504.555.679

PAGO	% CONTRATISTA	VALOR TEORICO	VALOR REAL CONTRATISTA	PERIODO
1	3,30%		$ 495.444.321	12 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10% LIQUIDACION		$ 1.500.000.000		
TOTAL	**3,30%**	**$ 1.500.000.000**	**$ 495.444.321**	

Tabla 7 ESTADO ACTUAL DE CUENTA CONSORCIO SAN PROTO

CIN 727 DE 2024

90% CONTRATO		$ 1.350.000.000	ADICIONES	
10% LIQUIDACION :		$ 150.000.000	ADICION 1	
VALOR TOTAL INICIAL		$ 1.500.000.000	ADICIÓN 2	
VALOR COBRADO ACUMULADO		$ 245.454.545	ADICION 3	
% RELACION CONTRATISTA		10,00%	% COBRADO ACUMULADO:	16,36%
			POR COBRAR	$ 1.254.545.455

	PAGO	%INTERVENTORIA	VALOR TEORICO	VALOR REAL INTERVENTORIA	PERIODO
90% EN 11 COBROS FIJOS Y 10 % A LIQUIDACION	1	8,18%		$ 122.727.273	12 DE AGOSTO DE 2024 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	2	8,18%		$ 122.727.273	12 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
10% LIQUIDACION :			$ 150.000.000		
TOTAL		16,36%	$ 150.000.000	$ 245.454.545	

Tabla 8 ESTADO DE CUENTA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

4.1 Introducción.

En este capítulo se presentará el estado de los frentes de obra durante el periodo que comprende este informe mensual, en el cual se expondrá la actualización de la programación de obra.

Color amarillo los CIV en los con los cuales se encuentra alguna anomalía, de la cual ya se solicitó aclaración al FDLU.
De color azul los CIV que se encuentran en prioridad para su ejecución.

4.2 Estado de la obra durante el periodo de ejecución.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION						
No.	**CIV**	**BARRIO**	**NOMENCLATURA**			**ESTADO**
				DESDE	**HASTA**	
1	5002744	EL CURUBO	CALLE 80 S	2 E	3 E	PENDIENTE DISEÑO PARA PODER EJECUTAR
2	5002640	EL CURUBO	CALLE 79 S	2 E	3 E	PRIORIZADO
3	5002637	EL CURUBO	CALLE 79 S	4 E	3 E	PRIORIZADO
4	5008103	COMPOSTELA 1 SECTOR	CALLE 84 B SUR	TRANS. 2 ESTE	CRA. 3 B ESTE	POR DEFINIR INICIO
5	5003108	COMPOSTELA 1 SECTOR	CARRERA 4 ESTE	CALLE 81 C SUR	CALLE 82 SUR	POR DEFINIR INICIO
6	30001909 (5003108)	COMPOSTELA 1 SECTOR	CARRERA 4 ESTE	CALLE 82 SUR	CALLE 82 BIS SUR	POR DEFINIR INICIO
7	5006138	LA ESMERALDA	CARRERA 3	DIAGONAL 102 SUR	TRANSVERSAL 3 A	POR DEFINIR INICIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION						
No.	**CIV**	**BARRIO**	**NOMENCLATURA**			**ESTADO**
				DESDE	**HASTA**	
8	5006112	LA ESMERALDA	CARRERA 3	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 102 SUR	POR DEFINIR INICIO
9	5006100	LA ESMERALDA	CARRERA 3	DIAGONAL 101 BIS SUR	DIAGONAL 101 A SUR	POR DEFINIR INICIO
10	5006257	URBANIZACION VIRREY	CARRERA 2 B	DIAGONAL 101 A SUR	DIAGONAL 102 SUR	POR DEFINIR INICIO
11	5006217	URBANIZACION VIRREY	CARRERA 2 B	DIAGONAL 101 BIS SUR	DIAGONAL 101 A SUR	POR DEFINIR INICIO
12	5006194	URBANIZACION VIRREY	CARRERA 2 B	DIAGONAL 101 SUR	DIAGONAL 101 BIS SUR	POR DEFINIR INICIO
13	5006177	URBANIZACION VIRREY	CARRERA 2 B	DIAGONAL 100 F SUR	DIAGONAL 101 SUR	POR DEFINIR INICIO
14	5006145	URBANIZACION VIRREY	CARRERA 2 B	DIAGONAL 100 D SUR	DIAGONAL 100 F SUR	POR DEFINIR INICIO
15	5005773	LOS COMUNEROS	KR 2 B ESTE	CALLE 97 SUR	CALLE 97 A SUR	PRIORIZADO
16	5005697	LOS COMUNEROS	KR 2 B ESTE	CALLE 92 B SUR	CALLE 97 A SUR	PRIORIZADO
17	5007376	EL OASIS	CALLE 132 SUR	KR 14 I	KR 14 H	PRIORIZADO
18	5010066	EL OASIS	CALLE 132 SUR	KR 14 H	KR 14 G	PRIORIZADO
19	5010212	NUEVO PORVENIR	CALLE 105 SUR	TRANS.6 A ESTE	KR 7 ESTE	PRIORIZADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION						
No.	**CIV**	**BARRIO**	**NOMENCLATURA**			**ESTADO**
				DESDE	**HASTA**	
20	5010212	NUEVO PORVENIR	CALLE 105 SUR	kR 7 ESTE	KR 7 BIS	PRIORIZADO
21	5006956	NUEVO PORVENIR	CALLE 105 SUR	KR 7 BIS	KR 7 BIS A	PRIORIZADO
22	5010211	NUEVO PORVENIR	CALLE 105 SUR	KR 7 BIS ESTE	KR 7 A	PRIORIZADO
23	5007137	EL UVAL DOS	CARRERA 6 ESTE	CALLE 110 SUR	CALLE 106 SUR	POR DEFINIR INICIO
24	5007171	EL UVAL DOS	CARRERA 6 DESTE	CALLE 110 SUR	CALLE 107 SUR	POR DEFINIR INICIO
25	5007085	EL UVAL DOS	CARRERA 6 D ESTE	CALE 107 SUR	CALLE 106 SUR	POR DEFINIR INICIO
26	5003490	TENERIFE	CARRERA 14 C	CALLE 92 A SUR	CALLE 92 B SUR	POR DEFINIR INICIO
27	5003420	TENERIFE	CARRERA 14 C	CALLE 92 B SUR	CALLE 92 DUR	POR DEFINIR INICIO
28	5003343	TENERIFE	CARRERA 14 C	CALLE 92 SUR	CALLE 91 A SUR	POR DEFINIR INICIO
29	5003292	TENERIFE	CARRERA 14 C	CALLE 91 A SUR	CALLE 91 BIS SUR	POR DEFINIR INICIO
30	5003206	TENERIFE	CARRERA 14 C	CALLE 91 BIS SUR	CALLE 91 SUR	POR DEFINIR INICIO
31	5002997	DOÑA LILIANA	CARRERA 13 A ESTE	CALLE 81 B BIS SUR	CALLE 81 C SUR	POR DEFINIR INICIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION						
No.	**CIV**	**BARRIO**	**NOMENCLATURA**			**ESTADO**
				DESDE	**HASTA**	
32	5002916	DOÑA LILIANA	CARRERA 13 A ESTE	CALLE 81 B BIS SUR	CALLE 81 B BIS SUR	POR DEFINIR INICIO
33	5002813	DOÑA LILIANA	CARRERA 13 A ESTE	CALLE 81 B SUR	CALLE 81 B SUR	POR DEFINIR INICIO
34	5002998	DOÑA LILIANA	CARRERA 13 B ESTE	CALLE 81 C SUR	CALLE 81 C SUR	POR DEFINIR INICIO
35	5002886	DOÑA LILIANA	CARRERA 13 B ESTE	CALLE 81 B BIS SUR	CALLE 81 B BIS SUR	POR DEFINIR INICIO
36	5006267	BRAZUELOS	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 C	CARRERA 14 B	POR DEFINIR INICIO
37	5006284	BRAZUELOS	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 B	CARRERA 14 A	POR DEFINIR INICIO
38	5006343	BRAZUELOS	CALLE 106 SUR	CARRERA 14 A	CARRERA 14	POR DEFINIR INICIO

Tabla 9 Listado CIV a intervenir localidad de USME

4.2.1 Programación de Obra

El contratista entregó la programación general de obra actualizada, la cuál fue revisada y avalada por la interventoría **INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS.**
Dicho documento se encuentra como soporte dentro de los anexos del informe del contratista. Teniendo en cuenta esta programación se concluye que el contratista está cumpliendo con los tiempos presentados para este contrato.

Dicho esto, se realiza el inicio de obra con acompañamiento de la supervisión, en los siguientes frentes de obra, **CURUBO, COMUNEROS, NUEVO PORVENIR, OASIS 2 Y TENERIFE**

4.3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA.

Las actividades desarrolladas y descritas a continuación están comprendidas para el periodo desde el **12 *septiembre del 2024 al 11 de octubre del 2024,*** en las cuales se pauta una serie de actividades que se trabajan de la mano junto con el contratista mediante oficios en los cuales posterior a su radicación por medio virtual, se les realiza una revisión técnica y si existe alguna novedad, esta se remite por medio de oficio de manera virtual, hasta subsanar todas las novedades o hallazgos relacionados con el respectivo documento.

Posterior a la subsanación de todos los hallazgos, la interventoría redacta un oficio dando el aval al contratista para cerrar con el requerimiento, de esta manera el contratista imprime los documentos y los radica en físico en la oficina de la interventoría y para su respectiva radicación ante FDLU en físico por parte de la interventoría.

Dentro de los alcances la interventoría, realiza un análisis con respecto a los diseños presentados por el fondo elaborados en el 2018, en los cuales se evidencia que el contratista realiza un cambio total en la estructura de diseño de pavimento rígido al igual que en las terminaciones de las zonas comunes, evidenciando una menor cantidad en excavación y rellenos e implementando mejoras en los métodos constructivos con materiales de relleno reciclados que son amigables con el medio ambiente, al igual que el no uso de tabletas prefabricadas, reemplazándolas por concreto estampado y de esta manera aumentando la vida útil en los andenes.

A continuación, se ilustran las estructuras del diseño del año 2018 y la sugerida por el contratista en la actualidad.

BARRIO EL CURUBO

CIV´s 5002744-5002640-5002637

Fecha de inicio labores	19/09/2024
Fecha estimada de terminación	11/08/2025

Se realiza charla de socialización de obra con la comunidad el día 12 de septiembre del 2024.



Previo al inicio de actividades se determina en conjunto interventoría, supervisión y contratista la no intervención temporal del CIV 5002744 debido al riesgo que existe por las cercanías con el talud, hasta no tener un concepto técnico que avale dicha intervención.

Se da inicio de labores en los segmentos viales CIV 5002640-5002637.



Las actividades realizadas son verificación de cerramiento, se socializa con la comunidad inicio de obra con acompañamiento de la supervisión y se inicia la excavación mecánica en los segmentos viales en una profanidad de espesor 65 cm como indica el diseño de pavimento de este segmento vial.










El 27 de septiembre se da inicio a las excavaciones para el cambio de tubería de aguas residuales dentro de los CIV 5002640-5002637









BARRIO EL COMUNEROS

CIV´s 5005773-5005697

Fecha de inicio labores	24/09/2024
Fecha estimada de terminación	11/08/2025

Se realiza charla de socialización de obra con la comunidad el día 12 de septiembre del 2024.



Las actividades realizadas son verificación de cerramiento, se socializa con la comunidad inicio de obra con acompañamiento de la supervisión y se inicia la excavación mecánica en los segmentos viales en una profanidad de espesor 65 cm como indica el diseño de pavimento de este segmento vial 5005697.









El 1 de octubre se da inicio a las excavaciones para el cambio de tubería de aguas residuales dentro de los CIV 5005697





Previo al inicio de actividades se determina en conjunto interventoría, supervisión y contratista la no intervención temporal del CIV 5005773 debido al riesgo que existe por pendiente tan pronunciada, debido al uso vehicular que presentan los diseños de consultoría, las pendientes que presenta el terreno superan el 20% de inclinación por este motivo es necesario la evaluación del uso de la vía.

BARRIO OASIS 2

CIV´s 5007376-5010066

Fecha de inicio labores	03/10/2024
Fecha estimada de terminación	11/08/2025

Se realiza charla de socialización de obra con la comunidad el día 19 de septiembre del 2024.



Se da inicio de labores en los segmentos viales CIV 5007376-5010066.





NUEVO PORVENIR

CIV´s 5010212-506956-500211

Fecha de inicio labores	10 DE OCTUBRE
Fecha estimada de terminación	11/08/2025

Se realiza charla de socialización de obra con la comunidad el día 19 de septiembre del 2024.



Se informa a la comunidad de la obra que se va ha realizar, pero no se les da fecha de inicio, debido a la necesidad de realzar inicialmente la inspección de redes de aguas lluvias y residuales (CCTV)

Se verifica inspecciones de CCTV´s en tuberías existentes de redes de aguas lluvias y aguas residuales previo a la intervención de los segmentos viales.



BARRIO TENERIFE

CIV´s 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206

Fecha de inicio labores	POR DEFINIR
Fecha estimada de terminación	11/08/2025

Se realiza charla de socialización de obra con la comunidad el día 19 de septiembre del 2024.



Se informa a la comunidad de la obra que se va ha realizar, pero no se les da fecha de inicio, debido a la necesidad de realzar inicialmente la inspección de redes de aguas lluvias y residuales (CCTV).

4.3.1 Diseños de pavimento




Ilustración 2 Diseño de pavimento sugerido 2028

Especificación IDU	Capa	Espesor
800-18	Concreto hidráulico MR43	20 cm
520-18	Subbase Granular AR_SBG50 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	20 cm
242-18	Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m	-
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Ilustración 3 Diseño de pavimento suministrado por CONSORCIO SAN PROTO

4.3.2 Diseños andenes




Ilustración 4 Ilustración diseño andenes 2018



Ilustración 5: Estructura de andenes diseño 2018

Especificación IDU	Capa	Espesor
800-18	Concreto 3000 PSI estampado	10 cm
512-18P	Subbase Granular Clase, SBG_PEA mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	20 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Figure 6 Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024

Especificación IDU	Capa	Espesor
801-18	Concreto MR41 estampado, malla electrosoldada 5mm, separación 15x15 cm	15 cm
512-18P	Subbase Granular Clase, SBG_PEA mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	20 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Ilustración 6: Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024

OFICIOS INTERVENTORIA			
FECHA	ESTADO	ASUNTO	CONSECUTIVO
9/13/2024	Aprobado	Hojas de vida de personal	IYCU-727-2024-039
9/13/2024	Aprobado	Actualización pólizas	IYCU-727-2024-040
9/17/2024	Respuesta oficio	CSP-COP-726-2024-035	IYCU-727-2024-045
9/18/2024	Solicitud	Solicitud diseños de pavimento	IYCU-727-2024-046
9/19/2024	Respuesta oficio	CSP-COP-726-2024-050	IYCU-727-2024-047
9/25/2024	Solicitud	CODENSA	IYCU-727-2024-050
9/24/2024	Solicitud	ETB	IYCU-727-2024-058
9/24/2024	Solicitud	MOVISTAR	IYCU-727-2024-059
9/24/2024	Solicitud	MINISTERIO DEL INTERIOR	IYCU-727-2024-060
9/24/2024	Solicitud	IDECA	IYCU-727-2024-061
10/09/2024	Aprobación	Informe técnico #1	IYCU-727-2024-071
8/03/2024	Informativo	Respuesta ETB y MOVISTAR	IYCU-727-2024-075

Tabla 10 Oficios generados por Interventoría

4.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

Seguimiento y control al contrato de obra FDLU **727 de 2024** y **FDLU 726 DE 2024** durante el mes de septiembre y octubre, se realizó 3 de comités de seguimiento de obra, con la participación de **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** y contratista de obra **CONSORCIO SAN PROTO** y en de la **ALCALDÍA LOCAL DE USME FDLU**.

La relación de fechas de estas actas se presenta a en la siguiente tabla.

N.	DESCRIPCION	FECHA	LUGAR
1	Comité Seguimiento de Obra	24-Sep-2024	Comuneros
2	Comité Seguimiento de Obra	2-Oct-2024	Frentes de obra
3	Comité Seguimiento de Obra	8-Oct-2024	Frentes de obra

Tabla 11 Seguimiento a comités de obra

4.5 Actividades desarrolladas

La interventoría en el periodo comprendido del ***12 de septiembre al 11 de octubre del 2024*** ejecuto las siguientes actividades en un ámbito general, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas:

- Acompañamiento en las socializaciones de inicio de obra.
- Verificación de PMT y cerramientos de obra.
- Acompañamiento en los inicios de obra.
- Verificación de niveles de cajeo.
- Aprobación de cambio de tuberías en segmentos viales debido al no cumplimiento de la norma o a afectaciones en la funcionalidad de las redes hidráulicas existentes.
- Acompañamiento y supervisión en el cambio de red de aguas residuales del segmento vial de curubo.
- Se ha verificado el seguimiento con las empresas de servicios públicos por afectaciones derivadas de excavaciones.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se solicita al contratista orden y aseo en los segmentos viales ya que inicia la temporada de lluvias y con las excavaciones se genera demasiado material en las vías.
- Se solicita al contratista realizar inspecciones en las redes de alcantarillado para tener certeza al momento de divulgar a la comunidad si es o no necesario el cambio de tuberías durante la obra.
- Se solicita al contratista cronograma ajustado para cada uno de los CIV´s.
- Se solicita al contratista las aprobaciones de los PMT antes de iniciar actividades.
- Se solicita al contratista la implementación de PMT y medidas en los accesos peatonales por los desniveles existentes por topografía de terrenos.
- Por parte de la interventoría se ha realizado el acompañamiento y seguimiento de los oficios tanto a las entidades de servicios públicos, como a la secretaria de movilidad solicitando los PMT de cada frente de obra y solicitando a las empresas de servicios públicos sus acompañamientos.
- Se solicita al contratista un cronograma de obra ajustado por cada segmento vial.
- Se solicita al contratista la bitácora de obra por frente de trabajo.
- Se solicita al contratista llevar control de las lluvias en las bitácoras de obra.

anexo 1

Actas comité de obra.

24 de septiembre de 2024

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Salon Comunal Barrio Comuneros 12:30
Contrato 726 de 2024 FDLU

Se reune. Contratista son prota, interventoria, interventoria y construc.viles SAS y en apoyo la supervision por parte del FDLU, para realizar seguimiento al contrato tocando los siguentes temas:
① El contratista presentara un diagnostico de posible intervención total, parcial en tercer CIV del cuyuba en la zona de la concha
② La supervisión de la alcaldia solicitara una visita de la oficina de gestion del riesgo para generar concepto con respecto a la intervención en esta via
③ La supervisión se contactara con secretaria de gobierno respecto al enlace con las entidades de servicios publicos
④ San Prota realizara inicio de obra en parches oasis y nuevo porvenir la primer semana de octubre (contactar disponibilidad de la alcaldesa)
⑤ San Prota realizara charla de inicio de obra en tenerife 15 de octubre.
⑥ En caso de ser necesario fresado para alguna obra notificar a la alcaldia, para solicitarla sin costo.
⑦ solicitud por parte de la supervisión de los informes mensuales
⑧ Se debe realizar avance de obra y proyecciones en cabos para el mes de noviembre y diciembre
⑨ Informes fotografico de CIV's en ejecución con corte inicio lunes y Viernes enviar al correo.
⑩ Tener bitacora de obra por cada frente.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1)	Diagnostico de posible intervencion tercer CIV en el cuyuba	Contratista	1 de octubre.
2)	Informe fotografico de CIV's en ejecución en Excel	Interventoria	27 de septembre.
3)	Bitacora de obra por frente	contratista	26 de sept.
4)	Observaciones o aprobaciones de hojas de vida	Supervision	

NOTA 1: En caso de no ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por la plataforma de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Seguimiento Cto de Obra 726-2024

Fecha: 29 Septiembre 2024

Hora de inicio: 12:00 PM

Hora de finalización: 18:00

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

Lugar: Salon Comunal Barrio los Comuneros

Dependencia:

Nombre del Responsable: Leonardo Martinez.

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	1023945283	ASTRID SANCHEZ		CONTRATISTA CONSPROTO									X	socialconsproto726@gmail.com	
CC	1003825749	Luis Miguel Bueltas		Consorcio San Pinto									X	consorciosanproto@gmail.com	
CC	1019151639	Camila Gutierrez		Consorcio San Proto									X	consorciosanproto@gmail.com	
CC	79480625	Edgar Bermud		CONSORCIO SAN PROTO									X	gerencia proyectos procom@gmail.com	
CC	1030528112	Jonathan Canacho		Consorcio San Proto									X		
CC	[illegible]	Johanna Jimenez		Consorcio San Proto									X	ambiental.sst@gm	
CC	1049611949	Camilo Andrés Riaño R.		ALUsmo - Residente de Interventoría			X						X	camila.riano@gdiariobogota.gov.co	
CC	1110523814	[illegible]		ALUsmo - Residente Geotecnia			X						X	[illegible]	
CC	1.012.345539	Andres Caballero		Interventor-a			X							caballero_andres@hotmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GFD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento Cto de Obra 726-2024				
Fecha:	24 Septiembre / 2024	**Hora de inicio:** 12:00 PM	**Modalidad:**	X Presencial	
Lugar:	Salón Comunal Barrio Los Comuneros	**Hora de finalización:** 13:00		Virtual	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:** Leonardo Martinez		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	80031888	Juan Pablo Cornos A		Interventoria			X						X		
CC	1088123401	Heidy Castellanos R.		Interventoria			X						X		
CC	52889856	Adriana Caldas		Interventoria			X						X		
CC	1030676992	Leonardo Martinez A.		Interventoria			X						X		

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M02 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

2 de octubre de 2024

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Salon Comunal Barrio Comuneros 12:30
Contrato 726 de 2024 FDLU

Se reune Contratista son proto, interventoria, interventoria y construciviles SAS y en apoyo la supervision por parte del FDLU, para realizar seguimiento al contrato tocando los siguientes temas:
1. El contratista presentara un diagnostico de posible intervención total, parcial en tercer CIV del curubo en la zona de la concha
2. La supervisión de la alcaldia solicitara una visita de la oficina de gestion del riesgo para generar concepto con respecto a la intervención en esta via
3. La supervisión se contactara con secretaria de gobierno respecto al enlace con las entidades de servicios publicos
4. San Proto realizara inicio de obra en barrios Oasis y nuevo porvenir la primer semana de octubre (contactar disponibilidad de la alcaldesa)
5. San Proto realizara charla de inicio de obra en tenerife 15 de octubre.
6. En caso de ser necesario fresado para alguna obra notificar a la alcaldia, para solicitarla sin costo.
7. Solicitud por parte de la supervisión de los informes mensuales
8. Se debe realizar avance de obra y proyeccion en cobros para al mes de noviembre y diciembre.
9. Informes fotograficos de CIV's en ejecución con corte inicio lunes y Viernes enviar al correo.
10. Tener bitacora de obra por cada frente.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1)	Diagnostico de posible intervención tercer CIV en el curubo	Contratista	1 de octubre.
2)	Informe fotografico de CIV's en ejecución en Excel	Interventoria	27 de septiembre
3)	Bitacora de obra por frente	contratista	26 de sept.
4)	Observaciones o aprobaciones de hoja de vida	Supervision	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70105

Objeto de la reunión: Seguimiento Cto de Obra 726-2024

Fecha: 02 Octubre 2024

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de finalización: 12:00 pm

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

Lugar: Recorrido frentes de obra (Pilote) / Los Comuneros

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1110523819	Juan Sanchez		Alcaldía L. Usme			X						X	Juan Sanchez	
CC	52726228	Johanna Jaimes		C proto									X	[illegible]	Johanna Jaimes
CC	1019151639	Camila Gutierrez		C.San proto			X							consorciosanproto@gmail.com	
CC	1023945283	ASTRID [illegible]		C SAN PROTO									X	SOCIAL.SANPROTO [illegible]	ASTRID
CC	1003825749	Luis Miguel Bueltas		Consorcio San Proto										consorciosanproto@gmail.com	
CC	1030528112	Jonathan Camacho		Consorcio San Proto											
CC	1031145002	Hernán Bermúdez		consorcio San Proto										consorciosanproto@gmail.com	
CC	1018473401	Lucy Castellanos		Interventoría			X						X	[illegible]	Lucy Castellanos
CC	52726256	[illegible]		Interventoría			X							interventoria GRS transicional @gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Seguimiento Cto de Obra 726-2024

Fecha: 02 Octubre 2024

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de finalización: 12:00 pm

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

Lugar: Recorrido frentes de Obra Cuadrantes Comuneros.

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1030676972.	Hector leonardo Martinez A.	—	Interventoria			X						X	lycosce2024@gmail.com	
CC	1012345539	Andres Guillermo Caballero	—	Interventoria			X						X	lycosme2024@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para tareas estadísticas, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-MI02 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

8 de octubre de 2024

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento cto de obra 726-2024
Fecha:	08 Octubre/2024
Hora de inicio:	10:00 am
Hora de finalización:	12:30 pm
Modalidad:	X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta
Lugar:	Frentes de obra Curubo, los Comuneros, casis
Dependencia:	
Nombre del Responsable:	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1110523814	Juan Sanchez	11	FDU-Interventoría			X						X		
CC	1020578112	Jonathan Candido		Contratista									X		
CC	1083945283	ASTRID SANCHEZ	11	CONTRATISTA									X		
CC	1031145002	Hernan B.	11	Contratista									X		
CC	40188871	Andrea Amaya		contratista			X						X	consorciosanpablo@gmail.com	
CC	52726278	Johanna	11	Contratista									X		Johanna
CC	1065825668	Jotan Maestre	11	contratista										consorciosanpablo@gmail.com	
CC	80037582	Juan Pablo Lemus		Interventoría											
CC	52789856	Adriana Caldas	11	Interventoría			X							gestionsocial.interventoria@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe este documento, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, que ha sido puesta a su disposición previamente a través de la página web www.gobiernobogota.gov.co y en la Subdirección de Asuntos Locales. Igualmente, manifiesta que conoce los derechos que le asisten como titular de sus datos personales, los canales dispuestos para ejercerlos y la finalidad del tratamiento de los datos personales suministrados en este documento. Autoriza de manera voluntaria, previa, expresa e informada el tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad descrita en la política de tratamiento de datos personales de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

8 de octubre 2024
Comite de obra
Contrato de obra 726 IDLU de 2024
Inicio frente de obra Curubo
① Se debe evaluar al contratista con respecto al flujo del material con la tubería, si es necesario cambiar por solo tratarlo en la parte inferior del CIV
② Verificar posible filtración de agua potable.
③ Supervisión de la alcaldía, solicitara nueva visita a gestión del riesgo para emitir concepto tecnico referente al CIV 500 744
④ Se debe implementar imagen por parte del contratista para la dotación del personal.
Canteros
① Se debe evaluar con el acueducto la suspensión o no del pozo de toma de aguas lluvias o el cambio de posición del mismo
② Indicar bitacora registro de lluvias y llevar registro fotografico.
Oasis.
① Indicar en bitacora dias de lluvia con registros fotograficos
② Se notifica al contratista de la necesidad de informar a la comunidad de el traslado que deben realizar de los tableros electricos de la casa que no estan en el lindero de la propiedad.
ADICIONAL
① Supervisión solicita evaluación de actividades a realizar para atención de emergencia por parte del contratista, para esto el debe realizar presupuesto por segmento vial que se indique por parte de la supervisión.
② Enviar información de radicados de ETB al ing Johan J. por parte de contratista e interventoria

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1)	Presupuesto y posible intervención del	Contratista	
	CIV 5002744 de barrio el cunbo	Contratista	
2)	Enviar oficios de Etb al ing.	e interventoria	
	Jhon Santofimio		
3)	Enviar actos de comites levantados	interventoria	
4)	Visita en alcaldia el jueves		10 octubre.
	10 de octubre contratista e		
	interventorra y supervisión para		
	evaluar zonas de intervención de		
	emergencia		
5)	Presupuesto actividades en atención	Contiatrista	15 octubre.
	a emergencias		

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: 15 Octubre 2024 Lugar de la próxima reunión: