















BARRIO UVAL II

CIV´s 5007137-5007171-5007038

Fecha de inicio labores	POR DEFINIR
Fecha estimada de terminación	

Se informa a la comunidad de la obra que se va a realizar, pero no se les da fecha de inicio, debido a la necesidad de realzar inicialmente la inspección de redes de aguas lluvias y residuales (CCTV).

4.3.1 Diseños de pavimento




Ilustración 2 Diseño de pavimento sugerido 2028

Especificación IDU	Capa	Espesor
800-18	Concreto hidráulico MR43	21 cm
520-18	Subbase Granular AR_SBG50 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	20 cm
242-18	Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m	-
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
412-18	Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50	15 cm
511-18	Agregado reciclado AR_SBG50	5 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Ilustración 3 Diseño de pavimento suministrado por CONSORCIO SAN PROTO

4.3.2 Diseños andenes




Ilustración 4 Ilustración diseño andenes 2018



*Imagen: detalle **Estructura recomendada pavimento rígido**, fuente: Cartilla de andenes Bogotá D.C. 2018*

Ilustración 5: Estructura de andenes diseño 2018

Especificación IDU	Capa	Espesor
800-18	Concreto 3000 PSI estampado	10 cm
512-18P	Subbase Granular Clase, SBG_PEA mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	20 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Figure 6 Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024

Especificación IDU	Capa	Espesor
801-18	Concreto MR41 estampado, malla electrosoldada 5mm, separación 15x15 cm	15 cm
512-18P	Subbase Granular Clase, SBG_PEA mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m^3)	20 cm
411-18	Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m	-

Ilustración 6: Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024

OFICIOS INTERVENTORIA			
FECHA	ESTADO	ASUNTO	CONSECUTIVO
9/13/2024	Aprobado	Hojas de vida de personal	IYCU-727-2024-039
9/13/2024	Aprobado	Actualización pólizas	IYCU-727-2024-040
9/17/2024	Respuesta oficio	CSP-COP-726-2024-035	IYCU-727-2024-045
9/18/2024	Solicitud	Solicitud diseños de pavimento	IYCU-727-2024-046
9/19/2024	Respuesta oficio	CSP-COP-726-2024-050	IYCU-727-2024-047
9/25/2024	Solicitud	CODENSA	IYCU-727-2024-050
9/24/2024	Solicitud	ETB	IYCU-727-2024-058
9/24/2024	Solicitud	MOVISTAR	IYCU-727-2024-059
9/24/2024	Solicitud	MINISTERIO DEL INTERIOR	IYCU-727-2024-060
9/24/2024	Solicitud	IDECA	IYCU-727-2024-061

10/09/2024	Aprobación	Informe técnico #1	IYCU-727-2024-071
8/03/2024	Informativo	Respuesta ETB y MOVISTAR	IYCU-727-2024-075

Tabla 10 Oficios generados por Interventoría

4.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

Seguimiento y control al contrato de obra FDLU **727 de 2024** y **FDLU 726 DE 2024** durante el mes de noviembre y diciembre, se realizaron 2 de comités de seguimiento de obra, con la participación de **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** y contratista de obra **CONSORCIO SAN PROTO** y en de la **ALCALDÍA LOCAL DE USME FDLU**.
La relación de fechas de estas actas se presenta a en la siguiente tabla.

N.	DESCRIPCION	FECHA	LUGAR
1	Seguimiento de obra	22 de noviembre	Recorrido de obra
2	Seguimiento de obra	27 de noviembre	Recorrido de obra
3			

Tabla 11 Seguimiento a comités de obra

4.5 Actividades desarrolladas

La interventoría en el periodo comprendido del ***12 de noviembre al 11 de diciembre del 2024*** ejecuto las siguientes actividades en un ámbito general, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas:

- Verificación de PMT y cerramientos de obra.
- Verificación de niveles de cajeo.
- Aprobación de cambio de tuberías en segmentos viales debido al no cumplimiento de la norma o a afectaciones en la funcionalidad de las redes hidráulicas existentes.
- Acompañamiento y supervisión en el cambio de red de aguas residuales del segmento vial de curubo, comuneros, oais, nuevo porvenir y tenerife.
- Se ha verificado el seguimiento con las empresas de servicios públicos por afectaciones derivadas de excavaciones.
- Verificación de actividades y aprobación en avance de construcción de CIV,s
- Se verifican cantidades de obra en sitio en conjunto con el contratista.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se solicita al contratista orden y aseo en los segmentos viales ya que inicia la temporada de lluvias y con las excavaciones se genera demasiado material en las vías.
- Se solicita al contratista realizar inspecciones en las redes de alcantarillado para tener certeza al momento de divulgar a la comunidad si es o no necesario el cambio

de tuberías durante la obra.

- Se solicita al contratista cronograma ajustado para cada uno de los CIV´s.
- Se solicita al contratista las aprobaciones de los PMT que están próximos a vencerse y los que se necesiten antes de iniciar actividades.
- Se solicita al contratista la implementación de PMT completos y medidas en los accesos peatonales por los desniveles existentes por topografía de terrenos.
- Por parte de la interventoría se ha realizado el acompañamiento y seguimiento de los oficios tanto a las entidades de servicios públicos, como a la secretaria de movilidad solicitando los PMT de cada frente de obra y solicitando a las empresas de servicios públicos sus acompañamientos.
- Se solicita al contratista un cronograma de obra ajustado por cada segmento vial.
- Se solicita al contratista la bitácora de obra por frente de trabajo.
- Se solicita al contratista llevar control de las lluvias en las bitácoras de obra.

ANEXO 1

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento a Cto de Obra 726-2024 por parte de la Contraloría		
Fecha:	27/11/2024	**Hora de inicio:** 9:00 am	**Modalidad:** X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta
Lugar:	Frentes de Obra	**Hora de finalización:** 1:30 pm	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CE	1030676972	Hector leonardo Martinez		interventoria			X						X	ingcivil@gmail.com	
CC	52789850	Adriana Caldas C		Interventoria			X							interventoriagestionsocial@gmail.com	
CC	1019191639	Camila Gutierrez		Contratista			X							consorciosanpretoo@gmail.com	
CC	52726278	Johanna Jaimes		Contratista									X	gambientest soupro1@gmail.com	
CC	1023945293	ASTRID SANCHEZ		CONTRATISTA									X	SocialSanPedro2024@gmail.com	
CC	1067933381	Jotam Maestre Diab		contratista									X	consorciosanpreto@gmail.com	
CC	1073596174	Brayan Heredia		CONTRALORIA BOGOTA							X			BrHeredia@contraloria	
CC	1018473401	Heidy Castellanos		Interventoria			X							hpcosme2024@gmail.com	
CC	1305281112	Jonathan Alexander Camacho		contratista									X	Consorciosanpreto@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Que al registrar mis datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declaro que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, [illegible] actualizable. Reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su línea de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el [illegible] de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para tomas estadísticas, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/interna-integrado-de-gestion-padg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento a Cto de obra 726-2024 por parte de la contraloría		
Fecha:	27-11-2024	**Hora de inicio:** 9:00 am	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Frentes de obra	**Hora de finalización:** 1:30 pm	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	1100954747	Jose Villalba	1100954747	Contraloria D.										jovillalba@esap.edu.co	
	7594769	ALEXANDER [illegible]	7594769	Contraloría										[illegible]	
	1106238196	Jhon Sanchez	N/A	FDLU-Suba			X						X	[illegible]	
	1012345539	Andres Caballero	1.012345539	Interventoría			X						X	[illegible]	

CONSENTIMIENTO: Que recopiló mis datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declaro que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados podrán ser usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sidg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

A la hora se reunen el contratista -San Pedro, la interventoria, -Interventoria y Construcciones, apoyo a la supervisión del IDU, y personal de la contraloria de Bogotá como se enlistan en el formato Evidencia de reunión; se trataron los siguientes temas:

1. Inicio de recorrido de obra con punto de encuentro frente Cundo, se describe al personal de la contraloria el proceso constructivo que se ha llevado a cabo.
2. Se indican los cambios, el uso de material reciclado y las contingencias generadas con respecto a los servicios publicos, y los comunicados enviados a las entidades/empresas de servicios publicos, se han realizados comites entre la veeduria de la alcaldia y solo UAMT ha dado respuesta.
3. Se indica el cronograma de obra que se ha desarrollado hasta la fecha
4. Se dan respuestas aleatorias de areas ambiental, SST, social y técnicas.
5. Continuación de recorrido en los frentes: Nuevo porvenir y Comuneros, en donde se indican los cambios en uso de la vía en el CIV que no se ha intervenido en Comuneros esto debido a la pendiente, adicional se menciona la condición del Poste con inclinación pronunciada.
6. Continuación de recorrido en los frentes: Tenerife y Oasis; en Tenerife se evidencia lo ejecutado y los rellenos. Se Finaliza en el frente de Oasis evidenciando el Compromiso del Contratista, la Interventoria y de la supervisión del Contrato de Obra 726-2024 y CIN 727-2024.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el listado de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que tengan formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento a Cto de obra 726 - 2024				
Fecha:	22-Noviembre-2024	**Hora de inicio:** 11:00 am	**Modalidad:**	X	**Presencial**
Lugar:	Frentes de obra: Cordoba	**Hora de finalización:** ____			**Virtual**
Dependencia:	Infraestructura.	**Nombre del Responsable:**			**Telefónica**
					Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1023945283	ASTRID SANCHEZ		Contratista									X	Sgtmsas.mz@gmail.com	
CC	1065825068	Jotam Maestre Pitre		Contratista									X	consorciosanpat2023@hotmail.com	
CC	1030528462	Jonathan Camacho		Contratista											
CC	1030620922	Leonardo Martinez A.		Interventoria										lycusmez024@gmail.com	
CC	80037888	Juan Pablo Lemus		Interventoria											
CC	1019151639	Camila Gutierrez		Contratista										consorciosanpato@gmail.com	
CC	1012345536	Andres Caballero		Interventoria			X							lycusme2024@gmail.com	
CC	52784856	Adriana Celedon		Interventoria			X							interventoria.gestionsocial@gmail.com	
CC	1018647341	Heidy Castellanos		Interventoria			X							lycusme2024@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Seguimiento Cto de Obra 726-2024		
Fecha:	22-Noviembre-2024	**Hora de inicio:** 11:00 am	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Frentes de Obra: Cerro	**Hora de finalización:** ____	
Dependencia:	Infraestructura.	**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1012391117	Edwin Mauricio Beltrán.		Interventoría			X							ujcsmr2024@gmail.com	
CC	1105823818	Juan Sandoval	N/A	FDLU Zipaquirá			X						X	juan.sandoval@gobiernobogota	
CC	79966129	Cesar Avila.		S proto									X		

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SACM002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

22 de noviembre de 2024

A la hora se de inicio de reunión de seguimiento del contrato de obra 726 - 2024, los asistentes se encuentran enlistados en planilla de evidencia de reunion, contratista Consorcio San Pablo, interventoria, interventoria y construcciones SAS y apoyo a la supervision del FDLU y se tratan los siguientes temas:

- Se confirma por parte de la supervisión que en el CIV 5002744 correspondiente a curvas, se espera el diagnostico del IDEGER y de esta manera determinar si se interviene o no.
- Reunion de socalizacion de cambio de tipologia de uso de vehiculos a pesados en CIV 5005973 de comuneros, por el motivo de la pendiente alta y maximo riesgo.
- Atención de emergencia; se solicita reunión entre especialista tanto de San Pablo como de Interventoria, para consolidar un solo alcance de intervención en espaseros de asfalto en Usme pueblo
- Polizas: Atención de emergencias con control de estabilidad por 2 años
-

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Sustento de Np por parte de interventoria	Interventoria	26 noviembre
2.	Acompañamiento a frentes de obra con contratista	Todos	27 noviembre
3.	Concepto sobre bovenas en frentes de obra	Interventoria	29 noviembre

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ANEXO 2

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN PROTO SAS
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Informe No.	9			
Periodo evaluado	Desde:	12/11/2024	Hasta:	18/11/2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	727 de 2024	Contrato No .	726 de 2024
Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024	Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024
Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025	Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025
Plazo Inicial	12 MESES	Plazo Inicial	12 MESES
Adiciones	0	Adiciones	0
prorrogas	0	prorrogas	0

2, INFORMACION DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		**PERSONAL EN LA OBRA**	
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA	1
		INSPECTOR DE OBRA	1
		RESIDENTES	1
		ESPECIALISTA DE OBRA	4
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	0
		AREA SISOMA	1
		AREA SOCIAL	1
		RESIDENTE DE INTERVENOTRIA	1
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**11**
		OFICIALES DE OBRA	1
		AYUDANTES DE OBRA	4
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO	**5**
		TOTAL GENERAL	**16**

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 5002640-5002637 Se realiza conformación de pozo de transición entre tubería antigua y la nueva red al inicio de la vía, de esta manera no interferir con la intersección existente

CIV 5002640-5002637 Se continua con la construcción de cajas domiciliarias en cercanías al colegio

CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo

CIV 5005697 Se realiza nivelación de terreno con instalacion de geoceldа y relleno

CIV 5005697 Se continua con relleno he instalacion de geotextil

CIV 5005697 Se continua con relleno he instalacion de geomalla

CIV 5005697 Se realiza compactación de subrazante

CIV 5005697 se realiza orden y aseo general de obra

CIV 5002640 Se realiza relleno de tuberías, nivelación y compactación de subrazante, se inicia la conformación de cajas especiales por profundidad de acometida

CIV 5010212 - 501005298 - 5006956 - 5010211 Se finaliza la instalacion de tubería de aguas residuales, al igual que el relleno y compactación de la misma, se procede a la nivelación y compactación de subrazante

CIV´s 5003400-5003420-5003343-5003292-5003206 Se finaliza la excavación en los 5 CIV, se continua con el cambio tanto de tubería residual como de tubería pluvial el los segmentos viales que lo ameritan, al igual que la conformación de cárcamos para ducteria existentes

CIV´s 5007137-5007171-5007085 A la fecha no se ha iniciado actividades de obra en este CIV

4, CONTROL DE COSTOS

CONTRATO DE OBRA					**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%	INCIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 15.000.000.000,00	$ 3.338.695.699,44	$ 49.737.672,89	0,33%	$ 1.500.000.000,00	$ 368.181.818,17	$ 30.681.818,18	2,05%
OBRAS ADICIONALES								
TOTAL	$ 15.000.000.000,00	$ 3.338.695.699,44	$ 3.388.433.372,33	22,53%	1.500.000.000,00	$ 368.181.818,17	$ 398.863.636,35	26,61%

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO




CIV 5002637



CIV 5002640



CIV 50005257



CIV 5007376



CIV 5005773



CIV 5005773



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	ING ANDRES CABALLERO	
CARGO	RESIDENTE TECNICO	
FIRMA		

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN PROTO SAS
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Informe No.	10			
Periodo evaluado	Desde:	19/11/2024	Hasta:	25/11/2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	727 de 2024	Contrato No .	726 de 2024
Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024	Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024
Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025	Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025
Plazo Inicial	12 MESES	Plazo Inicial	12 MESES
Adiciones	0	Adiciones	0
prorrogas	0	prorrogas	0

2, INFORMACION DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		**PERSONAL EN LA OBRA**	
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA	1
		INSPECTOR DE OBRA	1
		RESIDENTES	1
		ESPECIALISTA DE OBRA	4
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	0
		AREA SISOMA	1
		AREA SOCIAL	1
		RESIDENTE DE INTERVENOTRIA	1
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**11**
		OFICIALES DE OBRA	1
		AYUDANTES DE OBRA	4
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO	**5**
		TOTAL GENERAL	**16**

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 5002640-5002637 Se continua con excavación para tubería en CIV 5002640 hasta el pozo intermedio, se nivela y se compacta la calzado con sub base RCD

CIV 5002640-5002637 Se Continua con la instalación de tubería del segundo tramo CIV 5002640, ero esta vez se toma la tubería en sentido descendente en lugar de ascendente como se venia haciendo

CIV 5002640-5002637 Se realizan empates de domiciliarias e agua potable y se nivela y se compacta la subrazante

CIV 5005697 Se finaliza con la excavación de la caja en la vía de los CIV a una profundidad de 60 a 65 cm

CIV5005697 Se continua con instalación de tubería de aguas residuales en el CIV 5002637 y red domiciliaria

CIV 5002637 - 5005697 Se solicita al contratista mejorar en orden y aseo, al igual la el informe de los CCTV de la red de aguas lluvias con respecto al tramo inicial existente

CIV 5002640 Se realiza la excavación y cambio de redes de aguas residuales, al igual que el empate acometidas domiciliarias

CIV 5010212 - 501005298 - 5006956 - 5010211 Se realiza aprobación de cambio de red de tubería residual, al igual que el cambio de una parte del segmento vial de la red de aguas lluvias, se determina realizar el cambio de tubería y debido a la profundidad de la red, de aguas residuales, es necesario realizar las acometidas domiciliarias que se encuentren empalmadas con accesorios y realizar el uso de laminas para contención de talud, al igual que la construcción de los pozos

CIV´s 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 Se realiza la instalacion de los barrenos en los 5 CIV, realiza inicio de obra posterior a la evaluación de CCTV de los 5 CIV´s correspondientes al barrio el día 22 de noviembre se inician excavación de cambios de tuberías residuales. Al igual que la demolición de los pozos existentes y reconstrucción de los

CIV´s 5007137-5007171-5007085 A la fecha no se ha iniciada actividades de obra en este CIV

4, CONTROL DE COSTOS

	CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%	INCIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 15.000.000.000,00	$ 3.388.433.372,33	$ 49.737.672,89	0,33%	$ 1.500.000.000,00	$ 398.863.636,35	$ 30.681.818,18	2,05%
OBRAS ADICIONALES								
TOTAL	$ 15.000.000.000,00	$ 3.388.433.372,33	$ 3.438.171.045,22	22,89%	1.500.000.000,00	$ 398.863.636,35	$ 429.545.454,53	28,66%

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 5002637



CIV 5002640



CIV 50005257




CIV 5007376



CIV 5005773



CIV 5005773



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206

RESPONSABLE		FECHA
NOMBRE	ING ANDRES CABALLERO	
CARGO	RESIDENTE TECNICO	
FIRMA		

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN PROTO SAS
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Informe No.	11			
Periodo evaluado	Desde:	26/11/2024	Hasta:	2/12/2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	727 de 2024	Contrato No .	726 de 2024
Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024	Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024
Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025	Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025
Plazo Inicial	12 MESES	Plazo Inicial	12 MESES
Adiciones	0	Adiciones	0
prorrogas	0	prorrogas	0

2, INFORMACION DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		**PERSONAL EN LA OBRA**		
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA	1	
		INSPECTOR DE OBRA	1	
		RESIDENTES	1	
		ESPECIALISTA DE OBRA	4	
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	0	
		AREA SISOMA	1	
		AREA SOCIAL	1	
		RESIDENTE DE INTERVENOTRIA	1	
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**11**	
		OFICIALES DE OBRA	1	
		AYUDANTES DE OBRA	4	
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO	**5**	
			TOTAL GENERAL	**16**

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 5002640-5002637 Se procede a la instalacion de geomalla

CIV 5002640-5002637 Se continuar con la nivelación de material estabilizado

CIV 5002640-5002637 Realiza nivelación y perforación del ancho de la vía, garantizando 3 m libres de sardinel

CIV 5005697 Se realiza instalacion de geomalla

CIV - 5005697 Se continua la nivelación de material estabilizado en sitio

CIV 5005697 Se garantiza un ancho de vía de 3 m libre de sardinel

CIV 5007376 - 5010066 Se continua con la excavación de tubería residual del ultimo tramo del segmento vial, al igual que con la conformación de cajas de inspección.

CIV 5007376 - 5010066 Se retiran materiales provenientes de excavaciones de tuberías y demoliciones de andenes de domiciliarias existentes

CIV 5010212 - 501008298 - 5006956 - 5010211 Se continua con la conformación de sardinel, al igual que con la construcción de cajas de inspección de domiciliarias de cada una de las casas

CIV´s 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 Continuamos con la instalacion de redes de aguas residuales faltantes, al igual que a la nivelación de la primer capa de material estabilizado y se finaliza excavaciones de cajeo debía en los 5 CIV's, y se finaliza la instalacion de los barrenos


CIV´s 5007137-5007171-5007085 A la fecha no se ha iniciado actividades de obra en este CIV

4, CONTROL DE COSTOS

	CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%	INCIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 15.000.000.000,00	$ 3.438.171.045,22	$ 49.737.672,89	0,33%	$ 1.500.000.000,00	$ 429.545.454,53	$ 30.681.818,18	2,05%
OBRAS ADICIONALES								
TOTAL	$ 15.000.000.000,00	$ 3.438.171.045,22	$ 3.487.908.718,11	23,22%	1.500.000.000,00	$ 429.545.454,53	$ 460.227.272,71	30,71%

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 5002637



CIV 5002640



CIV 50005257



CIV 5007376



CIV 5005773



CIV 5005773



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206

	RESPONSABLE	FECHA
NOMBRE	ING ANDRES CABALLERO	
CARGO	RESIDENTE TECNICO	
FIRMA		

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"
INTERVENTOR	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN PROTO SAS
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Informe No.	12			
Periodo evaluado	Desde:	2/12/2024	Hasta:	11/12/2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	727 de 2024	Contrato No .	726 de 2024
Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024	Fecha de Iniciación:	lunes, 12 de agosto de 2024
Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025	Fecha de Terminación	lunes, 11 de agosto de 2025
Plazo Inicial	12 MESES	Plazo Inicial	12 MESES
Adiciones	0	Adiciones	0
prorrogas	0	prorrogas	0

2, INFORMACION DE PERSONAL

ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS		**PERSONAL EN LA OBRA**	
N.A.	N.A.	DIRECTOR DE OBRA	1
		INSPECTOR DE OBRA	1
		RESIDENTES	1
		ESPECIALISTA DE OBRA	4
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		INSPECTOR DE INTERVENTORIA	0
		AREA SISOMA	1
		AREA SOCIAL	1
		RESIDENTE DE INTERVENOTRIA	1
		TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**11**
		OFICIALES DE OBRA	1
		AYUDANTES DE OBRA	4
		TOTAL PERSONAL OPERATIVO	**5**
		TOTAL GENERAL	**16**

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CIV 5002640-5002637 Se finaliza la nivelacion de pozos

CIV 5002640-5002637 Se da inicio a la demilicion de cajas de inspeccion domiciliarias

CIV 5002640-5002637 Se verifican accesos peatonales y se solicita al contratista mejorar cerramientos de obra

CIV 5005697 Se continua con la de molicion de cajas de inspeccion domiciliarias

CIV - 5005697 Se continua con la nivelacion del segmento vial que hacia falta para completar el cajeo y relleno del CIV

CIV 5005697 Se rellena en capaz como esta estipulado en el diseño de pavimento, al igual que la dosifiacion del material estabilizado

CIV 5007376 - 5010066 Se continua con la excavación de tubería residual del ultimo tramo del segmento vial, al igual que con la conformación de cajas de inspección.

CIV 5007376 - 5010066 Se retiran materiales provenientes de excavaciones de tuberías y demoliciones de andenes de domiciliarias existentes

CIV 5010212 - 501005298 - 5006956 - 5010211 Se realiza la excavacion y cambio de resdes del segmento vial que faltaba, al igual que la construccion de los pozos, tanto de aguas residuales como de aguas lluvias

CIV´s 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 Se realiza la instalacion de material estabilizado y se da inicio a la conformacion de espacio publico en zonas criticas o de alta complejidad del CIV

CIV´s 5007137-5007171-5007085 A la fecha no se ha iniciado actividades de obra en este CIV

4, CONTROL DE COSTOS

	CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA**			
ÍTEM	PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA		PRESUPUESTO		COBRADO A LA FECHA	
	INICIAL	ACTUAL	$ VALOR	%	INCIAL	ACTUAL	$ VALOR	%
DIRECTOS +AIU+IVA	$ 15.000.000.000,00	$ 3.487.908.718,11	$ 710.812.844,86	4,74%	$ 1.500.000.000,00	$ 460.227.272,71	$ 30.681.818,18	2,05%
OBRAS ADICIONALES								
TOTAL	$ 15.000.000.000,00	$ 3.487.908.718,11	$ 4.198.721.562,97	27,96%	1.500.000.000,00	$ 460.227.272,71	$ 490.909.090,89	32,76%

	INFORME SEMANAL	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CIV 5002637



CIV 5002640



CIV 50005257




CIV 5007376



CIV 5005773




CIV 5005773



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5010112 5006956 5010111



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206



CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206

	RESPONSABLE	FECHA
NOMBRE	ING ANDRES CABALLERO	
CARGO	RESIDENTE TECNICO	
FIRMA		