FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	7/09/2024
Semana No	**14**	**Del :**	1/09/2024	AL:	7/09/2024
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		94	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		16,85%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sanchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPUERTARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**1,09%**	**14,25%**	**(%) Ejecutado**	**1,06%**	**7,30%**
Valor programado ($)	**$ 21.675.930,00**	**$ 284.501.259,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 21.237.753,75**	**$ 145.744.504,75**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-6,95%**
				Valor Adelanto	**-$ 138.756.754,26**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realiza mesa de trabajo entre Contratista e interventoría el día 04 de septiembre de 2024, donde se verifican una a una las observaciones dadas por la interventoría en el comunicado CO-TOLU-0070-2024-VT de fecha 23/08/2024 del plan de manejo ambiental entregado por el contratista.
Se realiza mesa de trabajo del componente ambiental para revisión del plan de manejo ambiental de obra, se programa entrega de dicho documento para el 11/09/2024. por parte de ABILE SAS.

OBRAS LADO TIERRA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR (109,48M²)
- DESMONTE CIELO RASO DRYWALL(30,95 M²)
- DESMONTE LÁMPARA EXISTENTE (3 UND)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO (10,61 M²)
- RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SANITARIO OBSOLETO (4 UND)
- RETIRO Y DISPOSICIÓN DE LAVAMANOS OBSOLETO (2 UND)
- LIMPIEZA CUBIERTA (100 M²)
- IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA (60 M²)

AVANCE DE OBRA: Se presenta un avance acumulado de 7,30% en las siguientes actividades.
Retiro de canoa de aguas lluvias en zona de salida a plataforma.
Aplicación de Pintura vinilo en paredes de locales comerciales, oficina (maleteros), y salas de escuela de aviación.
Limpieza de cubierta.
Desmonte de lámparas dañadas.
Inicio mantenimiento en ICARO con instalación de piso y guardaescoba en Icaro II.
Impermeabilización de placa de cubierta.
Retiro de sanitarios y lavamanos en baño publico .de mujeres

FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se encuentra en trámite de radicación el acta parcial No. 01 con corte al 15 de julio de 2024 por un valor de $ 46.689.092 el cual cuenta con amortización del anticipo.
Se encuentra en revisión de la Interventoría el acta parcial No. 02 con corte al 15 de agosto de 2024.


AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas: Se realiza el adecuado acopio de residuos de construcción.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Se realiza seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y según actividades
Se valida la entregas de EPP
Se valida el personal para trabajo en alturas se encuentre registrado en la pagina del Ministerio de Trabajo
Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad, salud en el trabajo
Se validan el registro documental (ATS, inspecciones de equipos, permisos de trabajo en alturas)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**4**
Personal del Contratista	**17**
Total Personal en Obra	**21**

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: 1 de 2**



En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		1	
ANDAMIOS		3	
HIDROLAVADORA		1	
Total Maquinaria		6	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1				
2			**Valor Total Contrato Obra**	
3			**$ 1.996.500.065,00**	
4			**Valor facturado Contrato Obra**	
5			**$ 0,00**	
6			**% Avance facturado Acumulado**	
7			**0,00%**	
Total Acumulado				

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.				
1			**Valor Total Contrato interventoría**	
2			**$ 1.117.574.559,00**	
3			**Valor facturado Contrato Interventoría**	
4			**$ 0,00**	
5			**% Avance facturado Acumulado**	
6			**0,00%**	
7				
Total Acumulado				

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se realiza mesa de trabajo para revisión del plan de manejo ambiental de obra, se radicará por el contratista de obra el 11 de septiembre de 2024.	**ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ**