Santa Fe de Antioquia, 04 de enero 2025.

Señores: INVERSIONES RAVA SAS

Referencia: CONTRATO DE OBRA CD-016-2024 QUE TIENE COMO OBJETO LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA N° 1

Por medio de la presente, me permito solicitar una prórroga en el plazo de ejecución del contrato CD-016-2024, debido a imprevistos encontrados durante la fase de demolición del pavimento rígido.

Durante la ejecución de estas actividades, se evidenció que las redes domiciliarias de agua potable estaban instaladas de manera superficial, e incluso en algunos casos adheridas al pavimento rígido. Esta situación generó la necesidad de realizar trabajos adicionales para la reparación y reinstalación de dichas redes, lo que ocasionó un retraso de aproximadamente dos semanas en el cronograma de obra.

Dado que esta condición no estaba prevista en el diseño ni en el presupuesto inicial del proyecto, y con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio a los residentes, fue necesario realizar estas intervenciones antes de continuar con la ejecución del pavimento.

Por lo anterior, solicito formalmente la ampliación del plazo contractual por 18 días, con el objetivo de culminar los trabajos conforme a los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Fecha de terminación sin prorroga: 9 de febrero de 2025

Fecha de terminación con prorroga: 27 de febrero de 2025

Agradecemos su compresión y colaboración para lograr el cumplimiento de las actividades programadas

Atentamente,

Alejandro C.

_____

Alejandro Carvajal Castrillón
Ingeniero Residente
Corporación Ecológica Unidos por el medio ambiente

REGISTRO FOTOGRAFICO



Carrera 44 # 28-51
TELÉFONO: 3195426564 - 3137839477
E-mail: corporacioneuma2018@gmail.com













Carrera 44 # 28-51
TELÉFONO: 3195426564 - 3137839477
E-mail: corporacioneuma2018@gmail.com

	
	

Carrera 44 # 28-51
TELÉFONO: 3195426564 - 3137839477
E-mail: corporacioneuma2018@gmail.com