CONSORCIO SAN JERÓNIMO

Bogotá, D.C., 29 de enero de 2025

CSJ –036 – 2025

Señores
LITORAL CONSULTING SAS
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA
Representante Legal
Carrera 2a Norte No. 34-10
Cali

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 20231800032817 DEL 2023 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO Y PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el estado del contrato a la fecha, cuya fecha de suspensión termina el día 31 de enero de 2025 y considerando que falta terminar las actividades relacionadas con la construcción de las cunetas, por cuanto el suministro del acero se tardó en colocarse en obra debido a las fechas de despacho por parte del proveedor debido al inicio de año y además está por ejecutarse la actividad restante de demarcación por cuanto a la fecha, todavía no se cumple con el periodo de fraguado de la mezcla asfáltica ultima colocada, que garantice la durabilidad de la pintura; comedidamente solicitamos una prórroga al contrato desde su reinicio el día 1 de febrero de 2025 hasta el día 28 de febrero de 2025, plazo necesario para la entrega y cumplimiento de la meta física del contrato.

Cordialmente,

LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO SAN JERÓNIMO