SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
Ingeniera: **Patricia Inés Morales Padrón**
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	JULIO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	118 de 28/12/2023

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: <u>"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".</u>**

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 3089-2023

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3089 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.032.218-4
REPRESENTANTE	ONEY VALDES	CC	15.810.501 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CLAUDIA DEL MUNICIPIO EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028618
Valor Inicial:	$201.005.912,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			

Adición 2:	
Adición 3:	
Adición 4:	
Adición 5:	
Valor Actual:	$201.005.912,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	30/06/2024
Prórroga 3:	31/07/2024
Prórroga 4:	15/08/2024
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/08/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1193523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.005.912,00	$ 0	$200.005.912,00
					111.777.902	89.228.010
TOTAL				$200.005.912,00	$ 111.777.902	$89.228.010

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No. 07 de fecha 31 de Julio de 2024, para el periodo Julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 180,00	89,55
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 111,78	55,61
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 111,78	55,61

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 89,55
Meta física ejecutada %: 55,61

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo a los comités operativos de compra.

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100282344 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,201,182.40	**Prorroga 4**	29/04/2024	15/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,050,295.60	**Prorroga 4**	30/04/2024	15/08/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,301,773.60	**Prorroga 4**	15/08/2024	15/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-	Vigencia

		100068731	Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 260,000,000.00	Anexo No. 4	01/09/2023	15/08/2024
PATRONAL	$ 260,000,000.00	Anexo No. 4	01/09/2023	15/08/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 260,000,000.00	Anexo No. 4	01/09/2023	15/08/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 260,000,000.00	Anexo No. 4	01/09/2023	15/08/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.3. CONTRATO DE OBRA No. 3119-2023

1.4. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA No.	3119-2023		
CONTRATISTA:	JAC EL PELIGRO MUNICIPIO DE LA UNÓN	NIT:	901.124.176-9
REPRESENTANTE	LILIANA VALENCIA MUÑOZ	CC	59.706.398 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PELIGRO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028614
Valor Inicial:	$ 200.741.050,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$ 200.741.050,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:	30/06/2024		
Prórroga 3:	31/07/2024		
Prórroga 4:	15/08/2024		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15/08/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1187923	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.741.050,00	$ 0	$ 199.741.050,00
					$ 68.083.044,95	$131.658.005,05

TOTAL				$ 199.741.050,00	$ 68.083.044,95	$ 131.658.005,05

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No. 07 de fecha 31 de Julio de 2024, para el periodo Julio 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.13.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199,74	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	120,72	60,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 68,03	34,06
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.13.2 ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.13.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 60,44
Meta física ejecutada %: 34,04

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo a los planes de compres de los comités operativos donde interviene la interventoría.

1.14 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.15 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.16 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.17 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
…	…	…	…	..

1.18 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.19 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100288842 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 40,148,210.00	**Prorroga 4**	27/07/2024	15/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 10,037,052.50	**Prorroga 4**	29/07/2024	15/08/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,222,315.00	**Prorroga 4**	15/08/2024	15/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100068309**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Anexo 4	06/09/2023	15/08/2024
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Anexo 4	06/09/2023	15/08/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Anexo 4	06/09/2023	15/08/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Anexo 4	06/09/2023	15/08/2024

1.20 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.21 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.22 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.5. CONTRATO DE OBRA No. 3121-2023

1.6. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3121 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC SAUCE MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.031.819-6
REPRESENTANTE	RAUL URBANO LUNA	CC	15.813.807 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAUCE DEL MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028887
Valor Inicial:	$200.048.634,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$200.048.634,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		

Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	30/06/2024
Prórroga 3:	31/07/2024
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/07/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007623	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.048.634,00	$ 0	$199.048.634,00
					182.209.019	16.839.615
TOTAL				$199.048.634,00	$ 182.209.019	$16.839.615

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.07 de fecha Julio de 2024, para el periodo Julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.22.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199,05	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199,05	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 182,21	91,54
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 182,21	91,54

1.22.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.22.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 91.54

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de compras de los comités operativos programados por la JAC para la ejecución del convenio donde participa la interventoría.

1.23 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.24 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.25 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.26 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.27 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.28 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100282110 Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,009,726.80	**Prorroga 3**	29/04/2024	01/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,002,431.70	**Prorroga 3**	29/04/2024	31/07/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,014,590.20	**Prorroga 3**	31/07/2024	31/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068671 Anexo 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	31/08/2023	31/07/2024
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	31/08/2023	31/07/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	31/08/2023	31/07/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	31/08/2023	31/07/2024

1.29 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.30 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.31 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.7. CONTRATO DE OBRA No. 3122-2023

1.8. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3122 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC QUIROZ ALTO MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.021.948-5
REPRESENTANTE	YONIER DEMETRIO TUQUERRES ERASO	CC	1.089.485.983 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ ALTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL		

	DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028613
Valor Inicial:	$199.318.829,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$199.318.829,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:	30/06/2024		
Prórroga 3:	31/07/2024		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007223	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.318.829,00	$ 0	$ 198.318.829,00
					196.335.640	1.893.189
TOTAL				$ 198.318.829,00	$ 196.335.640	$ 1.893.189

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No. 07 de fecha Julio de 2024, para el periodo Julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.31.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198,31	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 198,31	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	196,34	99,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	196,34	99,00

1.31.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.31.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 99,00

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al comité operativo del convenio donde participa la interventoría.

1.32 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	...	
…	...	

1.33 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

…	…

1.34 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.35 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.36 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	Prorroga	Aprobado

1.37 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100280830 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$39,863,765.80	**Prorroga 3**	30/04/2024	01/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$9,965,941.45	**Prorroga 3**	30/06/2024	31/07/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 59,795,648.70	**Prorroga 3**	31/07/2024	31/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100068303 Anexo 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	06/09/2023	31/07/2024
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	06/09/2023	31/12/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	06/09/2023	31/12/2023
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Prórroga 3	06/09/2023	31/12/2023

1.38 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.39 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.40 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.9. CONTRATO DE OBRA No. 3153-2023

1.10. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3153 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC QUIROZ MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.031.117-4
REPRESENTANTE	ROBINSON VALDES MARTINEZ	CC	1.089479.778 de La Unión
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUIROZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028877
Valor Inicial:	$202.406.606,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$202.406.606,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:	30/06/2024		
Prórroga 3:	31/07/2024		
Prórroga 4:	15/08/2024		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15/08/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1006023	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$201.406.606,00	$ 0	$201.406.606,00
					113.109.950	88.296.656
TOTAL				$201.406.606,00	$ 113.109.950	$88.296.656

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No. 07 de fecha Julio de 2024, para el periodo Julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.40.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201,40	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201,40	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 113,11	56,16
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 113,11	56,16

1.40.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.40.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 56.16

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de compras programado por la JAC para la ejecución del convenio donde participa la interventoría.

1.41 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.42 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.43 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.44 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
…	…	…	…	..

1.45 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/01/2023	N/A	Prorroga	Aprobado

1.46 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100281097 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,481,321.20	**Prorroga 4**	12/07/2024	16/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,120,330.30	**Prorroga 4**	12/07/2024	15/08/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,721,981.80	**Prorroga 4**	15/08/2024	15/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100068374 Anexo 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	06/09/2023	15/08/2024
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	06/09/2023	15/08/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	06/09/2023	15/08/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	06/09/2023	15/08/2024

1.47 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.48 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.49 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.11. CONTRATO DE OBRA No. 3157-2023

1.12. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3157 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC OLIVOS MUNICIPIO DE LA UNION	NIT:	901.032.379-1
REPRESENTANTE	ELIZABETH TORO CHALA	CC	52.389.983 de Bogotá D.C.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028620
Valor Inicial:	$201.402.474,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$201.402.474,00		

Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	30/04/2024
Prórroga 2:	30/06/2024
Prórroga 3:	31/07/2024
Prórroga 4:	15/08/2024
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	15/08/2024

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1189323	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$200.402.474,00	$ 0	$200.402.474,00
					189.741.062	10.661.412
TOTAL				$200.402.474,00	$ 189.741.062	$10.661.412

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No. 06 de fecha Julio de 2024, para el periodo Julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.49.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200,40	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	200,40	100,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 94,68	94,68
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 94,68	94,68

1.49.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.49.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 94,68

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo a los comités de compra donde participa la interventoría.

1.50 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.51 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.52 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.53 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.54 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2023	N/A	Prorroga	Aprobado

1.55 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO x

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100281558 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$40,280,494.80	**Prorroga 4**	30/04/2024	01/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,070,123.70	**Prorroga 4**	30/06/2024	15/08/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,420,742.20	**Prorroga 4**	31/07/2024	15/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068510 Anexo 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	**Prorroga 4**	08/09/2023	15/08/2029
PATRONAL	$ 232,000,000.00	**Prorroga 4**	08/09/2023	15/08/2029
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	**Prorroga 4**	08/09/2023	15/08/2029

VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	**Prorroga 4**	08/09/2023	15/08/2024

1.56 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.57 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.58 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

1.13. CONTRATO DE OBRA No. 3281-2023

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3281 DE 2023		
CONTRATISTA:	JAC NUEVA FLORIDA MUNICIPIO DE SAN PABLO	NIT:	901.224.645-0
REPRESENTANTE	WILDER FERNEY RAMOS PALADINES	CC	98.323.187 de San Pablo.
INTEGRANTES (CONSORCIO	N/A		

O UNIONES TEMPORALES):			
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".		
Fecha de Inicio:	14/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VBOG-028612
Valor Inicial:	$200.698.283,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:			
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	$200.698.283,00		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:			
Saldo por Amortizar:			
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:	30/04/2024		
Prórroga 2:	30/06/2024		
Prórroga 3:	31/07/2024		
Prórroga 4:	15/08/2024		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15/08/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.698.283,00	$ 0	$199.698.283,00
					115.185.970	84.512.313
TOTAL				$199.698.283,00	$ 115.185.970	$84.512.313

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No. 06 de fecha Julio de 2024, para el periodo Julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.58.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199,69	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 199,69	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 115,18	57,68
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

1.58.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.58.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 57.68

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo a los comités operativos donde participa y avala la interventoría.

1.59 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

1.60 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

1.61 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.62 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.63 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17/01/2024	N/A	Prorroga	Aprobado

1.64 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100283163 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40,139,656.60	**Prorroga 4**	30/04/2024	15/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10,034,914.15	**Prorroga 4**	30/04/2024	15/08/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 60,209,484.90	**Prorroga 4**	15/08/2024	15/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100068979 Anexo 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	13/09/2023	15/08/2024
PATRONAL	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	13/09/2023	15/08/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	13/09/2023	15/08/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 232,000,000.00	Prórroga 4	13/09/2023	15/08/2024

1.65 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.66 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.67 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

2.1.2. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5065-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MASO 10	NIT:	901.782.848.-1
REPRESENTANTE	FELIPE SARRIA RUIZ	CC.	87.719.251
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por MAS INVERSIONES S.A.S con NIT 900.535.971-8 con un porcentaje de participación del 10% y OSAC S.A.S con NIT 860.033.402-1 con un porcentaje de participación del 90%		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL -LOTE 2"		
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033842
VALOR INICIAL:	$ 234.909.339,00		
VALOR ADICIONES:	$161.263.628		
ADICIÓN 1:	$66.994.000		
ADICIÓN 2:	$94.269.628,00		
VALOR ACTUAL:	$396.172.967,00		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	03 meses 23 días		
PRÓRROGA 2:	01 mes 13 días		
PRÓRROGA 3:	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 4:	01 mes 00 días		
PRÓRROGA 5:	00 mes 15 días		
PRÓRROGA 6:	00 mes 11 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	26/07/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1446523	2023	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 234.909.339,00	$ 0	$ 234.909.339,00
					$ 3.309.913,60	231.599.425,40
					$ 20.765.500,00	210.833.925,40
					$ 29.175.706,00	181.658.219,40
					$ 43.764.035,00	137.894.184,40
					$ 69.049.416,80	68.844.767,60
					$ 68.844.767,60	0
535624	2024	Nación	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	66.994.000,00		66.994.000,00
					$ 15.033.572.4	51.960.427,60
					51.960.427,60	0
733424	2024	Nación	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	94.269.628,00		94.269.628,00
					24.942.132,24	69.327.495,60
TOTAL				$ 396.172.967	$ 326.845.471,40	$ 69.327.495,60

8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	45.377,00	8.621,63		$ 53.998,63
Acta de costos 2	17.450.000,00	3.315.500,00		20.819.498,63
Acta de costos 3	24.517.400,00	4.658.306,00		20.819.498,63
Acta de costos 4	36.776.500,00	6.987.535,00		43.764.035,00
Acta de costos 5	$ 58.024.720,00	$ 11.024.696,80		$ 69.049.416,80
Acta de costos 6	$ 70.486.000,00	$ 13.392.340,00		$ 83.878.340,00
Acta de costos 7	**$ 64.624.000,00**	**$ 12.278.560,00**		**$ 76.902.560,00**

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 de fecha Julio de 2024 para el período Julio 2024 el contrato reporta un avance de:

8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 139.14%
Total inversión ejecutada: 139.14%

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/05/2024	Acta No. 5 (En tramite)
…	...

8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/07/2024	13	Prorroga 6	Aprobado

8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 21-44-101433305 Anexo No. 8**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 30,190,333.90	**Prorroga 6**	26/12/2023	07/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 39,480,561.20	**Prorroga 6**	26/12/2023	07/12/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$60.380,667.80	**Prorroga 6**	26/12/2023	07/07/2027
Calidad del Servicio	$ 90,571,001.70	**Prorroga 6**	02/01/2024	02/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	04/07/2024	Consorcio MASO 10	RV: Cto 5065-23 Nariño. Oficio N-033-2024 Solicitud de Prórroga No 6 y Adición No 2. Agosto 15.24
Correo electrónico	16/07/2024	Consorcio MASO 10	MEPI solicitud de adición 2 y prórroga 7
Correo electrónico	18/07/2024	Consorcio MASO 10	RE: Acta de costos No 6 junio Cto. 5065-23
Correo electrónico	19/07/2024	Consorcio MASO 10	RE: matriz de seguimiento
Correo electrónico	26/07/2024	Consorcio MASO 10	RE: RV: Acta de costos No 6 junio Cto. 5065-23
…			

8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El contrato de interventoría 5065-2023 se prorrogó hasta el día 15/08/2024, porque no finalizaron todos los convenios el 31/07/2024, de esta forma se tramitó la prórroga 7 y adición 2

9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No hubo comisiones por concepto de este contrato de interventoría

11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
CC. 98.387.529