I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **N/A**	CONVENIO No.**402 DE 2024**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: MUNICIPIO LA PLATA Y ASOMSURCA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y ASOMSURCA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA".

FECHA DE SUSCRIPCION: 12 de agosto de 2024.

FECHA DE INICIO: 22 de agosto de 2024.

PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

PLAZO ADICIONAL: Un (1) mes.

PLAZO TOTAL: Seis (6) meses.

FECHA DE SUSPENSION 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE OTROSI: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACION: 18 de febrero de 2025.

FECHA DEL INFORME: 31 de diciembre de 2024.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 12 de agosto de 2024 se suscribió el convenio No.402 de 2024, entre la CAM, el municipio de La Plata y la Asociación Agroempresarial del Sur occidente del Departamento del Huila (ASOMSURCA).
- El 22 de agosto de 2024 se firmó el acta de inicio del convenio No.402 de 2024, entre la CAM, el municipio de La Plata y la Asociación Agroempresarial del Sur occidente del Departamento del Huila (ASOMSURCA).

- El 18 de septiembre de 2024 se firmó el contrato de obra No.055 entre ASOMSURCA y el contratista de obra INPROSEC S.A.S, quien será el ejecutor final de las actividades para los metros de aislamientos en los predios objeto del Convenio 402 de 2024.
- El 28 de octubre de 2024 se suscribió el contrato de interventoría No.463 de 2024, entre la entidad contratante CAM y el contratista de interventoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO; con el fin de realizar la supervisión y control al Convenio 402 de 2024.
- El 29 de octubre de 2024 se firmó el acta de inicio del contrato de obra No.055 de 2024, entre ASOMSURCA y el contratista de obra INPROSEC S.A.S.
- El 30 de octubre de 2024 se firmó el acta de inicio del contrato de Interventoría No.463 de 2024, entre la CAM y CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El día 1 de noviembre se realizó comité en el municipio de La Plata, en el cual se presentaron cada uno de los equipos de trabajo de las partes involucradas en el Convenio, la Interventoría y la Entidad contratante; además, de establecer los compromisos y alcance del convenio, para a correcta ejecución de los aislamientos.
- Durante las primeras semanas del mes de noviembre se actividades administrativas y de logística para la entrega de materiales y consecución de mano de obra local.
- Durante las últimas semanas del mes de noviembre se iniciaron las actividades propias para la instalación de aislamientos (ahoyado, hincado y templado de alambre).
- El 30 de diciembre de 2024, se hizo entrega del **primer y segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 30 de octubre al 30 de noviembre de 2024 y el periodo entre el 01 al 30 de diciembre de 2024, cargado al Secop II.
- El 31 de diciembre se suscribió el Otrosí al Convenio 402 de 2024 por mayores y menores cantidades de obra, inclusión de predio y adición en plazo.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 30 de octubre al 26 de diciembre de 2024.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA ALCALDIA DE LA PLATA			
1	Aportar al convenio la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE en efectivo, los cuales serán remitidos a ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA", para ser ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo	**90%**	El municipio aportó los recursos acordados a la ASOCIACION AGROEMPRESARIAL DE SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA " ASOMSURCA"

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo, los cuales serán aportados una vez se firme y se dé inicio al convenio		
2	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por el Municipio, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del Contrato	**90%**	El municipio realizó el desembolso de los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio.
3	Suministrar los sitios de ejecución.	**100%**	El municipio suministró los sitios de ejecución de los aislamientos.
4	Ejercer la supervisión a la ejecución del contrato.	**45,54%**	El municipio realizó la supervisión a la ejecución del contrato.
5	Estar permanente en comunicación directa con ASOMSURCA, y la Corporación con el ánimo de mantener una correcta ejecución contractual.	**45,54%**	El municipio mantuvo comunicación con las partes involucradas en el convenio
6	Las demás obligaciones inherentes, a la ejecución del objeto contractual.	**45,54%**	El municipio cumplió con todas las obligaciones derivadas de dicho convenio.
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE ASOMSURCA			
1	Aportar al convenio la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($59.200.000) M/Cte., en bienes y servicios, para realizar 13 capacitaciones en conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo.	**61,5%**	La asociación realizó 8 de las capacitaciones pactadas en el convenio; en las veredas: Montebello, La Cañada, El Carmelo, Jazmín, Jardines, Alto Getzen, El Rosal y La María. Anexo (01)
2	Abrir una cuenta bancaria a nombre del presente convenio y manejar en ella los recursos de los aportes por la CAM y por el Municipio; cancelar dicha cuenta al momento de liquidar el convenio, reintegrando a quien corresponda los recursos	**100%**	La asociación abrió cuenta a nombre del convenio para manejar los recursos aportados por las diferentes entidades.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	sobrantes y rendimientos financieros, si los hubiere.		
3	Velar por el buen manejo de los recursos del proyecto y por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del convenio.	**45,54%**	La asociación velo por el buen manejo de los recursos aportados por las entidades para la ejecución del proyecto.
4	Recibir de la CAM la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL VEINTISIETE PESOS ($1.250.230.027) M/CTE, aportados para el establecimiento de aislamiento en las zonas rurales del municipio de La Plata, con destino al desarrollo del presente convenio.	**50%**	La asociación recibió por parte de la CAM los recursos pactados en el convenio para la ejecución de las actividades.
5	Recibir del Municipio de La Plata la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE, aportados para el establecimiento de aislamiento en las zonas rurales del municipio de La Plata, con destino al desarrollo del presente convenio.	**90%**	La asociacion recibió de parte del municipio de La Plata los recursos pactados en el convenio para la ejecución del mismo.
6	Responder por la correcta y oportuna ejecución del proyecto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL	**45,54%**	La asociacion respondió por la correcta y oportuna ejecución del proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	HUILA "ASOMSURCA", PARA REALIZAR AISLAMIENTOS DE PROTECCIÓN EN LOS PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA.		
7	Realizar el establecimiento de 42.246 metros lineales de aislamiento, de acuerdo con la ubicación establecida en el lugar de ejecución del proyecto " AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA", PARA REALIZAR AISLAMIENTOS DE PROTECCIÓN EN LOS PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA" conforme a los componentes, actividades, metas, ubicación y recursos establecidos en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo.	**45,54%**	La asociacion realizó el establecimiento de la totalidad de metros lineales ejecutados en el presente periodo.
8	Los aislamientos se deben hacer en los sitios descritos en la definición de la necesidad, de acuerdo a los términos de referencia descritos y la cantidad es de 42.246 metros lineales.	**45,54%**	La asociacion realizó los aislamientos en los lugares establecidos en el convenio y definidos por el municipio La Plata.
9	Cubrir en los casos que se requiera el valor correspondiente al	**45,54%**	La asociación cuando se requirió asumió el costo de la totalidad del transporte menor hasta los sitios establecidos para los aislamientos.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	Transporte menor hasta el sitio de establecimiento del aislamiento.		
10	Adelantar los procesos de contratación que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del convenio, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre contratación pública.	**45,54%**	La asociación adelantó la contratación para ejecutar el proyecto, de acuerdo a la normatividad vigente sobre contratación; los documentos que soportan la contratación adelantada por ASOMSURCA fueron anexados en el informe de obra No.1 correspondiente al periodo informado.
11	Presentar a la Corporación dos (2) informes de ejecución física del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes fotográficos;	**45,54%**	La asociación presentó informes de ejecución física del convenio con sus respectivos soportes.
12	Presentar a la Corporación un (1) informe final de ejecución física y financiera del convenio, en los formatos establecidos por la Corporación y sus respectivos soportes.	**45,54%**	La asociación cuando corresponda presentará el informe final de ejecución física y financiera del convenio con sus respectivos soportes.
13	Suscribir un acta de recibo a todo costo de cada predio aislado, en el formato definido y aprobado por la Supervisión, el cual deberá corresponder o contener la información establecida en el F-CAM-385 ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN.	**45,54%**	La asociación suscribió un acta de recibo por cada predio aislado en el formato establecido por la Corporación.
14	Diligenciar el formato T-CAM-066 de inversiones, en el formato establecido por la Corporación;	**45,54%**	La asociación diligenció el formato T-CAM-066 de inversiones. Anexo 2
15	Velar por que se dé un estricto cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas por la CAM en el estudio previo, garantizando que todas las actividades ejecutadas, en particular las indicadas en el capítulo análisis técnico y	**45,54%**	La asociación veló por el cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas por la CAM.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	económico que soporta el valor estimado del convenio y los anexos del estudio previo.		
16	Exigir a los contratistas vinculados en desarrollo del presente convenio, la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 Art. 23.	**45,54%**	La asociación exigió el cumplimiento de las obligaciones frente al seguridad social integral y parafiscales, soportes que fueron anexados en el informe de obra No.1 correspondiente al periodo informado.
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
1	Pago de aportes a seguridad social de (los) trabajador (es) que realizan la actividad.	**45,54%**	La asociacion exigió pago de aportes a seguridad social de los trabajadores que realizan las actividades.
2	Todos los soportes de ejecución y para el correspondiente pago deberán ser enviados al supervisor a través del SECOP II, con el fin de no imprimir este tipo de documentos.	**45,54%**	La asociacion subió todos los soportes de la ejecución del proyecto a la plataforma SECOP II.
COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA CAM			
1	Aportar al presente proyecto la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL VEINTISIETE PESOS ($1.250.230.027) M/CTE, serán para el desarrollo de las actividades, deberá ser remitidos a la respectiva cuenta indicada por ASOMSURCA, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto, el Plan Operativo de Inversiones y el Cronograma de Actividades del mismo.	**50%**	La corporación aportó los recursos pactados en el convenio.
2	Realizar los desembolsos de los recursos aportados por la CAM, en los términos y condiciones previstos en la Forma de Pago del convenio.	**50%**	La corporación realizó el desembolso de los recursos de acuerdo a la forma de pago establecida en el convenio.
3	Contratar la interventoría	**100%**	La corporación contrato la interventoría para el seguimiento de la

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del convenio cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la CORPORACIÓN Autónoma Regional del ALTO MAGDALENA – CAM, el municipio de LA PLATA Y ASOMSURCA, para realizar el establecimiento de aislamientos para la restauración pasiva, en predios de conservación del municipio de la PLATA – HUILA.		ejecución del proyecto.
4	Ejercer la supervisión a la ejecución del contrato. Para ello el supervisor deberá actualizar la plataforma del SECOP II de acuerdo con sus roles y responsabilidades.	**45,54%**	La corporación ejerció la supervisión a la ejecución del contrato.
5	Solicitar a los convenientes informes de ejecución contractual.	**45,54%**	La corporación solicitó y revisó los respectivos informes de ejecución contractual.
6	Solicitar al convenientes el certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscal, si hay lugar a ello.	**45,54%**	La corporación solicitó y verificó el certificado al sistema de seguridad social integral y parafiscal.
7	Adelantar las gestiones administrativas y/o contractuales en caso de incumplimientos.	**45,54%**	No se presentaron incumplimientos en la ejecución del proyecto.
8	Estar permanente en comunicación directa con el contratista, con el ánimo de mantener una correcta ejecución contractual.	**45,54%**	La corporación mantuvo comunicación directa con el contratista para una correcta ejecución del contrato.
9	Las demás obligaciones inherentes, a la ejecución del objeto contractual.	**45,54%**	La corporación cumplió con todas las obligaciones derivadas de dicho convenio.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Establecimiento de aislamientos para la restauración pasiva, en predios de conservación del municipio de La Plata.</td><td>45,54%</td><td>El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Establecimiento de aislamientos para la restauración pasiva, en predios de conservación del municipio de La Plata.</td><td>ML</td><td>42.246,00</td><td>19.238,00</td><td>45,54%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td></td><td>Promedio de % Cumplimiento</td><td>45,54%</td><td>Según Acta de recibo parcial No.1 de obra y memoria de cantidades Anexo 3.</td></tr>
</table>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONVENIO 402 DE 2024 LA PLATA												
CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Establecimiento de aislamientos para la restauración pasiva, en predios de conservación del municipio de La Plata.	ML	42246	$ 1.490.230.027,00	100,00%	19.238	$ 678.621.533,0	45,54%	23.008	$ 811.608.494	54,46%
	VALOR TOTAL			**$ 1.490.230.027,00**	**100,00%**		**$ 678.621.533**	**45,54%**		**$ 811.608.494**	**54,46%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, el municipio de La Plata y ASOMSURCA, para realizar el establecimiento de aislamientos para la restauración pasiva, en predios de conservación del municipio de La Plata – Huila".	$1.590.230.027,00	$ 678.621.533,00	$ 811.608.494,00	45,54%	A la fecha las cantidades ejecutadas, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al 45,54% del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica

Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA) – NO APLICA

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	-
Oportunidad en entrega	-
Cantidad entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 19.238 metros lineales de aislamiento: Los aislamientos finalizados al 100% en el municipio de La Plata fueron: En la vereda Laderas (2.220 ml) en el predio Lote dos, (2.400 ml) predio Lote Quebrada Los Cauchos, (1.200 ml) predio La Estrella; en la vereda San Isidro (1.050 ml) predio El Arrayan; en la vereda Montebello (1000 ml) predio Los Robles; en la vereda Santa Martha (340 ml) predio Lote, (1600 ml) en el predio El Incienso, en la vereda La Estrella (1.811 ml) en el predio Lote tres San Antonio; en el la vereda La Cañada (3.117 ml) en el predio La Honda; en la vereda La Estrella (2.000 ml) en el predio Lote 1; en la vereda El Carmelo (1.000 ml) en el predio Babilonia; estas actividades son correspondientes al 45,54% de las actividades ejecutadas en el contrato por el valor de $678.621.533,00 En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE DESEMBOLSO: “La CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONLA DEL ALTO MAGDALENA – CAM desembolsará el valor de su aporte al convenio de la siguiente manera: …*Desembolsos parciales de ejecución de las actividades hasta cumplir con el 90% del valor del convenio, mediante desembolsos que se realizan previa presentación de informe de ejecución conforme a las actas parciales de actividades que se realicen, con el avance a satisfacción de las actividades por parte de la supervisión; Se amortizará en cada acta de recibo parcial el porcentaje que corresponde del anticipo. Para la liquidación se tendrá un saldo del 10% del valor del convenio previa firma y legalización de la liquidación del mismo...”*; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el primer pago correspondiente a **$ 678.621.533,00** M/cte., según acta de recibo parcial No.1 de obra, que comprende el período de ejecución desde el 30 de octubre al 26 de diciembre de 2024; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ 678.621.533,00
RECURSOS - CAM	$ 678.621.533,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 339.310.766,50
VALOR A PAGAR	**$ 339.310.766,50**

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
ACTAS DE CAPACITACIONES

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 02-12-2024 **LUGAR:** Vda. Montebello **MUNICIPIO:** La Plata. **HORA:** 1:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del Suroccidente del Huila- ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Luis A. Collazos Velasco	12269265	Tesorero	Montebello	3227149575	
2	Nidia Y. Alarcon N.	1080263047		Montebello	3102449422.	
3	William Serrato.	1077082837		montebello	3222259641	William Serrato
4	Moises manchillo	83296574		montebello		
5	Wilmer Lora Castañeda	16462795		Montebello	312 4179166	
6	MANUEL JESUS Manquillo S.	12278442	Presidente.	MonteBello	3186293775	MANUEL JESUS M.S.
7	EFRÈN REMIGIO	1227160		MONTEBELLO	3202899	EFRÈN RE
8	Yorlady Remigio	1081418571		Montebello	3202969955	Yorlady Remigio
9	Abel Sanchez	81227057		montebello	3139683824	Abel Sanchez
10	Emilio Belalcazar	12.270.582		montebello	3106882237	Emilio Belalcazar

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez.

Humberto Q.
Inspector.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 06-12-2024 **LUGAR:** Vda. Alto Cañada **MUNICIPIO:** La Plata. **HORA:** 3:00 pm

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservación. de la Biodiversidad y servicios Ecosistemas.

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del Suroccidente del Huila -ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Bolivar Pajoy					Bolivar Pajoy
2	Maria Esty Pajoy	55 131 677		Alto cañada	311 2565731	Maria Esty Pajoy
3	Jairo Pajoy Pajoy	12 279 067		Alto cañada	315 6653910	Jairo Pajoy
4	Maria Hilda Castillo Pajoy	36380032		Alto cañada	314 23 71826	Maria Hilda Castillo Pajoy.
5	Susana Muñoz	36383901		Alto cañada	31811373 67	Susana Muñoz
6	Jairo cuchimba	1227325		Alto cañada	36 847 965	Jairo C
7	Miguel Cuellar	12279656		Alto cañada	3112565731	Miguel cuello
8	Jairo Pajoy	1081415633		Alto cañada	3208534605	Jairo Pajoy
9	Mercedes Jeronimo	25.454.097		Alto cañada		Mercedes
10	miguel angel menza	1081411479		Alto cañada	311283 6920	miguel angel

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez Diaz

V°B° Humberto Q
Inspector

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingenieria & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 06-12-2024 **LUGAR:** Vda. Alto Cañada **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 3:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion conservacion de la Biodiversidad y servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del Suroccidente del Huila - ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Luz Elena Alvira Sanchez	1004247210		Alto cañada	3176879580	Luz Elena Alvira S.
2	Maria Elcy Quintero V.	36.376.723		Alto cañada	3187775596	Maria Elcy Q.
3	EVA HUETOTUE CHASQUI	25457293		Alto cañada	3185390460	EVTH
4	armando alvira	12279544		Altocañada	3541085 48	armando alvira
5	Agripina Torres Pojoy	36376184		Alto cañada		Agripina Torres P
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez Diaz

Vobo Humberto Q. Inspector.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 08-12-2024 **LUGAR:** Vda. Carmelo **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 2:30 p.m.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del Suroccidente del Huila - ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Adriana C. Villada R.	1026552726	Pte. JAC	El Carmelo	3158409638	Adriana V.
2	Daniel Itedima C	12345072	Agricultor	El carmelo	311 8514634	Daniel Itedima
3	Andersson Alberto Noriega	1081411494	pte deporte	El carmelo	3174486770	Andersson Noriega
4	Nelso leon	1081403512				Nelson
5	Oscar Chacue	1081376407		El carmelo	3187192160	Oscar
6	Hilde Liscano	12273733		El carmelo	3115204993	Liz
7	Liborio Leon pichica	12268911	Socio de la junta	El carmelo	3166825310	Liborio Leon
8	Amelia cometa Bolaños	1081401481		El carmelo	3174957705	Amelia cometa
9	Orlando Pano Tique	12271366	Socio de la JAC	el carmelo	3132559087	Orlando Pano
10						

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez.

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez Diaz

Diego G.
INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingenieria & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 15-12-2024. **LUGAR:** Vda. El Jazmin **MUNICIPIO:** La Plata. **HORA:** 4:00 p.m.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del Surocaidente del Huila - ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Jaider Andrer Velasco Unas	1007300637		El Jazmin	3145924656	Jaider Andrer V.
2	Vivian Johana Gómez Vidal	10.814032641		El Jazmin	3152396813	Vivian Gómez
3	oscar Dario Garcia.	12783575		El Jazmin.	3172450138	oscar Garcia.
4	Edilia Ximena Unas	1075258096	Presidente	El Jazmin	3176601769	Ximena Unas
5	Amelia Piñeres	26519891		El Jazmin	3105880605	Amelia piñeres
6	mariela santofimio	36380263		El Jazmin	3203804725	mariela santofimio
7	Isabel piñacue	36368828		el Jazmin	3188246757	Isabel piñacue
8	Daniel Vidal Vidal	12267192		El jazmin	3165246834	Daniel vidal vidal
9	Roberto Vidal	12270683		El Jazmin	3204418683	Roberto vidal
10	JHON Alexander Ramos	1081420059		El Jazmin	3133390060	JHON ALEXANDER R.

NOMBRE RESPONSABLE: Erly Alexia Noscue

CC. 52860556

FIRMA:

Humberto Q
Inspector

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingenieria & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 15-12-2024. **LUGAR:** Vda El Jazmin **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 4:00 pm

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del Surocáidente del Huila -ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Leonardo Caldon C	12 267 158		El jazmin		Leonardo Caldón C.
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE RESPONSABLE: Ely Alexia Noscue

CC. 52860556

FIRMA:

V°B° Humberto Q
Inspector.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 17-12-2024 **LUGAR:** Casa presidente de Junta Vda San Jose de Juntas **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 9:30 a.m.

ACTIVIDAD/TEMA: Capasitacion Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del Suroccidente del Huila -ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Luz Miriam Luna	36388803	ama de casa	los jardines	3214180656	Luz Miriam
2	Graciela zamora chala	55188464	ama de casa	los jardines	3205192764	graciela zamora
3	Danna Alejandra perdomo z	1081393939	ama de casa	los jardines	3154870993	Danna perdomo z
4	Marcela liced Perdomo	1081400033	Estudiante	los Jardines	3212864993	Marcela Perdomo
5	Brigny camila Noguera luna	1081400600	emprendedora	los jardines	3145698833	camila noguera
6	MARÍA FERNANDA NOGUERA LUNA	1081419851	AMADECASA	LOS JARDINES	3214180656	M.FERNANDA N.
7	Jose Lizardo Noguera	4917494	presidente	los jardines	3206497102	Lizardo Noguera
8						
9						
10						

NOMBRE RESPONSABLE: John Edison Loaiza

CC. 12284233

FIRMA:

DIEGO G.
INSPECTOR

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 19-12-2024 **LUGAR:** Vda. Alto Getzen. **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 3:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservacion de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del Suroccidente del Huila -ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Benedicto Yara	12269709		Getzen.		Benedicto Yara
2	Lida Yolanda Yasno Ceballos	1081398362		Getzen	3208155633	lida Yolanda Yasno.
3	Mubia Stella Caldón	36380933		Getzen		Mubia Stella Caldón
4	Eliana Marcela Yasno Nuñez	1081416349	Ama de casa	v. Getzen	3122318912	Eliana Marcela Yasno
5	Yisela ceballos			v Alto Getzen	3133799905	Yisela ceballos
6	Diana Paola ospitia caldon	1081407706		Alto Getzen		Diana ospitia
7	amparito yasno ceballos	36376352		alto Getzen	3144785573	amparito yasno c
8	Luz Yavina Piracuá A	25559303		alto Getzen	3206717721	Luz Yavina Piracuá A
9	[illegible]	36842051		Alto	310 32 0	
10	Yohanna Astaiza	1081406246		Alto Getzen	3112744435	Yohanna Astaiza

NOMBRE RESPONSABLE: Erly Alexia Nasave

CC. 52860556

FIRMA:

Vo.Bo. Humberto Q. Inspector.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 19-12-2024 **LUGAR:** Vda. Alto Getzen. **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 3:00 p m.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del suroccidente del Huila -ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Fabio chaca	12279517		alto getzen	3123858859	Fabio chaca
2	Adriana Yosni C.	12274885		Alto Getzen	3229070597.	Adriana Yosni
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE RESPONSABLE: Erly Alexia Noscué

CC. 52860556.

FIRMA:

Humberto Q
Inspector.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingenieria & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 22-12-2024 **LUGAR:** Vda. El Rosal **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 1:00 pm

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservación de la Biodiversidad y servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del Suroccidente del Huila-ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Rogelio mejias	72277502		El Rosal	3725724732	Rogelio mejias
2	Alberto Andrade	7227527?		El Rosal	3138199192	Alberto Andrade
3	Alvaro ortiz	12268382		El Rosal	3136057154	
4	Wulson peña			el rosal	320 70/9020	Wulson Peña
5	filiberto Pisso	12271699		El Rosal	3212464542	filiberto Pisso C.
6	orfilia Mogollon			El Rosal	3212464542	orfilia Mogollon
7	Gipsero Tercio D	499539		El rosal	3143372524	
8	Yudi Cristina Causaya	55131894		El Rosal		Yudi Cristina Causaya
9	Hernando Caldon Caldon	12278894		El Rosal	3118340360	Hernando Caldon Caldon
10	Blanca Marcela Duran Ruiz	39.666201		El Rosal	3107569600	Blanca García Suarez

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez

DIEGO G. INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 22-12-2024. **LUGAR:** Vda El Rosal **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 1:00 pm

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservacion de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociación Agroempresarial del suroccidente del Huila-ASOMSURCA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Lina Mayerly Mosquera Rengifo	1004247171		El Rosal	3104862557	Lina Mayerly Mosquera
2	Maria Isabel Yalanda	52647992		el Rosal		
3	Hilda Ruby Tumiña	55130675		El ROSAL		
4	Gerardo morales	1007287729		El Rosal		Gerardo morales
5	Jorge Edwin Lumina			El Rosal		Jorge Edwin Tumiña
6	Julio Andres Causaya	12279571		El Rosal		Julio Andres Causaya
7	pedro maria Ortiz	12272119		el Rosal		pedro Ortiz
8	Luis ernesto medina	12272752		el Rosa	3222212629	Luis Ernesto Medina
9	ARL UT.	1081394602		el Rosal		
10	Jose Humberto Yalanda	76266060		Rosal		

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz.

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez

DIEGO E. INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingenieria & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 22-12-2024. **LUGAR:** Vda. El Rosal **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 1:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del Suroccidente del Huila - ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Jorge ivan Yalanda	12283382		Rosal		Jorge ivan yalanda
2	Anacely yalanda	48572130	socia.	el Rosal	3112392514	Anacely yalanda
3	Maria Auxilio Mogollon	36381676		Bajo Rosal	3224057300	Maria Auxilio Mogollon
4	Amelia Yalanda	36380345	Socia	El Rosal		Amelia Yalanda
5	Elibardo Pillimue	12271.677	Tesorero	El Rosal		Elibardo pillimue
6	Arnoldo gutierrez	12281416		El Rosal		Arnoldo gutierrez
7	Willian David Pisso	1081418353		El Rosal	3123862790	Willian David P. O.
8	Yeison Hair Caldon Ortiz	1081418889.		El Rosal		Yeison Hair Caldon
9	Yenifer Tunubala Pillimue	1081417077		El Rosal		Yenifer Tunubala.
10	Oliverio Pisso					Oliverio Pisso

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez.

DIEGO G.
INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 22-12-2024 **LUGAR:** Vda. El Rosal **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 1:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos

RESPONSABLE: ASOCIACION AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL HUILA – ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Fabio Caldon.	72272779		El Rosal.		Fabio Caldon.
2	Adriano Campo	12142979		el Rosal.		Adriano Campo.
3	Rafael olivo Mueloes	7227837		El Rosal		Rafael olivo Mue.
4	Oneda Campo Medina	1004248675		El Rosal		O. C. M
5	Ricardo Y P	7081395877		El Rosal		Y P
6	Omar Henry T.	12282795		el Rosal		
7	Franklin alberto campo	1087408093		el Rosal		Franklin
8	MISRAEL ANDRADE PISSO	12278853		El Rosal	3102876937	MISRAEL ANDRADE PISSO
9	Cristian urrino					
10	Libardo Vargas	4.726.331		El Rosal		Libardo Vargas

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez.

DIEGO G.
INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 22-12-2024. **LUGAR:** Vda. El Rosal **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 1:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservacion de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del Sur occidente del Huila - ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Luis Erney campo G	12.982566		el Rosal	3139345967	Luis Erney campo G
2	Beimar Andrade Pizo	72279902		El Rosal	3138623897	Beimar Andrade Pizo
3	Jesus Humberto. V	12.274.142		El Rosal		Jesus Humberto V
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE RESPONSABLE: Luz Estefani Perez Diaz

CC. 1081409949

FIRMA: Luz Estefani Perez.

DIEGO G.
INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 26 - 12 - 2024 **LUGAR:** Vda la Maria **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 2:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitación Conservacion de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos,

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del suroccidente del Huila -ASOMSURCA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Diego Cuasquer	72279787		La Maria	3782770368	Diego Cuasquer
2	Jose Everardo	4917305		LMARIA		
3	Maria Elcy Cuasquer M	1007248938	secretaria	La Maria	3107135929	
4	wilinton velasco	72283028	presidente	la maria	3133874785	wilinton velasco
5	Jesus Hernando Cuasquer	12271478	agricola	Maria	3209248622	
6	Beiby Rivera	12195516	agricola	Maria	3112354444	
7	Euci Polo Rojas	4.917466	agricultor	Camaria		
8	Miller Aldiver cuasquer Alvarado	1080266770	Agricultor	La maria	3026437600	Miller Aldiver cuasquer
9	Karen Andrea Rivera Vega	1081406353	Ama de casa	la Maria	3103045660	Karen Andrea Rivera
10	Luz Dary Leiva	36383258	I q M	La Maria	3174618886	Luz Dary Leiva

NOMBRE RESPONSABLE: John Edison Losada C.

FIRMA:

CC. 12284233

DIEGO G.
INSPECTOR.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.402 DE 2024 ENTRE LA CAM Y EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y LA ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "ASOMSURCA"

Ingeniería & Construcción

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS PARA "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

FECHA: 26-12-2024 **LUGAR:** Vda. La Maria **MUNICIPIO:** La Plata **HORA:** 2:00 pm.

ACTIVIDAD/TEMA: Capacitacion Conservacion de la Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos.

RESPONSABLE: Asociacion Agroempresarial del Suroccidente del Huila -ASOMSURCA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	VEREDA	NÚMERO TELFÓNICO	FIRMA
1	Diego Quintero	55060244		La Maria	3209448622	Diego Quintero
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NOMBRE RESPONSABLE: John Edison Lozada C.

CC. 12284233

FIRMA:

DIEGO G.
INSPECTOR.

ANEXO 2
FORMATO F-CAM 066

REGISTRO INFORMACION INVERSIONES AMBIENTALES / EVENTOS ESPACIALES
F-CAM-066. Versión 5. Enero 31 de 2023

Código Inversión (Ver hoja de códigos)	Nombre de Inversión	Cantidad	Unidad de Medida	Nombre Beneficiario	Género			Identificación beneficiario (CC. O NIT)	Municipio	Codigo Mpio	Vereda	E	N	Margen de error equipo de medición	Marca y Modelo equipo GPS	Nombre del Proyecto	Contrato No.	Ejecutor Contrato	Vigencia Fiscal del Proyecto	Valor Unitario de la inversion	Total Inversión	Nombre Quien Hace el Seguimiento
					Hombre	Mujer	Otro															
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,811	metro lineal	PREDIO LOTE 3 SAN ANTONIO			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	EL ROSAL	4666138	1818610	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 63,883,128	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	2,000	metro lineal	PREDIO LOTE 1			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	LA ESTRELLA	4667526	1821523	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 70,550,113	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	3,117	metro lineal	PREDIO LA HONDA			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	ALTO CAÑADA	4669434	1824490	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 109,952,350	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	2,400	metro lineal	PREDIO LOTE QUEBRADA LOS CAUCHOS			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	SAN MARTIN-ALTO	4678213	1816240	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 84,660,135	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,200	metro lineal	PREDIO LA ESTRELLA			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	SAN MARTIN-ALTO	4678704	1817107	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 42,330,068	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,050	metro lineal	PREDIO EL ARRAYAN			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	JAZMIN	4678788	1817515	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 37,038,809	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,000	metro lineal	PREDIO LOS ROBLES			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	MONTEBELLO	4675691	1807665	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 35,275,056	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	340	metro lineal	PREDIO LOTE			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	SANTA MARTHA	4656423	1809207	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 11,993,519	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,600	metro lineal	PREDIO EL INCIENSO			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	JARDINES	4656339	1808884	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 56,440,090	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,000	metro lineal	PREDIO BABILONIA			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	EL CERRITO	4669793	1822223	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 35,275,056	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	2,220	metro lineal	PREDIO LOTE DOS			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	LOS ANGELES	4672386	1827536	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 78,310,625	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
1	Aislamiento de predios del área la zona forestal protectora de la Cuenca	1,500	metro lineal	PREDIO EL ATRATO			X	891.180.155-7	LA PLATA	41396	ALTO RETIRO	4675649	1812377	4	GARMIN GPSMAP 64X	PROTECCION Y CONSERVACION DE CUENCAS ABASTECEDORAS	402-2024	MUNICIPIO DE LA PLATA - ASOMSURCA	2024	$ 35,275	$ 52,912,584	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ANEXO 3
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1
ACTA DE OBRA 1 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 402**	**AÑO:**	**2024**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ASOCIACION AGROEMPRESARIAL DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - **ASOMSURCA**		
	NIT y/o CC:	NIT. 830.504.349 – 1		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 7 #1-36**	**TEL:**	**3016596022**
	CIUDAD:	**LA PLATA, HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GUILLERMO BERMEO TEJADA**		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y ASOMSURCA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024001447 DEL 09/08/2024 – CAM** **2024001273 DEL 06/09/2024 – MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.490.230.027.00**			
	Valor en Letras: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 1.490.230.027.00**			
PLAZO INICIAL:	**CINCO (5) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		
FECHA INICIO	22 de agosto de 2024			

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de enero de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30/12/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 22/08/2024 al 26/12/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**ASOMSURCA** R.L GUILLERMO BERMEO TEJADA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$1.490.230.027,00**	**$1.490.230.027,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$1.490.230.027.00**
ANTICIPO CAM (50%)	26/08/2024	$625.115.013,50		
ANTICIPO MUNICIPIO DE LA PLATA (90%)		$216.000.000,00		
VALOR EJECUTADO ACTA 1	26/12/2024	$678.621.533,00	-	**$811.608.494,00**
AMORTIZACION CAM ACTA 1		$339.310.766,50	-	**$285.804.247,00**
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$339.310.766,50	-	**$811.608.494,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolla de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de 19.238 metros lineales de aislamiento, los aislamientos finalizados al 100% fueron: En el municipio de La Plata, vereda el Tablón (2.400) en la vereda Montebello, predio Los Robles (1.000) y predio La Estrella (1.200); en la vereda Santa Martha, predio Lote (340) y predio incienso (1.600); en la vereda Laderas, predio Lote Dos (2.220); en la vereda San Isidro, predio El arrayán (1050); en la vereda La Estrella, predio Lote tres San Antonio (1.811) y (2.000) en el predio Lote 1; en la vereda El carmelo, predio Babilonia (1.000); en la vereda La Cañada, predio La Honda (3.117); en la vereda Alto Retiro, predio Atrato (1.500).

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $678.621.533,00, conforme al Acta de Recibo Parcial 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO, LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra…", por tanto, se autoriza el pago correspondiente por la suma de **$ 678.621.533,00** correspondiente al 45.54% del valor del contrato ejecutado, sobre el cual debe amortizar el anticipo por **$339.310.766,50**; es decir, el valor a pagar es de **$339.310.766,50**.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

GUILLERMO BERMEO TEJADA
R/L ASOMSURCA
Ejecutor de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría

	OBJETO CONVENIO 402 DE 2024:	**"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"**					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**EJECUTOR:**	ASOMSURCA - Nit.830.504.349-1	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	22/08/2024	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1**
	R. LEGAL	GUILLERMO BERMEO TEJADA	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No.1:**	N/A	
	VALOR OBRA:	$ 1.490.230.027,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 100.600.220,00	**FECHA REINICIACIÓN No.1:**	N/A	
	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A	
					FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	**FECHA: 30/12/2024**
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N.A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	
					FECHA TERMINACIÓN:	19/01/2025	
	PLAZO ACTUALIZADO:	CINCO (5) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	**PERIODO:**	30/10/2024 a 26/12/2024	

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	INSTALACIÓN AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA (ML) Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y RNSC	Ml	42.246	$ 29.164,99	$ 1.232.104.197,00	42.246	$ 1.232.104.197,00	19.238	$ 561.076.091,00	19.238	$ 561.076.091,00	45,54%	23.008	$ 671.028.106,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 1.232.104.197,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 1.232.104.197,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 561.076.091,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 561.076.091,00**	**45,54%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 671.028.106,00**
	ADMINISTRACION 12% =				$ 147.852.504,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 147.852.504,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 67.329.131,00	ADMINISTRACION 12% =	$ 67.329.131,00		ADMINISTRACION 12% =	$ 80.523.373,00
	IMPREVISTOS 3% =				$ 36.963.126,00	ADMINISTRACION 3% =	$ 36.963.126,00	ADMINISTRACION 3% =	$ 16.832.283,00	ADMINISTRACION 3% =	$ 16.832.283,00		ADMINISTRACION 3% =	$ 20.130.843,00
	UTILIDAD 5% =				$ 61.605.210,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 61.605.210,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 28.053.805,00	ADMINISTRACION 5% =	$ 28.053.805,00		ADMINISTRACION 5% =	$ 33.551.405,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 11.704.990,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 11.704.990,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 5.330.223,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 5.330.223,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 6.374.767,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 258.125.830,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 258.125.830,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 117.545.442,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 117.545.442,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 140.580.388,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 1.490.230.027,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 1.490.230.027,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 678.621.533,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 678.621.533,00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 811.608.494,00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 1.490.230.027,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 678.621.533,00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 678.621.533,00**		**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 811.608.494,00**

AVANCE **45,54%**

Anticipo CAM (50%)	$	625.115.013,50
Anticipo Municipio de La Plata (90%)	$	216.000.000,00
TOTAL ANTICIPO	**$**	**841.115.013,50**

Amortización recursos CAM	$	339.310.766,50
Amortización recursos municipio de La Plata	$	-
TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO	**$**	**339.310.766,50**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA **$678.621.533,00**

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

GUILLERMO BERMEO TEJADA
RL. ASOMSURCA
EJECUTOR

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

PREACTA No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONVENIO No.402 DE 2024		FECHA DE INICIO: 30/10/2024	ASOMSURCA - Nit.830.504.349-1
DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y DEMAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO BERMEO TEJADA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1.490.230.027,00	PLAZO: CINCO (5) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.
	VALOR TOTAL:	$ 1.490.230.027,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/01/25	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	INSTALACIÓN AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA (ML) Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y RNSC	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda San martin predio Lote quebrada Los Cauchos	2400	0	**2400**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda Montebello predio Los Robles	1000	0	**1000**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda Santa Martha predio Lote	340	0	**340**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda Santa Martha predio El Incienso	1600	0	**1600**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda Los Angeles predio Lote Dos	2220	0	**2220**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda San Martin predio La Estrella	1200	0	**1200**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda El Jazmin predio El Arrayán	1050	0	**1050**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda El Rosal predio Lote tres San Antonio	1811	0	**1811**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda La Estrella predio Lote 1	2000	0	**2000**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda El Cerrito predio Babilonia	1000	0	**1000**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda Alto Cañada predio La Honda	3117	0	**3117**
1	Instalación de aislamiento en el municipio La Plata vereda Alto Retiro predio Atrato	1500	0	**1500**
TOTAL				**19.238**

TOTAL	**19.238**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.1	**19.238**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda El Tablon predio Lote quebrada Los Cauchos



Vereda Montebello predio Los Robles



Vereda Santa Martha predio Lote



Vereda Santa Martha predio El Incienso



Vereda Laderas predio Lote Dos



Vereda El Tablón predio La Estrella

	
Vereda San Isidro predio El Arrayán	**Vereda La Estrella predio Lote tres San Antonio**
	
Vereda La Estrella predio Lote 1	**Vereda El Carmelo predio Babilonia**
	
Vereda La Cañada predio La Honda	**Vereda Alto Retiro predio Atrato**

GUILLERMO BERMEO TEJADA
RL. ASOMSURCA
EJECUTOR

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 22 - 12 - 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Bermeo T.	Nombre:	Marcel Ramel Quilindo
Número de identificación:	12.271.142	Número de identificación:	1081403601 de Ptbla
Contratista:	Asomsurca	Correo electrónico:	
Cargo:	Representante Legal	Predio donde se realiza la entrega:	Lote quebrada las cauchos.
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	Vereda San Martin

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
se hace el recibido de 2400 mt de aislamiento en lote quebrada las cauchos vereda San Martin

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**

SIG · cam Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 22 de 12 de 20 24.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Harcel Romer EARL
Nombre:	Guillermo Barrera	Nombre:	Harcel Romer Orlando

SIG · cam Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 22-12-2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Bermeo T.	Nombre:	Manuel Jesus Manquillo
Número de identificación:	12.271.142	Número de identificación:	12.278.012. (Caqueta)
Contratista:	Asomsurca.	Correo electrónico:	
Cargo:	Representante Legal	Predio donde se realiza la entrega:	vereda montebello predio los nobles.
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	vereda montebello

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
1000 ML de aislamiento a 4 hilos. en la vereda montebello predio los nobles.

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**

SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 22 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	MANUEL JESUS MARQUILLO 12278412
Nombre:	Guillermo Ramos Ida	Nombre:	Manuel Jesus Marquillo

SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 24-12-2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Bermeo T.	Nombre:	Juan Diego Ultengo.
Número de identificación:	12.271.142	Número de identificación:	1079174391 Chaparral
Contratista:	Asomsurca.	Correo electrónico:	
Cargo:	Represente Legal.	Predio donde se realiza la entrega:	santa martha.
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	lote.

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Se realiza la entrega de 300 ml de aislamiento en la vereda Santa martha predio lote a. 4 hilos.

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**


SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023


2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 29 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Juan Diego.
Nombre:	Guillermo Bueno Zapata	Nombre:	Juan Diego Ultengo 1079 174591



SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 23-12-2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Bermeo T.	Nombre:	Jose lisado Nosuca
Número de identificación:	12.217.142	Número de identificación:	91749 la plata
Contratista:	Asomsurca	Correo electrónico:	
Cargo:	Representante Legal	Predio donde se realiza la entrega:	Incienso
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	vereda Santa martha Jardines.

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Se hace la entrega de 1600 ml de aislamiento en la vereda Jardines. predio el incienso

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**



SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.


3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 23 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Guillermo Bautista Tejada	Nombre:	Jose Lizardo Noguera

CARL



SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 24-12-2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Bermeo T.	Nombre:	Davison Javier Sanchez
Número de identificación:	12.271.142	Número de identificación:	1007535356 Timana CH)
Contratista:	Asomsurca	Correo electrónico:	
Cargo:	Representante Legal	Predio donde se realiza la entrega:	Lote 2.
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	Los Angeles

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
se hace la entrega de 2220 ML de aislamiento a 4 hilos en la vereda los Angeles predio Lote 2

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo**.

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 29 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Dovinson Sanchez m EARL 1007535356
Nombre:	Guillermo Bermudez	Nombre:	Dovinson Javier Sanchez

SIG	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 26 - 12 - 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Berneo	Nombre:	Amanda Alvira
Número de identificación:	12 271 142	Número de identificación:	12279544 la plata
Contratista:	ASOmsurca	Correo electrónico:	
Cargo:	representante legal	Predio donde se realiza la entrega:	La Honda
No. De contrato:	Convenio 002-2024	Dirección o ubicación:	vereda alto cañada

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIENES SUMINISTRADOS
se reciben 3117 Metros lineales de aislamiento a 4 hilos en la vereda alto cañada predio la honda.

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**

SIG	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 26 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	armando Alviz
Nombre:	Guillermo Bautista	Nombre:	armando Alviz 12279544

SIG · ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 23-12-2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Berrio T.	Nombre:	Edilia Ximena Unas
Número de identificación:	12.271.142	Número de identificación:	1075268096 (Nava)
Contratista:	Asomsurca	Correo electrónico:	
Cargo:	Representante Legal	Predio donde se realiza la entrega:	El arrayan.
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	Vereda el Jazmin.

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Se hace la entrega de 1050 ml de aislamiento a 5 hilos en el predio el arrayan. Vereda el Jazmin.

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**

SIG ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 23 de 12 de 20 24.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Edilia Ximena Unas
Nombre:	Emilio Bautista	Nombre:	Edilia Ximena Unas cc. 1075258096.

SIG	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 24 – 12 – 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE / ASUME	
Nombre:	Guillermo Tesada B.	Nombre:	willintang Campos
Número de identificación:	12271102.	Número de identificación:	12280293 Ciapital
Contratista:	Asonsurca.	Correo electrónico:	
Cargo:	representante legal	Predio donde se realiza la entrega:	Lote 1.
No. De contrato:	Convenio 402-2024.	Dirección o ubicación:	vereda la estrella

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
recibimos 2000 ML de aislamiento en.
la vereda. la estrella predio lote 1
toda a 4 hilos.

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a **todo costo.**

SIG	¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 24 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Wilinton campo
Nombre:	Guillermo Baez Ayala.	Nombre:	Wilinton campo 72280393

EARL

SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 22-12-2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Bermeo T.	Nombre:	Luis ercy campos
Número de identificación:	12.271.142	Número de identificación:	12282566. Cl
Contratista:	Asomsurca	Correo electrónico:	
Cargo:	Representante Legal	Predio donde se realiza la entrega:	Lote 4rs san antonio
No. De contrato:	Convenio 402-2024	Dirección o ubicación:	vereda el rosal

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
se hace entrega de 1811 mt de aislamiento a a hilos en lote tres san antonio vereda el rosal

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo**.


SIG · CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 22 de 12 de 20 24.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	12282566 Luis Ernes compo @ EAR
Nombre:	Edwin Bravo Tique	Nombre:	12282566 Luis Ernes compo @

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 26 – 12 – 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

☐ Entrega Parcial ☒ Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL/LOS BIENES	
Nombre:	Guillermo Tesada B.	Nombre:	Hilde Lizcano
Número de identificación:	12271142.	Número de identificación:	12273333 la Plata
Contratista:	Asomsurca.	Correo electrónico:	
Cargo:	representante legal.	Predio donde se realiza la entrega:	Vereda el cerrito
No. De contrato:	convenio 002-2024.	Dirección o ubicación:	predio babilonia

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
recibimos 1000 ml de aislamiento en la vereda el cerrito predio babilonia.
todo a 4 hilos

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y **a todo costo.**

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena · ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 26 de 12 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	12273333
Nombre:	Guillermo Rios Ayala	Nombre:	Hilde Liscano

SIG	ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 26 - 12 - 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE EL BIEN	
Nombre:	Guillermo Bermeo T	Nombre:	Dagoberto Paya.
Número de identificación:	12271102	Número de identificación:	12278577. (La plata)
Contratista:	Asomsurca.	Correo electrónico:	
Cargo:	representante legal	Predio donde se realiza la entrega:	Predio el atrato
No. De contrato:	Convenio 062 - 2024.	Dirección o ubicación:	vereda alto retiro

4. **Bienes entregados**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción de los siguientes bienes (se debe diligenciar una fila por cada bien que vaya a ser entregado, adicione los que considere necesarios):

BIEN O SERVICIO ENTREGADO
Recibimos 1500 ML de aislamiento en.
la vereda alto retiro predio el atrato
todo a a hilos.

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

1. Que he recibido a satisfacción los bienes en plena funcionalidad y a **todo costo.**

SIG ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

2. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo a reclamación o queja respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

3. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

4. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de los bienes entregados, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil del bien entregado.

La presente acta se firma de común acuerdo, sin objeción y sin presión alguna, el día 26 de 12 de 20 24.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:		Firma:	Dagoberto Paya
Nombre:	Guillermo Bocanegra	Nombre:	Dagoberto Paya 12278577

EARL.