PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación: **M-2022-4301-051628**

Fecha radicación: 2022-10-18 05:53:16 PM

MEMORANDO

PARA: Radicación trámite de pago

Coordinador

GIT CUENTAS POR PAGAR

DE: GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

ASUNTO: Solicitud primer desembolso del convenio 667-2021 suscrito entre el departamento administrativo para la prosperidad social y el municipio de Sitionuevo-magdalena.


Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del convenio 667-2021, autorizo el desembolso No 1 del asunto, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo.

Nombre del beneficiario: Municipio de Sitio nuevo Magdalena
Identificación del beneficiario (NIT): 891780103-9
Numero de la cuenta bancaria: 770-000023-77
Tipo de la cuenta bancaria: Cuenta de Ahorros
Nombre del banco: Bancolombia
Registro presupuestal: 151921
Valor del desembolso: $300.000.000,00
Nombre del proyecto: construccion pavimento rigido en vias urbanas del municipio de sitio nuevo departamento del magdalena
Posición del catálogo del gasto: C-4103-1500-14-0-4103016-03
Código uso presupuestal: A-03-03-02.

Dejo constancia que la información aquí suministrada ha sido debidamente verificada con respecto a los documentos que reposan en el expediente contractual, que corresponden a la real ejecución contractual y doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos requisitos para el desembolso.

Atentamente,



icontec ISO 9001 TR-LAT-0968
icontec ISO / IEC 27001 SC-CER907522
CERO Basura Cero Oro CER875538

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación: **M-2022-4301-051628**

Fecha radicación: 2022-10-18 05:53:16 PM

Alberto Acevedo Villareal
Profesional Especializado

Anexos: Documentos Anexos

Nombre Anexo: Certificacion de cumplimiento.pdf
CONTRATO DE OBRA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
APROBACION PÓLIZA DEL CONVENIO
SOLICITUD ET
INFORME FINANCIERO.pdf

Copia: Hector Dario Brito Solano - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Elaboró: Alberto Acevedo Villareal

Revisó: Hector Dario Brito Solano

Sitionuevo Magdalena, 05 de octubre de 2022

Señores:
PROSPERIDAD SOCIAL
Attn: ALBERTO ACEVEDO
Supervisor del convenio
Asunto: SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 667 FIP -2021

Ref.: CONVENIO 667 FIP 2021 - CONTRATO DE OBRA N° LP-003-2022 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 3 Y 12, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 14 Y 19 – CARRERA 19 ENTRE CALLES 7 Y 8 – CALLE 8 ENTRE CARRERAS 19 Y 22.

De conformidad con la cláusula sexta “forma de desembolso de los recursos” del convenio fijado en el asunto, por medio del presente solicito, se realice el primer desembolso equivalente a la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE $300.000.000,** en consideración al balance de obra que corresponde al 10% el cual hace constar en el acta anexa y el avala de interventoría.

Adicional adjunto el informe de legalización contable correspondiente al mes inmediatamente anterior.

Atentamente

EVA ESTELA LUNA CAÑAS
Secretaria de Prospectiva Estratégica y
Ordenamiento Territorial.
Municipio

	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Código:** F-IP-226
La equidad es de todos · Prosperidad Social	**PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos**	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	7/09/2022		INFORME N°:	9	PERÍODO DEL	2/09/2022
			ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	6/09/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	CONVENIO 667 FIP 2021		ID DEL PROYECTO:	**E-2020-2203-232622**		
DEPARTAMENTO:	MAGDALENA		MUNICIPIO:	SITIONUEVO (MAGDALENA)		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**408 FIP 2021**		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	ALBERTO ACEVEDO/ DOUGLAS ELIAS DE JESUS ORTEGA MARTINEZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 3 Y 12 (638,56 M – TRAMO COMPLETO), CALLE 7 ENTRE CARRERAS 14 Y 19 - CARRERA 19 ENTRE CALLES 7 Y 8 - CALLE 8 ENTRE CARRERAS 19 Y 22 (680,00 M).**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**Municipio de Sitionuevo, Departamento del Magdalena**	No. Beneficiarios	**6600**
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	**06-REGION II**	**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				**CONTRATO DE OBRA**			
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	06-REGION II			N° Y AÑO DE CONTRATO:	LP-03-2022		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP			CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL			CONTRATISTA:	JOSÉ GUSTAVO VÁSQUEZ OSORIO		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0			PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	123			PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 meses		
PLAZO TOTAL INICIAL:	123			PLAZO TOTAL INICIAL:	4 meses		
FECHA DE INICIO:	22/07/2021			FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :	-			*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	7 de septiembre de 2022		
*FECHA DE REINICIO N°:	-			*FECHA DE REINICIO N°1:	22 de septiembre de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de noviembre de 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	527			PLAZO ACTUALIZADO:	124		
PLAZO TRANSCURRIDO:	412	EQUIVALE AL	78,18%	PLAZO TRANSCURRIDO:	61	EQUIVALE AL	49,19%
VALOR INICIAL :	$ 313.468.385,21			VALOR INICIAL :	$ 3.133.284.526		
*VALOR ADICIÓN N° :				*VALOR ADICIÓN N° :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 313.468.385,21			VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.133.284.526		
PORCENTAJE DE EJECUCION	20,12%			PORCENTAJE DE EJECUCION	11,24%		
VALOR EJECUTADO	$ 63.057.300,37			VALOR EJECUTADO:	$ 352.181.180,67		
PORCENTAJE DE PAGO	10%			PORCENTAJE DE PAGO	0%		
VALOR PAGADO:	$ 31.346.838,52			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR EJECUTAR:	$ 250.411.084,84			VALOR POR EJECUTAR:	$ 2.781.103.344,84		
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	ALBERTO ACEVEDO			SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	EVA LUNA		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	53,85%	11,24%	20,87%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 1.687.273.716,99	$ 352.181.180,67	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$ 1.335.092.536,32		





3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	8/08/2022			8/08/2022
2				
3				

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El Contratista al corte del presente informe está presentando un atraso del 42,61%. Sigue lloviendo con intensidad fuerte y con mucha frecuencia durante la semana. Al llenarse completamente la banca se afecta la capa superfcial de la Base Granular lo que le representa reprocesos al tratar de recuperarla.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista presenta un atraso economico de $ 1.335.092.536,32 con base en la programación

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

4.5. MANEJO AMBIENTAL

El contratista no ha presentado todos los soportes de PGIO, no obstante el comunicado de interventoría N°178-1-803 (05/09/2022)

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista no ha presentado todos los soportes de PGIO, no obstante el comunicado de interventoría N°178-1-803 (05/09/2022)

4.7 SALUD OCUPACIONAL

El Contratista no ha presentado los soportes de pago de la seguridad social de sus trabajadores, no obstante el comunicado de interventoría N°178-1-803 (05/09/2022)

4.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.1 y 4,2	Incrementar ritmo de trabajo y abrir frentes de trabajo		Carlos Páez - Residente de Obra	19/08/2022	
4,7	Presentar las planillas de pago de seguridad social del personal y soportes de PGIO		Carlos Páez - Residente de Obra	4/08/2022	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. **(N.A)**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. **(N.A)**

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de Interventoría. **(N.A)**

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En el período del presente informe ha llovido fuertemente en 2 de los 5 días del mismo (4 y 6 de septiembre). El Contratista realmente ha perdido 4 de estos 5 días así: como llovió el 1 de septiembre el 2 no pudieron adelantar labor alguna por emplearlo para evacuar el agua lluvia en la banca, reconformando y renivelando la base granular, por la luvia caida el 4 de septiembre el 5 no pudieron adelantar labor alguna por habilitar los tramos inundados y el 6 por lluvia.
A corte del presente informe el Contratista durante el período ha realizado trabajos de evacuación del agua lluvia acumulada en los tramos en los que se han conformado la base granular y la recuperación de los mismos y muy poca actividad contractual, sólo el 4 de septiembre pudo fundir pavimento en la carrera 8 entre calles 9 y 10 (24 ml), 3 ml de bordillo en la cra. 8 entre calles 10 y 11 y 30 ml de bordillo en la cra. 8 entre 11 y 12.
El Contratista ha realizado formalmente solicitud a esta Interventoría de la suspensión temporal de obra por motivos del intenso invierno que está afectando al municipio de Sitionuevo y como consecuencia ha retrasado el normal avance del Contrato. Esta Interventoría luego de revisada la solicitud de suspensión propuesta por el Contratista, le da su aprobación quedando como fecha de inicio de la misma el 7 de septiembre y por un período de 15 días calendarios.
En lo que respecta a la seguridad social de los trabajadores del Contratista, la Interventoría está a la espera de que envíen los soportes de pago de los mismos correspondiente a mes de agosto del 2022.

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)
3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>
4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al perídodo reportado
5. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA:_____

INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)

NOMBRE: CARLOS HERRERA

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.

PROSPERIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en la certificación de interventoría sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista para el pago parcial del 10 % de la ejecución de la obra, el informe semanal de interventoría No. 09 donde se reporta avance de ejecución de la obra superior al 10 % y la solicitud del Ente Territorial; en mi calidad de supervisor del Convenio 667 FIP de 2021 Suscrito con el municipio de SITIONUEVO –MAGDALENA me permito certificar que se ha cumplido con lo estipulado en la cláusula Sexta "Forma de desembolso de los recursos" literal a) del convenio 667 FIP DE 2021 y por tanto se procede a solicitar el PRIMER desembolso del convenio.

La presente se expide a los CINCO (5) días del mes de Octubre de 2022.

Alberto Acevedo Villarreal

Supervisor del convenio 667-2021

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MH\jcalonso	Jeisson Camilo Alonso Triana
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01-003	FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-31-8:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341612222	**Fecha Registro:**	2022-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	584622	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-27	**Código de Referencia:**	04500221500341612222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	300.000.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	300.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**300,000,000.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**300,000,000.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	891780103	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	77000002377	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	667 FIP 2021	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2022-10-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 PS FIP / C-4103-1500-14-0-4103016-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL												
	Nación	11	CSF	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-26	300,000,000.00	05 NINGUNO	Pagada

DIANA INES ORTIZ PARRA

Firmado digitalmente por DIANA INES ORTIZ PARRA
Fecha: 2022.11.02 15:32:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)