PROSPERIDAD SOCIAL

No. de **M-2023-4301-027949**

Fecha radicación: 2023-05-15 05:19:02 PM

MEMORANDO

PARA: Radicación trámite de pago
Coordinador
GIT CUENTAS POR PAGAR

DE: GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

ASUNTO: Solicitud segundo (2) desembolso del convenio 667-2021 suscrito entre el Departamento administrativo para la Prosperidad Social – FIP y el municipio de Sitio Nuevo - Magdalena

En mi calidad de supervisora del convenio 667-2021, solicito el desembolso No. 2 del convenio 667 de 2021, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo. Conforme al siguiente detalle:

Nombre del Beneficiario:	**Municipio de Sitio Nuevo - Magdalena**
Identificación del beneficiario (NIT):	891.780.103-9
Número de Cuenta bancaria:	770-000023-77
Tipo de cuenta bancaria:	Cuenta de ahorros
Nombre del Banco:	Bancolombia
Registro presupuestal:	17223
Posición del catalogo de gastos:	C-4103-1500-14-0-4103016-03
Código de uso presupuestal:	A-03-03-02
Valor del desembolso:	**$ 600.000.000**

Nombre del Proyecto: **Construcción de pavimento rígido en vías urbanas del Municipio de Sitio Nuevo-Departamento del Magdalena.**

Dejo constancia que la información aquí suministrada ha sido debidamente verificada con respecto a los documentos que reposan en el expediente contractual, que corresponden a la real ejecución contractual y doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos requisitos para el desembolso.

Atentamente,

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
CERO Basura Cero Oro
CER875538

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de **M-2023-4301-027949**

Fecha radicación: 2023-05-15 05:19:02 PM



Maria Emma Rua
Profesional Especializado

Anexos:

Nombre Anexo:	Solicitud de desembolso Municipio 2.pdf
	ISI_667_SITIONUEVO_14_V1.pdf
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 30.pdf
	Informe financiero Mes de abril 2023.pdf
	OTROSI N° 2 667-2022 FIP SITIO NUEVO - MAGDALENA.pdf

Copia: Daniel Alejandro Rodriguez Munevar - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Copia: Angela Maria Chica Zuccardi - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Elaboró: Maria Emma Rua

Revisó: Daniel Alejandro Rodriguez Munevar

Sitionuevo Magdalena, 15 de mayo de 2023

Señores:
PROSPERIDAD SOCIAL
Attn: Ing. María Emma Rúa
Supervisora del convenio
Asunto: SOLICITUD DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 667 FIP -2021

Ref.: CONVENIO 667 FIP 2021 - CONTRATO DE OBRA N° LP-003-2022 REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 3 Y 12, CALLE 7 ENTRE CARRERAS 14 Y 19 – CARRERA 19 ENTRE CALLES 7 Y 8 – CALLE 8 ENTRE CARRERAS 19 Y 22.

De conformidad con la cláusula sexta “forma de desembolso de los recursos” del convenio fijado en el asunto, por medio del presente solicito, se realice el segundo desembolso equivalente a la suma de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (600.000.000.),** en consideración al balance de obra que corresponde al 30% elcual hace constar en el acta anexa y el avala de interventoría.

Adicional adjunto el informe de legalización contable correspondiente al mes inmediatamente anterior.

Atentamente

JOSE ALCIDES MANGA MANGA
Alcalde Municipal
Sitionuevo, Magdalena

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	27/02/2023		INFORME N°:	14	PERÍODO DEL	20/02/2023
			ETAPA:	CONSTRUCCIÓN	AL	26/02/2023
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	CONVENIO 667 FIP 2021		ID DEL PROYECTO:	**E-2020-2203-232622**		
DEPARTAMENTO:	ATLÁNTICO		MUNICIPIO:	SITIONUEVO (MAGDALENA)		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	**408 FIP 2021**		SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	ALBERTO ACEVEDO/ DOUGLAS ELIAS DE JESUS ORTEGA MARTINEZ		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	**REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CARRERA 8 ENTRE CALLES 3 Y 12 (638,56 M – TRAMO COMPLETO), CALLE 7 ENTRE CARRERAS 14 Y 19 - CARRERA 19 ENTRE CALLES 7 Y 8 - CALLE 8 ENTRE CARRERAS 19 Y 22 (680,00 M).**		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**Municipio de Sitionuevo, Departamento del Magdalena**	No. Beneficiarios	**6600**
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):	**19-REGION II**	**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				**CONTRATO DE OBRA**			
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	19-REGION II			N° Y AÑO DE CONTRATO:	LP-03-2022		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP			CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL			CONTRATISTA:	JOSÉ GUSTAVO VÁSQUEZ OSORIO		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0			PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	893			PLAZO CONSTRUCCIÓN:	4 meses		
PLAZO TOTAL INICIAL:	528			PLAZO TOTAL INICIAL:	4 meses		
FECHA DE INICIO:	22/07/2021			FECHA DE INICIO:	8 de julio de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 :				*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	7 de septiembre de 2022		
*FECHA DE REINICIO N° 1:				*FECHA DE REINICIO N°1:	31 de octubre de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:				*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 2:	11 de noviembre de 2022		
*FECHA DE REINICIO N°2:				*FECHA DE REINICIO N°2:	28 de noviembre de 2022		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:				*FECHA DE SUSPENSIÓN N° 3:	7 de diciembre de 2022		
*FECHA DE REINICIO N°3:				*FECHA DE REINICIO N°3:	30 de enero de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de marzo de 2023		
PLAZO ACTUALIZADO:	893			PLAZO ACTUALIZADO:	124		
PLAZO TRANSCURRIDO:	585	EQUIVALE AL	65,51%	PLAZO TRANSCURRIDO:	109	EQUIVALE AL	87,90%
VALOR INICIAL :	$ 313.468.385,21			VALOR INICIAL :	$ 3.133.284.526		
*VALOR ADICIÓN N° :				*VALOR ADICIÓN N° :			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 313.468.385,21			VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.133.284.526		
PORCENTAJE DE EJECUCION	38,72%			PORCENTAJE DE EJECUCION	31,91%		
VALOR EJECUTADO	$ 121.371.824,07			VALOR EJECUTADO:	$ 999.942.969,48		
PORCENTAJE DE PAGO	19%			PORCENTAJE DE PAGO	10%		
VALOR PAGADO:	$ 59.558.993,19			VALOR PAGADO:	$ 313.328.452,00		
VALOR POR EJECUTAR:	$ 192.096.561,14			VALOR POR EJECUTAR:	$ 2.133.341.556,03		
SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO:	MARIA EMMA RUA			SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE:	EVA LUNA CAÑAS		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	91,94%	31,91%	34,71%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 2.880.893.395,60	$ 999.942.969,48	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	-$ 1.880.950.426,12		





3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL
1	8 de agosto de 2022	10:00 a. m. 12:00 p. m.	Estadero Los Mangos	
2				
3				

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El Contratista al corte del presente informe está presentando un atraso del 60.03%. La Interventoría emitió comunicado al Ente Territorial N° 178-1-1580 (11/02/2023) de Alerta temprana por presunto incumplimiento al Contrato por los atrasos del Contratista y aún no lo

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Contratista ha continuado con el concreto hecho en obra para pavimento y aunque cuenta con dos trompos solo dispone de una cuadrilla para esta actividad, lo que hace que mantenga rendimientos muy bajos.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El Contratista ya alcanzó el próximo hito financiero del contrato para el tramite del desembolso y la Interventoría está a la espera del envío del Acta Parcial No 2 correspondiente al 30% del avance del contrato.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Sin novedad.

4.5. MANEJO AMBIENTAL

Sin novedad.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista no ha subsanado los pendientes PGIO

4.7 SALUD OCUPACIONAL

El Contratista no ha presentado aún todos los soportes de pago de la seguridad social de sus trabajadores luego del reinicio de la actividades.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

El Contratista no ha subsanado los pendientes a las observaciones del componente social realizadas por Interventoría

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
4.1 y 4.2	Implementación de Plan de acción ante posible vencimiento del plazo contractual		CONTRATISTA Y ENTE TERRITORIAL	6/02/2023	
4.6	Subsanación de PGIO		CONTRATISTA	16/02/2023	
4,7	Presentar las planillas de pago de seguridad social del personal		CONTRATISTA	6/02/2023	
4.8	Presentar subsanaciones a observaciones sociales		CONTRATISTA	6/02/2023	

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría. **(N.A)**

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista. **(N.A)**

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de Interventoría. **(N.A)**

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En el período del presente informe no ocurrieron lluvias.

A corte del presente informe el Contratista durante el período ha realizado lo siguiente: Excavación, capa de piedra ciclópea, sello con material seleccionado, geotextil, base granular y pavimento ambos carriles carrera 8 entre calles 4 y 5 (K0+070 al K0+110) e inicio de excavación carrera 8 entre calles 3 y 4 (K0+00 al K0 +064.

Se alertó al Ente Territorial por el presunto incumplimiento del Contratista al Contrato de obra, debido al atraso y el plazo restante, aún no se recibe respuesta ni un plan de acción para garantizar la continuidad del contrato de obra, ante lo cual se solicitó al Contratista enfocar las actividades a las correspondientes a tener tramos funcionales (pavimento, bordillos y andenes), ante una posible terminación del contrato.

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)
3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografias que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>
4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al perídodo reportado
5. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

FIRMA: _____

INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)

NOMBRE: CARLOS HERRERA

Notas:

1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.

PROSPERIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en la certificación de interventoría sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista para el pago parcial del 30% de la ejecución de la obra, el informe semanal de interventoría No. 14, en el cual se reporta avance de ejecución de la obra superior al 30% y la solicitud del Ente Territorial; en mi calidad de supervisora del convenio No. 667 FIP 2021, me permito certificar que, se ha cumplido con lo estipulado en la Cláusula Sexta - Forma de desembolso de los recursos, Literal a) del Convenio Interadministrativo No. 667 FIP de 2021 y por tanto se procede a solicitar el segundo (2) desembolso del convenio.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de mayo de 2023.

María Emma Rúa
Profesional Especializado
Supervisora Convenio 667 FIP 2021

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcalonso	Jeisson Camilo Alonso Triana
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-01-01-003	FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-25-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150058723	**Fecha Registro:**	2023-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	138423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24	**Código de Referencia:**	04500221500150058723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	600.000.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	600.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**600,000,000.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**600,000,000.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	891780103	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE SITIONUEVO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	77000002377	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	667FIP2021	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2023-05-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
003 PS FIP / C-4103-1500-14-0-4103016-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA FINANCIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT PARA LA INCLUSION SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL												
	Nación	11	CSF	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41-01-01-003 - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-05-23	600,000,000.00	05 NINGUNO	Pagada

SANDRA FLOREZ VARGAS

Firmado digitalmente por SANDRA FLOREZ VARGAS
Fecha: 2023.07.25 15:25:12 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)